Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ**

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
050140006645	030140001690			№173	2024.-12.-10		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ	**468 726 903,19**	**25 546 760,82**	**22 809 607,88**				**2 737 152,95**	**25 546 760,82**
удержание 35%			**7 983 362,76**				**958 003,53**	**8 941 366,29**
Итого к оплате								**16 605 394,53**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильны хдорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области" СКО, район им. Г.Мусрепова, с. Новоишимское

БИН 050140006645

Руководитель _____ **Шаменов М. Т.**_

Подрядчик:

ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор_____ **Семахин А.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт_____ **Кенжеболатов Е.. А.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Сети наружного водоснабжения В1

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 21

за май месяц 2025г

на прокладку трубопроводов наружного водоснабжения В1 (по смете 2-01-01-01)
(Наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	**334,485**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	287,726	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,051	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ценах декабрь 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**334485**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			285754	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*139140*	
			машины и механизмы	тенге			11355	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1972*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			37376	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	51			
		Раздел 1.	**Прокладка трубопровода методом ГНБ**				**334485**	
1	**17**	**1118-1101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**	**4 277**	**4277**	
2	**18**	**1116-0603-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 34*	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб**	**шт.**	**1**	**800**	**800**	

3	24	1116-0401-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	10 048	4019	
4	26	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	18	4 577	82386	
5	32	1116-0401-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	14	10 760	150640	
6	34	1116-0401-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	12	6 585	79020	
7	36	1122-0601-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1 430 484	2861	
8	37	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1 674 032	3348	
9	38	1122-0601-0609 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	3 567 183	7134	

Стоимость строительно-монтажных работ	*334485*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 9,4%	*31 442*
ИТОГО	*365 927*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*1 098*
ИТОГО	*367 024*
Сметнаяя прибыль 5 %	*18 351*
Непредвиденные затраты 3%	*11 011*
Итого в ценах 2024г	*396 386*
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усреденный=1,07116)	*424 593,17*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*416 101,31*
НДС 12%	*49 932,16*
Итого с НДС	*466 033,47*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А.

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Отводящая сеть НВ

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ №22

за май месяц 2025г

на прокладку трубопроводов отводящей сети НВ2 (по смете 2-01-01-02)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-НВ.Том 3. Альбом 2

Сметная стоимость	**406,964**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	348,125	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,064	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ценах декабрь 2023 года

Номер по порядку	Номер по ПЗ №1	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**406964**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			345736	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*168350*	
			машины и механизмы	тенге			12482	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2389*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			48746	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	64			
		Раздел 1.	**Прокладка трубопровода методом ГНБ**				**406964**	
1	**11**	**1122-0901-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4**	**5 635**	**22540**	
2	**13**	**1122-0901-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**9**	**9 304**	**83736**	
3	**18**	**1116-0401-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**6**	**6 585**	**39510**	
4	**20**	**1116-0401-0404** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**18**	**10 760**	**193680**	

5	24	1116-0401-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	2	10 048	20096	
6	26	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	9	4 577	41193	
7	30	1122-0601-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1 430 484	2861	
8	31	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1 674 032	3348	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	**406964**
Стоимость строительно-монтажных работ	*406 964*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 9,4%	*38 255*
ИТОГО	*445 219*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*1 336*
ИТОГО	*446 554*
Сметная прибыль 5 %	*22 328*
Непредвиденные затраты 3%	*13 397*
Итого в ценах 2024г	*482 279*
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усреденный=1,07116)	*516 597,56*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*506 265,61*
НДС 12%	*60 751,87*
Итого с НДС	*567 017,48*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т. _____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В. _____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А. _____

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н. _____

Приказ №14от 12.12.2024 г.

ИДЦС РК 8.01-09-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Площадка водонапорных сооружений

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 23

за май месяц 2025г

на Площадка водонапорных сооружений (по смете 2-01-01-03)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-НВ.Том 3. Альбом 2

Сметная стоимость	**8049,779**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2814,628	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,622	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ценах декабрь 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**8049779**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2370865	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1151818*	
			машины и механизмы	тенге			1622332	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*443763*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4056584	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	622			
		Раздел 1.	**Прокладка подводящего трубопровода**				**1508681**	
1	1	**1101-0101-0428** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**504,2735625**	**415**	**209274**	

2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	15	9 348	140220	
3	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3,56	14 459	51474	
4	4	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0712	1 465 602	104351	
5	5	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	72,624	1 828	132757	
6	6	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	515,0336	83	42748	
			Водомерный узел					
7	7	1116-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	64 643	64643	
8	8	244-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	204 721	204721	
9	9	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	16 837	16837	
10	10	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	48 932	48932	
11	11	1118-1001-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	10 806	10806	
12	12	242-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	80 305	80305	
13	13	1116-0603-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 34*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб	шт.	1	800	800	
14	14	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797	1797	
15	15	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	3 963	793	
16	16	241-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3х2,0 мм	м	0,2	329	66	
17	17	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	9 296	9296	
18	18	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933	3933	
19	19	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	3 963	793	
20	20	241-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	0,2	1 426	285	

21	21	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1	4 577	4577	
22	22	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1 511	1511	
23	23	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1065	
24	24	1116-0401-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	6 585	6585	
25	25	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1 734	1734	
26	26	1116-0401-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	10 760	10760	
27	27	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	3 495	3495	
			Трубопроводная арматура					
28	28	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	16 837	50511	
29	29	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	48 932	146796	
30	30	241-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм (Применительно: стальная сварная диаметром 102х3,5мм)	шт.	1	4 842	4842	
31	32	1116-0401-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	9	10 760	96840	
32	33	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	9	3 495	31455	
33	34	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1 751	8755	
34	35	1116-0401-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	10 048	8038	
35	36	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,8	8 607	6886	
		Раздел 2.	**Прокладка отводящего трубопровода**				**1287200**	
36	37	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	638,176625	415	264843	
37	38	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	19	9 348	177612	
38	39	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	4,535	14 459	65572	
39	40	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0907	1 465 602	132930	

40	41	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	92,514	1 828	169116	
41	42	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	651,77835	83	54098	
			Трубопроводная арматура					
42	43	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	16 837	50511	
43	44	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	48 932	146796	
44	45	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 882	5764	
45	47	1116-0401-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	13	10 760	139880	
46	48	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	13	3 495	45435	
47	49	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	7	1 751	12257	
48	50	1116-0401-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	10 048	12058	
49	51	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,2	8 607	10328	
		Раздел 3.	**Прокладка спускного трубопровода**				706886	
50	52	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	367,0525	415	152327	
51	53	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	11	9 348	102828	
52	54	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,5	14 459	36148	
53	55	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,05	1 465 602	73280	
54	56	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	51	1 828	93228	
55	57	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	375,025	83	31127	
			Трубопроводная арматура					
56	58	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	16 837	33674	
57	59	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	48 932	97864	
58	62	1116-0401-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	10 760	43040	

59	63	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3 495	13980	
60	64	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 751	7004	
61	64	1116-0401-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	10 048	12058	
62	66	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,2	8 607	10328	
		Раздел 4.	**Прокладка переливного трубопровода**				**373148**	
63	67	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	277,59875	415	115203	
64	68	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	8,5	9 348	79458	
65	69	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,85	14 459	26749	
66	70	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,037	1 465 602	54227	
67	71	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	37,74	1 828	68989	
68	72	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	283,89725	83	23563	
			Трубопроводная арматура					
69	73	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3 620	3620	
70	74	241-208-2301 *РСНБ РК 2022*	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	1 339	1339	
		Раздел 5.	**Колодцы ВК-0/ВК7**				**4173864**	
71	80	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	10	375	3750	
72	81	1101-0205-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м (применительно)	$м^3$ грунта	0,15	14 971	2246	
73	82	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3	3 702	11106	
74	83	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,769	82 336	1710036	
75	84	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	38 842	194210	
76	85	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	76 679	230037	

77	86	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	26 881	80643	
78	87	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	34 296	411552	
79	88	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	9	57 964	521676	
80	89	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	35 812	286496	
81	90	225-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	3	57 499	172497	
82	91	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	25	6 650	166250	
83	92	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	8	6 510	52080	
84	93	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями С1-5	т	0,2072	1 143 119	236854	
			Прочие работы					
85	96	1122-0601-1106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0012	1 092 572	1311	
86	97	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	240	388	93120	

Стоимость строительно-монтажных работ	*8049779*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 9,4%	*756 679*
ИТОГО	*8806 458*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*26 419*
ИТОГО	*8832 878*
Сметная прибыль 5 %	*441 644*
Непредвиденные затраты 3%	*264 986*
Итого в ценах 2024г	*9 539 508*
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усреденный=1,07116)	*10 218 339,18*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*10 013 972,40*
НДС 12%	*1 201 676,69*
Итого с НДС	*11 215 649,09*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М.Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А.

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Шифр стройки 051/11.2023

Наименование объекта - Благоустройство

Шифр объекта 7-00

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 24

за май месяц 2025г

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-АС.Том 3.1 Альбом 5

Сметная стоимость 98,526 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**98526**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			98526	
			КАРКАС ВОРОТ ВР-1					
1	**2**	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,1443**	**375 550**	**54192**	
2	**3**	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00708**	**351 816**	**2491**	
			ПЕТЛИ					
3	**4**	**214-206-0203** *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более**	**т**	**0,01184**	**344 518**	**4079**	
4	**5**	**214-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**т**	**0,01508**	**347 837**	**5245**	
5	**7**	**214-204-0510** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**9,792**	**3 291**	**32225**	
6	**8**	**261-107-0998** *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм**	**шт.**	**97,92**	**3**	**294**	

Стоимость строительно-монтажных работ	***98526***
Оборудование	***-***
Затраты на управление строительством 9,4%	***9 261***
ИТОГО	***107 787***
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	***323***
ИТОГО	***108 111***
Сметнаяя прибыль 5 %	***5 406***
Непредвиденные затраты 3%	***3 243***
Итого в ценах 2024г	***116 760***
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усреденный=1,07116)	***125 068,29***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***122 566,92***
НДС 12%	***14 708,03***
Итого с НДС	***137 274,95***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А.

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Сети наружного водоснабжения В1

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 25

за май месяц 2025г

на прокладку сетей водоснабжения (по протоколу замены №1)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-НВ.Том 3. Альбом 1

Сметная стоимость	**392,782**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	370,886	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,054	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ценах декабрь 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**392782**	
		Раздел 1.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**392782**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			370399	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*180855*	
			машины и механизмы	тенге			4294	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*487*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18090	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	54			
			Прокладка трубопровода методом ГНБ- 100м					
1	**27**	**1116-0401-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,2**	**3 963**	**793**	
2	**31**	**1116-0401-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1**	**10 048**	**10048**	
3	**33**	**1116-0401-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,5**	**4 577**	**20596**	

4	38	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**2 648**	**10592**	
5	40	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**7**	**3 983**	**27881**	
6	43	1122-0601-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,002**	**1 088 476**	**2177**	
7	44	1122-0601-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,002**	**1 267 707**	**2535**	
8	46	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**820**	**388**	**318160**	

Стоимость строительно-монтажных работ	*392782*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 9,4%	*36 922*
ИТОГО	*429 704*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*1 289*
ИТОГО	*430 993*
Сметнаяя прибыль 5 %	*21 550*
Непредвиденные затраты 3%	*12 930*
Итого в ценах 2024г	*465 472*
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усреденный=1,07116)	*498 595,02*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*488 623,12*
НДС 12%	*58 634,77*
Итого с НДС	*547 257,89*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А._____

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Сети наружного водоснабжения В1

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ №26

за май месяц 2025г

на прокладку сетей водоснабжения (по протоколу замены №3)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-НВ.Том 3. Альбом 1

Сметная стоимость	**868,187**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	414,417	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,075	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ценах декабрь 2023 года

Номер по порядку	Номер по ПЗ №1	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПОАКТУ:				**868187**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			409091	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*199198*	
			машины и механизмы	тенге			24722	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5326*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			434374	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	75			
		Раздел 1.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**868187**	
			Сети наружного водоснабжения В1 по смете 2-01-01-01					
			Прокладка трубопровода методом ГНБ					
1	**2**	**1116-0401-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,8**	**10 048**	**28134**	
2	**5**	**1116-0401-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**9**	**6 585**	**59265**	

3	7	1122-0601-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0207	1 430 484	29611	
4	8	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0002	1 674 032	335	
5	9	1122-0601-0609 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0022	3 567 183	7848	
6	11	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,2	4 577	10069	
			Прокладка трубопроводов отводящей сети НВ2 по смете 2-01-01-02					
			Прокладка трубопровода методом ГНБ					
7	17	1116-0401-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	4	6 585	26340	
8	19	1116-0401-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	12	10 760	129120	
9	22	1116-0401-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,8	10 048	8038	
10	25	1122-0601-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0078	1 430 484	11158	
11	26	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0008	1 674 032	1339	
			Площадка водопроводных сооружений по смете 2-01-01-03					
			Водомерный узел					
12	29	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	16 837	67348	
13	30	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	3	48 932	146796	
14	31	242-301-1109 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 100**	шт.	1	173 544	173544	
15	32	1116-0401-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	5 075	40600	
16	33	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	8	3 789	30312	
17	34	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	1	2 849	2849	
18	35	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	шт.	1	1 065	1065	

19	36	1116-0401-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	6 585	6585	
20	37	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1 734	1734	
21	38	1116-0401-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	5	10 760	53800	
22	39	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	3 495	17475	
23	40	1122-0601-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1 430 484	1430	
24	41	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *К=2*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	1 674 032	13392	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	**868187**
Стоимость строительно-монтажных работ	*868 187*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 9,4%	*81 610*
ИТОГО	*949 797*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*2 849*
ИТОГО	*952 646*
Сметнаяя прибыль 5 %	*47 632*
Непредвиденные затраты 3%	*28 579*
Итого в ценах 2024г	*1 028 858*
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усреденный=1,07116)	*1 102 071,16*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*1 080 029,73*
НДС 12%	*129 603,57*
Итого с НДС	*1 209 633,30*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А.

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Проходная

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ №27

за май месяц 2025г

на Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение (ЭМ, ЭО; ЭМ.С, ЭО.С) (по смете 3-01-01-03)
(Наименование работ и затрат)

Основание: 051/11.2023-ЭОМ

Сметная стоимость	**1032,658**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	423,069	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,082	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер по ПЗ №1	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1032658**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			399837	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*194700*	
			машины и механизмы	тенге			76417	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23232*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			556404	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	82			
		Раздел 1.	**Электрооборудование**				**201585**	
1	**1**	**1308-0104-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**100 175**	**100175**	
2	**2**	**247-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7 534**	**7534**	
3	**3**	**1308-0303-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8**	**8 830**	**70640**	

4	4	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	647	647	
5	5	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	575	575	
6	6	247-204-2806 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	5	4 010	20050	
7	7	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964	
		Раздел 2.	**Электроосвещение**				460674	
8	8	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	5	7 163	35815	
9	9	247-102-2442 *СпрСЦ 06.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	1	79 098	79098	
10	10	247-102-2443 *СпрСЦ 06.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	2	132 625	265250	
11	11	247-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА (Применительно: Светильник настенный с компактной люминесцентной лампой, IP65, на 23 Вт. GRANDA L NBT 17 F123)	шт.	2	10 885	21770	
12	12	247-106-0130 *СпрСЦ 06.2024*	Лампа светодиодная LED ЛАМПА T160 "PRO" 60W 5400Lm 230V 6500K E27 (Применительно. Лампа люминесцентная компактная 220В, 23Вт. PL-23w)	шт.	2	4 988	9976	
			Установочные материалы					
13	13	1308-0305-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	4 419	13257	
14	14	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	478	1434	
15	15	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	2	71	142	
16	16	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	6	4 416	26496	
17	17	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	846	1692	
18	18	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	4	1 436	5744	
		Раздел 3.	**Трубы**				128136	
19	19	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80	1 387	110960	

20	20	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	79,56	54	4296	
21	21	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	2,02	6 376	12880	
		Раздел 4.	Кабельно-проводниковая продукция				186887	
22	22	1308-0502-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	80	875	70000	
23	23	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	31	2 051	63581	
24	24	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	8,16	286	2334	
25	25	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	20,4	398	8119	
26	26	243-107-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1	м	10,2	582	5936	
27	27	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	43,86	601	26360	
28	28	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	30,6	345	10557	
		Раздел 5.	Заземление				55376	
29	29	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	10 432	31296	
30	30	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	1 348	6740	
31	31	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	1 445	17340	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	**1032658**
Стоимость строительно-монтажных работ	*1 032 658*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 9,4%	*97 070*
ИТОГО	*1 129 728*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*3 389*
ИТОГО	*1 133 117*
Сметнаяя прибыль 5 %	*56 656*
Непредвиденные затраты 3%	*33 994*

Итого в ценах 2024г	***1 223 766***
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усреденный=1,07116)	***1 310 849,62***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***1 284 632,62***
НДС 12%	***154 155,91***
Итого с НДС	***1 438 788,54***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т. _____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В. _____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А. _____

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н. _____

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Электроосвещение наружное

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 28

за май месяц 2025г

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-ЭН.Том 3. Альбом 2

Сметная стоимость	273,138	тыс.тенге
Средства на оплату труда	118,123	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,027	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПОАКТУ:				**273138**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			101927	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*49378*	
			машины и механизмы	тенге			54230	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16196*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			116981	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	27			
		Раздел 1.	**ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КЛ1-0,22кВ**				**133219**	
			ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ					
1	1	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**3,96**	**7 790**	**30848**	
2	2	**1308-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**22**	**812**	**17864**	
3	3	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**1,32**	**8 316**	**10977**	

4	4	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	2	557	1114	
5	5	241-201-0509 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм	м	2	735	1470	
6	6	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2	1 057	2114	
7	7	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20	1 110	22200	
8	8	243-115-1406 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х25 (ок)-1	м	20,4	1 084	22114	
9	9	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	20	24	480	
10	10	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	20	158	3160	
11	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (ПЕСКОМ) (70%)	$м^3$ грунта	0,924	3 702	3421	
12	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,924	8 316	7684	
13	13	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (ГРУНТОМ)	$м^3$ грунта	2,64	3 702	9773	
		Раздел 2.	ОХРАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				139919	
14	43	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	34	2 051	69734	
15	45	243-115-1406 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х25 (ок)-1	м	34,68	1 084	37593	
16	46	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования (ЗАЩИТА КАБЕЛЯ ПО ОПОРЕ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ 50 50х50х5)	шт.	1	6 076	6076	
17	47	252-301-1451 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ	шт.	1	26 516	26516	

Стоимость строительно-монтажных работ	*273138*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 9,4%	*25 675*
ИТОГО	*298 813*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*896*
ИТОГО	*299 709*
Сметнаяя прибыль 5 %	*14 985*

Непредвиденные затраты 3%	***8 991***
Итого в ценах 2024г	***323 686***
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усреденный=1,07116)	***346 719,67***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***339 785,27***
НДС 12%	***40 774,23***
Итого с НДС	***380 559,50***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А.

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г, Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Благоустройство

Акт выполненных работ № 29

за май месяц 2025г

на Вертикальная планировка

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-ГП.Том 3. Альбом 1

Сметная стоимость	**6879,092**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	452,274	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,116	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**6879092**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5112	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2386*	
			машины и механизмы	тенге			2074301	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*447162*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2710367	
			перевозки	тенге			2089312	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	116			
1	**1**	**1101-0104-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного грунта/**	**$м^3$ грунта**	**426**	**153**	**65178**	
2	**2**	**1101-0104-0209** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**426**	**129**	**54954**	
3	**3**	**1101-0102-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**$м^3$ грунта**	**426**	**65**	**27690**	
4	**5**	**1101-0102-0337** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/избыток растительного грунта/**	**$м^3$ грунта**	**1 150,7**	**496**	**570747**	

5	6	412-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	9 205,6	72	662803	
6	7	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3 /строительный грунт/	м^3 грунта	2 264,3	601	1360844	
7	8	412-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	19 812,625	72	1426509	
8	9	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3	м^3	2 264,3	1 197	2710367	

Стоимость строительно-монтажных работ	*6879092*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 9,4%	*646 635*
ИТОГО	*7525 727*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*22 577*
ИТОГО	*7548 304*
Сметнаяя прибыль 5 %	*377 415*
Непредвиденные затраты 3%	*226 449*
Итого в ценах 2024г	*8 152 168*
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усреденный=1,07116)	*8 732 276,42*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*8 557 630,89*
НДС 12%	*1 026 915,71*
Итого с НДС	*9 584 546,60*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е. А.

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.

Приказ №14от 12.12.2024 г.