Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ**

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
050140006645	030140001690			№173	2024.-12.-10		

Наименование пусковых комплексов; объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ	**518 469 504,43**	**49 742 601,24**	**44 413 036,82**				**5 329 564,42**	**49 742 601,24**
удержание 5%	25 923 475,22							
Итого к оплате								**23 819 126,02**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильны хдорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области" СКО, район им. Г.Мусрепова, с. Новоишимское

БИН 050140006645

Руководитель _____ **Шаменов М. Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт_____ **Кенжеболатов Е.. А.**

Подрядчик:

ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор_____ **Семахин А.В.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Сети наружного водоснабжения В1

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ №30

за июнь месяц 2025г

прокладку трубопроводов наружного водоснабжения В1 (по смете 2-01-01-01)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-НВ.Том 3. Альбом 1

Сметная стоимость	**1796,380**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1653,823	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,359	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ценах декабрь 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**1796380**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1652030	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*804666*	
			машины и механизмы	тенге			6146	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1793*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			138204	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	359			
		Раздел 1.	**Прокладка трубопровода методом ГНБ**				**1796380**	
1	**39**	**1122-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**6,129**	**287 075**	**1759483**	
			Устройство отмостки					
2	**47**	**1111-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**1,08**	**26 838**	**28985**	

3	48	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,18	42 276	7610	
4	49	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,1836	-31 328	-5752	
5	50	212-101-0308 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	0,1836	32 976	6054	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	**1796380**
Стоимость строительно-монтажных работ	***1796 380***
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 9,4%	***168 860***
ИТОГО	***1965 240***
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	***5 896***
ИТОГО	***1971 135***
Сметнаяя прибыль 5 %	***98 557***
Непредвиденные затраты 3%	***59 134***
Итого в ценах 2024г	***2 128 826***
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усреденный=1,07116)	***2 279 428,78***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***2 233 840,20***
НДС 12%	***268 060,82***
Итого с НДС	***2 501 901,02***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ТехИнжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А.

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г. №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.

Приказ №14от 12.12.2024 г.

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Отводящая сеть НВ

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 31

за июнь месяц 2025г

на прокладку трубопроводов отводящей сети НВ2 (по смете 2-01-01-02)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-НВ.Том 3. Альбом 2

Сметная стоимость	**670,275**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	617,729	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,134	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ценах декабрь 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**670275**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			617131	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*300581*	
			машины и механизмы	тенге			2049	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*598*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			51095	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	134			
		Раздел 1.	**Прокладка трубопровода методом ГНБ**				**670275**	
1	**32**	**1122-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**2,292**	**287 075**	**657976**	
			Устройство отмостки					
2	**48**	**1111-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,36**	**26 838**	**9662**	
3	**49**	**1106-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**0,06**	**43 957**	**2637**	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе: **670275**

Стоимость строительно-монтажных работ	***670 275***
Оборудование	***-***
Затраты на управление строительством 9,4%	***63 006***
ИТОГО	***733 281***
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	***2 200***
ИТОГО	***735 481***
Сметная прибыль 5 %	***36 774***
Непредвиденные затраты 3%	***22 064***
Итого в ценах 2024г	***794 319***
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усредненный=1,07116)	***850 842,90***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***833 826,04***
НДС 12%	***100 059,12***
Итого с НДС	***933 885,17***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А. _____

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г.; №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-05-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Площадка водонапорных сооружений

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 32

за июнь месяц 2025г

на Площадка водонапорных сооружений (по смете2-01-01-03)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-НВ.Том 3. Альбом 2

Сметная стоимость	**88,813**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	72,590	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,016	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ценах декабрь 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**88813**	
		Раздел 1.	**Колодцы ВК-0/ВК7**				**88813**	
			Устройство отмостки					
1	**94**	**1111-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,48**	**26 838**	**12882**	
2	**95**	**1106-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**0,16**	**43 957**	**7033**	
			Прочие работы					
3	**98**	**1122-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,24**	**287 075**	**68898**	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	**88813**
Стоимость строительно-монтажных работ	***88 813***
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 9,4%	***8 348***
ИТОГО	***97 161***

Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	***291***
ИТОГО	***97 453***
Сметная прибыль 5 %	***4 873***
Непредвиденные затраты 3%	***2 924***
Итого в ценах 2024г	***105 249***
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усредненный=1,07116)	***112 738,67***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***97 281,26***
НДС 12%	***11 673,75***
Итого с НДС	***108 955,01***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А._____

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север", .

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Резервуар чистой воды 300 м3. Технологические трубопроводы.

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 33

за июнь месяц 2025г

на монтаж технологических трубопроводов РЧВ емкостью 300 м3 (по сметет 3-02-01-02)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-ТХ.Том 3. Альбом 4

Сметная стоимость	**192,078**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	92,405	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,018	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**192078**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			81229	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*43113*	
			машины и механизмы	тенге			44819	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11176*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			66030	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	18			
		Раздел 1.	**Подводящий трубопровод**				**60485**	
1	**1**	**1312-0201-0410** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	**м трубопровода**	**4**	**9 173**	**36692**	
2	**2**	**241-112-0145** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм**	**шт.**	**1**	**2 290**	**2290**	
3	**3**	**241-102-0169** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,5 мм**	**м**	**4,08**	**3 138**	**12803**	

4	4	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	5 205	5205	
5	5	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	3 495	3495	
		Раздел 2.	Спускной трубопровод				33448	
6	6	1312-0201-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	2	9 173	18346	
7	7	241-102-0169 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,5 мм	м	2,04	3 138	6402	
8	8	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	5 205	5205	
9	9	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	3 495	3495	
		Раздел 3.	Переливной трубопровод				69645	
10	10	1312-0201-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	4	9 173	36692	
11	11	241-102-0169 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,5 мм	м	4,08	3 138	12803	
12	12	241-112-0145 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	5	2 290	11450	
13	13	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	5 205	5205	
14	14	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	3 495	3495	
		Раздел 4.	Отводящий трубопровод				21074	
15	15	1312-0201-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	1	9 173	9173	
16	16	241-102-0169 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,5 мм	м	1,02	3 138	3201	
17	17	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	5 205	5205	
18	18	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	3 495	3495	
		Раздел 5.	Дополнительные работы				7426	
19	19	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11	388	4268	
20	20	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,011	287 075	3158	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	**192078**
Стоимость строительно-монтажных работ	*192 078*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 9,4%	*18 055*
ИТОГО	*210 133*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*630*
ИТОГО	*210 764*
Сметнаяя прибыль 5 %	*10 538*
Непредвиденные затраты 3%	*6 323*
Итого в ценах 2024г	*227 625*
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усреденный=1,07116)	*243 822,61*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*238 946,16*
НДС 12%	*28 673,54*
Итого с НДС	*267 619,70*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А.

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - автоматизация технологических процессов

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 34

за июнь месяц 2025г

на автоматизация технологических процессов (по смете 3-03-02-02)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 051/11.2023 АТХ. Том 3. Альбом 1

Сметная стоимость	**313,075**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	60,561	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,011	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**313075**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			60411	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*32041*	
			машины и механизмы	тенге			1032	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*150*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			247186	
			оборудование	тенге			4446	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	11			
			Приборы и средства автоматизации					
1	**1**	**1311-0301-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1**	**2 810**	**2810**	
2	**2**	**245-711-0201** *СпрСЦ 06.2024*	**Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред трехканальный САУ-М6**	**шт.**	**1**	**66 738**	**66738**	
3	**3**	**1311-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**2**	**5 768**	**11536**	
4	**4**	**245-601-1009** *СпрСЦ 06.2024*	**Кондуктометрический датчик уровня с гильзой из полифениленсульфида М20х1,5 ДС.ПВТ**	**шт.**	**2**	**11 981**	**23962**	

5	5	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1	2 810	2810	
6	6	245-711-0201 *СпрСЦ 06.2024*	**Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред трехканальный САУ-М6 (4.3)**	шт.	1	66 738	66738	
7	7	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	3	5 768	17304	
8	8	245-601-1009 *СпрСЦ 06.2024*	**Кондуктометрический датчик уровня с гильзой из полифениленсульфида М20х1,5 ДС.ПВТ**	шт.	3	11 981	35943	
			Монтажные материалы					
9	9	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,0157	394 788	6198	
10	10	252-301-1463 *РСНБ РК 2022*	**Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная**	м	6,12	3 354	20526	
			Кабели и провода					
11	11	1311-0601-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	**Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных**	м	10	768	7680	
12	12	243-142-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2**	м	10,2	69	704	
13	13	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	10	2 247	22470	
14	14	243-904-0106 *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	м	10	357	3570	
15	15	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	6	326	1956	
16	16	Прайс-лист	**Кабель гидрометрический КГ для подключения датчиков в условиях повышенной влажности (для погружного зонда)**	м	6	740,93	4446	
			Изделия ГМА					
17	17	247-202-1579 *СпрСЦ 06.2024*	**Коробка клеммная взрывозащищенная СКВЕ-ПД2 QFMAI, соединительная, 1Ex e II T5 Gb X IP65, 2 отверстия, резьба G 3/4" трубная цилиндрическая, коррозионностойкий алюминиевый сплав.**	шт.	1	8 042	8042	
18	18	261-107-0621 *РСНБ РК 2022*	**Скобы металлические для монтажа**	кг	1	166	166	
			Монтажные материалы для усстановки датчиков реле-уровня					
19	19	261-401-0438 *РСНБ РК 2022*	**Бобышки прямые тип БМ20**	шт.	8	267	2136	
20	20	261-301-0234 *РСНБ РК 2022*	**Пробки П-М27х2 (Применительно: Пробка П-М12х1,5)**	шт.	8	364	2912	
21	21	261-401-0405 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки под подкладки**	шт.	8	513	4104	
22	22	243-907-4401 *РСНБ РК 2022*	**Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 12 мм, толщиной 0,55 мм**	м	2	162	324	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	313075
Стоимость строительно-монтажных работ	*308 629*
Оборудование	*4 446*
Затраты на управление строительством 9,4%	*29 011*
ИТОГО	*342 086*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*1 013*

ИТОГО	***343 099***
Сметнаяя прибыль 5 %	***16 933***
	10 293
Итого в ценах 2024г	***370 325***
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усреденный=1,07116)	***396 676,97***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***388 743,43***
НДС 12%	***46 649,21***
Итого с НДС	***435 392,65***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А.

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Электроснабжение площадки водонапорных сооружений

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 35

за июнь месяц 2025г

на электроснабжение площадки водонапорных сооружений (по смете 4-02-02-02)

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	**3082,968**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1358,588	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,299	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**3082968**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1237600	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*603362*	
			машины и механизмы	тенге			402845	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*120988*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1418693	
			оборудование	тенге			23830	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	299			
		Раздел 1.	**ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ**				**3082968**	
			УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ КЛ 0,4 кВ					

1	1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	44,82	7 790	349148	
2	2	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	294	812	238728	
3	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный (30%)	$м^3$	4,98	8 316	41414	
4	4	1308-0201-3413 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	38	172	6536	
5	5	241-207-1705 *СпрСЦ 06.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	38,76	438	16977	
6	6	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	167	557	93019	
7	7	241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	170,34	3 346	569958	
8	8	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	89	1 110	98790	
9	9	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	205	1 057	216685	
10	10	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	1 785	71400	
11	11	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	35	2 051	71785	
12	12	243-113-0804 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	м	85,68	690	59119	
13	13	243-113-0806 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	м	127,5	1 242	158355	
14	14	243-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х1,5	м	163,2	640	104448	
15	15	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	89	24	2136	
16	16	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	89	88	7832	
17	17	1308-0201-2401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	70 751	141502	
18	18	243-903-1701 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М	шт.	2	28 112	56224	
19	19	1308-0304-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	16	976	15616	

20	20	1308-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Жилы кабелей или проводов сечением до 16 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	8	1 890	15120	
21	21	1308-0304-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Жилы кабелей или проводов сечением до 35 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	8	2 200	17600	
22	22	1308-0201-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	4	3 579	14316	
23	23	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (ПЕСКОМ) (70%)	$м^3$ грунта	9,96	3 702	36872	
24	24	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,96	8 316	82827	
25	25	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (ГРУНТОМ)	$м^3$ грунта	29,88	3 702	110616	
			ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ					
26	26	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	6 465	6465	
27	27	521-101-0401024 *СпрСЦ 06.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black (ПРИМЕНИТЕЛЬНО. ЗУ-1)	шт.	1	23 830	23830	
28	28	247-102-2519 *СпрСЦ 06.2024*	Светильник светодиодный для аварийного освещения CU05, с аккумулятором, мощность 3Вт, 220В, IP20, 250x50мм. (ПРИМЕНИТЕЛЬНО. Фонарь переносной аккумуляторный ФЖА-1.02Г)	шт.	1	36 109	36109	
29	29	1310-0408-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2	18 094	36188	
30	30	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	2	21 804	43608	
31	31	1308-0206-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	1 784	3568	
32	32	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x2,0 мм	м	2	655	1310	
33	33	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	1 387	8322	
34	34	241-207-1702 *СпрСЦ 06.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм (8)	м	6,12	140	857	
35	35	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	326	1956	
36	36	243-142-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2 (7)	м	6	69	414	
37	37	1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	1	978	978	

38	38	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,0012	411 380	494	
39	39	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	12	1 202	14424	
40	40	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,00192	394 788	758	
41	41	1311-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении**	шт.	2	18 110	36220	
42	42	245-711-0201 *СпрСЦ 06.2024*	**Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред трехканальный САУ-М6 (Применительно:Датчик предельного уровня для нескольких точек FTW 32. ТОО "ПКФ Ульба Электро")(11)**	шт.	2	66 738	133476	
			ПРОЧЕЕ					
43	43	1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	21 401	21401	
44	44	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8 452	8452	
45	45	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	16 624	16624	
46	46	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2 091	2091	
47	47	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Прибор или аппарат. Установка. Применительно**	шт.	2	6 465	12930	
48	48	247-215-0204 *РСНБ РК 2022*	**Шина N,ноль" ГОСТ 434-78**	шт.	2	10 257	20514	
			Заземление					
49	49	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	10	1 218	12180	
50	50	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	6	1 445	8670	
51	51	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	6 076	18228	
52	52	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,03393	467 964	15878	

Стоимость строительно-монтажных работ	*3 059 138*
Оборудование	*23 830*
Затраты на управление строительством 9,4%	*287 559*
ИТОГО	*3 370 527*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*10 040*
ИТОГО	*3 380 567*
Сметнаяя прибыль 5 %	*167 837*

Непредвиденные затраты 3%	***101 417***
Итого в ценах 2024г	***3 649 821***
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г К=1,07116	***3 909 542,19***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***3 831 351,56***
НДС 12%	***459 762,19***
Итого с НДС	***4 291 113,75***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А.

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Благоустройство

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 36

за июнь месяц 2025г

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-ГП.Том 3. Альбом 1

Сметная стоимость	**1830,768**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	143,428	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,036	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**1830768**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5112	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2386*	
			машины и механизмы	тенге			625638	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*138316*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			677658	
			перевозки	тенге			522360	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	36			
1	1	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного грунта/**	**$м^3$ грунта**	**426**	**153**	**65178**	
2	2	1101-0104-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**426**	**129**	**54954**	
3	3	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**$м^3$ грунта**	**426**	**65**	**27690**	
4	5	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/избыток растительного грунта/**	**$м^3$ грунта**	**287,67**	**496**	**142684**	
5	6	412-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**2 301,36**	**72**	**165698**	

6	7	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ /строительный грунт/**	**м³ грунта**	**566,13**	**601**	**340244**	
7	8	412-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**4 953,6375**	**72**	**356662**	
8	9	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³**	**м³**	**566,13**	**1 197**	**677658**	

Стоимость строительно-монтажных работ	***1830768***
Оборудование	***-***
Затраты на управление строительством 9,4%	***172 092***
ИТОГО	***2002 860***
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	***6 009***
ИТОГО	***2008 869***
Сметная прибыль 5 %	***100 443***
Непредвиденные затраты 3%	***60 266***
Итого в ценах 2024г	***2 169 578***
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г К=1,07116	***2 323 966,74***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***2 277 487,41***
НДС 12%	***273 298,49***
Итого с НДС	***2 550 785,89***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А. _____

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Благоустройство

Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 7-00

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 37

за июнь месяц 2025г

Сметная стоимость	10817,408	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5197,243	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,058	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**10817408**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			4990708	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2484509*	
			машины и механизмы	тенге			825005	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*206535*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5001695	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 058			
		Раздел 1.	**УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ**				**10817408**	
			СВАИ					
1	1	**1105-0101-2609** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м, диаметром 600/1600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	**$м^3$ конструктивного объема свай**	**10,96**	**79 993**	**876723**	
2	2	**1108-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**2,74**	**15 974**	**43769**	
			СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ Ст-1					

3	3	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	1,42844	325 394	464806	
4	4	1109-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	3,87662	227 534	882063	
5	5	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,15276	351 816	53743	
6	6	241-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм. ПРИМЕНИТЕЛЬНО 127Х3 мм**	м	415,4	4 039	1677801	
7	7	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,03484	351 816	12257	
			СТОЙКА ВОРОТ Ст-2					
8	8	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,07219	325 394	23490	
9	9	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0064	351 816	2252	
10	10	241-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм**	м	6,2	4 953	30709	
			ПРОГОНЫ ОГРАЖДЕНИЯ					
11	11	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. ПРИМЕНИТЕЛЬНО. ПРОГОНЫ ОГРАЖДЕНИЯ**	т конструкций	7,7872	354 175	2758032	
12	13	1113-0301-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз (стойки, прогоны ограждения)**	$м^2$	102,45	284	29096	
13	14	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	102,45	408	41800	
14	15	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом. ПРИМЕНИТЕЛЬНО.**	$м^2$	763	1 653	1261239	
15	16	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	778,26	3 019	2349567	
16	17	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм**	шт.	7 630	3	22890	
			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ					
17	18	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). ПРИМЕНИТЕЛЬНО**	т конструкций	0,1104	866 184	95627	
18	19	214-209-1202 *РСНБ РК 2022*	**Проволока колючая СББ диаметром 500 мм, типа Егоза ГОСТ 57278 -2016**	кг	110,4	1 735	191544	

Стоимость строительно-монтажных работ	***10817408***
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 9,4%	***1016 836***
ИТОГО	***11834 244***
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	***35 503***
ИТОГО	***11869 747***
Сметная прибыль 5 %	***593 487***
Непредвиденные затраты 3%	***356 092***
Итого в ценах 2024г	***12 819 327***

Итого в текущих ценах 2024г - 2025г К=1,07116	***13 731 550,15***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***13 456 919,15***
НДС 12%	***1 614 830,30***
Итого с НДС	***15 071 749,45***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А._____

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г, №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Благоустройство

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 38

за июнь месяц 2025г

на устройство ворот (5м) (по смете 7-00-00-03)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-АС.Том 3.1 Альбом 5

Сметная стоимость	**122,318**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	109,757	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,022	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**122318**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			107305	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*53426*	
			машины и механизмы	тенге			12939	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2452*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2074	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22			
			КАРКАС ВОРОТ ВР-1					
1	**1**	**1109-0302-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. ПРИМЕНИТЕЛЬНО.**	**т конструкций**	**0,17829**	**354 175**	**63146**	
			ПЕТЛИ					
2	**6**	**1109-0501-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	**$м^2$**	**9,6**	**1 653**	**15869**	
3	**9**	**1109-0501-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,17829**	**227 534**	**40567**	
			ОКРАСКА					

4	10	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (стойки, каркас)**	$м^2$	4,06	266	1080	
5	11	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	4,06	408	1656	

Стоимость строительно-монтажных работ	*122318*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 9,4%	*11 498*
ИТОГО	*133 816*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*401*
ИТОГО	*134 217*
Сметная прибыль 5 %	*6 711*
Непредвиденные затраты 3%	*4 027*
Итого в ценах 2024г	*144 955*
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г К=1,07116	*155 269,71*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*152 164,31*
НДС 12%	*18 259,72*
Итого с НДС	*170 424,03*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е. А.

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г. №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Благоустройство

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 39

за июнь месяц 2025г

на устройство покрытия площадки (по смете 7-00-00-04)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-ГП.Том 3. Альбом 1

Сметная стоимость	**2188,440**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	654,197	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,175	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**2188440**	
			ТИП 1					
1	**1**	**1101-0104-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (НАРЕЗКА КОРЫТА)**	**$м^3$ грунта**	**144,12**	**138**	**19889**	
2	**2**	**1101-0104-0110** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=5*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**144,12**	**590**	**85031**	
3	**3**	**1101-0102-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**$м^3$ грунта**	**144,12**	**65**	**9368**	
4	**4**	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**300,25**	**644**	**193361**	
5	**5**	**1127-0403-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ. 120 мм)**	**$м^2$ покрытия**	**1 201**	**1 040**	**1249040**	

6	6	1127-0403-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=3*	**Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803**	**$м^2$ покрытия**	**-1 201**	**117**	**-140517**	
7	7	211-201-0508 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм**	**$м^3$**	**149,0002**	**5 183**	**772268**	

Стоимость строительно-монтажных работ	***2188440***
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 9,4%	***205 713***
ИТОГО	***2394 153***
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	***7 182***
ИТОГО	***2401 336***
Сметная прибыль 5 %	***120 067***
Непредвиденные затраты 3%	***72 040***
Итого в ценах 2024г	***2 593 443***
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г К=1,07116	***2 777 992,07***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***2 722 432,23***
НДС 12%	***326 691,87***
Итого с НДС	***3 049 124,09***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е. А._____

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Резервуар чистой воды 300 м3

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 40

за июнь месяц 2025г

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-АС.Том 3. Альбом 4

Сметная стоимость	**4603,841**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2070,248	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,537	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**4603841**	
			Очистка поверхности					
1	8	**1106-1401-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом**	**$м^2$ поверхности**	**459,4**	**9 980**	**4584812**	
			Ремонтно-восстановительные работы					
			Крышка К1					
2	40	**215-204-0301** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**0,01101**	**99 441**	**1095**	
3	42	**261-105-0184** *РСНБ РК 2022*	**Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм**	**т**	**0,01245**	**119 558**	**1488**	
4	43	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0168**	**375 550**	**6309**	

5	44	217-106-0104 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля**	кг	0,12	1 674	201	
6	45	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0003	954 056	286	
7	46	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	кг	0,0012	861	1	
8	47	1113-0301-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	$м^2$	0,07296	587	43	
9	48	1113-0301-1419 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4*	**Вычитается позиция: Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724**	$м^2$	-1	1 809	-1809	
			Крышка К2					
10	49	1110-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков**	$м^2$	0,362	9 293	3364	
11	50	215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,02	99 441	1989	
12	51	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,005	100 947	505	
13	52	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом(Применительно)**	$м^2$	0,362	1 660	601	
14	53	261-105-0184 *РСНБ РК 2022*	**Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм**	т	0,00936	119 558	1119	
15	54	217-106-0104 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля**	кг	0,44	1 674	737	
16	55	1126-0201-0505 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	$м^3$ изоляции	0,03	57 919	1738	
17	56	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	0,03	37 936	1138	
18	57	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,0006	373 218	224	

Стоимость строительно-монтажных работ	*4603841*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 9,4%	*432 761*
ИТОГО	*5036 602*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*15 110*
ИТОГО	*5051 712*
Сметная прибыль 5 %	*252 586*

Непредвиденные затраты 3%	***151 551***
Итого в ценах 2024г	***5 455 849***
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г К=1,07116	***5 844 087,01***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***5 727 205,27***
НДС 12%	***687 264,63***
Итого с НДС	***6 414 469,90***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А. _____

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Благоустройство

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 41

за июнь месяц 2025г

на устройство отмостки (по сметет 7-00-00-05)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-ГП.Том 3. Альбом 1

Сметная стоимость	**101,079**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	41,481	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,009	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**101079**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			39051	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18967*	
			машины и механизмы	тенге			10350	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2430*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			51678	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	9			
			ТИП 2					
1	**1**	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (нарезка корыта под отмостку)**	**$м^3$ грунта**	**2,4**	**7 790**	**18696**	
2	**2**	**1127-0403-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**$м^2$ покрытия**	**15**	**1 040**	**15600**	
3	**3**	**1127-0403-0804** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=3*	**Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803**	**$м^2$ покрытия**	**-15**	**117**	**-1755**	

4	4	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	2,268	5 727	12989	
5	5	1147-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	15	1 024	15360	
6	6	1147-0301-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37* *К=2*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1147-0301-0201**	$м^2$ покрытия	15	271	4065	
7	7	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	1,449	24 930	36124	

Стоимость строительно-монтажных работ	*101079*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 9,4%	*9 501*
ИТОГО	*110 580*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*332*
ИТОГО	*110 912*
Сметнаяя прибыль 5 %	*5 546*
Непредвиденные затраты 3%	*3 327*
Итого в ценах 2024г	***119 785***
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г К=1,07116	***128 309,05***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***125 742,88***
НДС 12%	***15 089,15***
Итого с НДС	***140 832,02***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е. А._____

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г. №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Благоустройство

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 42

за июнь месяц 2025г

на озеленение территории (по смете 7-00-00-06)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-ГП.Том 3. Альбом 1

Сметная стоимость	**7049,549**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5621,211	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,428	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**7049549**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5564662	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2751257*	
			машины и механизмы	тенге			243597	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*56549*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1241291	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 428			
			Газон					
1	4	1147-0112-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	$м^2$	**4 610,9**	**1 475**	**6801077**	
2	5	1147-0112-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную (ОТКОСЫ ОБВАЛОВКИ РЧВ)**	$м^2$	**348**	**714**	**248472**	

Стоимость строительно-монтажных работ	*7049549*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 9,4%	*662 658*

ИТОГО	*7712 207*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*23 137*
ИТОГО	*7735 343*
Сметная прибыль 5 %	*386 767*
Непредвиденные затраты 3%	*232 060*
Итого в ценах 2024г	***8 354 171***
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г К=1,07116	***8 948 653,47***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***8 769 680,40***
НДС 12%	***1 052 361,65***
Итого с НДС	***9 822 042,05***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А._____

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Благоустройство

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 43

за июнь месяц 2025г

на МАФы (по смете 7-00-00-07)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-ГП.Том 3. Альбом 1

Сметная стоимость	**906,728**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	89,677	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,018	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**906728**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			83442	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4629*	
			машины и механизмы	тенге			22699	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6235*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			664353	
			оборудование	тенге			136234	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	18			
			Урны					
1	1	**8601-0303-0204** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт. ,**	**2**	**53 082**	**106164**	
			Решетка для очистки обуви					
2	2	**1110-0111-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка (Применительно)**	**изделие**	**2**	**4 115**	**8230**	

3	3	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0,032	1 147 327	36714	
4	4	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,7983	408	326	
			Контейнер					
5	5	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО с крышкой**	шт.	2	68 196	136392	
			Навес для двух мусорных контейнеров					
6	6	8601-0307-0103 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.**	шт.	1	452 916	452916	
			Модульный био-туалет					
7	7	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка (Применительно)**	изделие	1	4 115	4115	
8	8	Торговая *сеть*	**Модульный био-туалет**	шт	1	161 871,43	161871	

Стоимость строительно-монтажных работ	*770 494*
Оборудование	*136 234*
Затраты на управление строительством 9,4%	*72 426*
ИТОГО	*979 154*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*2 529*
ИТОГО	*981 683*
Сметнаяя прибыль 5 %	*42 272*
Непредвиденные затраты 3%	*29 450*
Итого в ценах 2024г	*1 053 406*
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г К=1,07116	*1 128 366,53*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*1 105 799,20*
НДС 12%	*132 695,90*
Итого с НДС	*1 238 495,11*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север" БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ТехИнжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А._____

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г. №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Сети наружного водоснабжения В1

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 44

за июнь месяц 2025г

на прокладку сетей водоснабжения (по протоколу замены №1)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-НВ.Том 3. Альбом 1

Сметная стоимость	**905,963**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	270,257	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,061	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ценах декабрь 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**905963**	
		Раздел 1.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**905963**	
			Прокладка трубопровода методом ГНБ- 100м					
1	**45**	**1122-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,82**	**287 075**	**235402**	
			Колодцы ВК-6,ВК-2					
2	**59**	**222-506-0401** *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0164**	**1 143 119**	**18747**	
			Устройство отмостки					
3	**60**	**1111-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,24**	**26 838**	**6441**	
4	**61**	**1106-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**0,04**	**43 957**	**1758**	
			вертикальная планировка по смете 7-00-00-01					

5	45	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного грунта/	$м^3$ грунта	175,49	153	26850
6	46	1101-0104-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	175,49	129	22638
7	47	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	175,49	65	11407
8	48	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ /строительный грунт/	$м^3$ грунта	240	601	144240
9	49	412-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2 100	72	151200
10	50	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 $т/м^3$	$м^3$	240	1 197	287280

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	**905 968**
Стоимость строительно-монтажных работ	*905 968*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 9,4%	*85 161*
ИТОГО	*991 129*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*2 973*
ИТОГО	*994 103*
Сметнаяя прибыль 5 %	*49 705*
Непредвиденные затраты 3%	*29 823*
Итого в ценах 2024г	*1 073 631*
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г (К усреденный=1,07116)	*1 150 030,43*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*1 127 029,82*
НДС 12%	*135 243,58*
Итого с НДС	*1 262 273,40*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А._____

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г., №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____

Приказ №14от 12.12.2024 г.

Расчеты проверены

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Сети наружного водоснабжения В1

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 45

за июнь месяц 2025г

на прокладку сетей водоснабжения (по протоколу замены №3)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-НВ.Том 3. Альбом 1

Сметная стоимость	**-1569,662**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	66,987	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,012	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ценах декабрь 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**-1569662**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			72886	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*123043*	
			машины и механизмы	тенге			-15721	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-5899*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-1626827	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12			
		Раздел 1.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**-1569662**	
			Сети наружного водоснабжения В1 по смете 2-01-01-01					
			Устройство отмостки					
1	**13**	**212-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	**0,0408**	**-31 328**	**-1278**	
2	**14**	**212-101-0308** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	**0,0408**	**32 976**	**1345**	

			Устройство ограждения по смете 7-00-00-02					
			СТОЙКА ВОРОТ Ст-2					
3	64	1109-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,07219	227 534	16426	
			Устройство ворот 5м по смете 7-00-00-03					
			Каркас ворот ВР-1					
4	66	1109-0701-0119 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Изготовление каркаса ворот. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	т конструкций	0,17829	739 955	131927	
			Колодец для установки водомерного узла					
5	132	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	-1,074	133 029	-142873	
6	133	212-101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	$м^3$	3,62	-32 778	-118656	
7	134	ССЦ *РК 8.04-08-2023*	**Надбавка на железобетонные изделия на сульфатостойком цементе**	$м^3$	4,131	-284	-1173	
8	136	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	1	-23 165	-23165	
9	137	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	1	-44 322	-44322	
			Устройство отмостки					
10	150	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	0,942	26 838	25281	
11	151	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	6,28	4 417	27739	
					Ограждение			
12	157	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	462,8	-3 019	-1397193	
13	158	224-102-0509 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	$м^2$	12,75	-3 429	-43720	

Стоимость строительно-монтажных работ	*-1569662*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 9,4%	- *147 548*
ИТОГО	- *1717 210*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	- *5 152*
ИТОГО	- *1722 362*
Сметная прибыль 5 %	- *86 118*
Непредвиденные затраты 3%	- *51 671*

Итого в ценах 2024г	***-1 860 151***
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г К=1,07116	***-1 992 519,14***
С коэффициентом договорной цены 0,98	***-1 957 488,88***
НДС 12%	***-234 898,67***
Итого с НДС	***-2 192 387,54***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е. А._____

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г. №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____

Приказ №14от 12.12.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к животноводческому комплексу с площадкой водопроводных сооружений по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, Нежинский сельский округ

Наименование объекта - Сети наружного водоснабжения В1

Договор №173 от 2024-12-10

Акт выполненных работ № 46

за июнь месяц 2025г

на прокладку сетей водоснабжения (по протоколу замены №4)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/11.2023-НВ.Том 3. Альбом 1

Сметная стоимость	**5360,841**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	413,427	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,085	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ценах декабрь 2023 года

Номер по порядку	Номер по посмете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**2638312**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			154397
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*75522*
			машины и механизмы	тенге			143963
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*34939*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2272541
			перевозки	тенге			67410
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	38		
			Резервуар чистой воды 300м^3, конструктивная часть здания по смете 3-02-01-01 Крышка К1				

19	1	1110-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Проемы площадью до 2 м^2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м^2	1,056	9 293	9813
20	2	215-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,02	99 441	1989
21	3	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом(Применительно)**	м^2	1,5	1 660	2490
22	4	261-105-0184 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	0,01245	119 558	1488
23	5	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0168	375 550	6309
24	6	217-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,12	1 674	201
25	7	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	954 056	286
26	8	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012	861	1
27	9	1113-0301-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м^2	0,07296	587	43
28	10	1113-0301-1419 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4*	Вычитается позиция: Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м^2	-1	1 809	-1809
29	11	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,1	133 029	13303
30	12	225-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	57 499	57499
31	13	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6 510	6510
32	14	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,006	4 342 087	26053
33	15	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	6	10 072	60432
34	16	1120-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	3	6 160	18480
35	17	241-223-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 200 мм (СМДК-200)	шт.	3	15 150	45450
			устройство покрытия площадки по смете 7-00-00-04				
			ТИП 1				
36	18	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	50	5 677	283850
			Протокол замены №3				

			Колодец для установки водомерного узла				
37	19	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	3	57 964	173892
38	20	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	шт.	1	62 566	62566
			Ограждение				
39	21	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	$м^2$	475,55	1 618	769440
			Электроснабжение и автоматизация скважины				
40	22	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж шкафа управления и регулирования**	шт.	1	100 175	100175
41	23	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	шт.	3	10 431	31293
42	24	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	12	1 446	17352
43	25	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	**Щит управления скважинным насосом с частотным управлением**	шт	1	540 443,08	540443
44	26	245-501-0801 *СпрСЦ 06.2024*	**Преобразователь давления общепромышленный ПД100-ДИ-111-0,5, выход 4-20 мА, предел измерений 0,016…6,0 МПа, тип резьбы штуцера М20х1,5, класс точности 0,5**	шт.	2	51 910	103820
			вертикальная планировка по смете 7-00-00-01				
45	27	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного грунта/**	$м^3$ грунта	135,87	153	20788
46	28	1101-0104-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	135,87	129	17527
47	29	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	135,87	65	8832
48	30	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ /строительный грунт/**	$м^3$ грунта	107	601	64307
49	31	412-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	936,25	72	67410
50	32	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/$м^3$**	$м^3$	107	1 197	128079

Стоимость строительно-монтажных работ	*2638 313*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 9,4%	*248 001*
ИТОГО	*2886 314*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*8 659*
ИТОГО	*2894 973*
Сметнаяя прибыль 5 %	*144 749*
Непредвиденные затраты 3%	*86 849*

Итого в ценах 2024г	***3 126 571***
Итого в текущих ценах 2024г - 2025г К=1,07116	***3 349 057,52***
С коэффициентом договорной цены К=0,98	***3 282 076,37***
НДС 12%	***393 849,16***
Итого с НДС	***3 675 925,54***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства,
БИН 050140006645

Руководитель Шаменов М. Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Тех Инжиниринг"

Эксперт Кенжеболатов Е.. А.

Аттестаты №KZ25VJE00024870 от 10.04.2017 г. №KZ52VJE00024869от 10.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.

Приказ №14от 12.12.2024 г.