Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 616

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОНОМНЫХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ ПО МИКРАЙОНАМ ГОРОДА ЕСИК И СЕЛА ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БМК-6, 7 МКРН, Д. №22, Д. №23, Д. №24, новый дом)

Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.

Договор подряда № Е-6/40/15 от 25.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за февраль 2022 года

на РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД

Основание: 07-20-ГСН

Составлен(а) в ценах I квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 (0,3 МПа)										
		Распределительный газопровод среднего давления										
1	1124-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		14905,54	1964,08	14906	1964	1650	11179	28172
2	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1		33636,01	1301,68	33636	1302	12383	19992	57918
		НР - 98%, СП - 8%				19951,12	449,03	19951	449		4290	
3	КП №2 ТОО"Limar project" от 22.07.2021г.	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-03М-2У с двумя линиями редуцирования, на базе регуляторов давления газа РДСк-50М-1 с узлом учета расхода газа на базе измерительного комплекса СГ-ЭКВз-Р-65/1,6. Обогрев газовый/ Доставка для БМК-5,БМК-6/	шт	1		3382564,82	--	3382565	--		--	3382565
						--	--	--	--	3382565	--	
		Опора под газопровод ОПС-1 /лист 11/ (2 шт)										
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,012		6698,09	2170,19	80	26	39	25	114
		НР - 93%, СП - 8%				1220,90	1039,53	15	12		8	
5	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стойки металлические. Установка	шт.	2		6491,63	996,47	12983	1992	967	11630	26582
		НР - 108%, СП - 8%				5012,16	372,22	10024	744		1969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1165	554148,00	--	64558	--	64558	--	69723
		СП - 8%			--	--	--	--		5165	
7	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб - поз.3	шт	2	416,00	--	832	--	832	--	899
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
8	251-102-0605 РСНБ РК 2015	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003008	1659834,00	--	499	--	499	--	539
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
9	1105-0101-5901 РСНБ РК 2015	Пустоты между стенкой скважины и телом стойки. Заполнение бетоном - В15, W4, F100, сульфатостойкий	м3	0,226	20355,32	1506,98	4600	340	3628	795	5826
		НР - 99%; СП - 8%			2798,34	753,32	632	170		432	
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,24	179,81	4,45	223	6	126	63	309
		НР - 69%; СП - 8%			73,23	0,75	91	1		23	
11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1651,67	37,78	8258	189	772	7316	16820
		НР - 99%; СП - 8%			1459,30	18,71	7297	94		1246	
12	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	32348,00	--	161740	--	161740	--	174679
		СП - 8%			--	--	--	--		12939	
		Опора под задвижку ОПС-2 /лист 12/ (3 шт)									
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,018	6698,09	2170,19	121	39	60	38	172
		НР - 93%; СП - 8%			1220,90	1039,53	22	19		13	
14	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стойки металлические. Установка	шт.	3	6491,63	996,47	19475	2990	1449	17445	39874
		НР - 108%; СП - 8%			5012,16	372,22	15036	1117		2954	
15	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,103944	554148,00	--	57600	--	57600	--	62208
		СП - 8%			--	--	--	--		4608	
16	1105-0101-5901 РСНБ РК 2015	Пустоты между стенкой скважины и телом стойки. Заполнение бетоном - В15, W4, F100, сульфатостойкий	м3	2,25	20355,32	1506,98	45799	3391	36112	7911	58007
		НР - 99%; СП - 8%			2798,34	753,32	6296	1695		4297	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,341	179,81	4,45	241	6	137	68	334
		НР - 69%; СП - 8%			73,23	0,75	98	1		25	
		Ограждение 2х2м /лист 13/ (2 шт)									
		Стойки, панели металлические									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,8	6698,09 1220,90	2170,19 1039,53	5358 977	1737 832	2644	1682 363	7603
19	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды из металлических панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	14	4157,32 2745,03	1372,27 567,82	58202 38430	19211 7949	561	54728 9034	121965
20	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,05174	554148,00 --	-- --	28672 --	-- --	28672	-- 2294	30966
21	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Панели металлические, масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,314101	597038,00 --	-- --	187530 --	-- --	187530	-- 15002	202532
22	212-101-2008 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,88	16693,00 --	-- --	14690 --	-- --	14690	-- 1175	15865
23	223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок навесной ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	2	1970,00 --	-- --	3940 --	-- --	3940	-- 315	4255
		Калитка									
24	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	2	1194,53 1112,07	40,86 6,36	2389 2224	82 13	83	2640 402	5431
25	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Калитки с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,05448	498969,00 --	-- --	27184 --	-- --	27184	-- 2175	29359
26	223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок навесной ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	2	1970,00 --	-- --	3940 --	-- --	3940	-- 315	4255
		Прочее									
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26,74	179,81 73,23	4,45 0,75	4808 1958	119 20	2731	1365 494	6667
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,76	987,22 390,56	23,57 3,74	1738 687	42 7	1009	645 191	2574
		Деталь выхода газопровода из земли Ду89 среднего давления (Узел подключения) (лист 5)									
29	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	1	1749,07 1579,17	10,02 3,18	1749 1579	10 3	160	1567 265	3581
30	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм *СП - 8%*	м	1	1608,00 --	-- --	1608 --	-- --	1608	-- 129	1737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,001	1487940,07	645550,05	1488	645	72	999	2685
		НР - 99%; СП - 8%			771401,60	237247,08	771	237		199	
32	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,004	6196,00	--	6221	--	6221	--	6719
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
33	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3292689,74	282469,47	3293	282	2507	556	4157
		НР - 99%; СП - 8%			503527,50	58364,32	504	58		308	
34	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	3095	--		490	
35	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1	320,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
36	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,001	156094,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,012	21216,90	1343,24	255	16	218	23	300
		НР - 91%; СП - 8%			1769,85	339,22	21	4		22	
38	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
		НР - 88%; СП - 8%			6563,63	--	6564	--		1025	
39	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
40	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
41	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		Деталь выхода газопровода из земли ТКУ-1 (лист 6)									
42	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1749,07	10,02	3498	20	320	3133	7162
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	3158	6		530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1	1608,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
44	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
45	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,001	1487940,07	645550,05	1488	645	72	999	2685
		НР - 99%, СП - 8%			771401,60	237247,08	771	237		199	
46	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
		НР - 99%, СП - 8%			738576,00	114235,30	739	114		155	
47	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,004	6196,00	--	6221	--	6221	--	6719
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
48	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	4074,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
49	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3292689,74	282469,47	3293	282	2507	556	4157
		НР - 99%, СП - 8%			503527,50	58364,32	504	58		308	
50	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
		НР - 99%, СП - 8%			463680,00	53385,24	464	53		244	
51	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
		НР - 98%, СП - 8%			3094,65	--	3095	--		490	
52	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2	320,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
53	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,002	156094,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,12	21216,90	1343,24	2546	161	2173	230	2998
		НР - 91%, СП - 8%			1769,85	339,22	212	41		222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
		НР - 88%, СП - 8%			6563,63	--	6564	--		1025	
56	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
57	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
58	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		Деталь выхода газопровода из земли Ду 57 к ГРПШ (лист 7)									
59	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1749,07	10,02	1749	10	160	1567	3581
		НР - 99%, СП - 8%			1579,17	3,18	1579	3		265	
60	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
61	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
		НР - 99%, СП - 8%			738576,00	114235,30	739	114		155	
62	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	4074,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
63	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
		НР - 99%, СП - 8%			463680,00	53385,24	464	53		244	
64	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
		НР - 98%, СП - 8%			3094,65	--	3095	--		490	
65	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1	320,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
66	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,001	156094,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство бетон В15 F100 W4 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,06	21216,90 1769,85	1343,24 339,22	1273 106	80 20	1087	115 111	1499
68	1151-0701-0001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	колонка	1	7036,10 6563,63	261,26 --	7036 6564	261 --	211	5776 1025	13837
69	241-101-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	0,05	1031,00 --	-- --	52 --	-- --	52	-- 4	56
70	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм *СП - 8%*	м	0,8	479,00 --	-- --	383 --	-- --	383	-- 31	414
71	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
		Надземная прокладка									
72	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	995360,92 691389,20	291487,76 140486,14	2986 2074	874 421	38	2471 437	5893
73	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,015	970617,65 689337,60	270908,23 131114,24	14559 10340	4064 1967	155	12184 2139	28882
74	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм *СП - 8%*	м	3,012	1939,00 --	-- --	5840 --	-- --	5840	-- 467	6307
75	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	м	15,06	1213,00 --	-- --	18268 --	-- --	18268	-- 1461	19729
76	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1825,62 711,77	1113,85 354,96	7302 2847	4456 1420	--	4224 922	12448
77	241-210-0617 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 89 мм *СП - 8%*	шт.	2	5207,00 --	-- --	10414 --	-- --	10414	-- 833	11247
78	241-210-0607 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 57 мм *СП - 8%*	шт.	2	4075,00 --	-- --	8150 --	-- --	8150	-- 652	8802
79	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,01016	1341285,78 699072,12	623494,38 210018,72	13627 7103	6335 2134	189	9144 1822	24593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	2	938,00 --	-- --	1876 --	-- --	1876	-- 150	2026
81	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	8	581,00 --	-- --	4648 --	-- --	4648	-- 372	5020
82	241-113-0113 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	1	1652,00 --	-- --	1652 --	-- --	1652	-- 132	1784
83	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	686,00 --	-- --	686 --	-- --	686	-- 55	741
84	241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	1247,00 --	-- --	1247 --	-- --	1247	-- 100	1347
		Подземная прокладка									
85	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/с пневматическим испытанием/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,019	660571,55 345581,90	314884,93 140488,89	12551 6566	5983 2669	2	9143 1736	23429
86	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/с пневматическим испытанием/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,117	606747,85 318861,65	287833,84 131075,04	70989 37307	33677 15336	5	52116 9848	132954
87	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм *СП - 8%*	м	19,19	1608,00 --	-- --	30858 --	-- --	30858	-- 2469	33327
88	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	118,17	797,00 --	-- --	94181 --	-- --	94181	-- 7535	101716
89	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1825,62 711,77	1113,85 354,96	5477 2135	3342 1065	--	3168 692	9337
90	241-208-0308 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	2	1613,00 --	-- --	3226 --	-- --	3226	-- 258	3484
91	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	883,00	--	883	--	883	--	954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
92	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,136	37663,34	25194,69	5122	3426	--	1543	7198
		НР - 61%; СП - 8%			12468,65	6132,33	1696	834		533	
93	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	136	32,00	--	4352	--	4352	--	4700
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
94	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	136	452,45	198,77	61533	27033	6509	26828	95430
		НР - 72%; СП - 8%			205,82	68,16	27991	9270		7069	
95	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,136	17212,00	--	2341	--	2341	--	2528
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/за 2 раза/	м2	2,7	219,41	6,25	592	17	237	235	893
		НР - 69%; СП - 8%			125,33	0,75	338	2		66	
97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	2,7	179,81	4,45	485	12	275	138	673
		НР - 69%; СП - 8%			73,23	0,75	198	2		50	
98	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/стальные газопроводы/	стык	1	929,38	24,61	929	25	40	527	1573
		НР - 61%; СП - 8%			864,34	--	864	--		117	
99	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/полиэтиленовые газопроводы/	стык	10	1162,43	29,53	11624	295	525	6591	19672
		НР - 61%; СП - 8%			1080,43	--	10804	--		1457	
		Опознавательный столб - (лист 8) (1 шт)									
100	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Изготовление знака/	т конструкций	0,005	475432,10	173834,69	2377	869	50	1103	3759
		НР - 69%; СП - 8%			291611,25	28196,74	1458	141		278	
101	261-107-0518 РСНБ РК 2015	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004	1000 м2	0,0018	1992968,00	--	3587	--	3587	--	3874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
102	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Крепление щитков**	**шт.**	1	1184,53	--	1185	--	104	1167	2540
		НР - 108%; СП - 8%			1080,75	--	1081	--		188	
103	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/изготовление опознавательного столба/**	**т конструкций**	0,046344	226195,13	50654,67	10483	2347	245	6038	17842
		НР - 69%; СП - 8%			170265,55	18542,81	7891	859		1322	
104	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	0,030344	297907,00	--	9040	--	9040	--	9763
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
105	241-102-0151 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**м**	2,3	1394,00	--	3206	--	3206	--	3462
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
106	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	0,046344	33392,99	16019,65	1548	742	346	475	2185
		НР - 69%; СП - 8%			9926,62	4922,38	460	228		162	
107	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство-бетон В15 F100 W4-сульфатостойкий /для установки знака/**	**м3**	0,198	28256,96	2130,83	5595	422	3805	1343	7493
		НР - 91%; СП - 8%			6907,38	546,51	1368	108		555	
108	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	0,01256	6698,09	2170,19	84	27	42	26	119
		НР - 93%; СП - 8%			1220,90	1039,53	15	13		9	
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	0,549	219,41	6,25	120	3	48	48	181
		НР - 69%; СП - 8%			125,33	0,75	69	--		13	
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	0,549	179,81	4,45	99	2	57	28	137
		НР - 69%; СП - 8%			73,23	0,75	40	--		10	
111	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	0,001	961182,70	33344,38	961	33	638	287	1348
		НР - 95%; СП - 8%			289800,00	168,39	290	--		100	
		Переход через водопровод открытым способом с установкой защитного футляра ПЭ100 SDR11 Ду110х10 L=4м (1 шт)									
112	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/футляр/**	**км трубопровода**	0,004	474118,37	128431,75	1896	513	1	1538	3709
		НР - 99%; СП - 8%			345581,90	42820,08	1382	171		275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	4,04	2305,00	--	9312	--	9312	--	10057
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
114	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1749,07	10,02	6996	40	639	6266	14323
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	6317	13		1061	
		Переход через канализацию открытым способом с установкой защитного футляра ПЭ100 SDR11 Ду110х10 L=4м (1 шт)									
115	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,004	474118,37	128431,75	1896	513	1	1538	3709
		НР - 99%; СП - 8%			345581,90	42820,08	1382	171		275	
116	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	4,04	2305,00	--	9312	--	9312	--	10057
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
117	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1749,07	10,02	6996	40	639	6266	14323
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	6317	13		1061	
118	241-704-0201 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57x159 мм/110x63 мм/	комплект	2	18999,00	--	37998	--	37998	--	41038
		СП - 8%			--	--	--	--		3040	
		Контрольная трубка под ковер (лист 14) (шт 2)									
119	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/с установкой ковера/. Устройство-бетон В15 F100 W4 сульфатостойкий	шт.	2	8454,26	2719,55	16909	5439	1544	12001	31223
		НР - 99%; СП - 8%			4962,83	1098,49	9926	2197		2313	
120	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32x3,0 мм	м	2,4	217,00	--	521	--	521	--	563
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
121	241-215-0226 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1 1/4"	шт.	2	891,00	--	1782	--	1782	--	1925
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
122	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3094,65	--	6189	--	--	6066	13235
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	6189	--		980	
123	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,4	320,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
124	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0004	156094,00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
125	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,012	6698,09	2170,19	80	26	39	25	114
		НР - 93%; СП - 8%			1220,90	1039,53	15	12		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	1	5283,00	--	5283	--	5283	--	5706
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
127	241-117-0424 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм/горловина и крышка из листовой стали/	шт.	4	1019,00	--	4076	--	4076	--	4402
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
128	241-117-0437 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм/опорная подошва/	шт.	2	8265,00	--	16530	--	16530	--	17852
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
129	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,2	1213,00	--	243	--	243	--	262
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Земляные работы									
130	1101-0101-0358 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	137,26	427,36	427,36	58659	58660	--	6339	70198
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,14	--	8804		5200	
131	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,24	7480,65	--	31718	--	--	22837	58919
		НР - 72%; СП - 8%			7480,65	--	31718	--		4364	
132	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	141,5	25,90	25,90	3665	3665	--	1179	5231
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,57	--	1637		387	
133	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	141,5	10,65	10,65	1507	1507	--	485	2151
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,76	--	674		159	
134	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	28,3	2458,26	--	69569	--	--	50090	129231
		НР - 72%; СП - 8%			2458,26	--	69569	--		9573	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5549895
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				411368				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					201849			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64285			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						963703		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3382564		
		- Накладные расходы	Тенге							429863	
		- Сметная прибыль	Тенге							160545	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Строительно-монтажные работы										2167331
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%								67187
		Итого с временными	Тенге									2234518
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%								52288
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									2286806
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %								45736
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									2332542
		ИТОГО	Тенге									5715106
		НДС	Тенге	12 %								685813
		Итого с НДС	Тенге									**6 400 919**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)