Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОНОМНЫХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ ПО МИКРОРАЙОНАМ ГОРОДА ЕСИК И СЕЛА ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БМК-6, 2-мкрн, д.№22, д.№23, д.№24, новый дом)
Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Договор подряда № Е-6/40/15 от 25.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за февраль 2022 года

на КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Основание: 07-20-КЖ1.ТС,07-20-КЖ3.ТС
Составлен(а) в ценах I квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ УТ1-УТ2 (2 шт) (07-20-КЖ3.ТС)										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0364 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	556		365,73	365,73	203346	203346	--	26641	248386
		НР - 72%; СП - 8%				--	66,55	--	37002		18399	
2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17		6691,23	--	113751	--	--	81901	211304
		НР - 72%; СП - 8%				6691,23	--	113751	--		15652	
3	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	453		25,90	25,90	11733	11732	--	3774	16747
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,57	--	5241		1241	
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	453		255,60	114,07	115787	51674	--	65232	195501
		НР - 72%; СП - 8%				141,53	58,47	64113	26487		14482	
5	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	14		2458,26	--	34416	--	--	24779	63931
		НР - 72%; СП - 8%				2458,26	--	34416	--		4736	
		Монолитная камера										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство - В10, W4, F100	м3	7	19925,58	1343,24	139479	9403	117687	13435	161147
		НР - 91%, СП - 8%			1769,85	339,22	12389	2375		12233	
7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - В30, W6, F150	м3	60	36455,92	3905,92	2187355	234355	1245526	728440	3149058
		НР - 91%, СП - 8%			11791,24	1550,15	707474	93009		233264	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,53748	264048,00	--	670017	--	670017	--	723618
		СП - 8%			--	--	--	--		53601	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27232	275482,00	--	75019	--	75019	--	81021
		СП - 8%			--	--	--	--		6002	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,103266	277977,00	--	28706	--	28706	--	31002
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
11	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0246	757291,36	1725,86	18629	43	16133	2250	22549
		НР - 91%, СП - 8%			99716,50	793,81	2453	20		380	
		Плиты покрытия и кольца									
12	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	10	5693,11	1599,42	56931	15994	14632	37416	101894
		НР - 118%, СП - 8%			2630,45	540,37	26305	5404		7548	
13	212-101-1102 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 /для заделки швов между плитами/	м3	4,2	18960,00	--	79632	--	79632	--	86003
		СП - 8%			--	--	--	--		6371	
14	225-202-0903 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.240.14	шт.	6	92207,00	--	553242	--	553242	--	597501
		СП - 8%			--	--	--	--		44259	
15	225-202-0409 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.240.14-1,5	шт.	2	26236,00	--	52472	--	52472	--	56670
		СП - 8%			--	--	--	--		4198	
16	225-202-0901 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.14	шт.	2	38798,00	--	77596	--	77596	--	83804
		СП - 8%			--	--	--	--		6208	
17	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	13202,79	6031,46	26406	12063	1157	19797	49900
		НР - 118%, СП - 8%			6592,95	1795,80	13186	3592		3696	
18	225-203-0719 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б11 (1-8)	шт.	2	115419,00	--	230838	--	230838	--	249305
		СП - 8%			--	--	--	--		18467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	4,28	11063,82	5556,30	47353	23781	1512	37614	91764
		НР - 118%; СП - 8%			5154,31	2293,35	22060	9816		6797	
20	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	12968,00	--	103744	--	103744	--	112044
		СП - 8%			--	--	--	--		8300	
21	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	21611,00	--	172888	--	172888	--	186719
		СП - 8%			--	--	--	--		13831	
22	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	8	21405,80	264,44	171246	2116	152402	17598	203952
		НР - 99%; СП - 8%			2091,02	130,97	16728	1048		15108	
23	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты /крышка деревянная/. Укладка	м2	4,4	3760,25	163,99	16545	722	14541	1453	19438
		НР - 90%; СП - 8%			291,26	75,61	1282	333		1440	
24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,5744	97304,46	32728,35	55892	18799	7026	25413	87809
		НР - 69%; СП - 8%			52345,13	11774,36	30067	6763		6504	
25	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /СГ40/	т	0,5744	584919,00	--	335977	--	335977	--	362855
		СП - 8%			--	--	--	--		26878	
26	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /поз.3/	т стальных элементов	0,136	791438,71	9022,96	107636	1227	94702	14124	131500
		НР - 118%; СП - 8%			86081,07	1927,18	11707	262		9741	
		Гидроизоляция покрытия /лист 2, разрез 1-1 и лист 3, узел 2/									
27	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	5,4	1695,67	5,14	9157	28	8217	856	10814
		НР - 93%; СП - 8%			168,98	1,52	912	8		801	
28	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство /раствор М100/	м2 покрытия	5,4	845,15	116,76	4564	630	1958	2097	7194
		НР - 94%; СП - 8%			365,96	47,11	1976	254		533	
29	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503, на толщину 30мм	м2 покрытия	5,4	186,02	11,47	1004	62	794	170	1268
		НР - 94%; СП - 8%			27,49	5,95	148	32		94	
30	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,069751	21093,45	1825,81	1471	128	1	1274	2965
		НР - 91%; СП - 8%			19236,28	839,25	1342	59		220	
31	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 45 мм	м2	37,3	553,00	--	20627	--	20627	--	22277
		СП - 8%			--	--	--	--		1650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	4,28	11063,82 5154,31	5556,30 2293,35	47353 22060	23781 9816	1512	37614 6797	91764
20	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	8	12968,00 --	-- --	103744 --	-- --	103744	-- 8300	112044
21	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	8	21611,00 --	-- --	172888 --	-- --	172888	-- 13831	186719
22	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	21405,80 2091,02	264,44 130,97	171246 16728	2116 1048	152402	17598 15108	203952
23	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты /крышка деревянная/. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	м2	4,4	3760,25 291,26	163,99 75,61	16545 1282	722 333	14541	1453 1440	19438
24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,5744	97304,46 52345,13	32728,35 11774,36	55892 30067	18799 6763	7026	25413 6504	87809
25	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /СГ40/ *СП - 8%*	т	0,5744	584919,00 --	-- --	335977 --	-- --	335977	-- 26878	362855
26	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /поз.3/ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,136	791438,71 86081,07	9022,96 1927,18	107636 11707	1227 262	94702	14124 9741	131500
		Гидроизоляция покрытия /лист 2, разрез 1-1 и лист 3, узел 2/									
27	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 95%; СП - 8%*	м2 поверхности	5,4	1695,67 168,98	5,14 1,52	9157 912	28 8	8217	856 801	10814
28	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство /раствор М100/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,4	845,15 365,96	116,76 47,11	4564 1976	630 254	1958	2097 533	7194
29	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщина к норме 1111-0101-1503, на толщину 30мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,4	186,02 27,49	11,47 5,95	1004 148	62 32	794	170 94	1268
30	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,069751	21093,45 19236,28	1825,81 839,25	1471 1342	128 59	1	1274 220	2965
31	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 45 мм *СП - 8%*	м2	37,3	553,00 --	-- --	20627 --	-- --	20627	-- 1650	22277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 45 мм *СП - 8%*	м2	26,72	553,00 --	-- --	14776 --	-- --	14776	-- 1182	15958
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная мастикой "Хамаст" в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-толщина 12мм *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	26,72	678,03 585,84	35,35 5,61	18117 15654	945 150	1518	14697 2625	35440
46	235-201-0202 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций "Хамаст" ГОСТ 30693-2000 *СП - 8%*	кг	480,96	550,00 --	-- --	264528 --	-- --	264528	-- 21162	285690
47	1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26,72	3284,46 1350,69	114,53 53,08	87761 36090	3060 1418	48611	25881 9091	122733
		Узел3, гидроизоляция колец /лист 4/									
48	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,465	18355,73 17152,54	1203,19 580,03	8535 7976	560 270	--	6267 1184	15986
49	261-107-0718 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР *СП - 8%*	т	0,028458	2499921,00 --	-- --	71143 --	-- --	71143	-- 5691	76834
50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	9,3	987,22 390,56	23,57 3,74	9181 3632	219 35	5330	3410 1007	13599
		ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ- ЛОТКИ И ПЛИТЫ, земляные работы учтены в разделе ТС (07-20-КЖ1.ТС)									
51	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	29,66	4808,69 1120,35	1267,44 571,77	142626 33230	37593 16959	71803	46675 15144	204445
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,33	19398,24 1769,85	1343,24 339,22	25800 2354	1786 451	21660	2553 2268	30621
53	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м /плоская подкладка под лотки/ *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	50	2221,73 1060,97	1160,76 473,82	111086 53048	58038 23691	--	90552 16131	217770
54	225-203-0806 РСНБ РК 2015	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-6 *СП - 8%*	шт.	36	7326,00 --	-- --	263736 --	-- --	263736	-- 21099	284835
55	225-203-0807 РСНБ РК 2015	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-7 *СП - 8%*	шт.	14	8368,00 --	-- --	117152 --	-- --	117152	-- 9372	126524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	СЦ РК 8.04-08-2020, т.ч. табл.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона класса В15 на водонепроницаемость W4 -2% /15670х2%=313,4тенге/	м3	3,28	313,40	--	1028	--	1028	--	1110
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
57	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство /в т.ч. обмазка битумом, заполнение стыков бетоном В15/	м3 сборных конструкций	76,49	15134,08	3385,39	1157606	258949	452835	636534	1937671
		НР - 118%; СП - 8%			5828,50	1223,87	445822	93614		143531	
58	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 /ЛК1, ЛК3/	м3	34,76	61730,00	--	2145735	--	2145735	--	2317394
		СП - 8%			--	--	--	--		171659	
59	225-203-0203 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 /ЛК2, ЛК4/	м3	5,46	75630,00	--	412940	--	412940	--	445975
		СП - 8%			--	--	--	--		33035	
60	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 /ПТ1, ПТ3/	м3	31,17	73286,00	--	2284325	--	2284325	--	2467071
		СП - 8%			--	--	--	--		182746	
61	225-202-0407 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-6	шт.	3	13781,00	--	41343	--	41343	--	44650
		СП - 8%			--	--	--	--		3307	
62	225-202-0406 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	13	9271,00	--	120523	--	120523	--	130165
		СП - 8%			--	--	--	--		9642	
63	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 /ПДУ170.180.14-6/	м3	2,87	75990,00	--	218091	--	218091	--	235538
		СП - 8%			--	--	--	--		17447	
64	СЦ РК 8.04-08-2020, т.ч. табл.4	Скидка к сметной стоимости плит за изменение класса бетона с В22,5 до В20	м3	2,87	-833,00	--	-2391	--	-2391	--	-2582
		СП - 8%			--	--	--	--		-191	
65	СЦ РК 8.04-08-2020, т.ч. табл.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона класса В15 на водонепроницаемость W4 -2% /15670х2%=313,4тенге/	м3	44,1	313,40	--	13821	--	13821	--	14927
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
66	СЦ РК 8.04-08-2020, т.ч. табл.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона класса В20 на водонепроницаемость W4 -1% /16332х1%=163,32тенге/	м3	31,09	163,32	--	5078	--	5078	--	5484
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
67	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	2,8	28864,03	2657,88	80819	7442	48604	24793	114060
		НР - 93%; СП - 8%			8847,35	673,58	24773	1886		8449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков - В10									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,79	22062,36	1646,74	39492	2948	28487	8026	51320
					4501,28	426,17	8057	763		3801	
69	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство - В7,5									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,34	41156,09	3571,60	13993	1215	6483	5987	21578
					18515,92	834,27	6295	284		1598	
		Гидроизоляция покрытия /лист 3/									
70	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	269,77	3132,24	8,10	844984	2186	760465	77205	995964
					305,20	2,53	82333	683		73775	
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	269,77	854,56	39,05	230535	10535	89344	127860	387067
					484,32	19,89	130656	5366		28672	
72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, на толщ.30мм									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	269,77	190,32	13,23	51343	3569	44541	4707	60534
					11,98	6,58	3233	1775		4484	
		Неподвижная опора Н-1, Н2 (2шт)									
73	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /балка/ массой до 20 кг. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0772	791438,71	9022,96	61099	697	53757	8017	74646
					86081,07	1927,18	6645	149		5529	
		Неподвижная опора Н-3-Н-8 (6шт)									
74	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /балка/ массой свыше 20 кг. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,28452	766318,59	8763,00	218033	2493	197530	21893	259120
					63300,83	1908,47	18010	543		19194	
		Опора ОПС-1 (1шт)									
75	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,006	6698,09	2170,19	40	13	20	13	57
					1220,90	1039,53	7	6		4	
76	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стойки металлические. Установка									
		НР - 198%; СП - 8%	шт.	1	6491,63	996,47	6492	996	484	5815	13292
					5012,16	372,22	5012	372		985	
77	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,06909	554148,00	--	38286	--	38286	--	41349
					--	--	--	--		3063	
78	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб - поз.3									
		СП - 8%	шт	1	416,00	--	416	--	416	--	449
					--	--	--	--		33	
79	251-102-0605 РСНБ РК 2015	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	т	0,0001504	1659834,00	--	250	--	250	--	270
					--	--	--	--		20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1105-0101-5901 РСНБ РК 2015	Пустоты между стенкой скважины и телом стойки. Заполнение бетоном - В20, W4, F100, сульфатостойкий	м3	0,113	21435,32	1506,98	2422	170	1936	397	3043
		НР - 99%, СП - 8%			2798,34	753,32	316	85		226	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,62	109,69	3,12	68	2	27	27	103
		НР - 69%, СП - 8%			62,66	0,37	39	--		8	
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,62	179,81	4,45	111	2	64	32	154
		НР - 69%, СП - 8%			73,23	0,75	45	--		11	
		Ограждение 2х2м									
		Стойки, панели металлические									
83	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	6698,09	2170,19	2679	868	1323	841	3801
		НР - 93%, СП - 8%			1220,90	1039,53	488	416		282	
84	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды из металлических панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	7	4157,32	1372,27	29101	9606	280	27364	60982
		НР - 118%, СП - 8%			2745,03	567,82	19215	3975		4517	
85	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02587	554148,00	--	14336	--	14336	--	15483
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
86	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Панели металлические, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0858012	597038,00	--	51227	--	51227	--	55325
		СП - 8%			--	--	--	--		4098	
87	212-101-2008 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,44	16693,00	--	7345	--	7345	--	7933
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
88	223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок навесной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1970,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		Калитка									
89	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1194,53	40,86	1195	40	43	1320	2716
		НР - 118%, СП - 8%			1112,07	6,36	1112	6		201	
90	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Калитки с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02724	498969,00	--	13592	--	13592	--	14679
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
91	223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок навесной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1970,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		Прочее									
92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,37	109,69	3,12	1467	42	587	582	2212
		НР - 69%, СП - 8%			62,66	0,37	838	5		164	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,37		179,81	4,45	2404	59	1366	683	3333
		НР - 69%, СП - 8%				73,23	0,75	979	10		247	
94	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,88		987,22	23,57	869	20	505	323	1287
		НР - 93%, СП - 8%				390,56	3,74	344	3		95	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									19109146
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%								592384
		Итого с временными	Тенге									19701530
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%								461016
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									20162545
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %								403251
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									20565796
		НДС	Тенге	12 %								2467896
		Итого с НДС	Тенге									**23 033 692**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)