Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОНОМНЫХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ ПО МИКРОРАЙОНАМ ГОРОДА ЕСИК И СЕЛА ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БМК-6, 2-мкрн, д.№22, д.№23, д.№24, новый дом)
Наименование объекта - ЗДАНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Договор подряда № Е-6/40/15 от 25.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за февраль 2022 года

на ФУНДАМЕНТ ПОД БМК

Основание 07-20-КЖ2
Составлен(а) в ценах I квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0364 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	89		365,73	365,73	32550	32550	--	4265	39760
		НР - 72%, СП - 8%				--	66,55	--	5923		2945	
2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п 3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3		6691,23	--	20074	--	--	14453	37289
		НР - 72%, СП - 8%				6691,23	--	20074	--		2762	
3	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	40		25,90	25,90	1036	1036	--	333	1479
		НР - 72%, СП - 8%				--	11,57	--	463		110	
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40		255,60	114,07	10224	4563	--	5760	17263
		НР - 72%, СП - 8%				141,53	58,47	5661	2339		1279	
5	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	1		2458,26	--	2458	--	--	1770	4566
		НР - 72%, СП - 8%				2458,26	--	2458	--		338	
		Фундамент монолитный										
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство - В10, F100, W4	м3	2,38		19925,58	1343,24	47423	3197	40014	4568	56150
		НР - 91%, СП - 8%				1769,85	339,22	4212	807		4159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство - В20	м3	19,06	26731,50	2486,98	509502	47402	348314	113662	673018
		НР - 91%; СП - 8%			5969,88	583,31	113786	11118		49853	
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22857	275482,00	--	62967	--	62967	--	68004
		СП - 8%			--	--	--	--		5037	
9	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 6 мм	т	0,16197	277157,00	--	44891	--	44891	--	48482
		СП - 8%			--	--	--	--		3591	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0103	277977,00	--	2863	--	2863	--	3092
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
11	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /поз.3 и ЗД-1/	т	0,922	757291,36	1725,86	698223	1591	604693	84330	845157
		НР - 91%; СП - 8%			99716,50	793,81	91939	732		14229	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,27	179,81	4,45	5803	143	3297	1647	8046
		НР - 69%; СП - 8%			73,23	0,75	2363	24		596	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	68,36	987,22	23,57	67487	1612	39176	25068	99959
		НР - 93%; СП - 8%			390,56	3,74	26699	256		7404	
		Крыльцо К1									
14	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,2	279,62	40,97	336	49	163	135	508
		НР - 94%; СП - 8%			102,98	16,47	124	20		38	
15	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх /крыльцо/. Устройство - В20, F75, W4	м3	0,72	28376,30	2583,70	20431	1860	13902	4674	27114
		НР - 91%; СП - 8%			6484,11	649,86	4669	468		2008	
16	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00594	296003,00	--	1758	--	1758	--	1899
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
17	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство - В20	м2 покрытия	1,2	1185,58	126,49	1423	152	682	611	2197
		НР - 94%; СП - 8%			491,12	50,61	589	61		163	
		Крыльцо К2									
18	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,1	279,62	40,97	2265	331	1100	910	3428
		НР - 91%; СП - 8%			102,98	16,47	834	133		254	
19	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх /крыльцо/. Устройство - В20, F75, W4	м3	3,95	28376,30	2583,70	112086	10206	76268	25643	148747
		НР - 91%; СП - 8%			6484,11	649,86	25612	2567		11018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03341	296003,00	--	9889	--	9889	--	10680
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
21	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство - В20	м2 покрытия	8,1	1185,58	126,49	9603	1025	4600	4125	14826
		НР - 94%, СП - 8%			491,12	50,61	3978	410		1098	
		Фундамент под дымовую трубу									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство - В10	м3	0,576	19576,74	1343,24	11276	773	9484	1105	13372
		НР - 91%, СП - 8%			1769,85	339,22	1019	195		991	
23	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство - В20	м3	4,84	25198,48	796,20	121961	3854	87968	28852	162878
		НР - 91%, СП - 8%			6227,08	323,71	30139	1567		12065	
24	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19152	275482,00	--	52760	--	52760	--	56981
		СП - 8%			--	--	--	--		4221	
25	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0000708	293972,92	2701,31	21	--	17	4	27
		НР - 91%, СП - 8%			56907,18	993,73	4	--		2	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,8	987,22	23,57	8688	208	5043	3227	12868
		НР - 93%, СП - 8%			390,56	3,74	3437	33		953	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								2357790
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							73091
		Итого с временными	Тенге								2430881
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%							56883
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								2487764
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							49755
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								2537519
		НДС	Тенге	12 %							304502
		Итого с НДС	Тенге								2 842 022

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)