Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда **Форма № КС-3**

Подрядчик: ТОО "МК-Сервис LTD"
Наименование объекта: Работы по установке опор свещения на улице Кокшетау сельского округа Талсуат

Договор: №27 от 18.05.2022г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№27	18.05.2022г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	763 443,52	681 646,00						81 797,52	
За отчетный период	**763 443,52**	**681 646,00**						**81 797,52**	**763 443,52**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Аким _____ Жылқыбай А.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:

Подрядчик:

ТОО "МК-Сервис LTD"

Директор _____ Нурекешов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО МК-Сервис LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по установке опор свещения на улице Кокшетау сельского округа Талсуат**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по установке опор свещения на улице Кокшетау сельского округа Талсуат**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 27** от **18.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **Работы по установке опор свещения на улице Кокшетау сельского округа Талсуат**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы. Устройство освещения улицы Кокшетау										
1	1	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	5	987,26	805,57	4936	4028	0	1867	7348	
						181,69	336,97	908	1685		544		
2	2	Е11-160401-0106 Изм. и доп. вып. 11	Изготовление опор освещения	опора	5	1508,24	93,31	7541	467	294	6793	15481	
						1356,16	30,11	6781	151		1147		
3	3	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25	4100		102500		102500		110700	
											8200		
4	4	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,5	2755		70253		70253		75873	
											5620		
5	5	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11	1241		13651		13651		14743	
											1092		
6	6	С123-010201-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	800		1200		1200		1296	
											96		
7	7	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25	565,68	1,03	14142	26	3295	8667	24634	
						432,84	0,51	10821	13		1825		
8	8	Е11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	5	1890,26	163,32	9451	817	95	7150	17929	
						1707,96	79,44	8540	397		1328		
9	9	СПРАЙС лист	Светильник СКУ-02 мерии PRO	шт	5	14285,71		71429		71429		77143	
											5714		
10	10	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017	м	9	402		3618		3618		3907	
											289		
11	11	С124-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	130		1300		1300		1404	
											104		
12	12	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1798		8990		8990		9709	
											719		
13	13	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	6913		34565		34565		37330	
											2765		
14	14	С124-040202-0807	Зажимы поддерживающие SO99 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	10302		51510		51510		55631	
											4121		
15	15	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	704		7040		7040		7603	
											563		
16	16	Е11-330204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,13	34280,24	3320,84	4456	432	164	3256	8330	
						29694,8	1615,28	3860	210		617		
17	17	Е11-330204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	11	831,21	410,29	9143	4513	0	5219	15511	
						420,92	172,12	4630	1893		1149		
18	18	С123-061201-0302	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,13	214011		27821		27821		30047	
											2226		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	704		1408		1408	113	1521	
20	20	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	7,5	731,16 185,36	418,11 139,41	5484 1390	3136 1046	958	1754 579	7816	
21	21	С123-060131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	43140		3236		3236	259	3494	
22	22	Ц13-080304-0201 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1	13129,28 2750	1266,02 450,1	13129 2750	1266 450	9113	2304 1235	16668	
23	23	5108-0401-0116 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	107030		107030		107030		107030	
			Отпускная цена			107030		107030					
			Сметная стоимость оборудования					*107030*					
			Итого по разделу: 1. Земляные работы. Устройство освещения улицы Кокшетау									651148	
			ИТОГО:					573832	14684	412440	37010	651148	
								39680	5845	107030	40305		
			В том числе :							107030			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					19616				670764	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10882					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									681646	
			НДС			12 %		81797,52					
			Итого с НДС									763443,52	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МК-Сервис LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Нурекешов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима сельского округа Талдыат города Кызылорды" акимата города Кызылорда
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким, Жылкыбай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Al-Ganybayt" Есентуреев О.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жан и К СтройСервис" Жусупбеков Ж.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)