Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД" по ул Жибек-Жолы №10 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Емкость резервного топлива

Договор подряда № П-1/42/26 от 02.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Общестроительные работы

Основание: 4589-1-2-АС

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	152,5		294,34	283,62	44887	43252	41	7765	56864
						10,45	60,27	1594	9191		4212	
2	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	247,35		241,34	232,54	59695	57519	54	10328	75624
						8,58	49,41	2122	12222		5602	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,65		1676,54	--	12826	--	--	9234	23825
						1676,54	--	12826	--		1765	
4	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3/погрузка грунта разработанного вручную/	м3 грунта	7,65		241,34	232,54	1846	1779	1	319	2339
						8,58	49,41	66	378		173	
5	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	672,375		47,00	--	31602	--		--	34130
						--	--	--	--		2528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	407,5	21,90 3,41	18,40 7,67	8924 1390	7498 3126	36	3251 974	13149
7	Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	3,648	145,65 --	145,65 59,37	531 --	532 217	--	156 55	742
8	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ПГТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /грунт для обратной засыпки/	м3 грунта	253	294,34 10,45	283,62 60,27	74468 2644	71756 15248	68	12882 6988	94338
9	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	417,45	47,00 --	-- --	19620 --	-- --		-- 1570	21190
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	253	19,08 --	19,08 7,95	4827 --	4827 2011	--	1448 502	6777
11	Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	253	145,65 --	145,65 59,37	36849 --	36850 15021	--	10815 3813	51477
12	Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К 2	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	253	42,30 --	42,30 14,98	10702 --	10702 3790	--	2729 1074	14505
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				306777 20642	234715 61204	200	58927 29256	394960
		РАЗДЕЛ 2.Камера монолитная Км-1 /лист 3/									
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,9	17507,18 1385,10	1125,96 265,42	85785 6787	5518 1301	73480	7360 7452	100596
14	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	46,5	34486,46 11453,26	2600,35 625,00	1603620 532577	120916 29062	950127	511092 169177	2283889
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1475	226611,00 --	-- --	33425 --	-- --	33425	-- 2674	36099
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1914	224534,00	--	42976	--	42976	--	46414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3438	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,1455	218745,00	--	1344297	--	1344297	--	1451841
					--	--	--	--		107544	
18	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0773	922670,67	1376,67	71322	106	50615	18791	97322
					266508,00	621,24	20601	48		7209	
19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	177,1659	159,98	3,48	28343	617	17567	7082	38259
					57,34	0,59	10159	105		2834	
20	Е11-220101-0107 1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,01	1177025,89	349287,65	11770	3493	893	8373	21754
					738430,00	107294,88	7384	1073		1611	
21	С123-011201-1107 2301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	10	7963,00	--	79630	--	79630	--	86000
					--	--	--	--		6370	
22	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	462,76	18,90	370	15	7	347	774
					434,81	7,76	348	6		57	
23	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	384,00	--	307	--	307	--	332
					--	--	--	--		25	
24	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	8	3176,76	--	25414	--	6032	18995	47961
					2422,80	--	19382	--		3553	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	90	898,48	19,98	80863	1798	51552	25832	115231
					305,70	2,93	27513	264		8536	
26	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Устройство уклона пола к водосборнику/	м3 подстилающего слоя	1,9	19432,83	7,68	36922	15	29091	7347	47811
					4113,84	--	7816	--		3542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3445044	132478	2679999	605219	4374283
							632567	31859	--	324022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Поддон Пдм1									
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	17507,18	1125,96	5252	338	4498	451	6159
					1385,10	265,42	416	80		456	
28	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,4	28940,69	1971,62	11576	789	7678	3003	15745
					7772,84	477,00	3109	191		1166	
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01851	224534,00	--	4156	--	4156	--	4488
					--	--	--	--		332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20984	1127	16332	3454	26392
							3525	271	--	1954	
		РАЗДЕЛ 4.Опоры Оп1(2 шт), Оп1 (2 шт), Оп3 (1 шт)									
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,188	17507,18	1125,96	3291	212	2819	282	3859
					1385,10	265,42	260	50		286	
31	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	28940,69	1971,62	26047	1774	17277	6757	35428
					7772,84	477,00	6996	429		2624	
32	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0492	734230,67	1376,67	36124	68	32215	3523	42819
					78068,00	621,24	3841	31		3172	
33	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Уголок 50х5. Монтаж	т конструкций	0,01131	64127,25	2667,60	725	30	49	450	1269
					57131,60	529,20	646	6		94	
34	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01131	262707,00	--	2971	--	2971	--	3209
					--	--	--	--		238	
35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,4594	95,38	2,45	235	6	108	84	344
					49,06	0,29	121	1		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,4594	159,98	3,48	393	8	244	98	531
					57,34	0,59	141	1		39	
37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,536	898,48	19,98	1380	31	879	441	1967
					305,70	2,93	470	5		146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				71166	2129	56562	11635	89426
							12475	523	--	6624	
		РАЗДЕЛ 5.Канал КЛм1									
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,11	17507,18	1125,96	1926	124	1650	165	2258
					1385,10	265,42	152	29		167	
39	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,23	35902,39	2600,35	8258	598	5026	2528	11649
					11453,26	625,00	2634	144		863	
40	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01466	22015,63	1032,75	323	15	5	281	652
					20694,88	355,64	303	5		48	
41	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0134	224534,00	--	3009	--	3009	--	3250
					--	--	--	--		241	
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	226611,00	--	286	--	286	--	309
					--	--	--	--		23	
43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,02	19578,80	1125,96	392	22	342	30	456
					1385,10	265,42	28	5		34	
44	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009	922670,67	1376,67	8304	13	5892	2188	11331
					266508,00	621,24	2399	6		839	
45	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,63882	95,38	2,45	61	1	29	22	89
					49,06	0,29	31	--		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,63882	159,98	3,48	102	2	63	26	138
					57,34	0,59	37	--		10	
47	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6	898,48	19,98	8625	192	5498	2755	12291
					305,70	2,93	2935	28		910	
48	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,6	14596,69	7690,99	8758	4615	230	6674	16667
					6521,43	2905,09	3913	1743		1235	
49	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,6	62768,00	--	37661	--	37661	--	40674
					--	--	--	--		3013	
50	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	13	3472,09	88,15	45137	1146	15682	27391	78330
					2177,64	63,86	28309	830		5802	
51	Е11-110101-0502 1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	13	1915,52	79,13	24902	1029	4056	19355	47798
					1524,35	59,53	19817	774		3541	
52	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13	706,09	30,72	9179	399	3851	4823	15123
					379,14	15,57	4929	202		1120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				156923	8156	83280	66238	241015
							65487	3766	--	17853	
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение									
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	17507,18	1125,96	7003	450	5999	601	8212
					1385,10	265,42	554	106		608	
54	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,8	25979,87	1184,75	72744	3318	52605	16054	95901
					6007,40	293,06	16821	821		7104	
55	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,8	898,48	19,98	18688	416	11913	5970	26631
					305,70	2,93	6359	61		1973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,5766	665780,56	1605,46	383889	926	318224	44880	463071
					112277,00	529,20	64739	305		34302	
57	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,5682	95,38	2,45	1485	39	682	530	2176
					49,06	0,29	764	5		161	
58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,5682	159,98	3,48	2491	54	1544	622	3362
					57,34	0,59	893	9		249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				486300	5203	390967	68657	599353
							90130	1307	--	44397	
		РАЗДЕЛ 7.Отмостка									
59	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	48	1446,22	32,69	69419	1569	27545	44222	122732
					839,69	13,35	40305	641		9091	
60	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,768	54924,00	--	42182	--	42182	--	45557
					--	--	--	--		3375	
		Отмостка S=50,6 м2									
61	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие керамзитобетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,59	29835,81	7,68	226454	58	195172	29351	276269
					4113,84	--	31224	--		20464	
62	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	50,6	1489,20	128,84	75354	6520	66345	4533	86277
					49,19	33,75	2489	1708		6391	
63	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция. Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	50,6	-327,50	-0,04	-16572	-2	-16557	-14	-17913
					-0,26	--	-13	--		-1327	
		Отмостка S=46,0 м2									
64	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,9	9835,35	1612,61	67864	11127	55090	4695	78364
					238,68	391,38	1647	2701		5805	