Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД" по ул Жибек-Жолы №10 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Внутриплощадочные электротехнические сети

Договор подряда № П-1/42/26 от 02.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Наружные электротехнические сети.Дизель-генератор

Основание: 4589-1-3-КЖ, 4589-1-3-С41-ЭС

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.==Строительные работы /4589-1-3-С41-ЭС Лист 1/==												
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,85		338,46	326,17	1980	1908	2	343	2508
						12,02	69,31	70	405		186	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,85		21,94	21,94	128	128	--	38	180
						--	9,14	--	53		13	
3	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (принято без накрутки, 4589-1-2-АМС, лист 1 строительные работы, пункт 5)	км трубопровода	0,034		365935,65	87778,19	12442	2985	28	10232	24488
						277336,30	26645,57	9429	906		1814	
4	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3		584,14	60,64	1752	182	298	957	2926
						423,98	19,22	1272	58		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16302	5203	328	11570	30102
								10771	1422	--	2230	
РАЗДЕЛ 2.==Монтажные работы /4589-1-3-С41-ЭС Лист 1/==												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	18	416,42 185,20	185,13 61,35	7495 3334	3332 1104	829	3195 855	11545
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	37	388,59 168,36	175,05 58,25	14378 6229	6477 2155	1672	6037 1633	22048
7	1308-0201-1811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	2	1312,54 488,24	96,60 40,89	2625 976	193 82	1456	762 271	3658
8	1308-0201-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	5253,33 5050,80	96,60 40,89	21013 20203	387 164	423	14664 2854	38531
9	1308-0201-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	5253,33 5050,80	96,60 40,89	5253 5051	97 41	105	3666 714	9633
10	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	23	856,66 235,70	499,66 177,36	19703 5421	11492 4079	2790	6840 2123	28667
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				70467 41214	21978 7625	7275 --	35164 8450	114082
		РАЗДЕЛ 3.==Силовое электрооборудование/4589-1-3-С41-ЭС.СО/==									
11	1308-0101-2526 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дизельная электроподстанция. Монтаж оборудования	подстанция	1	81409,29 60609,60	19971,84 8073,23	81409 60610	19972 8073	827	49452 10469	141330
12	ТОО "AKGEN GROUP" п.100	Дизельная электростанция 35кВа	шт.	1	2710714,29 --	-- --	2710714 --	-- --	2710714	--	2710714
13	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	31695,83 21886,80	7728,00 3271,52	31696 21887	7728 3272	2081	18114 3985	53795
14	ТОО "САЙМАН" п.97	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NT-08	шт.	1	506172,11 --	-- --	506172 --	-- --	506172	--	506172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5627,20	131,48	5627	132	2178	2417	8688
					3316,60	40,89	3317	41		644	
16	2307-0204-0306 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	1	4597,00	--	4597	--	4597	--	4965
					--	--	--	--		368	
		==Кабельные изделия==									
17	2306-0137-0225 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04692	552395,00	--	25918	--	25918	--	27991
					--	--	--	--		2073	
18	2306-0142-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	102520,00	--	1046	--	1046	--	1130
					--	--	--	--		84	
19	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,04284	310403,00	--	13298	--	13298	--	14362
					--	--	--	--		1064	
20	2306-0211-2703 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВБГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01632	372616,00	--	6081	--	6081	--	6567
					--	--	--	--		486	
		==Трубы и металл==									
21	2301-0510-0402 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 63 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	34,68	286,00	--	9918	--	9918	--	10711
					--	--	--	--		793	
22	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,06	399,00	--	1221	--	1221	--	1319
					--	--	--	--		98	
23	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02	633905,00	--	12678	--	12678	--	13692
					--	--	--	--		1014	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3410375	27832	79843	69983	3501436
							85814	11386	3216886	21078	
		РАЗДЕЛ 4.==ВЛИ-0,4кВ==									
		==УПЗ "Ensto" (1 компл)==									
24	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	8871,66	3749,44	17743	7499	1278	10302	30289
					4483,21	1955,83	8966	3912		2244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5627,20	131,48	5627	132	2178	2417	8688
					3316,60	40,89	3317	41		644	
16	2307-0204-0306 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	1	4597,00	--	4597	--	4597	--	4965
					--	--	--	--		368	
		==Кабельные изделия==									
17	2306-0137-0225 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04692	552395,00	--	25918	--	25918	--	27991
					--	--	--	--		2073	
18	2306-0142-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	102520,00	--	1046	--	1046	--	1130
					--	--	--	--		84	
19	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,04284	310403,00	--	13298	--	13298	--	14362
					--	--	--	--		1064	
20	2306-0211-2703 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВБГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01632	372616,00	--	6081	--	6081	--	6567
					--	--	--	--		486	
		==Трубы и металл==									
21	2301-0510-0402 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 63 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	34,68	286,00	--	9918	--	9918	--	10711
					--	--	--	--		793	
22	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,06	399,00	--	1221	--	1221	--	1319
					--	--	--	--		98	
23	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02	633905,00	--	12678	--	12678	--	13692
					--	--	--	--		1014	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3410375	27832	79843	69983	3501436
							85814	11386	3216886	21078	
		РАЗДЕЛ 4.==ВЛИ-0,4кВ==									
		==УПЗ "Ensto" (1 компл)==									
24	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	8871,66	3749,44	17743	7499	1278	10302	30289
					4483,21	1955,83	8966	3912		2244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,00141	730949,48	20090,38	1031	28	880	96	1217
					87547,20	7115,56	123	10		90	
38	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2923,00	--	2923	--	2923	--	3157
					--	--	--	--		234	
39	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3645,00	--	3645	--	3645	--	3937
					--	--	--	--		292	
40	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2040
					--	--	--	--		151	
41	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2295,00	--	2295	--	2295	--	2479
					--	--	--	--		184	
42	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	605025,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
		==КЗ "Ensto" (2 компл)==									
43	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	8871,66	3749,44	35487	14997	2557	20605	60579
					4483,21	1955,83	17933	7823		4487	
44	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	38137,00	--	152548	--	152548	--	164752
					--	--	--	--		12204	
45	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,031854	730949,48	20090,38	23284	640	19855	2171	27491
					87547,20	7115,56	2789	227		2036	
46	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3605,00	--	7210	--	7210	--	7787
					--	--	--	--		577	
47	2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	7161,00	--	14322	--	14322	--	15468
					--	--	--	--		1146	
48	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	--	3596	--	3596	--	3884
					--	--	--	--		288	
49	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-2017	м	6	501,00	--	3006	--	3006	--	3246
					--	--	--	--		240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,00141	730949,48	20090,38	1031	28	880	96	1217
					87547,20	7115,56	123	10		90	
38	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2923,00	--	2923	--	2923	--	3157
					--	--	--	--		234	
39	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3645,00	--	3645	--	3645	--	3937
					--	--	--	--		292	
40	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2040
					--	--	--	--		151	
41	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2295,00	--	2295	--	2295	--	2479
					--	--	--	--		184	
42	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	605025,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
		—КЗ "Ensto" (2 компл)—									
43	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	8871,66	3749,44	35487	14997	2557	20605	60579
					4483,21	1955,83	17933	7823		4487	
44	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	38137,00	--	152548	--	152548	--	164752
					--	--	--	--		12204	
45	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,031854	730949,48	20090,38	23284	640	19855	2171	27491
					87547,20	7115,56	2789	227		2036	
46	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3605,00	--	7210	--	7210	--	7787
					--	--	--	--		577	
47	2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	7161,00	--	14322	--	14322	--	15468
					--	--	--	--		1146	
48	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	--	3596	--	3596	--	3884
					--	--	--	--		288	
49	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	6	501,00	--	3006	--	3006	--	3246
					--	--	--	--		240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2404-0207-3231 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	5647,00	--	11294	--	11294	--	12198
					--	--	--	--		904	
65	2404-0207-4309 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	7172,00	--	21516	--	21516	--	23237
					--	--	--	--		1721	
66	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	605025,00	--	1210	--	1210	--	1307
					--	--	--	--		97	
67	2306-1703-2105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-CEE01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	5863,00	--	5863	--	5863	--	6332
					--	--	--	--		469	
68	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2493,00	--	22437	--	22437	--	24232
					--	--	--	--		1795	
69	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2295,00	--	6885	--	6885	--	7436
					--	--	--	--		551	
70	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2040
					--	--	--	--		151	
71	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001332	227758,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
72	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	3	501,00	--	1503	--	1503	--	1623
					--	--	--	--		120	
73	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	154,00	--	308	--	308	--	333
					--	--	--	--		25	
74	2105-0205-0101 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм/Монтажная рейка РЕК 49/	т	0,0014	277125,00	--	388	--	388	--	419
					--	--	--	--		31	
75	2404-0207-5411 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ157 ГОСТ Р 51177-2017/SZ 160.41/	шт.	1	87925,00	--	87925	--	87925	--	94959
					--	--	--	--		7034	
76	2404-0207-5106 РСНБ РК 2015	Таблички для предохранителей PEM242.100 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	4236,00	--	4236	--	4236	--	4575
					--	--	--	--		339	
77	2404-0207-5117 РСНБ РК 2015	Планка для крепления таблички PEM216	шт.	1	2318,00	--	2318	--	2318	--	2503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2404-0207-3231 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	5647,00	--	11294	--	11294	--	12198
					--	--	--	--		904	
65	2404-0207-4309 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	7172,00	--	21516	--	21516	--	23237
					--	--	--	--		1721	
66	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	605025,00	--	1210	--	1210	--	1307
					--	--	--	--		97	
67	2306-1703-2105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип EPKT-0015-CEE01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	5863,00	--	5863	--	5863	--	6332
					--	--	--	--		469	
68	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2493,00	--	22437	--	22437	--	24232
					--	--	--	--		1795	
69	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2295,00	--	6885	--	6885	--	7436
					--	--	--	--		551	
70	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2040
					--	--	--	--		151	
71	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001332	227758,00	--	303	--	303	--	327
					--	--	--	--		24	
72	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	3	501,00	--	1503	--	1503	--	1623
					--	--	--	--		120	
73	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	154,00	--	308	--	308	--	333
					--	--	--	--		25	
74	2105-0205-0101 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм/Монтажная рейка РЕК 49/	т	0,0014	277125,00	--	388	--	388	--	419
					--	--	--	--		31	
75	2404-0207-5411 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ157 ГОСТ Р 51177-2017/SZ 160.41/	шт.	1	87925,00	--	87925	--	87925	--	94959
					--	--	--	--		7034	
76	2404-0207-5106 РСНБ РК 2015	Таблички для предохранителей PEM242.100 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	4236,00	--	4236	--	4236	--	4575
					--	--	--	--		339	
77	2404-0207-5117 РСНБ РК 2015	Планка для крепления таблички PEM216	шт.	1	2318,00	--	2318	--	2318	--	2503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3/погрузка грунта разработанного вручную/	м3 грунта	7,33	338,46	326,17	2481	2391	2	429	3143
					12,02	69,31	88	508		233	
88	4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	64,1375	47,00	--	3014	--		--	3255
					--	--	--	--		241	
89	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,33	24,66	21,16	181	155	1	65	265
					3,41	8,82	25	65		20	
90	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,2671	21,94	21,94	116	115	--	35	163
					--	9,14	--	48		12	
91	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,1629	996,37	--	162	--	--	117	301
					996,37	--	162	--		22	
92	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	17769,60	1294,85	12439	907	10417	1209	14740
					1592,87	305,24	1115	214		1092	
93	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,2	21873,67	1991,50	26248	2390	20830	3293	31904
					2523,72	491,62	3028	590		2363	
94	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1933	25027,07	1613,44	4838	312	56	4153	9710
					23125,63	481,16	4470	93		719	
95	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0341	223791,00	--	7631	--	7631	--	8242
					--	--	--	--		611	
96	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1592	224534,00	--	35746	--	35746	--	38606
					--	--	--	--		2860	
97	2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	40,8	1100,00	--	44880	--	44880	--	48470
					--	--	--	--		3590	
98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,944	947,34	22,98	3736	90	2259	1302	5441
					351,56	3,37	1387	13		403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,26	10122,08	1854,51	2632	482	2079	203	3062
					274,48	450,09	71	117		227	
100	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	13	1466,26	148,17	19061	1927	16399	1339	22032
					56,57	38,81	735	505		1632	
101	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	13	-315,12	-0,05	-4097	-1	-4092	-4	-4429
					-0,30	--	-4	--		-328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				162756	11423	136210	13355	190199
							12108	2808	--	14089	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4743555**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3216886**		
		Строительно-монтажные работы									**1526669**
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							47327
		Итого с временными	Тенге								1573996
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%							36832
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								1610827
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							32217
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								1643044
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								5103100
		НДС	Тенге	12 %							612372
		Итого с НДС	Тенге								**5 715 472**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ли В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Карасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)