Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул.Жибек-Жолы №10 в г.Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Внутриплощадочные слаботочные сети С5

Договор подряда **№ П-1/42/26 от 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Охранная сигнализация и видеонаблюдение

Основание: 4589-1-С5-ОС, ВН

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=Охранная сигнализация =										
1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		125	343,80	152,22	42975	19027	5648	17735	65566
						146,40	50,65	18300	6331		4857	
2	2306-0112-0702 РСНБ РК 2015	Кабели КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 ГОСТ 24334-80	км		0,0663	126668,00	--	8398	--	8398	--	9070
						--	--	--	--		672	
3	2306-0201-2202 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГзнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км		0,0204	215489,00	--	4396	--	4396	--	4748
						--	--	--	--		352	
4	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0204	177811,00	--	3627	--	3627	--	3917
						--	--	--	--		290	
5	2306-0902-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		0,0204	338547,00	--	6906	--	6906	--	7459
						--	--	--	--		553	
6	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка			125	229,05	9,39	28631	1174	2642	18219	50598
						198,52	3,91	24815	489		3748	
7	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		125	40,00	--	5000	--	5000	--	5400
						--	--	--	--		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1310-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	29030,19 28908,00	1,82 --	29030 28908	2 --	120	17634 3733	50397
9	2308-0303-0302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	19402,00 --	-- --	19402 --	-- --	19402	-- 1552	20954
10	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	1	1595,87 1464,00	-- --	1596 1464	-- --	132	893 199	2688
11	2308-0301-0103 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 Б2П	шт.	1	2352,00 --	-- --	2352 --	-- --	2352	-- 188	2540
12	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	2	1581,47 1464,00	-- --	3163 2928	-- --	235	1786 396	5345
13	2308-0306-0701 РСНБ РК 2015	Датчик разбития стекла BG-2000	шт.	2	4525,00 --	-- --	9050 --	-- --	9050	-- 724	9774
14	1310-0701-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	11824,34 11712,00	1,82 --	11824 11712	2 --	110	7144 1517	29486
15	2308-0301-0502 РСНБ РК 2015	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PATROL-401 PET	шт.	1	4390,00 --	-- --	4390 --	-- --	4390	-- 351	4741
16	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1838,03 1464,00	336,00 142,24	1838 1464	336 142	38	1156 240	3234
17	2308-0304-0401 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12-СН "Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1785,00 --	-- --	1785 --	-- --	1785	-- 143	1928
18	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218,00 --	-- --	2218 --	-- --	2218	-- 177	2395
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				186581 89591	20541 6962	76449 --	64567 20092	271240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.==Видеонаблюдение ==									
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	343,80	152,22	34380	15222	4518	14188	52453
					146,40	50,65	14640	5065		3885	
20	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,0612	172235,00	--	10541	--	10541	--	11384
					--	--	--	--		843	
21	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	177811,00	--	3627	--	3627	--	3917
					--	--	--	--		290	
22	2306-0902-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0204	338547,00	--	6906	--	6906	--	7459
					--	--	--	--		553	
23	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3546,77	46,77	3547	47	--	2144	6146
					3500,00	14,64	3500	15		455	
24	2308-0502-0409 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 4-канальный модели NVR8004x-4, типа EverFocus	шт.	1	187199,00	--	187199	--	187199	--	202175
					--	--	--	--		14976	
25	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	4595,39	5,66	18382	23	--	11199	31947
					4589,73	--	18359	--		2366	
26	2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	1	27102,00	--	27102	--	27102	--	29270
					--	--	--	--		2168	
27	2308-0501-2142 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели EBD431e, типа EverFocus	шт.	4	37581,00	--	150324	--	150324	--	162350
					--	--	--	--		12026	
28	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	16999,89	3740,20	17000	3741	713	10600	29808
					12546,00	1587,64	12546	1588		2208	
29	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
					--	--	--	--		5271	
30	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8022,04	1,82	8022	2	130	4813	13862
					7890,00	--	7890	--		1027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.==Видеонаблюдение ==									
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	343,80	152,22	34380	15222	4518	14188	52453
					146,40	50,65	14640	5065		3885	
20	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,0612	172235,00	--	10541	--	10541	--	11384
					--	--	--	--		843	
21	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	177811,00	--	3627	--	3627	--	3917
					--	--	--	--		290	
22	2306-0902-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0204	338547,00	--	6906	--	6906	--	7459
					--	--	--	--		553	
23	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3546,77	46,77	3547	47	--	2144	6146
					3500,00	14,64	3500	15		455	
24	2308-0502-0409 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 4-канальный модели NVR8004x-4, типа EverFocus	шт.	1	187199,00	--	187199	--	187199	--	202175
					--	--	--	--		14976	
25	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	4595,39	5,66	18382	23	--	11199	31947
					4589,73	--	18359	--		2366	
26	2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	1	27102,00	--	27102	--	27102	--	29270
					--	--	--	--		2168	
27	2308-0501-2142 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели EBD431e, типа EverFocus	шт.	4	37581,00	--	150324	--	150324	--	162350
					--	--	--	--		12026	
28	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	16999,89	3740,20	17000	3741	713	10600	29808
					12546,00	1587,64	12546	1588		2208	
29	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
					--	--	--	--		5271	
30	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8022,04	1,82	8022	2	130	4813	13862
					7890,00	--	7890	--		1027	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%								28054
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									1226937
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %								24539
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									1251475
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге									1314092
		НДС	Тенге	12 %								157691
		Итого с НДС	Тенге									**1 471 783**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)