Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД" по ул.Жибек-Жолы №10 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети.Сети газоснабжения С21
Договор подряда № П-1/42/26 от 02.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года
на Сети газоснабжения С21

Основание: 4589-1-С21-ГСН.СО
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=Оборудование==										
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1		31695,83	7728,00	31696	7728	2081	18114	53795
						21886,80	3271,52	21887	3272		3985	
2	ТОО "ГАЗАППАРАТ"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13Н-ЭК-2У1 с электрическим обогревом с регуляторами давления РДГ-50Н/30	шт.	1		1353205,78	--	1353206	--		--	1353206
						--	--	--	--	1353206	--	
3	1311-0302-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прибор для анализа физико-химического состава вещества. Монтаж оборудования	комплект	1		24404,19	4250,40	24404	4250	913	15780	43399
						19240,65	1799,34	19241	1799		3215	
4	ТОО "ГАЗАППАРАТ"	Корректор объема газа ЕК-280 2-10	комплект	1		856241,50	--	856242	--		--	856242
						--	--	--	--	856242	--	
5	ТОО "ГАЗАППАРАТ"	Счетчик объема газа DN50	шт	1		713735,37	--	713735	--	713735	--	770834
						--	--	--	--		57099	
6	ТОО "ГАЗАППАРАТ"	Монтажный комплект для КИ-СТГ-РС-С	шт	1		34163,61	--	34164	--	34164	--	36897
						--	--	--	--		2733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3013446	11978	750893	33894	3114372
								41128	5071	2209447	67032	
		РАЗДЕЛ 2.=Стальной надземный газопровод среднего давления==										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
7	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	6610,56 3026,03	3445,39 1010,39	13221 6052	6891 2021	278	7992 1697	22910
8	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29883,00 --	-- --	59766 --	-- --	59766	-- 4781	64547
9	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,5	3439,34 949,47	47,07 18,35	29234 8071	400 156	20763	8062 2984	40280
10	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	7473,70 1244,78	82,09 30,52	22421 3734	247 92	18440	3749 2094	28264
11	1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	3	11992,54 1724,63	111,21 38,29	35978 5174	334 115	30470	5183 3293	44454
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,05157	1253510,65 629308,75	605480,82 189058,46	64644 32453	31225 9750	966	41781 8514	114939
13	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	340,00 --	-- --	680 --	-- --	680	-- 54	734
14	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	579,00 --	-- --	1158 --	-- --	1158	-- 93	1251
15	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1794,00 --	-- --	3588 --	-- --	3588	-- 287	3875
16	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1683,00 --	-- --	6732 --	-- --	6732	-- 539	7271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	951,00	--	951	--	951	--	1027
					--	--	--	--		76	
18	2302-1104-9901 РСНБ РК 2015	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 Мпа	комплект	2	10500,00	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	
19	2106-0902-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	3,5	189,00	--	662	--	662	--	715
					--	--	--	--		53	
20	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,00474	115714,00	--	548	--	548	--	592
					--	--	--	--		44	
21	2113-0816-3516 РСНБ РК 2015	Пробки для слива конденсата	шт.	3	78,00	--	234	--	234	--	253
					--	--	--	--		19	
22	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	353,00	--	353	--	353	--	381
					--	--	--	--		28	
23	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	546,00	--	273	--	273	--	295
					--	--	--	--		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				261443	39097	166862	66767	354468
							55484	12134	--	26258	
		РАЗДЕЛ 3.=Подземный газопровод среднего давления==									
24	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0095	1270649,71	532660,60	12071	5060	95	8305	22006
					727986,80	155082,19	6916	1473		1630	
25	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,69	1228,00	--	11899	--	11899	--	12851
					--	--	--	--		952	
26	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,2065	1284371,13	537989,32	265223	111094	2382	182448	483485
					734854,60	157595,49	151747	32543		35814	
27	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	210,63	796,00	--	167661	--	167661	--	181074
					--	--	--	--		13413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	579,00	--	1158	--	1158	--	1251
					--	--	--	--		93	
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13	1726,70	1085,87	22447	14117	--	12360	37591
					640,83	319,51	8331	4154		2785	
30	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	3	846,00	--	2538	--	2538	--	2741
					--	--	--	--		203	
31	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16	шт.	2	6237,00	--	12474	--	12474	--	13472
					--	--	--	--		998	
32	2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	8	1913,00	--	15304	--	15304	--	16528
					--	--	--	--		1224	
33	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	646698,72	132607,02	1035	212	25	873	2060
					498663,00	52335,37	798	84		153	
34	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,632	1961,00	--	3200	--	3200	--	3456
					--	--	--	--		256	
35	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0325	439636,96	125710,12	14288	4086	94	11247	27577
					311001,40	38543,22	10108	1253		2043	
36	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	33,15	2410,00	--	79892	--	79892	--	86283
					--	--	--	--		6391	
37	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	1396125,63	622655,08	8377	3736	474	5393	14872
					694434,40	213552,47	4167	1281		1102	
38	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,12	5720,00	--	35006	--	35006	--	37807
					--	--	--	--		2801	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				652573	138305	332202	220626	943054
							182067	40788	--	69858	

РАЗДЕЛ 4.=Материалы для устройства ПЭ футляров газопровода среднего давления==

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2302-0304-2020 РСНБ РК 2015	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16	шт.	4	4781,00	--	19124	--	19124	--	20654
					--	--	--	--		1530	
40	2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4	1913,00	--	7652	--	7652	--	8264
					--	--	--	--		612	
41	2302-0301-1903 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь DN 63x5,8	шт.	4	4499,00	--	17996	--	17996	--	19436
					--	--	--	--		1440	
42	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,12	1228,00	--	7515	--	7515	--	8116
					--	--	--	--		601	
43	2302-0101-2106 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	4	301,00	--	1204	--	1204	--	1300
					--	--	--	--		96	
44	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка подушек	шт. сборных конструкций	4	2064,08	1108,83	8256	4435	--	6522	15960
					955,25	426,52	3821	1706		1182	
45	2104-0305-0105 РСНБ РК 2015	Подушки под ковер	шт.	4	5309,00	--	21236	--	21236	--	22935
					--	--	--	--		1699	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,04	18538,68	1294,85	742	52	626	69	876
					1592,87	305,24	64	12		65	
47	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж коверов	т конструкций	0,088	130286,05	8014,32	11465	705	735	6950	19888
					113925,44	534,01	10025	47		1473	
48	прайс ТОО"Qazagstan Oleum Company"	Ковер	шт.	4	64114,29	--	256457	--	256457	--	276974
					--	--	--	--		20517	
49	2302-0401-4405 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 25x1	шт.	2	617,00	--	1234	--	1234	--	1333
					--	--	--	--		99	
50	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2065	34037,06	22814,55	7029	4711	--	2109	9869
					11222,51	5519,23	2317	1140		731	
51	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	206,5	114,00	--	23541	--	23541	--	25424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2302-0304-2020 РСНБ РК 2015	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16	шт.	4	4781,00	--	19124	--	19124	--	20654
					--	--	--	--		1530	
40	2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4	1913,00	--	7652	--	7652	--	8264
					--	--	--	--		612	
41	2302-0301-1903 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь DN 63x5,8	шт.	4	4499,00	--	17996	--	17996	--	19436
					--	--	--	--		1440	
42	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,12	1228,00	--	7515	--	7515	--	8116
					--	--	--	--		601	
43	2302-0101-2106 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	4	301,00	--	1204	--	1204	--	1300
					--	--	--	--		96	
44	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка подушек	шт. сборных конструкций	4	2064,08	1108,83	8256	4435	--	6522	15960
					955,25	426,52	3821	1706		1182	
45	2104-0305-0105 РСНБ РК 2015	Подушки под ковер	шт.	4	5309,00	--	21236	--	21236	--	22935
					--	--	--	--		1699	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,04	18538,68	1294,85	742	52	626	69	876
					1592,87	305,24	64	12		65	
47	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж коверов	т конструкций	0,088	130286,05	8014,32	11465	705	735	6950	19888
					113925,44	534,01	10025	47		1473	
48	прайс ТОО"Qazagstan Oleum Company"	Ковер	шт.	4	64114,29	--	256457	--	256457	--	276974
					--	--	--	--		20517	
49	2302-0401-4405 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 25x1	шт.	2	617,00	--	1234	--	1234	--	1333
					--	--	--	--		99	
50	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2065	34037,06	22814,55	7029	4711	--	2109	9869
					11222,51	5519,23	2317	1140		731	
51	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	206,5	114,00	--	23541	--	23541	--	25424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,18	2516,24	--	40713	--	--	29313	75628
					2516,24	--	40713	--		5602	
62	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14,56	3462,50	188,25	50414	2741	28476	19854	75890
					1318,45	58,93	19197	858		5621	
63	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	50,79	996,37	--	50606	--	--	36436	94005
					996,37	--	50606	--		6963	
64	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	415,36	21,94	21,94	9113	9113	--	2733	12794
					--	9,14	--	3796		948	
65	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство засыпки	м3 основания	57,56	4185,72	1217,49	240930	70079	112817	81516	348242
					1008,23	514,56	58034	29618		25796	
66	1125-0117-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Изоляция противокоррозионная усиленного типа полимерной лентой и укладка в траншею	км трубопровода	0,006	3593338,21	540036,71	21560	3240	17811	1353	24746
					84875,98	162970,73	509	978		1833	
67	1124-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	14	12554,33	399,55	175761	5594	163422	9468	200048
					481,78	201,36	6745	2819		14818	
				Надземный газопровод							
68	1101-0101-0308* РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,65	182,16	171,68	118	111	--	27	156
					10,48	46,43	7	30		12	
69	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,02	2516,24	--	50	--	--	36	93
					2516,24	--	50	--		7	
70	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,238	182,16	171,68	43	41	--	10	57
					10,48	46,43	2	11		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,007	2516,24	--	18	--	--	13	33
					2516,24	--	18	--		2	
72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка за два раза	м2	5,36	118,47	5,63	635	31	--	420	1139
					112,84	0,67	605	4		84	
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска за два раза	м2	4,78	80,19	4,00	383	19	49	220	651
					65,94	0,67	315	3		48	
74	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	1110692,70	929609,92	6664	5577	50	1918	9269
					172790,95	178566,94	1037	1071		687	
75	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,006	474806,62	390441,79	2849	2343	41	932	4084
					77488,73	93297,70	465	560		303	
76	1125-0128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	1	13018,84	11722,26	13019	11722	--	3522	17865
					1296,58	2574,21	1297	2574		1323	
77	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	10935,43	1348,20	10935	1348	386	9109	21647
					9200,53	--	9201	--		1604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1190610	604794	326329	354798	1669041
							259489	151386	--	123632	
РАЗДЕЛ 7. Опора ОПм1, постамент под ГРПШ, рама металлическая РМ1, ящик металлический для сетей газоснабжения /4589-1-С21-АС/											
				Опм1							
78	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	0,12	1606,69	--	193	--	--	139	358
					1606,69	--	193	--		27	
79	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,04	5961,59	2075,68	238	83	111	76	339
					1098,71	935,46	44	37		25	
80	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,07	18978,30	1294,85	1328	90	1126	121	1565
					1592,87	305,24	112	21		116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01011	130286,05	8014,32	1317	81	84	798	2285
					113925,44	534,01	1152	5		169	
82	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,95	2726,00	--	2590	--	2590	--	2797
					--	--	--	--		207	
83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00031	224534,00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
84	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,8	947,34	22,98	758	19	458	264	1104
					351,56	3,37	281	3		82	
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,27297	103,11	2,82	28	1	12	11	42
					56,42	0,34	15	--		3	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,27297	169,10	4,00	46	1	27	13	63
					65,94	0,67	18	--		5	
				Постамент под ГРПШ							
87	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	0,48	1606,69	--	771	--	--	555	1432
					1606,69	--	771	--		106	
88	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,26	5961,59	2075,68	1550	539	725	492	2205
					1098,71	935,46	286	243		163	
89	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	2732,16	1500,68	5464	3001	--	4280	10524
					1231,48	582,25	2463	1164		780	
90	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	25241,00	--	27412	--	27412	--	29605
					--	--	--	--		2193	
91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2	947,34	22,98	3031	74	1832	1056	4414
					351,56	3,37	1125	11		327	
				РМ1							
92	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	0,504	1606,69	--	810	--	--	583	1504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01011	130286,05	8014,32	1317	81	84	798	2285
					113925,44	534,01	1152	5		169	
82	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,95	2726,00	--	2590	--	2590	--	2797
					--	--	--	--		207	
83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00031	224534,00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
84	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,8	947,34	22,98	758	19	458	264	1104
					351,56	3,37	281	3		82	
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,27297	103,11	2,82	28	1	12	11	42
					56,42	0,34	15	--		3	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,27297	169,10	4,00	46	1	27	13	63
					65,94	0,67	18	--		5	
				Постамент под ГРПШ							
87	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	0,48	1606,69	--	771	--	--	555	1432
					1606,69	--	771	--		106	
88	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,26	5961,59	2075,68	1550	539	725	492	2205
					1098,71	935,46	286	243		163	
89	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	2732,16	1500,68	5464	3001	--	4280	10524
					1231,48	582,25	2463	1164		780	
90	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	25241,00	--	27412	--	27412	--	29605
					--	--	--	--		2193	
91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2	947,34	22,98	3031	74	1832	1056	4414
					351,56	3,37	1125	11		327	
				РМ1							
92	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	0,504	1606,69	--	810	--	--	583	1504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2	169,10	4,00	372	8	219	101	511
					65,94	0,67	145	1		38	
		Демонтажные работы									
105	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	9,5985	3560,41	1485,58	34175	14259	--	28392	67573
					2074,83	664,07	19915	6374		5005	
106	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	12	957,03	--	11484	--	--	12403	25798
					957,03	--	11484	--		1911	
107	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	21,50685	738,00	--	15872	--		--	17142
					--	--	--	--		1270	
108	4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	107,53425	47,00	--	5054	--		--	5458
					--	--	--	--		404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				236337	34326	98678	80604	342296
							82406	9016	--	25356	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7175849**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2209447**		
		Строительно-монтажные работы									**4966402**
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							153958
		Итого с временными	Тенге								5120360
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%							119816
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								5240177
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							104804
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								5344980
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								7932424
		НДС	Тенге	12 %							951891
		Итого с НДС	Тенге								**8 884 315**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Генеральный директор Жарасов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.