Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки : Строительство блочно модульной котельной на газе в МЖД по ул Жибек-Жолы №10 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область
Наименование объекта : Благоустройство территории
Договор подряда № П-1/42/36 от 02.09.2021г

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Генеральный план. Автомобильные дороги и проезды

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.БМК . Автодороги и проезды										
		=Тип-1=										
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,6625		1445,24 179,68	1263,60 303,08	29862 3713	26109 6262	40	10773 3251	43886
2	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	25,20825		2058,00 --	-- --	51879 --	-- --	51879	-- 4150	56029
3	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство//15 см	м2	137,75		3342,92 149,67	364,35 83,05	460488 20617	50189 11440	389682	34622 39609	534719
4	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	137,75		1376,55 56,57	147,89 38,69	189620 7792	20372 5330	161456	14172 16303	220095
5	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306//До 6 см	м2 покрытия	137,75		583,01	0,09	80309	12	80215	89	86830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	137,75	0,60 1536,52 56,57	-- 148,17 38,81	83 211655 7792	-- 20410 5346	183453	910 14189 18068	243912
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	1851,33 965,64	37,59 15,35	37027 19313	752 307	16962	21189 4657	62874
8	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,9	54924,00 --	-- --	49432 --	-- --	49432	-- 3955	53387
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1110272 59309	117844 28685	933119 --	95034 96425	1301732
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1301732
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							40354
		Итого с временными	Тенге								1342086
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%							31405
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								1373490
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							27470
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								1400960
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								1471059
		НДС	Тенге	12 %							176527
		Итого с НДС	Тенге								1 647 586

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big Hou

(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Investment"

(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)