Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки : Строительство блочно модульной котельной на газе в МЖД по ул Жибек Жолы №10 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область
Наименование объекта : Благоустройство территории
Договор подряда № П-1/42/26 от 02.09.2021г.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Генеральный план. Демонтажные работы

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-460601-0801 1146-0601-0801 РСНБ РК 2015	Гаражи индивидуальные металлические. Разборка с вывозкой	гараж	1		49312,50 41706,25	7606,25 3417,94	49312 41706	7606 3418	--	37904 6977	94194
2	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	51		957,03 957,03	-- --	48809 48809	-- --	--	52713 8122	109644
3	С341-040104-0601 4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,7375		738,00 --	-- --	4234 --	-- --		-- 339	4573
4	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	28,6875		47,00 --	-- --	1348 --	-- --		-- 108	1456
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									209867
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%								6506
		Итого с временными	Тенге									216373
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%								5063
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									221436
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %								4429
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									225865
		Ит[illegible]кущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге									237166
		НДС	Тенге	12 %								28460

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС	Тенге									

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ГКП "Jetysu Atyrau"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)