8Форма
в редакции приказа Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2014года
№ 632;

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2015года № 235Декларация о соответствии

Декларация о соответствии

«20» мая 2015года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Целинстрой», Республика Казахстан, г. Костанай, улица Байтурсынова 95 кабинет 205*
наименование организации, юридический адрес
в лице *директора Махаринец Владимира Георгиевича,*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *«Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Первомайское Мендыкаринского района Костанайской области» по адресу: Костанайская область, Мендыкаринский район, с. Первомайское, ул. Советская 2/1.*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является *ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

3. Проект (проектно-сметная документация) *ПМ «НЕО»*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области» от 5 сентября 2014 года № 97.*
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Здание врачебной амбулатории					
-Мощность	Посещений в смену	25		25	
-Общая площадь участка	Га	0,4		0,4	
-Площадь застройки	м2	436,22		436,22	
-Общая площадь здания	м2	318,79		318,79	

-Общая площадь помещений -Строительный объём -Число этажей	м2 м3 этаж	318,79 1991,31 1		318,79 1991,31 1	
2.Склад угля 3.Пожарный резервуар 50 м3 4.Площадка для золы	м2 м м3	15 2 15		15 2 15	
5.Протяженность наружной канализации -накопитель стоков емк. 8 м3 -стокоприемник-дезинфектор	м ед ед	16 1 1		16 1 1	
6. Протяженность наружных сетей электроснабжения -ВЛ-10кВ, провод АС сеч.50мм2 -дизельная электростанция	м ед	118,0 1		118,0 1	
7. Трансформаторная подстанция КТПН 40/10/0,4 кВ, мощностью 40 кВа	ед	1		1	
8. Протяженность кабельной линии наружного освещения КЛ-0,4 кВ - стойка тонкостенная граненная светильник светодиодный	м шт шт	295,0 13 13		295,0 13 13	
9. Наружные сети связи	м	116		116	
10. Благоустройство -асфальто-бетонное покрытие проездов -бетонное покрытие	м2	1892,1 64,0		1892,1 64,0	
11. Озеленение -газоны -деревья -кустарник	м2 шт шт	1551,3 62 271		1551,3 62 271	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период: 250 посещений в смену;

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание врачебной амбулатории прямоугольное, 1-этажное без подвала, высота помещений 3,0 метра, с размерами в осях 27,9 х 19,8 м.

Фундаменты - ленточные из блоков стен подвалов по сборным бетонным подушкам. Наружные и внутренние стены - кирпичные. Перегородки - гипсокартонные в основных помещениях и кирпичные в санузлах, коридорах и технических помещениях. Перекрытия - железобетонные многопустотные плиты. Крыша -. чердачная. Кровля - металлочерепица типа «Монтеррей», утеплитель - мин плита «ТехноРуф» толщиной 150 мм и 100 мм. Потолки - из декоративных металлических панелей и натяжные. Полы - бетонные, линолеум, керамогранит. Окна - из профилей ПВХ с тройным остеклением. Двери - ПВХ, деревянные, металлические. Цоколь выполнен из цокольного сайдинга «Альфа-профиль». Отмостка - бетонная. Покрытие проездов и тротуаров - асфальтобетонное.

Наружное электроснабжение: источник электроснабжения - от ПС-35/10 кВ «Районная», точка подключения- опора №42 существующей ВЛ-10 кВ

«районная-Боровской с/х», по ВЛ-10 кВ, по ж/б опорам СВ105-3,5, маркой провода АС сеч. 50 мм2. Проектом предусмотрена установка комплектной трансформаторной подстанции типа КТГШ-40/0,4 кВ с масляным трансформатором. В качестве резервного питания предусмотрена установка контейнерной дизельной электростанции и прокладка воздушного кабеля СИП 4хlбмм2 протяженностью 15 м.

Сеть освещения выполнена кабелем АВВГ 2х6 мм2 прокладываемым в траншее. Для освещения территории приняты опоры со светильниками светодиодными, мощностью 90 Вт.

Водоснабжение амбулатории - на привозной воде. В здании предусмотрен бак запаса воды V=lм3.

Наружные сети канализации выполнены из полиэтиленовых труб 0 50-11 О мм по ГОСТ 22689.2-89. Канализационные колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов по серии 3 .900.1-14, выпуск 1 диаметром 1500 мм. Колодец из сборных железобетонных элементов диаметром 2000 мм по ГОСТ 8020-90 - 2 комплекта. Люки колодцев - полимерные. Накопитель стоков - металлическая ёмкость V=8 м3. С токоприемник-дезинфектор- 1 ед.

Телефонизация выполнена кабелем МКПП lх2х0,4 мм от существующей телефонной канализации через 2 колодца до здания амбулатории.

Теплоснабжение осуществляется от автономной встроенной котельной с 2- мя котлами «КСТГ-45» на твёрдом топливе (угле). Горячее водоснабжение обеспечивается от электронагревателей типа «Аристон». Вентиляция амбулатории приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Пожаротушение здания - от 2-х пожарных резервуаров объёмом 50,0 м3 каждый. Люки чугунные по ГОСТ 3634-99.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *октябрь 2014 г.;*
месяц, год
окончание работ *май 2015 г.;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,5;
фактически, месяц: 5;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,26 % и фактически применено 96 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Первомайское Мендыкаринского района Костанайской области» по адресу: Костанайская область, Мендыкаринский район, с. Первомайское, ул. Советская 2/1*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Целинстрой», директор Махаринец В.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

Место печати (при наличии)