Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Инно Тех"
Наименование объекта:«Работы по установка опор освещение на улице Актобе в с/о Талсуат»

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Договор: №47 от 24.07.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№47	24.07.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 904 945,28	1 700 844,00						204 101,28	
За отчетный период	**1 904 945,28**	**1 700 844,00**						**204 101,28**	**1 904 945,28**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Аким _____ Жылкыбай А.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор _____ Саменов А.У.

Подрядчик:

ТОО "Инно Тех"

Директор _____ Айдарбеков О.Ж.

Заказчик **КГУ "Аппарат акима аульного округа Талсуат города Кызылорда"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Инно Тех"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Работы по установка опор освещение на улице Актобе в с/о Талсуат»**
(наименование, адрес)

Объект **«Работы по установка опор освещение на улице Актобе в с/о Талсуат»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 24.07.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Земляные работы.Устройство освещения улицы Актобе				
1	**1**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**12,000**	**987,26**	**11847**
			Накладные расходы			***0,00***	***0***
			Сметная прибыль			***0,00***	***0***
2	**2**	**1116-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Изготовление опоры освщения**	**опора**	**12,000**	**1508,24**	**18099**
			Накладные расходы			***0,00***	***0***
			Сметная прибыль			***0,00***	***0***
3	**3**	**2301-0201-0218 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**60,000**	**4100,00**	**246000**
4	**4**	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**61,200**	**2755,00**	**168606**
5	**5**	**2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**26,400**	**1241,00**	**32762**
6	**6**	**2301-0201-0137 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,600**	**800,00**	**2880**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	60,000	565,68	33941
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
8	8	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	12,000	1890,26	22683
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
9	9	СТПРАЙС	Светильник СКУ-02 серии PRO	шт	12,000	17840,18	214082
10	10	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017	м	21,600	402,00	8683
11	11	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24,000	130,00	3120
12	12	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,000	1798,00	21576
13	13	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,000	6913,00	82956
14	14	2404-0202-0807 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO99 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,000	10302,00	123624
15	15	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24,000	704,00	16896
16	16	1133-0204-0102 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,570	34280,24	19540
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
17	17	1133-0204-0403 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	11,000	831,21	9143
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
18	18	2306-1201-0302 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,570	214011,00	121986
19	19	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017	м	10,800	402,00	4342
20	20	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,000	130,00	1560
21	21	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,000	1798,00	10788
22	22	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,000	6913,00	41478

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23**	**2404-0202-0807 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO99 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6,000**	**10302,00**	**61812**
24	**24**	**2404-0207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2,000**	**704,00**	**1408**
25	**25**	**1308-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**30,000**	**731,16**	**21935**
			Накладные расходы			***0,00***	***0***
			Сметная прибыль			***0,00***	***0***
26	**26**	**2306-0131-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,030**	**43140,00**	**1294**
27	**27**	**1308-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,000**	**13152,12**	**13152**
			Накладные расходы			***0,00***	***0***
			Сметная прибыль			***0,00***	***0***
28	**28**	**5108-0401-0116 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления уличным освещением ЯУО-9601**	**шт**	**1,000**	**107030,00**	**108122**
			ИТОГО:			**1624149,00**	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**108122,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**87559,00**	
			Сметная прибыль			**112298,00**	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**1670523**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1700844**
			НДС		**12 %**		**204101,28**
			Итого с НДС				**1904945,28**

Заказчик

ГУ "Аппарат акима аульного округа Талсуат города Кызылорда"

(наименование организации)

Аким, Жыдкыбай А.Ж.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Инно Тех"

(наименование организации)

Директор, Айдарбеков О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Эксперт(ы) технического надзора: Директор, Саменов А.У.
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Директор, Жусупбеков Ж.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)