Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Инно Тех"
Наименование объекта: Работы по установке опор свещения на улице Казалы сельского округа Талсуат

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Договор: №29 от 03.06.2022г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№29	03.06.2022г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 057 280,00	944 000,00						113 280,00	
За отчетный период	**1 057 280,00**	**944 000,00**						**113 280,00**	**1 057 280,00**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Аким _____ Жылқыбай А.Ж.

Эксперт(ы) технического надзора:

Подрядчик:

ТОО "Инно Тех"

Директор _____ Айдарбеков О.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Инно Тех"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по установке опор свещения на улице Казалы сельского округа Талсуат**
(наименование, адрес)

Объект : **Работы по установке опор свещения на улице Казалы сельского округа Талсуат**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 29** от **03.06.2022г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **Работы по установке опор свещения на улице Казалы сельского округа Талсуат**

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы. Устройство освещения улицы Казалы										
1	1	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	7	987,26	805,57	6911	5639	0	2614	10287	
						181,69	336,97	1272	2359		762		
2	2	Е11-160401-0106 Изм. и доп. вып. 11	Изготовление опор освещения	опора	7	1508,24	93,31	10558	653	411	9510	21673	
						1356,16	30,11	9493	211		1605		
3	3	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35	4100		143500		143500		154980	
											11480		
4	4	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,7	2755		98354		98354		106222	
											7868		
5	5	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,4	1241		19111		19111		20640	
											1529		
6	6	С123-010201-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,1	800		1680		1680		1814	
											134		
7	7	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	35	565,68	1,03	19799	36	4613	12134	34487	
						432,84	0,51	15149	18		2555		
8	8	Е11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	7	1890,26	163,32	13232	1143	133	10009	25101	
						1707,96	79,44	11956	556		1859		
9	9	СПРАЙС лист	Светильник СКУ-02 мерин PRO	шт	7	14285,71		100000		100000		108000	
											8000		
10	10	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017	м	12,6	402		5065		5065		5470	
											405		
11	11	С124-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	130		1820		1820		1966	
											146		
12	12	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	1798		12586		12586		13593	
											1007		
13	13	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	6913		48391		48391		52262	
											3871		
14	14	С124-040202-0807	Зажимы поддерживающие SO99 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	10302		72114		72114		77883	
											5769		
15	15	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	704		9856		9856		10644	
											788		
16	16	Е11-330204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,188	34280,24	3320,84	6445	624	238	4709	12046	
						29694,8	1615,28	5583	304		892		
17	17	Е11-330204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103		11	831,21	410,29	9143	4513	0	5219	15511	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				опора		420,92	172,12	4630	1893		1149		
18	18	С123-061201-0302	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,188	214011		40234		40234	3219	43453	
19	19	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017	м	1,8	402		724		724	58	781	
20	20	С124-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	130		260		260	21	281	
21	21	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1798		1798		1798	144	1942	
22	22	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	6913		6913		6913	553	7466	
23	23	С124-040202-0807	Зажимы поддерживающие SO99 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	10302		10302		10302	824	11126	
24	24	С124-040207-5028	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW57 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1573		6292		6292	503	6795	
25	25	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	704		2816		2816	225	3041	
26	26	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	6,3	169,22 6,71	162,51 49,83	1066 42	1024 314	0	256 106	1428	
27	27	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	50	481,58 79,44	402,14 160,43	24079 3972	20107 8021	0	8635 2617	35332	
28	28	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3	18,31 0	18,31 7,19	115 0	115 45	0	33 12	160	
29	29	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	30	423,34 158,88	217,42 73,29	12700 4766	6523 2199	1411	5015 1417	19132	
30	30	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	451,84 198,6	208,03 65,2	4518 1986	2080 652	452	1899 513	6931	
31	31	С123-060137-0654	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	832360		24971		24971	1998	26968	
32	32	С123-060131-0405	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	337340		3373		3373	270	3643	
33	33	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	731,16 185,36	418,11 139,41	14623 3707	8362 2788	2554	4677 1544	20844	
34	34	С123-060131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	43140		8628		8628	690	9318	
35	35	Ц13-080304-0201 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1	13129,28 2750	1266,02 450,1	13129 2750	1266 450	9113	2304 1235	16668	
36	36	5108-0401-0116 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	107030		107030		107030		107030	
			Отпускная цена			107030		107030					
			Сметная стоимость оборудования					*107030*					
			Итого по разделу: 1. Земляные работы. Устройство освещения улицы Казалы									994918	
			ИТОГО:					862136	52086	637713	67014	994918	
								65306	19810	107030	65768		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							107030			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					36676				1031596	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17758					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1049354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с понижающим коэффициентом К= 0,896									***944000***	
			НДС			**12 %**		**113280**					
			Итого с НДС									**1057280**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Инно Тех"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Айдарбеков О.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким, Жылқыбай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ИП "МИЛЛИОН" Бегимбаев Ж.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Жан и К СтройСервис" Жусупбеков Ж.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)