Ministry of Industry and Infrastructural Development of the Republic of Kazakhstan
JSC "National Company "KazAutoZhol"

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

АО Национальная Компания "КазАвтоЖол"

CERTIFICATE NUMBER / НОМЕР СЕРТИФИКАТА	:	50
CERTIFICATE DATE / ДАТА СЕРТИФИКАТА	:	14 . 05 . 2025
PERIOD COVERED / СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	:	14.05.2025
CONTRACT NO / НОМЕР ДОГОВОРА	:	EBRD/ CW - 01/2019
PROJECT NAME / НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	:	Reconstruction of a site of km 753-833 "Atyrau-the border of the RF" road of republican Importance "Aktobe-Atyrau-the border of the Russian Federation (to Astrakhan)" Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Актобе-Атырау-граница Р.Ф. (на Астрахань)» участок "Атырау-гр.Р.Ф." км 753-833
CONSULTANT / КОНСУЛЬТАНТ	:	SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"
CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	:	LLP SP Sine Midas Stroi БИН 060340007296 ИИК KZ918560000003803665 АО «Банк Центр Кредит» БИК KCJBKZKX Escrow account: Банк: АО "ДБ "Казахстан-Зираат Интернешнл Банк" БИК: KZIBKZKA БИН: 060340007296 ИИК: KZ25885202203VLWKB00 KZT
FINANCED BY / ФИНАНСИРОВАНИЕ	:	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRACTION AND DEVELOPMENT EURASIAN DEVELOPMENT BANK
CONTRACT AMOUNT / СУММА ДОГОВОРА	:	29 986 656 730,64
LETTER OF ACCEPTANCE/ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ОФЕРТЫ	:	25.07.2019
CONTRACT DATE / ДАТА ДОГОВОРА	:	12.08.2019
DATE OF COMMENCEMENT/ДАТА НАЧАЛА	:	27.01.2020
TIME FOR COMPLETION / СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ	:	1 754 Calendar Days
COMPLETION DATE / ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ	:	15.11.2024

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group" Ibraikhanov S.

Deputy Director of the Atyrau Regional Branch of JSC "NC "KazAvtoZhol" Kabdygaliyev A.

Project manager LLP JV Sine Midas Stroy
Ahmet Muduroglu

Reconstruction of a site of km 753-833 "Atyrau-the border of the RF"

Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Актобе-Атырау-граница Р.Ф. (на Астрахань)» участок "Атырау-гр.Р.Ф." км 753-833

Contract No./ Контракт: EBRD/ CW - 01/2019

Date of Submission to the Supervision Consultant: 14 May 2025

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 50

Pay Item /Статья оплаты	Period From 05.12.2024 to 11.05.2025 / Период с 05.12.2024 до 11.05.2025		Contract Amount	Accumulated amount up to end of previous period with adjustment	Amount this period	Accumulated amount up to end of this period	% of BOQ
	Item Description	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий периода	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от BOP
A	B	C	D	G	H	I = G+H	J= I / D
I	**Payment Value**	**Размер выплаты**					
1	Total of Bills (BoQ Items)	Итого по BOP	26 773 800 652,36	26 773 800 652,57	-0,21	26 773 800 652,36	100,00%
2	Adjustment For Changes in Legistation	Корректировка в связи с изменениями в законодательстве		0,00	0,00	0,00	
3	Price Adjustment	Корректировка стоимости					
3.a	Price Adjustment according to the purchase plan of EBRD	Корректировка стоимости согласно плана Закупок ЕБРР		984 998 615,06	9 518 573,72	994 517 188,78	
3.b	Price Adjustment EDB	Корректировка стоимости ЕАБР		2 084 877 193,60		2 084 877 193,60	
4	Advance Payment	Авансовый платеж		2 108 198 227,58	0,00	2 108 198 227,58	
5	Materials Brought on Site Advance	Аванс за материалы на стройплощадке		8 616 042 083,26	0,00	8 616 042 083,26	
6	Other Payables to the Contractor (DB Payment)	Другие выплаты Подрядчику (оплата СУС и продление)		27 410 636,95		27 410 636,95	
II	**Sub-Total I: Payment Value (1+2+3+4+5+6)**	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5+6)**	**26 773 800 652,36**	**40 595 327 409,02**	**9 518 573,51**	**40 604 845 982,53**	
III	**VAT 12% ((II-4-9) * 0.12)**	**НДС 12%, ((II-4-9) * 0.12)**	3 212 856 078,28	**3 584 530 451,81**	**1 142 228,82**	**3 585 672 680,63**	
IV	**Total including VAT (II + III)**	**Итого включая НДС, (II + III)**	**29 986 656 730,64**	**44 179 857 861,03**	**10 660 802,33**	**44 190 518 663,36**	
V	**Deductions**	**Вычеты**					
7	Retention 10% (1+2) * 10% * 1,12	Гарантия исполнения 10% (1+2+3) * 10% * 1,12		787 060 671,63		787 060 671,63	
8	Repayment Advanced Payment (1+2+3+5)*20% *1.12	**Возврат аванса на мобилизацию**, (1+2+3+5) * 20% * 1.12		2 108 198 227,58		2 108 198 227,58	
9	Recovery of Materials Advance (without VAT)	Возврат аванса на материалы (без НДС)		8 616 042 083,26	0,00	8 616 042 083,26	
10	Other Deductions	Другие Отчисления				0,00	
VI	**Sub-Total II: Deductions (7+8+9+10)**	**Совокупный Итог, (7+8+9+10)**		**11 511 300 982,47**	**0,00**	**11 511 300 982,47**	
VII	**Release Retention**	**Возврат Удержаний**			**787 060 671,63**	**787 060 671,63**	
VIII	**Amount of this Interim Certificate (IV - VI)**	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**		**32 668 556 878,56**	**797 721 473,96**	**33 466 278 352,52**	
	Amount of this Interim Certificate in words	**Сумма данного промежуточного сертификата прописью**	**Seven hundred ninety-seven million seven hundred twenty-one thousand four hundred seventy-three tenge ninety-six tiyn / Семьсот девяносто семь миллионов семьсот двадцать одна тысяча четыреста семьдесят три тенге девяносто шесть тыин**				

Customer	Engineer Consultant	
Deputy Director of the Atyrau Regional Branch of JSC "NC "KazAvtoZhol" Kabdygaliyev A.	**Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group" Ibraikhanov S.**	**Signature of Authorised Representative and Date**
Signature of Authorised Representative and Date	**Contractor**	
	Project manager LLP JV Sine Midas Stroy Ahmet Muduroglu	**Signature of Authorised Representative and Date**

Project / Проект: Reconstruction of a site of km 753-833 "Atyrau-the border of the RF" road of republican Importance "Aktobe-Atyrau-the border of the Russian Federation (to Astrakhan)" / Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Актобе-Атырау-граница Р.Ф. (на Астрахань)» участок "Атырау-гр.Р.Ф." км 753-833

Contract / Контракт: EBRD/ CW - 01/2019

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

Payment Divison/Разделение платежа

Decription/Описание	Previous Certificate/Предыдущий сертификат	This Certificate/Текущий сертификат	Accumulated Total/Итого накопительно	Remarks Примечание
Payment Value Размер выплаты	Total Итого	Total Итого	Total Итого	
Total of Bills (BoQ Items)/Итого по BoP	9 099 998 776,45	-0,03	9 099 998 776,42	
Advanced Payment 15%/Аванс на мобилизацию 15%	2 108 198 227,58	0,00	2 108 198 227,58	
Materials on Site Аванс за материалы на стройплощадке	8 616 042 083,26	0,00	8 616 042 083,26	
Variation Orders Заявки на изменения в Контракте	17 673 801 876,06	-0,18	17 673 801 875,88	
Adjustment of price Корректировка стоимости	3 069 875 808,66	0,00	3 069 875 808,66	
Other Payables to the Contractor (DB Payment) Другие выплаты Подрядчику (оплата СУС и продление)	27 410 636,95	0,00	27 410 636,95	
Sub-Total I: Payment Value/Совокупный Итог I: Выплаты, (1+2+3+4+5)	40 595 327 408,96	-0,21	40 595 327 408,75	
VAT 12%/НДС 12%	3 584 530 451,81	1 142 228,82	3 585 672 680,63	
Total including VAT Итого включая НДС	44 179 857 861,03	10 660 802,33	44 190 518 663,36	
Recovery of Advanced Payment 20%/Ужержание 20% аванса	2 108 198 227,58	0,00	2 108 198 227,58	
Recovery of Materials Advance/Возврат аванса на материалы без учета НДС	8 616 042 083,26	0,00	8 616 042 083,26	
Repayment Advanced Payment/Возврат аванса на мобилизацию	2 108 198 227,58	0,00	2 108 198 227,58	
Retention/Удержание	787 060 671,63	0,00	787 060 671,63	
Sub-Total II: Deductions/Совокупный Итог II: Вычеты	11 511 300 982,47	0,00	11 511 300 982,47	
Release Retention Возврат Удержаний		787 060 671,63	787 060 671,63	
Amount of this Interim Certificate/Сумма данного промежуточного сертификата	32 668 556 878,56	10 660 802,33	32 679 217 680,89	
Payment:/Выплаты:	**32 668 556 878,56**	**797 721 473,96**	**33 466 278 352,52**	
Loan from the EBRD/сумма займа ЕБРР	**26 034 871 517,43**	**796 579 245,14**	**26 831 450 762,57**	
Loan from the RB/сумма софинансирования РБ	**3 265 575 030,73**	**1 142 228,82**	**3 266 717 259,55**	
Loan from the EDB/сумма займа ЕАБР	**3 368 110 330,40**		**3 368 110 330,40**	

Подрядчик / Contractor: Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ibraikhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

GRAND SUMMARY: BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				Acumulated Total Накопленный объем	Previous Certificates Предыдущий сертификат	This Certificate Настоящий сертификат
Item No.	Description	Описание	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Amount Стоимость	Amount Стоимость	Amount Стоимость
100	Bill No 100 - General Requirements	Ведомость №100 - Общие положения	1 205 661 189,25	1 191 293 508,11	1 191 293 508,12	-0,01
300	Bill No 300 - Setting Out and Tolerances	Ведомость №300 - Установочные Параметры и Допустимые Отклонения	13 366 481,07	13 366 481,07	13 366 481,07	0,00
400	Bill No 400 - Site Clearance	Ведомость №400 – Расчистка территории	291 815 078,88	289 746 604,80	289 746 604,80	0,00
500	Bill No 500 - Earthworks	Ведомость №500 – Земляные работы	1 342 906 837,73	1 043 934 882,28	1 043 934 882,29	-0,01
600	Bill No 600 - Culverts, Drainage & Protection Works	Ведомость №600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения	238 894 058,83	238 777 721,31	238 777 721,32	-0,01
700	Bill No 700 - Granular Pavement Materials	Ведомость №700 – Гранулированные материалы покрытия	4 695 784 772,70	701 095 427,32	701 095 427,32	0,00
800	Bill No 800 - Bituminous Pavement Works	Ведомость №800 – Битумные материалы покрытия	5 029 767 725,67	4 838 667 297,77	4 838 667 297,77	0,00
1300	Bill No 1300 - Road Furniture	Ведомость №1300 – Обстановка дороги	848 416 344,88	715 279 806,71	715 279 806,71	0,00
1400	Bill No 1400 - Road Traffic Markings	Ведомость №1400 – Дорожная разметка	164 717 874,51	0,00	0,00	0,00
1500	Bill No 1500 - Power Supply and Lighting	Ведомость №1500 – Электроснабжение и освещение	67 837 047,04	67 837 047,04	67 837 047,04	0,00
A	Day works	Поденные работы	155 487 440,00	0,00	0,00	0,00
B	Sub-Total as per the Bill	Итого по ведомости	14 054 654 850,56	9 099 998 776,49	9 099 998 776,44	-0,03
C	VARIATION ORDER NO-1	ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ №-1	134 289 542,52	139 410 331,46	139 410 331,46	0,00
D	VARIATION ORDER NO-2	ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ №-2	12 300 214 371,19	16 037 718 319,23	16 037 718 319,23	0,00
E	VARIATION ORDER NO-3	ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ №-3	523 507 120,17	532 754 012,37	532 754 012,37	0,00
F	VARIATION ORDER NO-4	ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ №-4	559 184 903,61	559 184 903,61	559 184 903,61	0,00
G	VARIATION ORDER NO-5	ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ №-5	281 846 610,42	404 734 309,20	404 734 309,38	-0,18
	VARIATION ORDER NO-6	ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ №-6	-1 079 896 746,12			
H	VAT (12% of A)	НДС (12% of A)	3 212 856 078,28	3 212 856 078,28	3 212 856 078,30	-0,03
I	**Total Amount**	**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ**	**29 986 656 730,64**	**29 986 656 730,64**	**29 986 656 730,79**	**-0,24**

Подрядчик / Contractor:
Project manager LLP JV Sino Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ibraikhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

VARIATION ORDER NO-1 **ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ №-1**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
4.6	Construction of standby pipe lines and protection of existing communication cable under the road at 218 + 91, PK 250 + 12, PK 250 + 58; 443 + 49; PK 704 + 79, PK 216 + 10 and at cross-overs PK 20 + 57, PK 168 + 10, PK 208 + 20, PK 215 + 80, PK288 + 84, 329 + 41, PK626 + 89, PK 671 + 50, PK 715 + 55	Устройство резервных труб и защита существующего кабеля связи под автодорогой ПК 218+91, ПК 250+12, ПК 250+58, 443+49, ПК 704+79, ПК 216+10 и на съездах ПК 20+57, ПК 168+10, ПК 208+20, ПК 215+80, ПК288+84, 329+41, ПК626+89, ПК 671+50, ПК 715+55	pcs / шт	- 6,00	147 360,83	-884 164,98		0,00		0,00	0,00	0,00
4.6.1	Construction of standby pipe lines and protection of existing communication cable under the road at PK 250 + 12, PK 250 + 58,	Устройство резервных труб и защита существующего кабеля связи под автодорогой ПК 250+12, ПК 250+58,	pcs / шт	2,00	4 672 500,00	9 345 000,00	2,00	9 345 000,00	2,00	9 345 000,00	0,00	0,00
4.6.2	Construction of standby pipe lines and protection of existing communication cable under the road at PK 218+91,	Устройство резервных труб и защита существующего кабеля связи под автодорогой ПК 218+91,	pcs / шт	1,00	8 703 750,25	8 703 750,25	1,00	8 703 750,25	1,00	8 703 750,25	0,00	0,00
4.6.3	Construction of standby pipe lines and protection of existing communication cable under the road at PK 216 + 10	Устройство резервных труб и защита существующего кабеля связи под автодорогой ПК 216+10	pcs / шт	1,00	7 672 500,00	7 672 500,00	1,00	7 672 500,00	1,00	7 672 500,00	0,00	0,00
4.6.4	Construction of standby pipe lines and protection of existing communication cable under the road at PC 443 + 49,	Устройство резервных труб и защита существующего кабеля связи под автодорогой ПК 443+49,	pcs / шт	1,00	4 672 500,00	4 672 500,00	1,00	4 672 500,00	1,00	4 672 500,00	0,00	0,00
4.6.5	Construction of standby pipe lines and protection of existing communication cable under the road at PK 704 + 79,	Устройство резервных труб и защита существующего кабеля связи под автодорогой ПК 704+79,	pcs / шт	1,00	4 672 500,00	4 672 500,00	1,00	4 672 500,00	1,00	4 672 500,00	0,00	0,00
4.7	Reconstruction of oil pipeline under the road PK 218 + 53.85	Переустройство нефтепровода под автодорогой ПК 218+53,85	pcs / шт	- 1,00	2 210 412,50	-2 210 412,50		0,00		0,00	0,00	0,00
4.7.1	Reconstruction of oil pipeline under the road PK 218 + 53.85	Переустройство нефтепровода под автодорогой ПК 218+53,85	pcs / шт	1,00	30 195 621,56	30 195 621,56	1,00	30 195 621,56	1,00	30 195 621,56	0,00	0,00
4.8	Reconstruction of gas pipeline under the road at PK 216+85, PK 727+12 and exits PK 70+38; PK 102+70, PK 148+90, 168+10, 208+20, 732+91 electrochemical protection	Переустройство газопровода под автодорогой ПК 216+85, ПК 727+12 и на съездах ПК 70+38, ПК 102+70, ПК 148+90, 168+10, 208+20, 732+91 электрохимзащита	pcs / шт	- 2,00	276 301,56	-552 603,12		0,00		0,00	0,00	0,00
4.8.1	Reconsruction of gas pipeline under the road at PK 216+85,	Переустройство газопровода под автодорогой ПК 216+85,	pcs / шт	1,00	15 137 666,24	15 137 666,24	1,00	15 137 666,24	1,00	15 137 666,24	0,00	0,00
4.8.2	Reconstruction of gas pipeline under the road at PK 727+12	Переустройство газопровода под автодорогой ПК 727+12	pcs / шт	1,00	21 909 609,65	21 909 609,65	1,00	21 909 609,65	1,00	21 909 609,65	0,00	0,00
4.9	Reconstruction of a water pipeline under the road and on the cross-over PK 218 + 53,82, PK 256 + 66.2 and at the cross-overs PK 549 + 55	Переустройство водопровода под автодорогой ПК 218+53,82, ПК 256+66,2 и на съезде ПК 549+55	pcs / шт	- 2,00	736 804,17	-1 473 608,34		0,00		0,00	0,00	0,00
4.9.1	Reonstruction of a water pipeline under the road PK 218 + 53,82,	Переустройство водопровода под автодорогой ПК 218+53,82,	pcs / шт	1,00	21 241 508,44	21 241 508,44	1,00	21 241 508,44	1,00	21 241 508,44	0,00	0,00
4.9.2	Reonstruction of a water pipeline under the road PK 549 + 55	Переустройство водопровода под автодорогой ПК 256+	pcs / шт	1,00	15 859 675,32	15 859 675,32	1,00	15 859 675,32	1,00	15 859 675,32	0,00	0,00
	TOTAL FOR BILL 100 (carried forward to Bill Summary) / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 (с переносом в сводную ведомость)					**134 289 542,52**		**139 410 331,46**		**139 410 331,46**		**0,00**

Подрядчик / Contractor Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Mudaroglu

SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd " with «M50 Consulting Group»

Ibraikhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

VARIATION ORDER NO-2 **ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ №-2**

BILL NO 500 – EARTHWORKS **ВЕДОМОСТЬ № 500 - Земляные работы**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Providing and installation of Geotextile 300g/m2	Доставка и укладка Геотекстиля 300г/м2	m^2 / $м^2$	1 015 194,58	516,64	524 490 127,81	995 681,01	514 408 637,01	995 681,01	514 408 637,01	0,00	0,00
	TOTAL FOR BILL 700 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700					**524 490 127,81**		**514 408 637,01**		**514 408 637,01**		**0,00**

BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS **ВЕДОМОСТЬ № 700 - Гранулированные материалы покрытия**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Construction of lower layer of base made of soil treated with cement	Устройство нижнего слоя основания из грунта, укрепленного цементом	m3 / м3	-175 059,47	7 631,63	-1 335 989 103,04		0,00		0,00	0,00	0,00
1 a	Construction of lower layer of base made of C-4 crushed stone and sand mixture 29 cm thick	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-4 толщиной 29см	m3 / м3	263 166,00	33 579,70	8 837 035 330,20	262 214,74	8 805 092 136,88	262 214,74	8 805 092 136,88	0,00	0,00
2	Construction of base layer made of crushed stone and sand mixture	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси	m3 / м3	-159 190,00	15 690,94	-2 497 840 738,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FOR BILL 700 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700					**5 003 205 488,56**		**8 805 092 136,88**		**8 805 092 136,88**		**0,00**

BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT MATERIALS **ВЕДОМОСТЬ № 800 - Битумные материалы покрытия**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Priming on the top layer of base,lower layer of pavement of road, intersections and junctions, bus stops and rest areas using hot bitumen at spray rate of 0 3 t per 1000m²	Подгрунтовка по верхнему слою основания, нижнему слою покрытия на дороге, пересечениях и примыканиях, автобусных остановках и площадках отдыха разогретым битумом из расчета 0,3 т на 1000м²	m2 / м2	- 851 788,08	79,37	-67 606 419,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Primer on the lower base layer with viscous bitumen 0 72t per 1000m2	Подгрунтовка по нижнему слою основания вязким битумом 0,72т на 1000м2	m2 / м2	834 171,69	190,49	158 901 365,23	834 171,69	158 901 365,23	834 171,69	158 901 365,23	0,00	0,00
3	Priming on the top layer of base,lower layer of pavement of road, intersections and junctions, bus stops and rest areas using hot bitumen at spray rate of 0 21 t per 1000m²	Подгрунтовка по верхнему слою основания, нижнему слою покрытия на дороге, пересечениях и примыканиях, автобусных остановках и площадках отдыха разогретым битумом из расчета 0,21 т на 1000м²	m^2 / $м^2$	773 634,68	55,56	42 983 142,82	773 634,68	42 983 142,82	773 634,68	42 983 142,82	0,00	0,00
4	The device of the top layer of the base from black crushed stone 12 cm thick	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 12 см	m^3 / $м^3$	98 979,83	67 066,60	6 638 240 666,68	97 162,12	6 516 333 037,19	97 162,12	6 516 333 037,19	0,00	0,00
	TOTAL FOR BILL 800 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800					**6 772 518 754,82**		**6 718 217 545,24**		**6 718 217 545,24**		**0,00**

	TOTAL FOR BILL VO / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ЗИ					**12 300 214 371,19**		**16 037 718 319,23**		**16 037 718 319,23**		**0,00**

Подрядчик / Contractor: Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." with «M50 Consulting Group»

Ibraikhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

VARIATION ORDER NO-3 **ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ №-3**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1.1	Relocation of high-voltage power line 0,4 kV at PK 211+91,94; PK 627+43,32	Переустройство ВЛ 0,4 кВ на ПК 211+91,94; ПК 627+43,32	pcs./ шт.	- 2,00	368 402,08	-736 804,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Relocation of high-voltage power line 0,4 kV at PK 211+91,94; PK 627+43,32	Переустройство ВЛ 0,4 кВ на ПК 211+91,94;	pcs./ шт.	1,00	7 350 000,00	7 350 000,00	1,00	7 350 000,00	1,00	7 350 000,00	0,00	0,00
2.1	Relocation of high-voltage power line 6 kV to PC 213 + 01; PC 115 + 76.36; PC 195 + 98.78; PC 213 + 08; PC 216 + 40.85; PC 216 + 48.42; PC 216 + 53.18	Переустройство ВЛ 6 кВ на ПК 213+01; ПК 115+76,36; ПК 195+98,78; ПК 213+08; ПК 216+40,85; ПК 216+48,42; ПК 216+53,18	pcs./ шт.	- 7,00	368 402,08	-2 578 814,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Relocation of high-voltage power line 6 kV to PC 213 + 01; PC 115 + 76.36; PC 195 + 98.78; PC 213 + 08; PC 216 + 40.85; PC 216 + 48.42; PC 216 + 53.18	Переустройство ВЛ 6 кВ на ПК 213+01; ПК 115+76,36; ПК 195+98,78; ПК 213+08; ПК 216+40,85; ПК 216+48,42; ПК 216+53,18	pcs./ шт.	7,00	11 812 500,00	82 687 500,00	7,00	82 687 500,00	7,00	82 687 500,00	0,00	0,00
3.1	Relocation of high-voltage power line 10 kV to PC 477 + 32,92; PC 550 + 14,51; PC 559 + 50,09; PC 714 + 62,12;	Переустройство ВЛ 10 кВ на ПК 477+32,92; ПК 550+14,51; ПК 559+50,09; ПК 714+62,12	pcs./ шт.	- 4,00	368 402,08	-1 473 608,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Relocation of high-voltage power line 10 kV to PC 477 + 32,92; PC 559 + 50,09;	Переустройство ВЛ 10 кВ на ПК 477+32,92; ПК 559+50,09;	pcs./ шт.	2,00	11 812 500,00	23 625 000,00	2,00	23 625 000,00	2,00	23 625 000,00	0,00	0,00
3.3	Relocation of high-voltage power line 10 kV to PC 550 + 14,51;	Переустройство ВЛ 10 кВ на ПК 550+14,51;	pcs./ шт.	1,00	19 110 000,00	19 110 000,00	1,00	19 110 000,00	1,00	19 110 000,00	0,00	0,00
3.4	Relocation of high-voltage power line 10 kV to PC 714 + 62,12;	Переустройство ВЛ 10 кВ на ПК 714+62,12	pcs./ шт.	1,00	13 503 000,00	13 503 000,00	1,00	13 503 000,00	1,00	13 503 000,00	0,00	0,00
4.1	Relocation of high-voltage power line 35 kV at PK 195+42,29	Переустройство ВЛ 35 кВ на ПК 195+42,29	pcs./ шт.	- 1,00	368 402,08	-368 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Relocation of high-voltage power line 35 kV at PK 195+42,29	Переустройство ВЛ 35 кВ на ПК 195+42,29	pcs./ шт.	1,00	68 250 000,00	68 250 000,00	1,00	68 250 000,00	1,00	68 250 000,00	0,00	0,00
5.1	Relocation of high-voltage power line 110 kV at PK 198+73,43	Переустройство ВЛ 110 кВ на ПК 198+73,43	pcs./ шт.	- 1,00	368 402,08	-368 402,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Relocation of high-voltage power line 110 kV at PK 198+73,43	Переустройство ВЛ 110 кВ на ПК 198+73,43	pcs./ шт.	1,00	89 250 000,00	89 250 000,00	1,00	89 250 000,00	1,00	89 250 000,00	0,00	0,00
6	Reconstruction of 10kV overhead line ECP Magistralni Vodovod LLP from PC 485+00 to 511+00, 2,3 km	Переустройство ВЛ 10 кВ ЭХЗ ТОО "Магистральный водовод" с ПК 485+00 до 511+00, 2,3 км	pcs./ шт.	1,00	71 568 000,00	71 568 000,00	1,00	71 568 000,00	1,00	71 568 000,00	0,00	0,00
7.1	Construction of standby pipe lines and protection of existing communication cable under the road cross-overs PC 20 + 57; PC 168 + 10; PC 208 + 20; PC 215 + 80; PC288 + 84; 329 + 41; PC626 + 89; PC 671 + 50; PC 715 + 55	Устройство резервных труб и защита существующего кабеля связи на съездах ПК 20+57; ПК 168+10; ПК 208+20; ПК 215+80; ПК288+84; 329+41; ПК626+89; ПК 671+50; ПК 715+55	pcs./ шт.	- 9,00	147 360,83	-1 326 247,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Construction of standby pipe lines and protection of existing communication cable under the at cross-overs PC 208 + 20; PC 215 + 80; PC626 + 89; PC 671 + 50; PC 715 + 55	Устройство резервных труб и защита существующего кабеля связи на съездах ПК 208+20; ПК 215+80; ПК626+89; ПК 671+50; ПК 715+55	pcs./ шт.	5,00	5 118 750,00	25 593 750,00	5,00	25 593 750,00	5,00	25 593 750,00	0,00	0,00

8.1	Passing of gas pipeline under the road at PC 216+85; PC 727+12 and exits PC 70+38; PC 102+70; PC 148+90; 168+10; 208+20; 732+91 electrochemical protection.	Переход газопровода под автодорогой ПК 216+85; ПК 727+12 и на съездах ПК 70+38; ПК 102+70; ПК 148+90; 168+10; 208+20; 732+91 электрохимзащита.	pcs./ шт.	- 6,00	276 301,56	-1 657 809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Passing of gas pipeline under the road exits PC 124+00; 208+20; 732+91 electrochemical protection.	Переход газопровода на съездах ПК 124+00; 208+20; 732+91 электрохимзащита.	pcs./ шт.	3,00	22 537 518,15	67 612 554,45	3,00	67 612 554,45	3,00	67 612 554,45	0,00	0,00
9	Passing of oil pipeline under the road exits PC 124+00; 208+20;	Переход нефтепровода на съездах ПК 124+00; 208+20;	pcs./ шт.	2,00	24 172 266,30	48 344 532,60	2,00	48 344 532,60	2,00	48 344 532,60	0,00	0,00
10.1	Construction of a water pipeline under the road and on the cross-over PC 218 + 53,82; PC 256 + 66.2 and at the cross-overs PC 549 + 55	Переход водопровода под автодорогой ПК 218+53,82; ПК 256+66,2 и на съезде ПК 549+55	pcs./ шт.	- 1,00	736 804.17	-736 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Construction of a water pipeline under the road at the cross-overs PC 549 + 55	Переход водопровода на съезде ПК 549+55	pcs./ шт.	1,00	15 859 675,32	15 859 675,32	1,00	15 859 675,32	1,00	15 859 675,32	0,00	0,00
	TOTAL FOR BILL 100 (carried forward to Bill Summary) / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 (с переносом в сводную ведомость)					**523 507 120,17**		**532 754 012,37**		**532 754 012,37**		**0,00**

Подрядчик / Contractor: Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ibraikhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

VARIATION ORDER NO-4 **ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ №-4**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Guarantees	Гарантии	LS/ПС		451 068 716,38	281 466 879,02	0,624	281 466 879,02	0,624	281 466 879,02	0,000	0,00
2	Insurance policies	Страховые полисы	LS/ПС		44 325 937,93	27 659 385,25	0,624	27 659 385,27	0,624	27 659 385,27	0,000	0,00
3	Environment protection	Защита окружающей среды	LS/ПС		15 356 550,00	9 582 487,20	0,6240	9 582 487,20	0,6240	9 582 487,20	0,0000	0,00
4	Road safety assurance and control	Обеспечение и контрль безопасности дорожного движения	LS/ПС		64 985 329,76	40 550 845,77	0,6240	40 550 845,77	0,6240	40 550 845,77	0,0000	0,00
5	Construction of temporary bypass road and its maintenance	Устройство временной объездной дороги и её содержание	LS/ПС		406 120 932,74	126 709 731,01	0,3120	126 709 731,01	0,3120	126 709 731,01	0,0000	0,00
6	Progress Photo Report	Фотоотчёт по ходу выполнения работ	LS/ПС		723 220,38	451 289,52	0,6240	451 289,52	0,6240	451 289,52	0,0000	0,00
7	Maintenance of the Engineer's Site Office and laboratory	Содержание офиса Инженера на площадке и лаборатории										
7.1	On-site office, furniture and equipment (excluding building and premises)	Офис на площадке, мебель и оборудование (за исключением зданий и помещений)	month/мес		670 556,42	15 064 720,53	22,466	15 064 720,53	22,47	15 064 720,53	0,000	0,00
7.2	On-site office, furniture and equipment	Лаборатория, мебель и оборудование	month/мес		2 158 678,09	48 496 861,97	22,466	48 496 861,97	22,47	48 496 861,97	0,000	0,00
3.3	Maintenance of equipment for the Engineer's survey works	Содержание оборудования для изысканий Инженера	month/мес		409 628,03	9 202 703,32	22,466	9 202 703,32	22,47	9 202 703,32	0,000	0,00
8	Protection of the existing utilities lines	Защита существующих коммуникаций	LS/ПС		2 980 566,75	0,00	0	0	0	0	0	0
	TOTAL FOR BILL 100 (carried forward to Bill Summary) / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 (с переносом в сводную ведомость)					**559 184 903,61**		**559 184 903,61**		**559 184 903,61**		**0,00**

Подрядчик / Contractor: Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ibraikhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

VARIATION ORDER NO-5 **ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ №-5**

BILL NO 1400 - ROAD MARKING **ВЕДОМОСТЬ № 1400 – Дорожная разметка**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
2.1.	Solid, width of 150 mm	Сплошная, шириной 150 мм	r.m./пм	-174 370,00	701,14	-122 257 781,80						
2.1a.	Solid, width of 150 mm	Сплошная, шириной 150 мм	r.m./пм	174 370,00	1 177,61	205 339 245,41	174 370,00	136 892 830,09	174 370,00	136 892 830,27	0,00	-0,18
2.2.	Solid marking applied manually	Разметка, нанесенная ручным способом	m^2 / $м^2$	-1 808,00	4 907,98	-8 873 627,84						
2.2a.	Solid marking applied manually	Разметка, нанесенная ручным способом	m^2 / $м^2$	1 808,00	7 851,56	14 195 627,71	1 808,00	9 463 751,81	1 808,00	9 463 751,81	0,00	0,00
2.3.	Dotted lines, width of 400 mm (3:1)	Прерывистая шириной 400 мм (3:1)	r.m./пм	-5 360,00	1 495,77	-8 017 327,20		0,00		0,00		0,00
2.3a.	Dotted lines, width of 400 mm (3:1)	Прерывистая шириной 400 мм (3:1)	r.m./пм	5 360,00	3 140,62	16 833 741,96	5 360,00	11 222 494,64	5 360,00	11 222 494,64	0,00	0,00
2.4.	Dotted lines, width of 150 mm (1:1)	Прерывистая шириной 150 мм (1:1)	r.m./пм	-3 750,00	350,57	-1 314 637,50		0,00		0,00		0,00
2.4a.	Dotted lines, width of 150 mm (1:1)	Прерывистая шириной 150 мм (1:1)	r.m./пм	3 750,00	1 177,61	4 416 024,38	3 750,00	2 944 016,25	3 750,00	2 944 016,25	0,00	0,00
2.5.	Dotted lines, width of 150 mm (1:3)	Прерывистая шириной 150 мм (1:3)	r.m./пм	-81 960,00	233,71	-19 154 871,60		0,00		0,00		0,00
2.5a.	Dotted lines, width of 150 mm (1:3)	Прерывистая шириной 150 мм (1:3)	r.m./пм	81 960,00	1 177,61	96 516 628,74	78 487,00	61 617 867,58	78 487,00	61 617 867,58	0,00	0,00
	TOTAL, BILL 1400 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1400 (с переносом в сводную ведомость)					**177 683 022,25**		**222 140 960,37**		**222 140 960,55**		**-0,18**

248 797 875,61

BILL 1500 - POWER SUPPLY AND LIGHTING **ВЕДОМОСТЬ №1500 - Электроснабжение и освещение**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	EPTS for SHU and outdoor lighting	КТПН для СГУ и наружного освещения	LS/ПС	1,00	75 937 500,00	75 937 500,00	1,0	75 937 500,00	1,000	75 937 500,00	0,000	0,00
	TOTAL, BILL 1500 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1500 (с переносом в сводную ведомость)					**75 937 500,00**		**75 937 500,00**		**75 937 500,00**		**0,00**

BILL NO 1300 - ROAD FURNITURE ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Обстановка дороги

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость

1	Construction of rest areas with inspection ramps, gazebos, roofing, tables with benches, toilets, containers for garbage and rags, litter boxes, sanitary containers	Обустройство площадки отдыха с устройством смотровой эстакады, беседки, навесов, столов со скамьёй, туалета, контейнеров для мусора и ветоши, урн	pcs./ шт.	- 4,00	12 711 871,72	-50 847 486,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	Construction of bus shelters with benches, litter boxes, toilets	Обустройство автобусной остановки с устройством автопавильона, скамей, урн, туалета.	pcs./ шт.	- 6,00	4 916 626,34	-29 499 758,04	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
1.1	Construction of rest areas with inspection ramps, gazebos, roofing, tables with benches, containers for garbage and rags, litter boxes, sanitary containers	Обустройство площадки отдыха с устройством смотровой эстакады, беседки, навесов, столов со скамьёй, контейнеров для мусора и ветоши, урн	pcs./ шт.	4,00	11 097 464,01	44 389 856,04	4,000	44 389 856,04	4,000	44 389 856,04	0,000	0,00
2.1	Construction of bus shelters with benches, litter boxes.	Обустройство автобусной остановки с устройством автопавильона, скамей, урн.	pcs./ шт.	6,00	1 917 484,27	11 504 905,62	5,00	9 587 421,35	5,000	9 587 421,35	0,000	0,00
3	Sanitary and Hygienic Unit (toilet)	СГУ (теплый туалет)	LS/ПС	1,00	52 678 571,43	52 678 571,43	1,00	52 678 571,43	1,000	52 678 571,43	0,00	0,00
	TOTAL, BILL 1300 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300 (с переносом в сводную ведомость)					**28 226 088,17**		**106 655 848,82**		**106 655 848,82**		**0,00**
	TOTAL FOR BILL VO5 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 3И5					**281 846 610,42**		**404 734 309,20**		**404 734 309,38**		**-0,18**

Подрядчик / Contractor: Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ibraikhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

Culculation of DB amounts

Description	Amount Invoice	Payment			Local Income Tax above Invoice (20%) - КПН	TOTAL
Retainer	**Euro**	**Date**	**Exchange Rate**	**KZT A**	**Tenge**	**Tenge**
Peter H J Chapman. Dispute Board						
Invoice	10 500,00	29.03.21	500,27	5252 835,00	1050 567,00	6303 402,00
Invoice	6 000,00	26.03.21	499,90	2999 400,00	599 880,00	3599 280,00
Invoice	72 660,71	11.05.21	514,35	37373 036,19	7474 607,24	44847 643,43
Totals Retainer						**54750 325,43**

Courier services	**Tenge**	**Date**	**Exchange Rate**	**KZT**		**Tenge**
Peter H J Chapman. Dispute Board						
Invoice	14 951,00	22.02.21		70 948,47		70 948,47
Totals Site Visits						**70 948,47**

Totals (Retainer+Courier services)						**54821 273,90**

		Tenge
Employer's Share		50%
Employer's Reimbursement in Tenge		**27410 636,95**

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

BILL 100 - GENERAL REQUIREMENTS **ВЕДОМОСТЬ №100 - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Guarantees	Гарантии	LS/ПС	1,00	451 068 716,38	451 068 716,38	1,00	451 068 716,38	1,00	451 068 716,38	0,00	0,00
2	Insurance policies	Страховые полисы	LS/ПС	1,00	44 325 937,93	44 325 937,93	1,00	44 325 937,93	1,00	44 325 937,93	0,00	0,00
3	Environment protection	Защита окружающей среды	LS/ПС	1,00	15 356 550,00	15 356 550,00	1,00	15 356 550,00	1,00	15 356 550,00	0,00	0,00
4	Removal or relocation of the existing utilities lines:	Удаление или перенос существующих коммуникаций:										
4.1	Relocation of high-voltage power line 0,4 kV at PK 211+91,94; PK 627+43,32	Переустройство ВЛ 0,4 кВ на ПК 211+91,94; ПК 627+43,32	pcs./ шт.	2,00	368 402,08	736 804,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Relocation of high-voltage power line 6 kV to PC 213 + 01; PC 115 + 76.36; PC 195 + 98.78; PC 213 + 08; PC 216 + 40.85; PC 216 + 48.42; PC 216 + 53.18	Переустройство ВЛ 6 кВ на ПК 213+01; ПК 115+76,36; ПК 195+98,78; ПК 213+08; ПК 216+40,85; ПК 216+48,42; ПК 216+53,18	pcs./ шт.	7,00	368 402,08	2 578 814,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Relocation of high-voltage power line 10 kV to PC 477 + 32,92; PC 550 + 14,51; PC 559 + 50,09; PC 714 + 62,12;	Переустройство ВЛ 10 кВ на ПК 477+32,92; ПК 550+14,51; ПК 559+50,09; ПК 714+62,12	pcs./ шт.	4,00	368 402,08	1 473 608,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Relocation of high-voltage power line 35 kV at PK 195+42,29	Переустройство ВЛ 35 кВ на ПК 195+42,29	pcs./ шт.	1,00	368 402,08	368 402,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Relocation of high-voltage power line 110 kV at PK 198+73,43	Переустройство ВЛ 110 кВ на ПК 198+73,43	pcs./ шт.	1,00	368 402,08	368 402,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Construction of standby pipe lines and protection of existing communication cable under the road at 218 + 91; PC 250 + 12; PC 250 + 58; 443 + 49; PC 704 + 79; PC 216 + 10 and at cross-overs PC 20 + 57; PC 168 + 10; PC 208 + 20; PC 215 + 80; PC288 + 84; 329 + 41; PC626 + 89; PC 671 + 50; PC 715 + 55	Устройство резервных труб и защита существующего кабеля связи под автодорогой ПК 218+91; ПК 250+12; ПК 250+58; 443+49; ПК 704+79; ПК 216+10 и на съездах ПК 20+57; ПК 168+10; ПК 208+20; ПК 215+80; ПК288+84; 329+41; ПК626+89; ПК 671+50; ПК 715+55	pcs./ шт.	15,00	147 360,83	2 210 412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Reconstruction of oil pipeline under the road PC 218 + 53.85	Переустройство нефтепровода под автодорогой ПК 218+53,85	pcs./ шт.	1,00	2 210 412,50	2 210 412,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Passing of gas pipeline under the road at PC 216+85; PC 727+12 and exits PC 70+38; PC 102+70; PC 148+90; 168+10; 208+20; 732+91 electrochemical protection.	Переход газопровода под автодорогой ПК 216+85; ПК 727+12 и на съездах ПК 70+38; ПК 102+70; ПК 148+90; 168+10; 208+20; 732+91 электрохимзащита.	pcs./ шт.	8,00	276 301,56	2 210 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Construction of a water pipeline under the road and on the cross-over PC 218 + 53,82; PC 256 + 66.2 and at the cross-overs PC 549 + 55	Переход водопровода под автодорогой ПК 218+53,82; ПК 256+66,2 и на съезде ПК 549+55	pcs./ шт.	3,00	736 804,17	2 210 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Construction of temporary bypass road and its maintenance	Устройство временной объездной дороги и её содержание	LS/ПС	1,00	406 120 932,74	406 120 932,74	1,00	406 120 932,74	1,00	406 120 932,74	0,00	0,00
6	Road safety assurance and control	Обеспечение и контроль безопасности дорожного движения	LS/ПС	1,00	64 985 329,76	64 985 329,76	1,00	64 985 329,76	1,00	64 985 329,76	0,00	0,00
7	Legal registration of land for temporary use (109,82 ga)	Юридическое оформление земель во временное пользование (109,82 га)	PS/PC	1,00	8 944 256,33	8 944 256,33	1,00	8 944 256,33	1,00	8 944 256,33	0,00	0,00

8	Compensation for losses caused by temporary land acquisition (518,4 ga)	Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование (518,4 га)	PS/PC	1,00	14 474 246,40	14 474 246,40	1,00	14 474 246,40	1,00	14 474 246,40	0,00	0,00
9	Archaeological studies of the "Zineden" chemetry	Археологические иследования курганного могильника "Зинеден"	square /квадрат	37,00	1 432 022,91	52 984 847,67	37,00	52 984 847,67	37,00	52 984 847,67	0,00	0,00
10	Compensation for damage to fisheries	Возмещение ущерба рыбному хозяйству	LS/ПС	1,00	657 988,61	657 988,61	1,00	657 988,61	1,00	657 988,61	0,00	0,00
11	Progress Photo Report	Фотоотчёт по ходу выполнения работ	LS/ПС	1,00	723 220,38	723 220,38	1,00	723 220,38	1,00	723 220,38	0,00	0,00
12	Boards with inscriptions	Щиты с надписями	pcs./ шт.	2,00	751 882,61	1 503 765,22	2,00	1 503 765,22	2,00	1 503 765,22		
13	Maintenance of the Engineer's Site Office and laboratory	Содержание офиса Инженера на площадке и лаборатории										
13.1	On-site office, furniture and equipment (excluding building and premises)	Офис на площадке, мебель и оборудование (за исключением зданий и помещений)	month/мес	36,00	670 556,42	24 140 031,12	36,00	24 140 031,12	36,00	24 140 031,12	0,00	0,00
13.2	On-site office, furniture and equipment	Лаборатория, мебель и оборудование	month/мес	36,00	2 158 678,09	77 712 411,24	36,00	77 712 411,24	36,00	77 712 411,24	0,00	0,00
14	Maintenance of equipment for the Engineer's survey works	Содержание оборудования для изысканий Инженера	month/мес	36,00	409 628,03	14 746 609,08	36,00	14 746 609,08	36,00	14 746 609,08	0,00	0,00
15	As-built drawings	Чертежи после завершения строительства	LS/ПС		10 568 098,50	10 568 098,50	1,00	10 568 098,50	1,00	10 568 098,50	0,00	0,00
16	Protection of the existing utilities lines	Защита существующих коммуникаций	LS/ПС		2 980 566,75	2 980 566,75	1,00	2 980 566,74	1,00	2 980 566,75	0,00	-0,01
	TOTAL FOR BILL 100 (carried forward to Bill Summary) / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 (с переносом в сводную ведомость)					**1 205 661 189,25**		**1 191 293 508,11**		**1 191 293 508,12**		**-0,01**

Подрядчик / Contractor: Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ibraikhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

BILL NO 300 - SETTING OUT AND TOLERANCES ВЕДОМОСТЬ № 300 - Установочные параметры и допустимые отклонения

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Topographic survey and preparation of working drawings	Топографическая съемка и подготовка рабочих чертежей	L.S/ ПС	1,00	10 421 513,25	10 421 513,25	1,00	10 421 513,25	1,00	10 421 513,25		-
2	Shift and fixation of axes at the site	Восстановление и закрепление осей	km/км	83,00	35 481,54	2 944 967,82	83,00	2 944 967,82	83,00	2 944 967,82	-	-
	TOTAL, BILL 300 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300					**13 366 481,07**		**13 366 481,07**		**13 366 481,07**		-

Подрядчик / Contractor: Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ibraikhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

BILL NO 400 - SITE CLEARANCE **ВЕДОМОСТЬ № 400 - Расчистка территории**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Site clearance	Расчистка территории	L.S/ ПС	1,00	6 543 583,01	6 543 583,01	1,00	6 543 583,01	1,00	6 543 583,01	-	-
2	Removal of the existing road signs on metal posts	Демонтаж существующих дорожных знаков на металлических стойках	pcs./ шт.	153,00	3 817,54	584 083,62	153,00	584 083,62	153,00	584 083,62	-	-
3	Removal of the existing guide posts	Демонтаж существующих направляющих столбиков	pcs./ шт.	43,00	1 764,37	75 867,91	43,00	75 867,91	43,00	75 867,91	-	-
4	Removal of the existing metal guardrails	Демонтаж существующих металлических ограждений	l.m./пм	128,00	4 861,59	622 283,52	128,00	622 283,52	128,00	622 283,52	-	-
5	Milling, scarifying and dismanting of the existing layers of pavement and base of the existing roadbed	Фрезерование, киркование и разборка существующих слоев покрытия и основания существующей дорожной одежды	m^2 / $м^2$	525 035,00	536,43	281 644 525,05	521 179,00	279 576 050,97	521 179,00	279 576 050,97	-	0,00
6.1	Removal of the existing of reinforced pipes Ø1,0m and its elements	Демонтаж существующей ж/б трубы и ее элементов d=1,0м	pcs./ шт.	2,00	303 722,31	607 444,62	2,00	607 444,62	2,00	607 444,62	-	-
6.2	Removal of the existing of reinforced pipes Ø1,5m and its elements	Демонтаж существующей ж/б трубы и ее элементов d=1,5м	pcs./ шт.	2,00	487 180,73	974 361,46	2,00	974 361,46	2,00	974 361,46	-	-
6.3	Removal of the existing of metal pipe 2x(Ø1,2m) and its elements	Демонтаж существующей металлической трубы и её элементов 2x(d=1,2)	pcs./ шт.	1,00	266 663,00	266 663,00	1,00	266 663,00	1,00	266 663,00	-	-
7	Removal the urn for donations PC 126+39	Демонтаж урны для пожервований ПК 126+39	pcs./ шт.	1,00	496 266,69	496 266,69	1,00	496 266,69	1,00	496 266,69	-	-
	TOTAL, BILL 400 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 400 (с переносом в сводную ведомость)					**291 815 078,88**		**289 746 604,80**		**289 746 604,80**		**0,00**

Подрядчик / Contractor: Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ibraikhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

BILL NO 500 – EARTHWORKS **ВЕДОМОСТЬ № 500 - Земляные работы**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Removal of topsoil	Снятие плодородного слоя почвы	m^3 / $м^3$	688 149,00	112,85	77 657 614,65	462 211,74	52 160 594,85	462 211,74	52 160 594,86	- 0,00	-0,01
2	Bench cutting on the slopes of the existing embankment	Устройство уступов на откосах существующих насыпи	m^3 / $м^3$	1 470,00	225,67	331 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3	Loosening of the slopes of the existing embankment	Рыхление откосов существующей насыпи	m^3 / $м^3$	263 745,00	113,09	29 826 922,05	256 291,82	28 984 041,92	256 291,82	28 984 041,92	-	0,00
4	Recompaction an existing embankment	Доуплотнение существующей насыпи	m^3 / $м^3$	321 862,00	164,73	53 020 327,26	311 595,70	51 329 159,66	311 595,70	51 329 159,66	-	0,00
5	Excavation in soil, loading and transportation of soil suitable for filling the embankment.	Выемка в грунте, погрузка и транспортировка грунта пригодного для отсыпки насыпи.	m^3 / $м^3$	1088 176.00	367,69	400 111 433,44	1 082 470,06	398 013 416,36	1 082 470,06	398 013 416,36	-	0,00
6	Construction of embankment of acceleration and deceleration lanes, filled berms , intersections and junctions, bus stops, rest areas from roadside reserve and borrow pits	Устройство земляного полотна переходно-скоростных полос, присыпных бермах на обустройстве, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха от притрассовых и грунтовых резервов	m^3 / $м^3$	109 766,00	644,04	70 693 694,64	45 716,85	29 443 480,07	45 716,85	29 443 480,07	-	0,00
7	Strengthening the slopes of the embankment by sowing grasses	Укрепление откосов насыпи посевом трав	m^2 / $м^2$	1128 590,00	103,17	116 436 630,30	-	-	-	-	-	-
8	Strengthening the embankment slopes with geomat (right and left)	Укрепление откосов насыпи геоматами (справа и слева)	m^3 / $м^3$	66 506,00	1 666,15	110 808 971,90	-	-	-	-	-	-
9	Construction of side drains (ditches)	Устройство водоотвода в боковых резервах (кюветах)	m^3 / $м^3$	210 588,00	413,35	87 046 549,80	210 588,00	87046 549,80	210 588,00	87046 549,80	-	0,00
10	Even spreading of topsoil	Разравнивание ПСП равномерным слоем	m^2 / $м^2$	2 778 710,00	94,81	263 449 495,10	2 778 710,00	263 449 495,10	2 778 710,00	263 449 495,10	0,00	0,00
11	Dismantling of the embankment of the existing road on the site of the PC 26 + 50 to PC 38 + 50	Разборка насыпи существующей дороги на участке ПК 26+50 по ПК 38+50	m^3 / $м^3$	20 717,00	454,63	9 418 569,71	20 717,00	9 418 569,71	20 717,00	9418 569,71	-	-
12	Earthworks in repair and maintenance of earthed roads L = 9 km	Ремонт и содержание землевозных дорог L=9 км	m^3 / $м^3$	147 094,00	162,97	23 971 909,18	147 000,00	23 956 590,00	147 000,00	23 956 590,00	-	-
13	Final finishing of formation, embankment slopes and excavations, by mechanical method on the main road, at intersections and junctions, bus stops, rest areas.	Завершающая отделка земляного полотна, откосов насыпи и выемок, основной дороги, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха механизированным способом	m^2 / $м^2$	2 624 030,00	38,16	100 132 984,80	2 624 030,00	100 132 984,80	2 624 030,00	100 132 984,80	-	0,00
	TOTAL, BILL 500 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 500 (с переносом в сводную ведомость)					**1 342 906 837,73**		**1 043 934 882,28**		**1 043 934 882,29**		**-0,01**

Подрядчик / Contractor Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ibrakhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTIVE WORKS **ВЕДОМОСТЬ № 600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Construction of circular reinforced concrete culverts d-1.5m	Устройство круглых железобетонных труб d-1.5м	m/м	150,00	259 599,40	38 939 910,00	150,00	38 939 910,00	150,00	38 939 910,00	0,00	0,00
2	Construction of circular reinforced concrete culverts 2 x d-1.5m	Устройство круглых железобетонных труб 2 x d-1.5м	m/м	360,00	232 771,14	83 797 610,40	360,00	83 797 610,40	360,00	83 797 610,40	0,00	0,00
3	Construction of single rectangular reinforced concrete culverts 1x(2.5x2.0) m	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.1х(2,5х2.0)м	m/м	25,00	424 841,81	10 621 045,25	25,00	10 621 045,25	25,00	10 621 045,25	0,00	0,00
4	Construction of single rectangular reinforced concrete culverts 1x(4.0x2.5) m	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.1х(4,0х2.5)м	m/м	52,00	628 668,40	32 690 756,80	52,00	32 690 756,80	52,00	32 690 756,80	0,00	0,00
5	Construction of single rectangular reinforced concrete culverts 2x(4.0x2.5) m	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.2х(4,0х2,5)м	m/м	63,00	1 143 338,83	72 030 346,29	63,00	72 030 346,29	63,00	72 030 346,29	0,00	0,00
6	Water discharge drain along the embankment slope using concrete channel	Водосброс по откосу насыпи через бетонные лотки	m/м	15,00	10 229,65	153 444,75	15,00	153 444,75	15,00	153 444,75	0,00	0,00
7	Energy dissipator at embankment toe	Гаситель у подошвы насыпи	pcs./ шт.	5,00	85 654,06	428 270,30	5,00	428 270,30	5,00	428 270,30	0,00	0,00
8	Construction of polyethylene pipe PET 500 under the footpath	Устройство полиэтиленовой трубы ПЭТ 500 под тротуаром	m/м	8,00	29 084,38	232 675,04	4,00	116 337,51	4,00	116 337,52	0,00	-0,01
	TOTAL, BILL 600 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600 (с переносом в сводную ведомость)					**238 894 058,83**		**238 777 721,31**		**238 777 721,32**		**-0,01**

Подрядчик / Contractor: Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ibraikhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS **ВЕДОМОСТЬ № 700 - Гранулированные материалы покрытия**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Construction of additional layer of soil treated with cement and stabilizing additive	Устройство нижнего слоя основания из грунта, укрепленного цементом толщиной 20см	m^3 / $м^3$	196 382,00	7 631,63	1 498 714 762,66	18 298,38	139 646 465,76	18 298,38	139 646 465,76	-	-
2	Construction of base layer made of crushed stone and sand mixture	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси	m^3 / $м^3$	177 258,00	15 690,94	2 781 344 642,52	14 858,50	233 143 831,99	14 858,50	233 143 831,99	-	0,00
3	Construction of an additional base course layer of lightweight type made of sand and gravel mixture from dismantling of existing pavement	Устройство дополнительного слоя основания дорожной одежды облегченного типа из песчано-гравийной смеси от разборки существующей дорожной одежды	m^3 / $м^3$	545,00	1 551,14	845 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4	Construction of shoulder of main road, intersections and junctions, rest areas made of sand and gravel mixture from dismantling of existing pavement and bypass road	Устройство присыпных обочин основной дороги, пересечений и примыканий, площадок отдыха из песчано-гравийной смеси от разборки существующей дорожной одежды и объездной дороги	m^3 / $м^3$	44 847,00	1 671,25	74 950 548,75		0,00	0,00	0,00	-	0,00
5	Protection of shoulders of the main road made of sand and gravel mixture from dismantling of existing road pavement bypass road	Укрепление обочин основной дороги песчано-гравийной смесью от разборки существующей дорожной одежды и объездной дороги	m^3/$м^3$	37 353,00	3 896,20	145 534 758,60	37 353,00	145 534 758,60	37 353,00	145 534 758,60	-	0,00
6	Protection of shoulders of the main road made of material from disassembling the existing coating (asphalt granules)	Укрепление обочин основной дороги материалом от разборки существующего покрытия (асфальтогранулят)	m^3/$м^3$	31 719,00	2 521,97	79 994 366,43	31 715,56	79 985 690,85	31 715,56	79 985 690,85	-	0,00
7	Protection of shoulders at intersections and junctions, rest areas made of sand and gravel mixture from dismantling of existing road mat	Укрепление обочин на пересечениях и примыканиях, площадках отдыха песчано-гравийной смесью от разборки существующей дорожной одежды	m^3/$м^3$	1 766,00	3 896,20	6 880 689,20	224,50	874 696,90	224,50	874 696,90	-	-
8	Protection of shoulders at the entrance to the memorial and rest area made of sand and gravel mixture from the dismantling of existing road mat	Укрепление обочин на подъезде к мемориалу и площадке отдыха песчано-гравийной смесью от разборки существующей дорожной одежды	m^3/$м^3$	149,00	3 896,20	580 533,80	91,65	357 086,73	91,65	357 086,73	-	-
9	Construction of wave- shaped pavement at intersections and junctions made of sand and gravel mixture from dismantling of existing road pavement	Устройство покрытия серповидного профиля на пересечениях и примыканиях из песчано-гравийной смеси от разборки существующей дорожной одежды	m^3 / $м^3$	1 849,00	1 671,25	3 090 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10	Construction of landing areas and footpaths made of sand and gravel mixture from dismantling of existing road pavement	Устройство основания посадочных площадок и тротуаров из песчано-гравийной смеси от разборки существующей дорожной одежды	m^3 / $м^3$	1 711,00	1 671,25	2 859 508,75	337,14	563 445,23	337,14	563 445,23	-	-
11	Construction of shoulder roadsides of the main road, intersections and junctions, on the rest areas from the ground (sand) of off-site reserves.	Устройство присыпных обочин по основной дороге, пересечений и примыканий, площадках отдыха из грунта (песок) притрасовых резервов	m3 / м3	166 298,00	607,28	100 989 449,44	166 298,00	100 989 451,26	166 298,00	100 989 451,26	-	0,00
	TOTAL, BILL 700 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700 (с переносом в сводную ведомость)					**4 695 784 772,70**		**701 095 427,32**		**701 095 427,32**		**0,00**

Подрядчик / Contractor Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Maduroglu

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ibraikhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT MATERIALS **ВЕДОМОСТЬ № 800 - Битумные материалы покрытия**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Priming on the top layer of base,lower layer of pavement of road, intersections and junctions, bus stops and rest areas using hot bitumen at spray rate of 0.3 t per 1000m²	Подгрунтовка по верхнему слою основания, нижнему слою покрытия на дороге, пересечениях и примыканиях, автобусных остановках и площадках отдыха разогретым битумом из расчета 0,3 т на 1000м²	m² / м²	1676 620,00	79,37	133073 329,40	869 969,64	69 049 490,33	869 969,64	69 049 490,33	0,00	0,00
2	Prime coat on additional base layer of light weight road pavement at the entrance to the memorial and rest area	Подгрунтовка дополнительного слоя основания дорожной одежды облегченного типа на подъезде к мемориалу и площадке отдыха	m² / м²	2 823,00	105,91	298 983,93		-	-	-	-	-
3	Prime coat on base layer of light-weight road pavement at the entrance to the memorial and recreation ground	Подгрунтовка основания дорожной одежды облегченного типа на подъезде к мемориалу и площадке отдыха	m² / м²	2 620,00	105,91	277 484,20		-	-	-	-	-
4	Construction of base layer of light-weight road pavement at the entrance to the memorial and recreation ground made of black rubble	Устройство основания дорожной одежды облегченного типа на подъезде к мемориалу и площадке отдыха из черного щебня	m³ / м³	226,00	28 176,94	6367 988,44		-	-	-	-	-
5	Construction of road pavement of the facilitated type made of dense hot fine-grained asphaltic concrete at an entrance to a memorial and a recreation area	Устройство покрытия дорожной одежды облегченного типа из плотного горячего м/з а/б на подъезде к мемориалу и площадке отдыха	m³ / м³	105,00	32 254,10	3386 680,50	-	-	-	-	-	-
6	Construction of the lower layer of pavement made of hot dense coarse-grained asphalt concrete mixture type B grade -I	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой а/б смеси тип Б марки I	m³ / м³	83 831,00	33 678,81	2823328 321,11	81 814,16	2 755 403 549,95	81 814,16	2 755 403 549,95	-	0,00
7	Construction of upper layer of pavement made of polymeric crushed stone and mastic asphalt concrete SMA-20 on PBV	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на ПБВ	m³ / м³	41 916,00	49 023,54	2054870 702,64	40 920,14	2 006 050 022,05	40 920,14	2006050 022,05	-	0.00
8	Construction of pavement on landing areas and footpaths made of dense hot fine-grained asphalt concrete type I , grade II	Устройство покрытия на посадочных площадках и тротуарах из плотного горячего м/з а/б тип В марки II	m³ / м³	245,00	33 323,41	8164 235,45	245,00	8164 235,45	245,00	8164 235,45	-	-
	TOTAL, BILL 800 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800 (с переносом в сводную ведомость)					**5 029 767 725,67**		**4 838 667 297,77**		**4 838 667 297,77**		**0,00**

Подрядчик / Contractor: Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ibraikhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

BILL NO 1300 - ROAD FURNITURE

ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Обстановка дороги

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Installation of road signs on metal posts on foundations	Установка одностоечных дорожных знаков на металлических стойках на фундаментах а) < 1m2	pcs./ шт.	275,00	28 805,01	7 921 377,75	193,00	5 559 366,93	193,00	5 559 366,93	-	0,00
1.1	Installation of two-post road signs on metal racks on the foundations	Установка двухстоечных дорожных знаков на металлических стойках на фундаментах	pcs./ шт.	30,00	90 766,20	2 722 986,00	24,00	2 178 388,80	24,00	2 178 388,80	-	0,00
1.2	Installation of road signs on cantilevered supports on foundations	Установка дорожных знаков на консольных опорах на фундаментах	pcs./ шт.	6,00	179 286,27	1 075 717,61	4,00	717 145,07	4,00	717 145,07	-	0,00
2	Installation of Km posts on stand with foundation	Установка километровых столбиков с устройством фундаментов под стойки	no. / шт.	78,00	57 834,28	4 511 073,84	78,00	4 511 073,84	78,00	4 511 073,84	-	0,00
3	Installation of edge market posts	Установка столбики направляющие	pcs./ шт.	3 046,00	3 056,67	9 310 616,82	1 910,00	5 838 239,70	1 910,00	5 838 239,70	-	0,00
4	Construction of guardrails and fencing	Устройство ограждений:										
4.1	Steel safety guardrails 11DO-MM.1(U2)	Барьеры безопасности метал.11ДО-ММ	r.m./п.м.	7 008,00	18 486,03	129 550 098,24	6 588,00	121 785 965,64	6 588,00	121 785 965,64	-	0,00
4.2	Steel safety guardrails 11DO-MM.H (U2) (terminals)	Барьеры безопасности метал.11ДО-ММ (начальные части ограждения)	r.m./п.м.	630,00	17 447,31	10 991 805,30	630,00	10 991 805,30	630,00	10 991 805,30	-	0,00
4.3	Steel safety guardrails 11DO-MM.K (U2) (terminals)	Барьеры безопасности метал.11ДО-ММ (концевые части ограждения)	r.m./п.м.	468,00	17 447,31	8 165 341,08	468,00	8 165 341,08	468,00	8 165 341,08	-	0,00
4.4	Wire mesh fencing	Сетчатое ограждение	r.m./п.м.	155 775,00	3 368,94	524 796 628,50	155 775,00	524 796 628,50	155 775,00	524 796 628,50	-	0,00
4.5	Pedestrian fencing	Тротуарное ограждение	r.m./п.м.	420,00	16 306,07	6 848 549,40	-	0,00	-	0,00	-	0,00
5	Construction of rest areas with inspection ramps, gazebos, roofing, tables with benches, toilets, containers for garbage and rags, litter boxes, sanitary containers	Обустройство площадки отдыха с устройством смотровой эстакады, беседки, навесов, столов со скамьёй, туалета, контейнеров для мусора и ветоши, урн	pcs./ шт.	5,00	12 711 871,72	63 559 358,60	-	0,00	-	0,00	-	0,00
6	Construction of bus shelters with benches, litter boxes, toilets	Обустройство автобусной остановки с устройством автопавильона, скамей, урн, туалета.	pcs./ шт.	6,00	4 916 626,34	29 499 758,04	-	0,00	-	0,00	-	0,00
7	Installation of curbs:	Монтаж бортового камня:										
7.1	Curbs BR 300.30.18	Монтаж бортового камня БР 300.30.18	r.m./п.м.	2 346,00	6 056,78	14 209 205,88	-	0,00	-	0,00	-	0,00
7.2	Curbs BR 100.30.18	Монтаж бортового камня БР 100.30.18	r.m./п.м.	332,00	5 768,36	1 915 095,52	332,00	1 915 095,52	332,00	1 915 095,52	-	0,00
7.3	Curbs BR 100.20.8	Монтаж бортового камня БР 100.20.8	r.m./п.м.	5 846,00	4 308,33	25 186 497,18	5 631,00	24 260 206,23	5 631,00	24 260 206,23	-	0,00
8	Monolithic concrete for the construction of curb	Монолитный бетон для устройства бортового камня	m^3 / $м^3$	322,00	24 828,46	7 994 764,12	177	4 403 079,10	177,34	4 403 079,10	0,00	0,00
9	Installation of an urn for donations	Установка урны для пожертвований	pcs./ шт.	1,00	157 471,00	157 471,00	1,00	157 471,00	1,00	157 471,00	-	0,00
	TOTAL, BILL 1300 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300 (с переносом в сводную ведомость)					**848 416 344,88**		**715 279 806,71**		**715 279 806,71**		**0,00**

Подрядчик / Contractor Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

0,00

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ahmet Muduroglu

Ibraikhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

BILL NO 1400 - ROAD MARKING **ВЕДОМОСТЬ № 1400 – Дорожная разметка**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Vertical road marking, white/black paint	Устройство вертикальной дорожной разметки белая краска/черная краска	m2 / м2	1 091,00	4 674,27	5 099 628,57	-	-	-	-	-	-
2	Horizontal road marking, white enamel with reflective beads:	Устройство горизонтальной дорожной разметки эмалью белого цвета со светоотражающими шариками:										
2.1.	Solid, width of 150 mm	Сплошная, шириной 150 мм	r.m./пм	174 370,00	701,14	122257 781,80	-	-	-	-	-	-
2.2.	Solid marking applied manually	Разметка, нанесенная ручным способом	m^2 / $м^2$	1 808,00	4 907,98	8873 627,84	-	-	-	-	-	-
2.3.	Dotted lines, width of 400 mm (3:1)	Прерывистая шириной 400 мм (3:1)	r.m./пм	5 360,00	1 495,77	8017 327,20	-	-	-	-	-	-
2.4.	Dotted lines, width of 150 mm (1:1)	Прерывистая шириной 150 мм (1:1)	r.m./пм	3 750,00	350,57	1314 637,50	-	-	-	-	-	-
2.5.	Dotted lines, width of 150 mm (1:3)	Прерывистая шириной 150 мм (1:3)	r.m./пм	81 960,00	233,71	19154 871,60	-	-	-	-	-	-
	TOTAL, BILL 1400 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1400 (с переносом в сводную ведомость)					**164717 874,51**		-		-		-

Подрядчик / Contractor: Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

_____ / Ahmet Muduroglu

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

_____ Ibraikhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

BILL 1500 - POWER SUPPLY AND LIGHTING ВЕДОМОСТЬ №1500 - Электроснабжение и освещение

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Electric power lighting in rest areas	Электроосвещение на площадках отдыха	LS/ПС	1,00	67 837 047,04	67 837 047,04	1,00	67 837 047,04	1,00	67837 047,04	-	0,00
	TOTAL, BILL 1500 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1500 (с переносом в сводную ведомость)					**67 837 047,04**		**67 837 047,04**		**67837 047,04**		**0,00**

Подрядчик / Contractor: Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ibraikhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 1. LABOUR / ТРУД

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
a	Ganger	Бригадир	h / ч	500,00	2 346,00	1173 000,00		-		-	-	-
b	Skilled Labourer (carpenter, electrician, mechanic etc.)	Квалифицированный рабочий (плотник, электрик, механик и пр)	h / ч	400,00	1 369,00	547 600,00		-		-	-	-
c	Semi-skilled Labourer (hand held equipment, mixers etc.)	Полуквалифицированный рабочий (ручное оборудование, смешивание и пр.)	h / ч	1 000,00	1 232,00	1232 000,00		-		-	-	-
d	Un-skilled Labourer	Неквалифицированный рабочий	h / ч	1 000,00	978,00	978 000,00		-		-	-	-
e	Operator excavator	Оператор экскаватора	h / ч	200,00	1 642,00	328 400,00		-		-	-	-
f	Driver dump truck	Оператор самосвала	h / ч	200,00	1 251,00	250 200,00		-		-	-	-
g	Operator grader	Оператор грейдера	h / ч	200,00	1 760,00	352 000,00		-		-	-	-
h	Operator dozer	Оператор бульдозера	h / ч	200,00	1 642,00	328 400,00		-		-	-	-
i	Operator asphalt paver	Оператор асфальтоукладчика	h / ч	200,00	1 760,00	352 000,00		-		-	-	-
j	Operator - roller	Оператор уплотнительной техники	h / ч	200,00	1 251,00	250 200,00		-		-	-	-
k	Driver	Водитель	h / ч	200,00	1 251,00	250 200,00		-		-	-	-
	Sub-total / Под-итог					**6042 000,00**		-		-		-

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 2. MATERIALS / МАТЕРИАЛЫ

No.	Description	Описание	Contract Amounts				Acumulated Total		Previous Certificates		This Certificate	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
a	Reinforcing steel	Сталь для армирования	ton / тонна	200,00	186 377,00	37275 400,00		-		-	-	-
b	Ordinary Portland Cement	Обычный портландцемент	ton / тонна	200,00	22 454,00	4490 800,00		-		-	-	-
c	Sulphate Resistant Cement	Сульфатостойкий цемент	ton / тонна	200,00	23 463,00	4692 600,00		-		-	-	-
d	Bitumen (Performance Grade)	Битум (эксплуатационная марка)	ton / тонна	200,00	100 955,00	20191 000,00		-		-	-	-
e	Concrete 40/20	Бетон 40/20	m3	200,00	25 393,00	5078 600,00		-		-	-	-
f	Concrete 30/20	Бетон 30/20	m³	200,00	20 927,00	4185 400,00		-		-	-	-
g	Concrete 25/20	Бетон 25/20	m³	200,00	17 828,00	3565 600,00		-		-	-	-
h	Concrete 15/20	Бетон 15/20	m³	200,00	13 902,00	2780 400,00		-		-	-	-
i	Coarse grained asphaltic concrete	Крупнозернистый асфальтобетон	m³	200,00	27 285,00	5457 000,00		-		-	-	-
j	Fine grained asphaltic concrete	Мелкозернистый асфальтобетон	m³	200,00	26 085,00	5217 000,00		-		-	-	-
k	Asphal concrete regulating layer (macadam)	Выравнивающий слой асфальтобетона (Макадам)	m³	200,00	22 580,00	4516 000,00		-		-	-	-
l	Sub-base	Подстилающий слой	m³	200,00	4 214,00	842 800,00		-		-	-	-
m	Crushed stone base	Щебеночное основание	m³	200,00	9 562,00	1912 400,00		-		-	-	-
n	Rip-rap	Каменная наброска	m³	200,00	5 108,00	1021 600,00		-		-	-	-
o	Repair Mortar	Раствор для ремонта поверхностей	m2	30,00	9 249,00	277 470,00		-		-	-	-
	Sub-total / Под-итог					**101504 070,00**		**0,00**		-		**0,00**

DW Equipment / Оборудование для поденных работ

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
a	Backhoe excavator (80 - 90 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 80 - 90)	h / ч	50,00	7 584,00	379 200,00		-		-	-	-
b	Backhoe excavator (110 - 130 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 110 - 130)	h / ч	50,00	7 584,00	379 200,00		-		-	-	-
c	Backhoe excavator (170 - 230 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 170 - 230)	h / ч	50,00	11 262,00	563 100,00		-		-	-	-
d	Backhoe excavator (300 - 340 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 300 - 340)	h / ч	50,00	15 094,00	754 700,00		-		-	-	-
e	Dump truck (10 - 15 m³ struck capacity)	Самосвал (объем кузова 10 - 15 м3)	h / ч	50,00	12 513,00	625 650,00		-		-	-	-
f	Dump truck (16 - 20 m³ struck capacity)	Самосвал (объем кузова 16 - 20 м3)	h / ч	100,00	14 078,00	1407 800,00		-		-	-	-
g	Dump truck (21 - 30 m³ struck capacity)	Самосвал (объем кузова 21 - 30 м3)	h / ч	50,00	14 860,00	743 000,00		-		-	-	-
h	Motor grader (110 - 125 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 110 - 125)	h / ч	50,00	11 473,00	573 650,00		-		-	-	-
i	Motor grader (140 - 160 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 140 - 160)	h / ч	50,00	12 748,00	637 400,00		-		-	-	-
j	Motor grader (180 - 210 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 180 - 210)	h / ч	100,00	14 703,00	1470 300,00		-		-	-	-
k	Track-type crawler tractor (120 - 150bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 120 - 150)	h / ч	40,00	9 776,00	391 040,00		-		-	-	-
l	Track-type crawler tractor (160 - 190bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 160 - 190)	h / ч	40,00	10 949,00	437 960,00		-		-	-	-
m	Track-type crawler tractor (200 - 225bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 200 - 225)	h / ч	40,00	12 513,00	500 520,00		-		-	-	-
n	Track-type crawler tractor (250 - 300bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 250 - 300)	h / ч	40,00	14 860,00	594 400,00		-		-	-	-
o	Track-type crawler tractor (350 - 400bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 350 - 400)	h / ч	40,00	16 424,00	656 960,00		-		-	-	-
p	4 - 5 tonne vibrating roller (2.5-3.5 t/m roll)	4 - 5-тонный вибраторный каток (2,5 - 3,5 т/м укатки)	h / ч	30,00	9 385,00	281 550,00		-		-	-	-
q	5 - 9 tonne vibrating roller (3.5-5 t/m roll)	5 - 9-тонный вибраторный каток (3,5 - 5 т/м укатки)	h / ч	30,00	7 821,00	234 630,00		-		-	-	-
r	>9 tonne vibrating roller (> 6 t/m roll)	> 9-тонный вибраторный каток (> 6 т/м укатки)	h / ч	20,00	10 167,00	203 340,00		-		-	-	-
s	15 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 15 тонн	h / ч	30,00	10 949,00	328 470,00		-		-	-	-
t	25 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 25 тонн	h / ч	30,00	12 513,00	375 390,00		-		-	-	-
u	35 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 35 тонн	h / ч	30,00	13 296,00	398 880,00		-		-	-	-
v	Smooth wheel roller (2.7 - 5.4 t/m roll)	Каток с гладкими вальцами (2,7 - 5,4 т/м укатки)	h / ч	30,00	7 821,00	234 630,00		-		-	-	-
w	Paving machine £ 125 BHP	Асфальтоукладчик £ 125 BHP	h / ч	200,00	21 899,00	4379 800,00		-		-	-	-
x	Chip spreader (4 m wide)	Пескоразбрасыватель (ширина 4 м)	h / ч	200,00	10 167,00	2033 400,00		-		-	-	-
y	Bitumen tanker with spray bar	Битумная емкость с распылительной насадкой	h / ч	200,00	11 262,00	2252 400,00		-		-	-	-
z	Bitumen / emulsion hand held spray lance	Ручной распылитель битума/эмульсии	h / ч	200,00	2 346,00	469 200,00		-		-	-	-
aa	Compressor £ 14 m³ / minute (including hoses and tools)	Компрессор £ 14 м3/минуту (включая насадки и приспособления)	h / ч	200,00	3 504,00	700 800,00		-		-	-	-
ab	20 tonne truck	Грузовик 20 тонн	h / ч	200,00	9 385,00	1877 000,00		-		-	-	-
ac	30 tonne truck	Грузовик 30 тонн	h / ч	200,00	10 949,00	2189 800,00		-		-	-	-
ad	40 tonne truck	Грузовик 40 тонн	h / ч	200,00	12 513,00	2502 600,00		-		-	-	-

No.	Description	Описание	Contract Amounts				Acumulated Total		Previous Certificates		This Certificate	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
ae	Wheeled shovel < 2 m³	Колесный экскаватор £ 2 м3	h / ч	200,00	11 262,00	2252 400,00		-		-	-	-
af	Concrete mixer (indicate size)	Бетономешалка (указать размер)	h / ч	200,00	10 941,00	2188 200,00		-		-	-	-
ag	Pumping / dewatering (describe)	Насос / оборудование для откачки воды (описать)	h / ч	200,00	4 693,00	938 600,00		-		-	-	-
ah	Cutting Equipment (describe)	Оборудование для срезки (описать)	h / ч	200,00	3 910,00	782 000,00		-		-	-	-
ai	Drilling / blasting equipment (describe)	Бурильное / взрывное оборудование (описать)	h / ч	200,00	6 335,00	1267 000,00		-		-	-	-
aj	Rock crushing equipment (describe)	Оборудование для дробления камня (описать)	h / ч	200,00	25 027,00	5005 400,00		-		-	-	-
ak	Cold milling equipment (1.5 metres / deep cut)	Машина холодного фрезерования шириной 1,5 м.	h / ч	200,00	34 655,00	6931 000,00		-		-	-	-
	Sub-total / Под-итог					**47941 370,00**		-		-		-

Подрядчик / Contractor: Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ibraikhanov S.

Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

Material on Site / Материалы на стройплощадке

Reference Item	DESCRIPTION	Unit	Rate 75%	Acumulated Total Накопленный объем				Previous Certificates Предыдущий сертификат				This Certificate Настоящий сертификат			
Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Advans for materials / Аванс за материалы		Repayment Advans for materials / Возврат Аванса за материалы		Advans for materials / Аванс за материалы		Repayment Advans for materials / Возврат Аванса за материалы		Advance for materials / Аванс за материалы		Repayment Advans for materials / Возврат Аванса за материалы	
				Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УССТРОЙСТВА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ И МОСТОВ															
1	ЗКП 6.100	по/шт	46 574,60	1,00	46 574,60	-1,00	-46 574,60	1,00	46 574,60	-1,00	-46 574,60		0,00		0,00
2	ЗКП 6.200	по/шт	96 770,86	199,00	19 257 401,02	-199,00	-19 257 401,02	199,00	19 257 401,02	-199,00	-19 257 401,02		0,00		0,00
3	ЗП 13.100	по/шт	104 955,70	17,00	1 784 246,95	-17,00	-1 784 246,95	17,00	1 784 246,95	-17,00	-1 784 246,95		0,00		0,00
4	ЗП 19.100	по/шт	201 689,67	118,00	23 799 380,49	-118,00	-23 799 380,49	118,00	23 799 380,49	-118,00	-23 799 380,49		0,00		0,00
5	ЗП 36 (блок №56)	по/шт	173 221,47	2,00	346 442,95	-2,00	-346 442,95	2,00	346 442,95	-2,00	-346 442,95		0,00		0,00
6	ЗП 38 (блок №107)	по/шт	240 653,87	12,00	2 887 846,47	-12,00	-2 887 846,47	12,00	2 887 846,47	-12,00	-2 887 846,47		0,00		0,00
7	СТ-2 (блок №58)	по/шт	100 331,45	16,00	1 605 303,21	-16,00	-1 605 303,21	16,00	1 605 303,21	-16,00	-1 605 303,21		0,00		0,00
8	СТ-3 (блок №59)	по/шт	45 537,02	20,00	910 740,40	-20,00	-910 740,40	20,00	910 740,40	-20,00	-910 740,40		0,00		0,00
9	СТ-1 (блок №57)	по/шт	61 304,90	4,00	245 219,60	-4,00	-245 219,60	4,00	245 219,60	-4,00	-245 219,60		0,00		0,00
10	СТ-6	по/шт	57 065,52	52,00	2 967 407,28	-52,00	-2 967 407,28	52,00	2 967 407,28	-52,00	-2 967 407,28		0,00		0,00
11	СТ-12	по/шт	62 780,79	40,00	2 511 231,70	-40,00	-2 511 231,70	40,00	2 511 231,70	-40,00	-2 511 231,70		0,00		0,00
12	Фундаментная плита №2	по/шт	20 317,06	128,00	2 600 584,29	-128,00	-2 600 584,29	128,00	2 600 584,29	-128,00	-2 600 584,29		0,00		0,00
13	Фундаментная плита №3	по/шт	10 415,86	26,00	270 812,34	-26,00	-270 812,34	26,00	270 812,34	-26,00	-270 812,34		0,00		0,00
14	Фундаментная плита №42	по/шт	30 191,55	82,00	2 475 707,21	-82,00	-2 475 707,21	82,00	2 475 707,21	-82,00	-2 475 707,21		0,00		0,00
15	Фундаментная плита №43	по/шт	22 471,10	2,00	44 942,21	-2,00	-44 942,21	2,00	44 942,21	-2,00	-44 942,21		0,00		0,00
16	Фундаментная плита №44	по/шт	18 992,58	188,00	3 570 604,69	-188,00	-3 570 604,69	188,00	3 570 604,69	-188,00	-3 570 604,69		0,00		0,00
17	Фундаментная плита №45	по/шт	18 110,86	20,00	362 217,19	-20,00	-362 217,19	20,00	362 217,19	-20,00	-362 217,19		0,00		0,00
18	Щебень фр 0-40 мм	тн/tn	3 324,78	24 743,00	82 264 952,01	-24 743,00	-82 264 952,01	24 743,00	82 264 952,01	-24 743,00	-82 264 952,01		0,00		0,00
18.1	Щебень фр 0-40 мм	тн/tn	5 100,00	196 762,00	1 003 486 200,00	-196 762,00	-1 003 486 200,00	196 762,00	1 003 486 200,00	-196 762,00	-1 003 486 200,00		0,00		0,00
19	Щебень фр 10-20 мм	тн/tn	4 196,65	119 330,00	500 786 244,50	-119 330,00	-500 786 244,50	119 330,00	500 786 244,50	-119 330,00	-500 786 244,50		0,00		0,00
20	Щебень фр 20-40 мм	тн/tn	4 196,65	33 299,00	139 744 248,35	-33 299,00	-139 744 248,35	33 299,00	139 744 248,35	-33 299,00	-139 744 248,35		0,00		0,00
20.1	Щебень фр 20-40 мм	тн/tn	5 935,55	184 626,00	1 095 856 854,30	-184 626,00	-1 095 856 854,30	184 626,00	1 095 856 854,30	-184 626,00	-1 095 856 854,30		0,00		0,00
21	Щебень фр 5-10 мм	тн/tn	4 196,65	74 800,00	313 909 420,00	-74 800,00	-313 909 420,00	74 800,00	313 909 420,00	-74 800,00	-313 909 420,00		0,00		0,00
22	Щебень фр 0-80 мм	тн/tn	4 196,65	35 068,00	147 168 122,20	-35 068,00	-147 168 122,20	35 068,00	147 168 122,20	-35 068,00	-147 168 122,20		0,00		0,00
22.1	Щебень фр 0-80 мм	тн/tn	6 437,40	480 102,00	3 090 608 614,80	-480 102,00	-3 090 608 614,80	480 102,00	3 090 608 614,80	-480 102,00	-3 090 608 614,80		0,00		0,00
23	Щебень фр 0-5 мм	тн/tn	4 196,65	77 200,00	323 981 380,00	-77 200,00	-323 981 380,00	77 200,00	323 981 380,00	-77 200,00	-323 981 380,00		0,00		0,00
24	Цемент	тн/tn	15 066,96	277,00	4 173 549,11	-277,00	-4 173 549,11	277,00	4 173 549,11	-277,00	-4 173 549,11		0,00		0,00
25	ПГС	тн/tn	2 852,68	2 278,00	6 498 401,79	-2 278,00	-6 498 401,79	2 278,00	6 498 401,79	-2 278,00	-6 498 401,79		0,00		0,00
26	Минеральный порошок	тн/tn	32 745,54	11 700,00	383 122 767,86	-11 700,00	-383 122 767,86	11 700,00	383 122 767,86	-11 700,00	-383 122 767,86		0,00		0,00
27	Битум	тн/tn	63 080,36	1 388,57	87 591 680,76	-1 388,57	-87 591 680,76	1 388,57	87 591 680,76	-1 388,57	-87 591 680,76		0,00		0,00
27.1	Битум	тн/tn	89 515,63	13 463,00	1 205 148 926,69	-13 463,00	-1 205 148 926,69	13 463,00	1 205 148 926,69	-13 463,00	-1 205 148 926,69		0,00		0,00
28.1	Сетка рабица	м2	435,27	168 300,00	73 255 580,36	-168 300,00	-73 255 580,36	168 300,00	73 255 580,36	-168 300,00	-73 255 580,36		0,00		0,00
28.2	труба 60х40х2,0	тн/tn	261 160,71	64,54	16 855 312,50	-64,54	-16 855 312,50	64,54	16 855 312,50	-64,54	-16 855 312,50		0,00		0,00
29	Барьерное ограждение	п.м.	9 363,83	8 106,00	75 903 165,45	-8 106,00	-75 903 165,45	8 106,00	75 903 165,45	-8 106,00	-75 903 165,45		0,00		0,00
Value of Material On Site in Tenge Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге					**8 616 042 083,26**		**-8 616 042 083,26**		**8 616 042 083,26**		**-8 616 042 083,26**		**0,00**		**0,00**

Подрядчик / Contractor Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

0,00

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ibraikhanov S.

Changes in Cost Sub-Clause 13.8 /Изменение в Стоимости - Подпункт 13.8 Interm Payment Certificate No 50. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 50.

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (May 2019) / Базовая цена на	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**	27.01.2020 Finish	540 1080	20.07.2021 11.01.2023
						IPC 08	31 August 2021	13 July 2021
							Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,55**		-		**0,55000000**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	214 972,00	**0,14**		314 270,00	**1,46191132**	**0,20466758**
c	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		103 449,00	**0,10**		135 662,00	**1,31139015**	**0,13113902**
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		192,06	**0,10**		196,32	**1,02218057**	**0,10221806**
e	Crushed stone 5-20 mm M1200	Щебень из естествен-ного камня марки М1200, фракции 5-20 мм		6 267,00	**0,10**		6 216,00	**0,99186213**	**0,09918621**
f	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		222 665,00	**0,01**		418 771,00	**1,88072216**	**0,01880722**
					1,00				**1,10601809**

***Price of works on Certificate** / Стоимость работ по сертификату*	87205 060,16
***Price adjustment** / Корректировка стоимости*	***9245 313,92***
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	0,00
Difference / Разница	9245 313,92
Total Works	**87205 060,16**
Total Price Adj	**9245 313,92**
%	**0,11**

IPC 10	16 May 2022	28-mar-22		IPC 12	20 June 2022	2-May-22		IPC 13	3 July 2022	15-May-22	
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.		**Prices /**Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.		**Prices /**Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**		**7**	**8**	**9**		**7**	**8**	**9**
2 квартал	-		**0,55000000**	**2 квартал**	-		**0,55000000**	**2 квартал**	-		**0,55000000**
май.22	350 989,00	**1,63271961**	**0,22858075**	**май.22**	399 580,00	**1,85875370**	**0,26022552**	**май.22**	399 580,00	**1,85875370**	**0,26022552**
янв.22	176 076,00	**1,70205609**	**0,17020561**	**май.22**	121 139,00	**1,17100214**	**0,11710021**	**май.22**	121 139,00	**1,17100214**	**0,11710021**
мар.22	235,00	**1,22357597**	**0,12235760**	**май.22**	234,00	**1,21836926**	**0,12183693**	**май.22**	234,00	**1,21836926**	**0,12183693**
мар.22	6 176,00	**0,98547950**	**0,09854795**	**май.22**	7 977,00	**1,27285783**	**0,12728578**	**май.22**	7 977,00	**1,27285783**	**0,12728578**
мар.22	409 139,00	**1,83746435**	**0,01837464**	**май.22**	406 074,00	**1,82369928**	**0,01823699**	**май.22**	406 074,00	**1,82369928**	**0,01823699**
			1,18806655				**1,19468543**				**1,19468543**
			193429 826,87				351724 358,75				333820 740,81
			36377 680,21				***68475 608,02***				***64990 034,47***
			36377 680,21				68475 608,02				64990 034,47
	Total Works		**193429 826,87**		**Total Works**		**351724 358,75**		**Total Works**		**333820 740,81**
	Total Price Adj		**36377 680,21**		**Total Price Adj**		**68475 608,02**		**Total Price Adj**		**64990 034,47**
	%		**0,19**		**%**		**0,19**		**%**		**0,19**
			45622 994,13				114098 602,15				179088 636,62

IPC 15	3 August 2022	15-Jun-22	
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
2 квартал	-		0,55000000
июн.22	422 717,00	1,96638167	0,27529343
июн.22	139 704,00	1,35046255	0,13504625
июн.22	234,00	1,21836926	0,12183693
июн.22	8 026,00	1,28067656	0,12806766
июн.22	379 562,00	1,70463252	0,01704633
			1,22729060
			485469 539,19
			110342 662,84
			110342 662,84
	Total Works		**485469 539,19**
	Total Price Adj		**110342 662,84**
	%		**0,23**
			289431 299,46

IPC 16	22 August 2022	4-Jul-22	
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
3 квартал	-		0,55000000
июл.22	422 717,00	1,96638167	0,27529343
июл.22	147 170,00	1,42263337	0,14226334
июл.22	235,00	1,22357597	0,12235760
июл.22	7 942,00	1,26727302	0,12672730
июл.22	358 749,00	1,61116026	0,01611160
			1,23275327
			302372 335,59
			70378 149,87
			70378 149,87
	Total Works		**302372 335,59**
	Total Price Adj		**70378 149,87**
	%		**0,23**
			359809 449,33

IPC 18	15 September 2022	28-Jul-22	
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
3 квартал	-		0,55000000
июл.22	422 717,00	1,96638167	0,27529343
июл.22	147 170,00	1,42263337	0,14226334
июл.22	235,00	1,22357597	0,12235760
июл.22	7 942,00	1,26727302	0,12672730
июл.22	358 749,00	1,61116026	0,01611160
			1,23275327
			348985 369,99
			81227 486,05
			81227 486,05
	Total Works		**348985 369,99**
	Total Price Adj		**81227 486,05**
	%		**0,23**
			441036 935,38

IPC 19	1 February 2023	14-Dec-22		IPC 20	22 February 2023	4-Jan-23		IPC 22	2 May 2023	14-Mar-23	
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.		**Prices /**Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.		**Prices /**Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**		**7**	**8**	**9**		**7**	**8**	**9**
4 квартал	-		**0,55000000**	**1 квартал**	-		**0,55000000**	**1 квартал**	-		**0,55000000**
дек.22	466 521,00	**2,17014774**	**0,30382068**	**янв.23**	472 084,00	**2,19602553**	**0,30744357**	**мар.23**	472 084,00	**2,19602553**	**0,30744357**
дек.22	170 699,00	**1,65007878**	**0,16500788**	**янв.23**	161 288,00	**1,55910642**	**0,15591064**	**мар.23**	137 708,00	**1,33116802**	**0,13311680**
дек.22	239,00	**1,24440279**	**0,12444028**	**янв.23**	241,00	**1,25481620**	**0,12548162**	**мар.23**	241,00	**1,25481620**	**0,12548162**
дек.22	9 905,00	**1,58050104**	**0,15805010**	**янв.23**	15 608,00	**2,49050582**	**0,24905058**	**мар.23**	14 994,00	**2,39253231**	**0,23925323**
дек.22	346 715,00	**1,55711495**	**0,01557115**	**янв.23**	331 138,00	**1,48715784**	**0,01487158**	**мар.23**	328 382,00	**1,47478050**	**0,01474780**
			1,31689009				**1,40275799**				**1,37004302**
			215814 475,86				447069 816,54				44936 674,58
			68389 468,68				***180060 940,70***				***16628 502,77***
			68389 468,68				180060 940,70				16628 502,77
	Total Works		**215814 475,86**		**Total Works**		**447069 816,54**		**Total Works**		**44936 674,58**
	Total Price Adj		**68389 468,68**		**Total Price Adj**		**180060 940,70**		**Total Price Adj**		**16628 502,77**
	%		**0,32**		**%**		**0,40**		**%**		**0,37**
			509426 404,06				689487 344,76				706115 847,53

IPC 23	24 May 2023	5-Apr-23		IPC 25	15 June 2024	27-Apr-24		IPC 26	11 July 2023	23-May-23	
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение п/о	**Adjustment index /** индекс коррект.		**Prices /**Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение п/о	**Adjustment index /** индекс коррект.		**Prices /**Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение п/о	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**		**7**	**8**	**9**		**7**	**8**	**9**
2 квартал	-		0,55000000	**2 квартал**	-		0,55000000	**2 квартал**	-		0,55000000
апр.23	446 310,00	2,07613084	0,29065832	**апр.23**	446 310,00	2,07613084	0,29065832	**май.23**	446 310,00	2,07613084	0,29065832
апр.23	145 139,00	1,40300051	0,14030005	**апр.23**	145 139,00	1,40300051	0,14030005	**май.23**	139 557,00	1,34904156	0,13490416
апр.23	289,00	1,50473810	0,15047381	**апр.23**	289,00	1,50473810	0,15047381	**май.23**	291,00	1,51515152	0,15151515
апр.23	15 244,00	2,43242381	0,24324238	**апр.23**	15 244,00	2,43242381	0,24324238	**май.23**	11 692,00	1,86564544	0,18656454
апр.23	338 083,00	1,51834819	0,01518348	**апр.23**	338 083,00	1,51834819	0,01518348	**май.23**	335 602,00	1,50720589	0,01507206
			1,38985804				**1,38985804**				**1,32871423**
			200617 085,34				96736 646,75				108983 130,35
			78212 183,68				***37713 559,50***				***35824 305,78***
			78212 183,68				37713 559,50				35824 305,78
	Total Works		**200617 085,34**		**Total Works**		**96736 646,75**		**Total Works**		**108983 130,35**
	Total Price Adj		**78212 183,68**		**Total Price Adj**		**37713 559,50**		**Total Price Adj**		**35824 305,78**
	%		**0,39**		**%**		**0,39**		**%**		**0,33**
			784328 031,21				822041 590,71				857865 896,49

IPC 27	28 July 2023	9-Jun-23		IPC 28	16 August 2023	28-Jun-23		IPC 29	5 September 2023	18-Jul-23	
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.		**Prices /**Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.		**Prices /**Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**		**7**	**8**	**9**		**7**	**8**	**9**
2 квартал	-		**0,55000000**	**2 квартал**	-		**0,55000000**	**3 квартал**	-		**0,55000000**
июн.23	446 310,00	**2,07613084**	**0,29065832**	**июн.23**	446 310,00	**2,07613084**	**0,29065832**	**июл.23**	484 169,00	**2,25224215**	**0,31531390**
июн.23	139 291,00	**1,34647024**	**0,13464702**	**июн.23**	139 291,00	**1,34647024**	**0,13464702**	**июл.23**	153 438,00	**1,48322362**	**0,14832236**
июн.23	292,00	**1,52035822**	**0,15203582**	**июн.23**	292,00	**1,52035822**	**0,15203582**	**июл.23**	292,00	**1,52035822**	**0,15203582**
июн.23	11 682,00	**1,86404978**	**0,18640498**	**июн.23**	11 682,00	**1,86404978**	**0,18640498**	**июл.23**	13 934,00	**2,22339237**	**0,22233924**
июн.23	323 192,00	**1,45147194**	**0,01451472**	**июн.23**	323 192,00	**1,45147194**	**0,01451472**	**июл.23**	314 548,00	**1,41265129**	**0,01412651**
			1,32826086				**1,32826086**				**1,40213783**
			87557 065,20				98153 959,01				13 163 333,98
			28741 557,52				***32 220 103,00***				***5 293 474,56***
			28741 557,52				32220 103,00				5 293 474,56
	Total Works		**87557 065,20**		**Total Works**		**98153 959,01**		**Total Works**		**13 163 333,98**
	Total Price Adj		**28741 557,52**		**Total Price Adj**		**32220 103,00**		**Total Price Adj**		**5 293 474,56**
	%		**0,33**		**%**		**0,33**		**%**		**0,40**
			886607 454,01				918827 557,01				924 121 031,57

IPC 30	3 October 2023	15-Aug-23		IPC 31	26 October 2023	7-Sep-23		IPC 32	27 November 2023	9-Oct-23	
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.		**Prices /**Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.		**Prices /**Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**		**7**	**8**	**9**		**7**	**8**	**9**
3 квартал	-		0,55000000	**3 квартал**	-		0,55000000	**4 квартал**	-		0,55000000
авг.23	484 169,00	2,25224215	0,31531390	**сен.23**	484 169,00	2,25224215	0,31531390	**окт.23**	497 968,00	2,31643191	0,32430047
авг.23	186 655,00	1,80431904	0,18043190	**сен.23**	190 198,00	1,83856780	0,18385678	**окт.23**	197 847,00	1,91250761	0,19125076
авг.23	292,00	1,52035822	0,15203582	**сен.23**	291,00	1,51515152	0,15151515	**окт.23**	293,00	1,52556493	0,15255649
авг.23	14 581,00	2,32663156	0,23266316	**сен.23**	12 895,00	2,05760332	0,20576033	**окт.23**	11 356,00	1,81203127	0,18120313
авг.23	309 637,00	1,39059574	0,01390596	**сен.23**	310 757,00	1,39562572	0,01395626	**окт.23**	343 133,00	1,54102800	0,01541028
			1,44435074				**1,42040242**				**1,41472113**
			362 264 754,91				321 818 639,92				186 159 204,62
			160 972 611,92				***135 293 335,02***				***77 204 155,70***
			160 972 611,92				135 293 335,02				77 204 155,70
	Total Works		**362 264 754,91**		**Total Works**		**321 818 639,92**		**Total Works**		**186 159 204,62**
	Total Price Adj		**160 972 611,92**		**Total Price Adj**		**135 293 335,02**		**Total Price Adj**		**77 204 155,70**
	%		**0,44**		**%**		**0,42**		**%**		**0,41**
			716 899 714,53				852 193 049,55				929 397 205,26

IPC 33	20 December 2023	1-Nov-23		IPC 36	28 April 2024	10-Mar-24		IPC 37	21 May 2024	2-Apr-24	
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение п/о	**Adjustment index /** индекс коррект.		**Prices /**Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение п/о	**Adjustment index /** индекс коррект.		**Prices /**Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение п/о	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**		**7**	**8**	**9**		**7**	**8**	**9**
4 квартал	-		**0,55000000**	**1 квартал**	-		**0,55000000**	**2 квартал**	-		**0,55000000**
ноя.23	497 968,00	**2,31643191**	**0,32430047**	**мар.24**	478 648,00	**2,22655974**	**0,31171836**	**апр.24**	493 831,00	**2,29718754**	**0,32160626**
ноя.23	199 279,00	**1,92635018**	**0,19263502**	**мар.24**	158 310,00	**1,53031929**	**0,15303193**	**апр.24**	160 901,00	**1,55536545**	**0,15553654**
ноя.23	291,00	**1,51515152**	**0,15151515**	**мар.24**	293,00	**1,52556493**	**0,15255649**	**апр.24**	293,00	**1,52556493**	**0,15255649**
ноя.23	7 427,00	**1,18509654**	**0,11850965**	**мар.24**	12 789,00	**2,04068933**	**0,20406893**	**апр.24**	11 484,00	**1,83245572**	**0,18324557**
ноя.23	363 155,00	**1,63094784**	**0,01630948**	**мар.24**	359 802,00	**1,61588934**	**0,01615889**	**апр.24**	359 802,00	**1,61588934**	**0,01615889**
			1,35326977				**1,38753460**				**1,37910375**
			158 427 089,60				222 345 353,07				238 354 244,51
			55 967 501,50				***86 166 517,46***				***90 360 987,92***
			55 967 501,50				86 166 517,46				90 360 987,92
	Total Works		**158 427 089,60**		**Total Works**		**222 345 353,07**		**Total Works**		**238 354 244,51**
	Total Price Adj		**55 967 501,50**		**Total Price Adj**		**86 166 517,46**		**Total Price Adj**		**90 360 987,92**
	%		**0,35**		**%**		**0,39**		**%**		**0,38**
			985 364 706,76				1 071 531 224,22				1 161 892 212,14

IPC 39	6 June 2024	18-Apr-24		IPC 40	28 June 2024	10-May-24		IPC 41	10 July 2024	22-May-24	
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.		**Prices /**Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.		**Prices /**Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**		**7**	**8**	**9**		**7**	**8**	**9**
2 квартал	-		**0,55000000**	**2 квартал**	-		**0,55000000**	**2 квартал**	-		**0,55000000**
апр.24	493 831,00	**2,29718754**	**0,32160626**	**май.24**	493 831,00	**2,29718754**	**0,32160626**	**май.24**	493 831,00	**2,29718754**	**0,32160626**
апр.24	160 901,00	**1,55536545**	**0,15553654**	**май.24**	197 539,00	**1,90953030**	**0,19095303**	**май.24**	197 539,00	**1,90953030**	**0,19095303**
апр.24	293,00	**1,52556493**	**0,15255649**	**май.24**	292,00	**1,52035822**	**0,15203582**	**май.24**	292,00	**1,52035822**	**0,15203582**
апр.24	11 484,00	**1,83245572**	**0,18324557**	**май.24**	11 342,00	**1,80979735**	**0,18097974**	**май.24**	11 342,00	**1,80979735**	**0,18097974**
апр.24	359 802,00	**1,61588934**	**0,01615889**	**май.24**	359 802,00	**1,61588934**	**0,01615889**	**май.24**	359 802,00	**1,61588934**	**0,01615889**
			1,37910375				**1,41173374**				**1,41173374**
			272 910 170,47				184 100 423,45				295 350 662,55
			103 461 269,04				***75 800 355,88***				***121 605 832,90***
			103 461 269,04				75 800 355,88				121 605 832,90
	Total Works		**272 910 170,47**		**Total Works**		**184 100 423,45**		**Total Works**		**295 350 662,55**
	Total Price Adj		**103 461 269,04**		**Total Price Adj**		**75 800 355,88**		**Total Price Adj**		**121 605 832,90**
	%		**0,38**		**%**		**0,41**		**%**		**0,41**
			1 265 353 481,18				1 341 153 837,06				1 462 759 669,96

IPC 42	24 July 2024	5-Jun-24	
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
2 квартал	-		**0,55000000**
июн.24	493 831,00	**2,29718754**	**0,32160626**
июн.24	195 366,00	**1,88852478**	**0,18885248**
июн.24	293,00	**1,52556493**	**0,15255649**
июн.24	10 753,00	**1,71581299**	**0,17158130**
июн.24	359 802,00	**1,61588934**	**0,01615889**
			1,40075542
			545 859 196,36
			218 756 031,50
			218 756 031,50
	Total Works		**545 859 196,36**
	Total Price Adj		**218 756 031,50**
	%		**0,40**
			1 681 515 701,46

IPC 43	12 August 2024	24-Jun-24	
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
2 квартал	-		**0,55000000**
июн.24	493 831,00	**2,29718754**	**0,32160626**
июн.24	195 366,00	**1,88852478**	**0,18885248**
июн.24	293,00	**1,52556493**	**0,15255649**
июн.24	10 753,00	**1,71581299**	**0,17158130**
июн.24	359 802,00	**1,61588934**	**0,01615889**
			1,40075542
			576 739 863,35
			231 131 626,17
			231 131 626,17
	Total Works		**576 739 863,35**
	Total Price Adj		**231 131 626,17**
	%		**0,40**
			1 912 647 327,63
			1 912 647 327,63

IPC 44	4 September 2024	17-Jul-24	
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
3 квартал	-		**0,55000000**
июл.24	509 788,00	**2,37141581**	**0,33199821**
июл.24	208 987,00	**2,02019353**	**0,20201935**
июл.24	293,00	**1,52556493**	**0,15255649**
июл.24	10 261,00	**1,63730653**	**0,16373065**
июл.24	359 802,00	**1,61588934**	**0,01615889**
			1,41646359
			428 964 986,60
			178 648 298,30
			178 648 298,30
	Total Works		**428 964 986,60**
	Total Price Adj		**178 648 298,30**
	%		**0,42**
			2 091 295 625,93

IPC 45	18 September 2024	31-Jul-24	
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
3 квартал	-		**0,55000000**
июл.24	509 788,00	**2,37141581**	**0,33199821**
июл.24	208 987,00	**2,02019353**	**0,20201935**
июл.24	293,00	**1,52556493**	**0,15255649**
июл.24	10 261,00	**1,63730653**	**0,16373065**
июл.24	359 802,00	**1,61588934**	**0,01615889**
			1,41646359
			492 106 071,77
			204 944 261,31
			204 944 261,31
	Total Works		**492 106 071,77**
	Total Price Adj		**204 944 261,31**
	%		**0,42**
			2 296 239 887,24

IPC 46	2 October 2024	14-Aug-24	
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
3 квартал	-		**0,55000000**
авг.24	509 788,00	**2,37141581**	**0,33199821**
авг.24	206 840,00	**1,99943934**	**0,19994393**
авг.24	293,00	**1,52556493**	**0,15255649**
авг.24	10 202,00	**1,62789213**	**0,16278921**
авг.24	359 802,00	**1,61588934**	**0,01615889**
			1,41344673
			519 244 223,94
			214 679 826,46
			214 679 826,46
	Total Works		**519 244 223,94**
	Total Price Adj		**214 679 826,46**
	%		**0,41**
			2 510 919 713,70

IPC 47	16 October 2024	28-Aug-24	
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
3 квартал	-		**0,55000000**
авг.24	509 788,00	**2,37141581**	**0,33199821**
авг.24	206 840,00	**1,99943934**	**0,19994393**
авг.24	293,00	**1,52556493**	**0,15255649**
авг.24	10 202,00	**1,62789213**	**0,16278921**
авг.24	359 802,00	**1,61588934**	**0,01615889**
			1,41344673
			560 619 939,74
			231 786 480,86
			231 786 480,86
	Total Works		**560 619 939,74**
	Total Price Adj		**231 786 480,86**
	%		**0,41**
			2 742 706 194,56

IPC 48	14 November 2024	26-Sep-24		IPC 49	6 December 2024	18-Oct-24	
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.		**Prices /**Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**		**7**	**8**	**9**
3 квартал	-		0,55000000	**4 квартал**	-		0,55000000
сен.24	509 788,00	2,37141581	0,33199821	**дек.24**	541 082,00	2,51698826	0,35237836
сен.24	198 966,00	1,92332454	0,19233245	**дек.24**	201 021,00	1,94318940	0,19431894
сен.24	293,00	1,52556493	0,15255649	**дек.24**	293,00	1,52556493	0,15255649
сен.24	9 028,00	1,44056167	0,14405617	**дек.24**	9 853,00	1,57220361	0,15722036
сен.24	359 802,00	1,61588934	0,01615889	**дек.24**	359 802,00	1,61588934	0,01615889
			1,38710221				**1,42263304**
			359 845 310,47				467 051 210,39
			139 296 914,94				***197 391 272,88***
			139 296 914,94				197 391 272,88
	Total Works		**359 845 310,47**		**Total Works**		**467 051 210,39**
	Total Price Adj		**139 296 914,94**		**Total Price Adj**		**197 391 272,88**
	%		**0,39**		**%**		**0,42**
			2 882 003 109,50				3 079 394 382,38
							9 518 573,72

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ibraikhanov S.

Подрядчик / Contractor:
Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

Таблица к корректировке IPC №8/Table for correction IPC No.8

Interm Payment Certificate No 8. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 8.

Наименование	Unit Ед. Изм.	Quantity (volume) Количество (объем)	Period Период	Rate Расценка	Amount Стоимость	Unit Ед. Изм.	Quantity (volume) Количество (объем)	Period Период	Rate Расценка	Amount Стоимость	Unit Ед. Изм.	Quantity (volume) Количество (объем)	Period Период	Rate Расценка	Amount Стоимость
По ведомости работ для Сертификата Оплаты №8		Общая сумма				Сумма не подлежащая корректировке					Сумма подлежащая корректировке				
		202678 739,82				115473 679,66					87205 060,16				
Bill No 100 - General Requirements/Ведомость №100 - Общие положения		6014 051,92				3007 025,96					3007 025,96				
Environment protection/Защита окружающей среды	*ПС*	*0,0556*	*29.06.2021-31.08.2021*	*15356 550,00*	*853 824,18*	*ПС*	*0,0278*	*29.06.2021-20.07.2021*	*15356 550,00*	*426 912,09*	*ПС*	*0,0278*	*21.07.2021-31.08.2021*	*15356 550,00*	*426 912,09*
Road safety assurance and control/Обеспечение и контрль безопасности дорожного движения	*ПС*	*0,0556*	*29.06.2021-31.08.2021*	*64985 329,76*	*3613 184,33*	*ПС*	*0,0278*	*29.06.2021-20.07.2021*	*64985 329,76*	*1806 592,17*	*ПС*	*0,0278*	*21.07.2021-31.08.2021*	*64985 329,76*	*1806 592,17*
Progress Photo Report/Фотоотчёт по ходу выполнения работ	*ПС*	*0,0556*	*29.06.2021-31.08.2021*	*723 220,38*	*40 211,05*	*ПС*	*0,0278*	*29.06.2021-20.07.2021*	*723 220,38*	*20 105,53*	*ПС*	*0,0278*	*21.07.2021-31.08.2021*	*723 220,38*	*20 105,53*
On-site office, furniture and equipment (excluding building and premises)/Офис на площадке, мебель и оборудование (за исключением зданий и помещений)	*ПС*	*2*	*29.06.2021-31.08.2021*	*670 556,42*	*1341 112,84*	*ПС*	*1*	*29.06.2021-20.07.2021*	*670 556,42*	*670 556,42*	*ПС*	*1*	*21.07.2021-31.08.2021*	*670 556,42*	*670 556,42*
Protection of the existing utilities lines/Защита существующих коммуникаций	*ПС*	*0,0556*	*29.06.2021-31.08.2021*	*2980 566,75*	*165 719,51*	*ПС*	*0,0278*	*29.06.2021-20.07.2021*	*2980 566,75*	*82 859,76*	*ПС*	*0,0278*	*21.07.2021-31.08.2021*	*2980 566,75*	*82 859,76*
Bill No 500 - Earthworks/Ведомость №500 – Земляные работы		187586 613,44					110371 713,44					77214 900,00			
Excavation in soil, loading and transportation of soil suitable for filling the embankment/Выемка в грунте, погрузка и транспортировка грунта пригодного для отсыпки насыпи.	*м3*	*510 176,00*	*29.06.2021-31.08.2021*	*367,69*	*187586 613,44*	*м3*	*300 176,00*	*29.06.2021-20.07.2021*	*367,69*	*110371 713,44*	*м3*	*210 000,00*	*21.07.2021-31.08.2021*	*367,69*	*77214 900,00*
Bill No 600 - Culverts, Drainage & Protection Works/Ведомость №600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения		9078 074,46					2094 940,26					6983 134,20			
Construction of circular reinforced concrete culverts 2 x d-1.5m /Устройство круглых железобетонных труб 2 x d-1.5м	*м*	*39*	*29.06.2021-31.08.2021*	*232 771,14*	*9078 074,46*	*м*	*9*	*29.06.2021-20.07.2021*	*232 771,14*	*2094 940,26*	*м*	*30*	*21.07.2021-31.08.2021*	*232 771,14*	*6983 134,20*

Подрядчик / Contractor: Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50 Consulting Group"

Ibraikhanov S.

Таблица к корректировке IPC №30/Table for correction IPC No.30

Interm Payment Certificate No 30. / Промежуточный Сертификат Оплаты № 30.

		IPC №13				IPC №15				IPC №16			
Description	Описание	Date/Дата	Amount/Сумма	Adjustment Index /Индекс коррект.	Adjustment amount /Сумма коррект.	Date/Дата	Amount/Сумма	Adjustment Index /Индекс коррект.	Adjustment amount /Сумма коррект.	Date/Дата	Amount/Сумма	Adjustment Index /Индекс коррект.	Adjustment amount /Сумма коррект.
Providing and installation of Geotextile 300g/m2	Доставка и укладка Геотекстиля 300г/м2	04.07.2022	15 263 612,16	0,19468543	2 971 602,90	05.08.2022	24 803 369,76	0,22729060	5 637 572,79	24.08.2022	12 719 676,80	0,23275327	2 960 546,37
Construction of lower layer of base made of C-4 crushed stone and sand mixture 29 cm thick	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-4 толщиной 29см		118 764 724,86		23 121 761,53		188 283 434,53		42 795 054,80		103 664 078,02		24 128 153,14
The device of the top layer of the base from black crushed stone 12 cm thick	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 12 см		94 266 989,19		18 352 409,33		117 063 165,31		26 607 357,08		79 363 778,98		18 472 179,08
Total/Итого:					44 445 773,75				75 039 984,68				45 560 878,59

		IPC №18				IPC №19				IPC №20			
Description	Описание	Date/Дата	Amount/Сумма	Adjustment Index /Индекс коррект.	Adjustment amount /Сумма коррект.	Date/Дата	Amount/Сумма	Adjustment Index /Индекс коррект.	Adjustment amount /Сумма коррект.	Date/Дата	Amount/Сумма	Adjustment Index /Индекс коррект.	Adjustment amount /Сумма коррект.
Providing and installation of Geotextile 300g/m2	Доставка и укладка Геотекстиля 300г/м2	26.09.2022	9 539 757,60	0,23275327	2 220 409,78	01.02.2023	1 907 951,52	0,31689009	604 610,93	22.02.2023	265 797 914,60	0,40171665	106 775 447,83
Construction of lower layer of base made of C-4 crushed stone and sand mixture 29 cm thick	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-4 толщиной 29см		74 243 251,71		17 280 359,61		12 850 566,04		4 072 217,03				
The device of the top layer of the base from black crushed stone 12 cm thick	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 12 см		70 107 158,05		16 317 670,29		33 205 622,72		10 522 532,77		165 117 576,43		66 330 479,66
Total/Итого:					35 818 439,67				15 199 360,73				173 105 927,49

Overall Outcome/Общий итог	389 170 364,91

Подрядчик / Contractor: Project manager LLP JV Sine Midas Stroy

Ahmet Muduroglu

Resident Engineer SP "Renardet S. A." & Aarvee Associates Architects Engineers & Consultants Pvt. Ltd." & "M50

Ibraikhanov S.

3. Среднемесячная заработная плата и индекс реальной заработной платы по видам экономической деятельности

	Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге			Индекс реальной заработной платы		Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге		Индекс реальной заработной платы
	IV квартал	в процентах к		в процентах к		за январь-декабрь	в процентах к соответствующему периоду прошлого года	в процентах к соответствующему периоду прошлого года
		предыдущему кварталу	соответствующему кварталу прошлого года	предыдущему кварталу	соответствующему кварталу прошлого года			
Всего	434 982	111,4	110,5	108,9	101,8	402 626	111,6	102,7
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	297 092	104,7	122,7	102,3	113,1	262 384	119,1	109,6
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях	297 198	103,8	123,6	101,5	113,9	263 583	118,9	109,4
Лесоводство и лесозаготовки	340 771	144,4	110,5	141,2	101,8	271 142	134,7	123,9
Рыболовство и рыбоводство	134 214	103,2	103,6	100,9	95,5	109 070	94,0	86,5
Промышленность	618 523	110,3	114,3	107,8	105,3	564 800	114,3	105,2
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	904 963	105,9	113,3	103,5	104,4	853 129	112,3	103,3
Обрабатывающая промышленность	528 801	112,2	113,4	109,7	104,5	477 095	114,9	105,7
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом	482 046	122,6	118,8	119,8	109,5	403 142	121,3	111,6
Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	305 439	107,9	123,1	105,5	113,5	278 492	122,0	112,2
Строительство	541 082	106,1	108,7	103,7	100,2	511 043	108,8	100,1
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	399 897	111,0	117,1	108,5	107,9	362 074	116,8	107,5
Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт	504 902	106,2	111,1	103,8	102,4	463 164	111,8	102,9
Оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами	490 635	114,5	119,3	111,9	110,0	432 498	115,4	106,2
Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами	322 923	107,9	116,2	105,5	107,1	300 253	118,7	109,2
Транспорт и складирование	572 626	107,6	114,3	105,2	105,3	529 925	114,0	104,9
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта	602 796	106,2	114,1	103,8	105,2	562 057	114,1	105,0
Деятельность пассажирского железнодорожного транспорта в междугородном сообщении	454 145	102,5	110,1	100,2	101,5	435 424	111,7	102,8
Деятельность грузового железнодорожного транспорта	581 346	101,0	110,1	98,7	101,5	557 489	108,0	99,4
Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта	508 806	109,0	122,3	106,5	112,7	456 349	125,0	115,0
Деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду	462 136	106,0	121,4	103,6	111,9	424 075	115,4	106,2
Деятельность трубопроводного транспорта	1 095 959	113,9	117,5	111,3	108,3	987 947	119,2	109,7
Деятельность водного транспорта	1 100 669	106,0	118,6	103,6	109,3	944 721	115,2	106,0
Деятельность морского и прибрежного пассажирского транспорта	-	-	-	-	-	-	-	-
Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта	1 394 345	134,8	123,2	131,8	113,5	1 116 906	113,2	104,1
Деятельность речного пассажирского транспорта	-	-	-	-	-	-	-	-
Деятельность речного грузового транспорта	665 631	63,7	120,8	62,3	111,3	671 660	134,2	123,5
Деятельность воздушного транспорта	1 057 059	117,6	103,0	115,0	94,9	922 092	103,0	94,8
Деятельность воздушного пассажирского транспорта	1 069 666	117,6	103,0	115,0	94,9	931 385	102,8	94,6
Деятельность воздушного грузового транспорта и космического транспорта	441 213	122,1	108,9	119,4	100,4	423 545	117,9	108,5
Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность	522 117	108,1	120,1	105,7	110,7	483 369	117,2	107,8
Складирование и хранение грузов	382 952	108,7	124,7	106,3	114,9	335 248	121,0	111,3
Вспомогательная транспортная деятельность	531 325	108,0	119,5	105,6	110,1	493 374	116,7	107,4
Почтовая и курьерская деятельность	280 881	105,8	110,0	103,4	101,4	261 807	117,2	107,8
Почтовая деятельность в рамках предоставления услуг общего пользования	267 814	104,8	106,8	102,4	98,4	249 995	115,2	106,0
Прочая почтовая и курьерская деятельность	370 350	111,0	128,6	108,5	118,5	341 050	126,8	116,7
Предоставление услуг по проживанию и питанию	361 565	108,6	115,2	106,2	106,2	336 737	108,8	100,1
Предоставление услуг по временному проживанию	387 896	105,4	106,7	103,0	98,3	373 819	106,1	97,6
Предоставление услуг по обеспечению питанием и напитками	352 134	110,2	119,8	107,7	110,4	322 142	110,0	101,2
Информация и связь	798 337	118,6	132,8	115,9	122,4	715 882	129,8	119,4
Издательская деятельность	565 860	101,0	115,3	98,7	106,3	539 137	122,1	112,3
Производство кино-, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений	396 477	106,9	174,2	104,5	160,6	289 632	119,3	109,8
Деятельность по созданию программ и телерадиовещание	660 675	131,7	116,1	128,7	107,0	563 722	122,4	112,6

	Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге			Индекс реальной заработной платы		Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге		Индекс реальной заработной платы
	IV квартал	в процентах к		в процентах к		за январь-декабрь	в процентах к соответствующему периоду прошлого года	в процентах к соответствующему периоду прошлого года
		предыдущему кварталу	соответствующему кварталу прошлого года	предыдущему кварталу	соответствующему кварталу прошлого года			
Телекоммуникации	625 673	116,4	134,7	113,8	124,1	617 994	134,4	123,6
Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги	1 242 800	115,1	126,1	112,5	116,2	1 058 403	124,0	114,1
Деятельность в области информационного обслуживания	716 725	130,4	123,5	127,5	113,8	565 226	115,2	106,0
Финансовая и страховая деятельность	943 931	113,5	115,9	110,9	106,8	857 240	124,1	114,2
Финансовое посредничество, кроме страхования и пенсионного обеспечения	850 838	122,2	116,0	119,5	106,9	757 055	117,0	107,6
Страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального обеспечения	1 556 472	83,4	115,7	81,5	106,6	1 603 854	162,7	149,7
Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования	1 535 001	135,7	108,3	132,6	99,8	1 221 882	123,1	113,2
Операции с недвижимым имуществом	325 624	109,0	120,3	106,5	110,9	299 653	119,6	110,0
Операции с недвижимым имуществом	325 624	109,0	120,3	106,5	110,9	299 653	119,6	110,0
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	661 202	69,6	264,0	68,0	243,3	721 460	254,8	234,4
Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью	422 508	114,2	121,3	111,6	111,8	375 641	117,6	108,2
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	215 315	100,8	116,2	98,5	107,1	206 992	115,7	106,4
Профессиональная, научная и техническая деятельность	697 905	117,6	113,6	115,0	104,7	595 411	113,1	104,0
Деятельность в области права и бухгалтерского учета	712 514	119,0	121,8	116,3	112,3	603 489	118,2	108,7
Деятельность головных компаний; консультирование по вопросам управления	1 285 925	109,9	105,9	107,4	97,6	1 143 142	110,4	101,6
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа	668 957	111,4	109,0	108,9	100,5	608 855	112,2	103,2
Научные исследования и разработки	700 025	147,1	121,0	143,8	111,5	498 775	119,6	110,0
Рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка	579 381	106,5	144,1	104,1	132,8	617 529	172,1	158,3
Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность	563 237	125,1	110,9	122,3	102,2	466 299	95,8	88,1
Ветеринарная деятельность	331 995	117,7	118,7	115,1	109,4	254 072	113,8	104,7
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания	372 362	103,6	103,1	101,3	95,0	362 292	102,1	93,9
Аренда, прокат и лизинг	704 234	100,3	113,7	98,0	104,8	642 637	118,1	108,6
Деятельность в области трудоустройства	770 625	98,1	100,4	95,9	92,5	787 521	99,7	91,7
Деятельность туристских агентств и операторов, бронирование и сопутствующая деятельность	541 884	104,4	158,6	102,1	146,2	498 430	161,6	148,7
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований	206 029	107,3	110,8	104,9	102,1	198 002	109,7	100,9
Деятельность по обслуживанию зданий и благоустройству территорий	343 935	118,0	99,9	115,3	92,1	304 586	107,0	98,4
Деятельность в области офисного административного и вспомогательного обслуживания, направленная на поддержание коммерческой деятельности	464 472	123,2	102,8	120,4	94,7	399 482	93,0	85,6
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение	384 499	121,2	103,4	118,5	95,3	337 634	107,6	99,0
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение	384 499	121,2	103,4	118,5	95,3	337 634	107,6	99,0
Государственное управление общего характера и управление социально-экономической политикой общества	432 985	133,5	107,4	130,5	99,0	362 361	111,5	102,6
Предоставление государством услуг обществу в целом	332 548	108,4	99,4	106,0	91,6	310 236	103,9	95,6
Деятельность в области обязательного социального страхования	1 203 247	135,6	77,4	132,6	71,3	933 856	94,0	86,5
Образование	311 298	114,5	105,0	111,9	96,8	302 087	107,4	98,8
Образование	311 298	114,5	105,0	111,9	96,8	302 197	107,5	98,9
Дошкольное образование	199 357	103,7	109,8	101,4	101,2	195 680	120,3	110,7
Начальное образование (1-й уровень)	262 170	122,1	107,6	119,4	99,2	247 735	107,9	99,3
Среднее образование (2-й и 3-й уровни)	334 511	115,0	102,7	112,4	94,7	331 652	105,0	96,6
Высшее образование (5-й, 6-й, 7-й, 8-й уровни)	466 232	124,0	113,2	121,2	104,3	393 578	110,0	101,2
Прочие виды образования	250 691	110,2	107,7	107,7	99,3	245 732	109,8	101,0
Вспомогательная деятельность в области образования	354 119	110,9	112,0	108,4	103,2	306 936	117,0	107,6
Здравоохранение и социальное обслуживание населения	334 695	106,9	107,6	104,5	99,2	314 053	108,8	100,1
Деятельность в области здравоохранения	338 512	106,2	107,2	103,8	98,8	319 729	108,5	99,8
Деятельность больничных организаций	348 889	104,4	106,0	102,1	97,7	332 712	107,6	99,0
Деятельность в области врачебной практики и стоматологии	318 644	105,5	108,4	103,1	99,9	297 447	109,5	100,7

	Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге			Индекс реальной заработной платы		Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге		Индекс реальной заработной платы
	IV квартал	в процентах к		в процентах к		за январь-декабрь	в процентах к соответствующему периоду прошлого года	в процентах к соответствующему периоду прошлого года
		предыдущему кварталу	соответствующему кварталу прошлого года	предыдущему кварталу	соответствующему кварталу прошлого года			
Прочая деятельность в области здравоохранения	334 500	115,4	111,5	112,8	102,8	309 659	111,3	102,4
Деятельность в области социального обслуживания населения с обеспечением проживания	290 666	121,1	115,8	118,4	106,7	252 120	114,2	105,1
Деятельность в области социального обслуживания населения без обеспечения проживания	277 390	118,9	110,3	116,2	101,7	242 959	108,0	99,4
Искусство, развлечения и отдых	300 790	112,6	120,6	110,1	111,2	270 487	122,4	112,6
Предоставление прочих видов услуг	331 346	100,1	112,8	97,8	104,0	321 717	113,6	104,5
Деятельность общественных объединений (организаций)	334 661	100,0	111,0	97,8	102,3	326 556	111,9	102,9
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров	537 812	106,9	118,1	104,5	108,8	495 479	120,5	110,9
Предоставление прочих индивидуальных услуг	289 096	100,0	124,2	97,8	114,5	274 063	125,4	115,4