Утвержден
Приказом Министра
По инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» 11 2024 г.

Заказчик **Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» в лице и.о директора Кызылординского областного филиала «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» Мырзабай Шанжархан Қасымханұлы, 120014, г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 18**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «21» 11. 2024 года. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ритм»,Карагандинская область, г.Темиртау, ул.Сарыарка строение №48, Генеральный директор Баянбек С. БИН 950240001339**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «21» 11 2024 года. Товарищество с ограниченной ответственностью «Аретмида снаб», главный эксперт Герман Людмила Александровна. № KZ65VJE00066636 от 23.06.2021г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____

авторский надзор не предусмотрен

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «гр. РФ (на Самару)-Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду" км 1957-2055 участок Жанакорганский район (устройство защитного ограждения от скота выборочно 98 км)»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Кызылординская область, Жанакорганский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «__» _____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей)

существующих зданий от «__» _____20___ года №_____ наименование органа вынесшего решение.

2) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) **соответствует смете заказчика Кызылординского ОФ АО «НК «КазАвтоЖол»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **Ведомственным заключением Комитета автомобильных дорог МИИР РК №КАЖ/Қызылорда-249/2022 от 06.04.2022г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2023 года;**

месяц, год

окончание работ: **октябрь 2024 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:12

по норме или по проекту организации строительства: **12 месяцев (за исключением зимнего периода декабрь-февраль);**

фактически: **12 месяцев (за исключением зимнего периода декабрь-февраль)** .

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п.п.	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактический	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	Категория дороги		Iб	Iб	Iб	Iб
2	Копание ям под стойки	яма	62 341	62 341	62 341	62 341
3	Установка железобетонных стоек, высотой 2,2 м, с устройством щебеночной подготовки ВДЦ №1	шт	8000	8000	8000	8000
4	Установка железобетонных стоек, высотой 2,2 м, с устройством щебеночной подготовки и бетонированием основания ВДЦ №2	шт	54 341	54 341	54 341	54 341
5	Стойка железобетонная, высотой 2,2м	шт	62 341	62 341	62 341	62 341
6	Гидроизоляция боковая обмазочная мастикой битумной МБУ в 2 слоя подземной части железобетонных конструкций	м2	16 417,8102597 403	16 417,8102597 403	16 417,8102597 403	16 417,8102597 403
7	Крепление шарнирного сетчатого ограждения к железобетонным стойкам	м	187 022	187 022	187 022	187 022

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значенияМ-32 «гр. РФ (на Самару)-Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду" км 1957-2055 участок Жанакорганский район (устройство защитного ограждения от скота выборочно 98**

км)» предоставляет собой: по ВДЦ №1 Копание ям под стойки– 8000 ям, установка железобетонных стоек, высотой 2,2 м, с устройством щебеночной подготовки - 8000 шт., Обмазочная гидроизоляция – 3360 м2; ВДЦ №2 Копание ям под стойки– 54341 ям, установка железобетонных стоек, высотой 2,2 м, с устройством щебеночной подготовки и бетонированием основания - 54341шт., Обмазочная гидроизоляция - 13 057,8102597403 м2, монтаж металлического ограждения из сетки -187 022 п/м.

Краткие технические характеристики по особенностями его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте оборудование не предусмотрено

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжения и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего **1 127 229 733 тенге;** в том числе строительно-монтажных работ **1 094 038 402 тенге;** Ведомственная экспертиза **1 103 669,28 тенге;** Технический надзор **32 087 662,88 тенге;**
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 069 319 048 тенге;** в том числе:
Стоимость строительно-монтажных работ **1 039 336 482,13 тенге;** Ведомственная экспертиза **1 103 669,28 тенге;** Технический надзор **28 878 896,59 тенге.**

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100__% и фактически применено __100__% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Класс энергоэффективности здания_____

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 «гр. РФ (на Самару)-Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду" км 1957-2055 участок Жанакорганский район (устройство защитного ограждения от скота выборочно 98 км)» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчики:

И.о директора Кызылординского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»:
Мырзабай Шанжархан Касымханулы председатель комиссии:
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Кызылординского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол: **Усенов Нурлыбек Айтжанович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Начальник отдела контроля качества и приёмки работы Кызылординского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол: **Джургенбаева Сәуле Бақытжанқызы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Директор Кызылординского областного филиала ТОО «КАЖсервис»
Манап Нуркен Ғабитұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Начальник отдела №50 Кызылординского областного филиала ТОО «КАЖсервис»
Нәділбек Ғ.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Главный эксперт ТОО «Аретмида снаб»: **Герман Людмила Александровна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Технический надзор
Эксперт ТОО «Аретмида снаб»: **Маженов Азат Берикович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «РИТМ»: **Баянбек Серикжан**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (субподрядчик)
Директор ТОО «СтройДизайн КЗ»: **Абдраимов Тимур Викторович**