Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области** ИИН/БИН **970340001633**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СК АПРИОРИ",111500, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Павла Корчагина, дом №117, офис №4** **130340006625**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №95 от 05.04.2024 г.

Номер документа	Дата составления
10	20.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания Барвиновской средней школы по адресу:Костанайская область, Сарыкольский район, с.Барвиновка, ул.Юбилейная, 29			Услуга	1	20 342 869,28	20 342 869,28	2 179 593,13
				Итого	1	x	20 342 869,28	2 179 593,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО "СК АПРИОРИ" / «СКАПРИОРИ» / Бороздина С.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / / Мадаков Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области
Подрядчик: ТОО "СК АПРИОРИ"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания Барвиновской средней школы по адресу:
Костанайская область, Сарыкольский район, с.Барвиновка, ул.Юбилейная, 29
Договор №95 от 2024-04-05

Реестр актов формы № 2-в
о стоимости выполненных работ
июнь 2024 г.

№ акта	Наименование	Стоимость работ всего	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт здания Барвиновской средней школы по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, с.Барвиновка, ул.Юбилейная, 29. Общестроительные работы. Смета заказ 31120	16 701 692,59	2 004 203,11	18 705 895,70
2	Капитальный ремонт здания Барвиновской средней школы по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, с.Барвиновка, ул.Юбилейная, 29.Водопровод и канализация. Смета заказ 31130	674 213,35	80 905,60	755 118,95
3	Капитальный ремонт здания Барвиновской средней школы по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, с.Барвиновка, ул.Юбилейная, 29, Электромонтажные работы. Смета заказ 31140	787 370,21	94 484,42	881 854,63
	ВСЕГО по фирме	**18 163 276,15**	**2 179 593,13**	**20 342 869,28**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «СК АПРИОРИ» С.Н.Бороздина

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области
Подрядчик: ТОО "СК АПРИОРИ"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания Барвиновской средней школы по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, с.Барвиновка, ул.Юбилейная, 29

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№95	2024-04-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Барвиновской средней школы по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, с.Барвиновка, ул.Юбилейная, 29	20 342 869,28	18 163 276,15							2 179 593,13	20 342 869,28

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК АПРИОРИ", БИН 130340006625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Бороздина С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Исполняющий обязанности
Руководителя _____ Маданов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Стройтехнология", БИН 050540001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Рахманов Ш.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный

Заказ 31120

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 970340001633
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" 130340006625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ Барвиновская средняя школа отдела образования Сарыкольского района Управления образования акимата Костанайской области;
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания Барвиновской средней школы по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, с.Барвиновка, ул.Юбилейная, 29
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №95 от 2024-04-05

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2024 г.

Локальная смета № 2-1-1

Основание: АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Расчистка от старой краски водоэмульсионной *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности		1958,56	284,16 281,42	2,74 1,30	556544 551178	5366 2546	--	398681 76418	1031644
2	2	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Расчистка от старой краски водоэмульсионной *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности		4458,32	252,77 250,03	2,74 1,30	1126930 1114714	12216 5796	--	806767 154696	2088392
3	3	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки		184,2	854,89 795,01	59,88 28,98	157471 146441	11030 5338	--	109281 21340	288092
4	4	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м		549	149,94 149,94	--	82317 82317	--	--	59268 11327	152912
5	5	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м		1440,8	39,58 39,58	--	57027 57027	--	--	41059 7847	105933
6	6	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		421,7	912,31	35,44	384721	14945	--	271725	708962

			НР - 72%; СП - 8%				876,87	18,07	369776	7620		52516	
7	7	Е11-460401-1012 1146-0401-1012 РСНБ РК 2015	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	м2 покрытия		318,5	489,31	174,43	155845	55556	--	91389	267012
			НР - 72%; СП - 8%				314,88	83,64	100289	26639		19779	
8	11	Е12-070101-0203 1207-0101-0203 РСНБ РК 2015	Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия	м2		148,3	475,34	16,49	70493	2445	--	49892	130016
			НР - 72%; СП - 8%				458,85	8,41	68047	1247		9631	
9	14	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		135,768	1221,39	190,48	165826	25861	--	110270	298184
			НР - 72%; СП - 8%				1030,91	97,14	139965	13189		22088	
10	15	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		191,898	2061,04	190,48	395509	36553	--	271870	720770
			НР - 72%; СП - 8%				1870,56	97,14	358957	18641		53390	
11	16	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м		320,5	95,59	0,04	30637	13	--	22049	56901
			НР - 72%; СП - 8%				95,55	--	30624	--		4215	
12	17	Е12-080101-0402 1208-0101-0402 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м		230	122,65	--	28210	--	--	20311	52402
			НР - 72%; СП - 8%				122,65	--	28210	--		3882	
13	18	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м		240	95,59	0,04	22942	10	--	16511	42609
			НР - 72%; СП - 8%				95,55	--	22932	--		3156	
14	19	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли		1150	303,66	1,78	349209	2047	--	249957	647099
			НР - 72%; СП - 8%				301,88	--	347162	--		47933	
15	20	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		1150	186,01	20,61	213912	23702	--	142664	385102
			НР - 72%; СП - 8%				165,40	6,90	190210	7935		28526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					3797593	189744	--	2661694	6976030
									3607848	88950	--	516744	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3797593				
		Всего заработная плата		Тенге						3696798			
		Транспортные расходы		Тенге					0				
			Накладные расходы	Тенге					2661694				
			Сметная прибыль	Тенге					516744				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6976030				
			Сметная заработная плата	Тенге						3696798			
			РАЗДЕЛ 3.Отделка										
		2 этаж ПОТОЛОК											
16	36	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		465,84	1702,32	34,00	793009	15839	101879	495218	1391283

			НР - 72%; СП - 8%				1449,62	26,86	675291	12512		103055	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			2 этаж СТЕНЫ										
17	**38**	**Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**		2043,84	1347,22	30,76	2753502	62869	385877	1694507	4803849
			НР - 72%; СП - 8%				1127,66	23,84	2304757	48725		355841	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					3546511	78707	487756	2189725	6195132
									2980048	61238		458896	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3546511				
		Материалы		Тенге					487756				
		Всего заработная плата		Тенге						3041285			
			Накладные расходы	Тенге					2189725				
			Сметная прибыль	Тенге					458896				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					6195132				
			Сметная заработная плата	Тенге						3041285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					6195132				
			Сметная заработная плата	Тенге						3041285			
			РАЗДЕЛ 4.Полы										
			Тип 2										
			Тип 5										
18	**82**	**Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**		738	706,09	50,88	521094	37549	15336	350209	941007
			НР - 72%; СП - 8%				634,43	24,65	468209	18192		69704	
19	**83**	**С1215-304-0109 215-304-0109 РСНБ РК 2015**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм**	**м2**		757,93	1349,00	–	1022448	–	1022448	–	1104242
			СП - 8%				–	–	–	–		81795	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					1543542	37549	1037783	350209	2045250
									468209	18192	–	151499	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1543542				
		Материалы		Тенге					1037783				
		Всего заработная плата		Тенге						486401			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1037783				
		Местные материалы		Тенге					388993				
			Накладные расходы	Тенге					350209				
			Сметная прибыль	Тенге					151499				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					2045250				
			Сметная заработная плата	Тенге						486401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					2045250				
			Сметная заработная плата	Тенге						486401			
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**									15216412
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге					7056105				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						306000			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге						168379			

	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1525539		
	- Перевозка грузов	Тенге					105600				
	- Накладные расходы	Тенге								5201628	
	- Сметная прибыль	Тенге								1127139	

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32 К=0,8	Тенге		353021
	ИТОГО	Тенге		15569433
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2 %	Тенге		342528
	ИТОГО	Тенге		15911960
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		318239
	Итого	Тенге		16230199
Итого в ценах 2023 г			К= 1,0500514	17042543
Итого с учетом снижения			К= 0,98	16701692,59
НДС				2004203,11
Итого				18705895,70

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АПРИОРИ", БИН 130340006625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Бороздина С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 970340001633
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Исполняющий обязанности Руководителя Маданов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "КазахЭнергоПром" БИН 040240002189
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рамазанов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "СтройТехнология" БИН 170540001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Адыханов Т.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный

Заказ 31130

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 970340001633
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" 130340006625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ Барвиновская средняя школа отдела образования Сарыкольского районаУправления образования акимата Костанайской области;
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания Барвиновской средней школы по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, с.Барвиновка, ул.Юбилейная, 29. Водопровод и канализация.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №95 от 2024-04-05

Акт приемки выполненных работ №2

за июнь 2024 г.

Локальная смета № 2-1-2

Основание: ВК

Составлена в текущих ценах с 01.01.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	1	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	29		560,56	1,53	16256	44	275	11425	29896
			НР - 72%, СП - 8%				547,18	--	15868	--		2215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Разборка**	м трубопровода	58		748,94	10,23	43439	593	--	30854	80235
			НР - 72%, СП - 8%				738,71	0,12	42845	7		5943	
3	3	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Разборка**	м трубопровода	171		634,36	7,18	108476	1228	--	77223	200555
			НР - 72%, СП - 8%				627,18	0,04	107248	7		14856	

4	4	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Разборка	м трубопровода	20	685,66	8,65	13713	173	--	9750	25340
			НР - 72%, СП - 8%			677,01	0,07	13540	1		1877	
5	6	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Разборка	м трубопровода	238	364,31	0,59	86706	140	--	62363	160993
			НР - 72%, СП - 8%			363,72	0,21	86565	50		11926	
6	7	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Разборка	м трубопровода	96	350,20	1,43	33619	137	--	24139	62379
			НР - 72%, СП - 8%			348,77	0,47	33482	45		4621	
7	8	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	31	650,22	6,40	20157	198	--	14443	37368
			НР - 72%, СП - 8%			643,82	3,26	19958	101		2768	
8	9	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	10	808,33	7,14	8083	71	--	5795	14988
			НР - 72%, СП - 8%			801,19	3,64	8012	36		1110	
9	10	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Разборка	комплект	2	695,01	101,41	1390	202	--	925	2500
			НР - 72%, СП - 8%			593,60	48,72	1187	97		185	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				331838	2788	275	236917	614255
								328706	344	--	45500	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				44496				
		Материалы		Тенге				275				
		Всего заработная плата		Тенге					43976			
		Транспортные расходы		Тенге				0				
			Накладные расходы	Тенге				31663				
			Сметная прибыль	Тенге				6092				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82251				
			Сметная заработная плата	Тенге					43976			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				287342				
		Всего заработная плата		Тенге					285075			
			Накладные расходы	Тенге				205254				
			Сметная прибыль	Тенге				39408				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				532003				
			Сметная заработная плата	Тенге					392363			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				823892				

			Сметная заработная плата	Тенге					436338			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**614255**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**328706**			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2788**		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**344**		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**275**	
			- Перевозка грузов	Тенге					**0**			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							**0**	
			- Накладные расходы	Тенге								**236917**
			- Сметная прибыль	Тенге								**45500**

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32 К=0,8	Тенге			**14252**
	ИТОГО	Тенге			**628506**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2 %	Тенге			**13827**
	ИТОГО	Тенге			**642333**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			**12847**
	Итого	Тенге			**655180**
Итого в ценах 2023 г			**К=**	**1,0500514**	**687972,80**
Итого с учетом снижения			**К=**	**0,98**	**674213,35**
НДС					**80905,60**
Итого					**755118,95**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АПРИОРИ", БИН 130340006625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Бороздина С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 970340001633
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполняющий обязанности Руководителя _____ Маданов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Казахэнергопром" БИН 040240002189
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Рамазанов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Строительная фирма" ЖЕН 050540001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Абуканов Ш.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный

Заказ 31140

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 970340001633
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" 130340006625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ Барвиновская средняя школа отдела образования Сарыкольского района Управления образования акимата Костанайской области;
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания Барвиновской средней школы по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, с.Барвиновка, ул.Юбилейная, 29. Электромонтажные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №95 от 2024-04-05

Акт приемки выполненных работ №3

за июнь 2024 г.

Локальная смета № 2-1-3

Основание: ЭОМ

Составлена в текущих ценах с 01.01.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Демонтаж													
1	1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж**	шкаф	7		1045,36	37,08	7318	260	–	5157	13472
			НР - 72%; СП - 8%				1008,28	14,86	7058	104		998	
2	2	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	519		200,73	1,97	104179	1022	–	74646	193131
			НР - 72%; СП - 8%				198,76	1,00	103156	519		14306	
3	3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	196		61,32	–	12019	–	–	8653	22326
			НР - 72%; СП - 8%				61,32	–	12019	–		1654	
4	4	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	2592,5		101,47	0,25	263061	648	–	189180	488420
			НР - 72%; СП - 8%				101,22	0,13	262413	337		36179	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					386576	1930	–	277636	717349
									384646	960	–	53137	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					386576				
		Всего заработная плата		Тенге						0			
		Транспортные расходы		Тенге					277636				
			Накладные расходы	Тенге					53137				
			Сметная прибыль	Тенге					53137				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					717349				

			Сметная заработная плата	Тенге				651752			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1212505				
			Сметная заработная плата	Тенге				385606			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**717349**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге			384646				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1930			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				960			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					0		
			- Перевозка грузов	Тенге			0				
			- Накладные расходы	Тенге						277636	
			- Сметная прибыль	Тенге						53137	

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32 К=0,8	Тенге			16642,51
	ИТОГО	Тенге			733991,92
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2 %	Тенге			16147,82
	ИТОГО	Тенге			750139,74
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			15002,79
	Итого	Тенге			765142,53
Итого в ценах 2023 г			К=	1,0500514	803438,99
Итого с учетом снижения			К=	0,98	787370,21
НДС					94484,42
Итого					881854,63

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АПРИОРИ", БИН 130340006625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Бороздина С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 970340001633
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. по должности обязанности Руководителя _____ Маданов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "КазахЭнергоПром" БИН 040240002189
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Рамазанов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Стройтехнология" БИН 050540001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Альжанов Ш.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)