Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области,РК, Костанайская область, Сарыкольский район, с.Сарыколь, ул.Мендеке Батыра, д.4** — **970340001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СК АПРИОРИ",111500, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Павла Корчагина, дом №117, офис №4** — **130340006625**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №95 от 05.04.2024 г.

Номер документа	Дата составления
42	31.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Барвиновская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области			Услуга	1	116 840 378,11	116 840 378,11	12 518 611,94
				Итого	1	x	116 840 378,11	12 518 611,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Бороздина С.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Маданов / Маданов Б.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области
Подрядчик: ТОО "СК АПРИОРИ"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания КГУ "Барвиновская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области
Договор №95 от 2024-04-05

Реестр актов формы № 2-в
о стоимости выполненных работ
Октябрь 2024 г

№ акта	Наименование	Стоимость работ всего	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
1	2	3	4	5
14	Капитальный ремонт здания КГУ Барвиновской общеобразовательной школы.Общестроительные работы. Смета 2-1-1. Заказ 31120	40 905 563,00	4 908 667,56	45 814 230,56
15	Капитальный ремонт здания КГУ Барвиновской общеобразовательной школы. Водопровод и канализация. Смета 2-1-2. Заказ 31130	2 648 972,00	317 876,64	2 966 848,64
16	Капитальный ремонт здания КГУ Барвиновской общеобразовательной школы. Электромонтажные работы. Смета 2-1-3. Заказ 31140	3 042 119,00	365 054,28	3 407 173,28
17	Капитальный ремонт здания КГУ Барвиновской общеобразовательной школы. Общестроительные работы. Корректировочная №1. Заказ 31170	33 354 652,00	4 002 558,24	37 357 210,24
18	Капитальный ремонт здания КГУ Барвиновской общеобразовательной школы. Общестроительные работы. Корректировочная №2. Заказ 31240	10 201 424,00	1 224 170,88	11 425 594,88
19	Капитальный ремонт здания КГУ Барвиновской общеобразовательной школы. Общестроительные работы. Корректировочная №3. Заказ 31280	14 169 036,17	1 700 284,34	15 869 320,51
	Всего	**104 321 766,17**	**12 518 611,94**	**116 840 378,11**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «СК АПРИОРИ» _____ Н.Бороздина

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «СК АПРИОРИ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области
Подрядчик: ТОО "СК АПРИОРИ"

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания КГУ "Барвиновская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района" Управления образования акимата

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№95	2024-04-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Барвиновская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области	255 033 030,20	104 321 766,17							12 518 611,94	116 840 378,11

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АПРИОРИ", БИН 130340006625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Бороздина С.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 970340001633
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Маданов Б.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Стройтехнология" БИН 050540001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора _____ **Илеуесов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный Заказ 31120

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 970340001633
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" БИН 130340006625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Барвиновская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Барвиновской общеобразовательной школы по адресу": Костанайская область, Сарыкольский район, с.Барвиновка, ул.Юбилейная, 29
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95 от 2024-04-05

Акт приемки выполненных работ №14

за октябрь 2024 г.

Капитальный ремонт здания КГУ Барвиновской общеобразовательной школы.Общестроительные работы.

Основание: Смета 2-1-1
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	12	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	9,69		1713,88	38,06	16608	369	–	11802	30683
			НР - 72%; СП - 8%				1675,82	15,78	16239	153		2273	
2	13	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	15,64		1503,72	39,38	23518	616	–	16679	43413
			НР - 72%; СП - 8%				1464,34	16,81	22902	263		3216	
3	22	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	300		117,00	–	35100	–		–	37908
			СП - 8%				–	–	–	–		2808	
4	23	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	1500		47,00	–	70500	–		–	76140
			СП - 8%				–	–	–	–		5640	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**145726**	**985**	**–**	**28481**	**188144**
									39141	**416**	**–**	**13937**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**105600**				
			Транспортные расходы	Тенге					**105600**				
			Сметная прибыль	Тенге					**8448**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**114048**				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**40126**				
			Всего заработная плата	Тенге						**39557**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				28481				
			Сметная прибыль	Тенге				5489				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74096				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					39557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				188144				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					39557			
			РАЗДЕЛ 2.Фасадные работы (Монтаж)									
5	24	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	940	913,72	47,00	858897	44180	291325	391860	1350818
			НР - 72%, СП - 8%			556,80	22,19	523392	20859		100061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	25	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	940	2894,90	9,24	2721206	8686	1327825	998212	4016972
			НР - 72%, СП - 8%			1473,08	1,82	1384695	1711		297553	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	26	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Металлосайдинг**	м2	940	3597,32	–	3381481	–	3381481	–	3651999
			СП - 8%			–	–	–	–		270518	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6961584	52866	5000631	1390072	9019789
								1908087	22570	–	668132	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6961584				
		Материалы		Тенге				1619150				
		Всего заработная плата		Тенге					1930657			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3381481				
			Накладные расходы	Тенге				1390072				
			Сметная прибыль	Тенге				668132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9019788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1429
			Сметная заработная плата	Тенге					1930657			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9019788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1429
			Сметная заработная плата	Тенге					1930657			
			РАЗДЕЛ 3.Отделка									
			1 этаж ПОТОЛОК									
8	29	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	1305,6	1702,32	34,00	2222549	44390	285535	1387938	3899326
			НР - 72%, СП - 8%			1449,62	26,86	1892624	35068		288839	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	30	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	1305,6	1134,55	8,55	1481274	11163	413758	764393	2425320
			НР - 72%, СП - 8%			809,09	4,06	1056353	5304		179653	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			1 этаж СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	31	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2770,2	1347,22 1127,66	30,76 23,84	3732069 3123844	85212 66042	523013	2296717 482303	6511089
11	32	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1242,8	1017,00 718,84	8,55 4,06	1263930 893377	10626 5049	359927	646867 152864	2063660
12	35	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	103,2	4475,57 2364,35	22,28 9,66	461879 244001	2299 997	215579	176399 51062	689340
			2 этаж ПОТОЛОК									
13	37	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1164,6	1134,55 809,09	8,55 4,06	1321302 942271	9957 4731	369074	681841 160251	2163395
			2 этаж СТЕНЫ									
14	39	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	980,1	508,51 359,42	4,28 2,03	498387 352269	4190 1985	141928	255062 60276	813725
15	42	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	61,2	4475,57 2364,35	22,28 9,66	273905 144698	1363 591	127844	104609 30281	408795
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11255295 8649437	169200 119767	2436658 –	6313826 1405529	18974650
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11255295				
		Материалы		Тенге				2436657				
		Всего заработная плата		Тенге					8769204			
			Накладные расходы	Тенге				6313826				
			Сметная прибыль	Тенге				1405529				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18974650				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5998
			Сметная заработная плата	Тенге					8769204			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18974650				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5998
			Сметная заработная плата	Тенге					8769204			
			РАЗДЕЛ 4.Полы									
			Тип 2									
16	52	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	11,864	10392,51 4103,32	2328,51 1030,56	123297 48682	27626 12227	46989	43854 13372	180523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	55	Е11-110101-3502 1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	148,3	18815,75	33,63	2790376	4987	2643105	104181	3126121
			НР - 72%, СП - 8%			959,43	16,26	142284	2412		231565	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	56	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	52,5	370,30	3,18	19441	167	13477	4230	25565
			НР - 72%, СП - 8%			110,41	1,50	5797	79		1894	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	57	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	148,3	981,02	4,99	145485	739	34995	79274	242740
			НР - 72%, СП - 8%			740,06	2,38	109751	352		17981	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип 4									
20	69	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,6	872,94	41,11	28458	1341	12556	10952	42562
			НР - 72%, СП - 8%			446,66	19,93	14561	650		3153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	70	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	32,6	434,20	27,93	14155	911	12524	828	16181
			НР - 72%, СП - 8%			22,08	13,18	720	430		1199	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	71	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	32,6	1890,21	110,53	61621	3603	29524	20918	89143
			НР - 72%, СП - 8%			874,03	17,18	28494	560		6603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	72	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	32,6	1163,94	55,08	37945	1795	18958	12608	54597
			НР - 72%, СП - 8%			527,37	9,79	17192	319		4044	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	73	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,6	872,94	41,11	28458	1341	12556	10952	42562
			НР - 72%, СП - 8%			446,66	19,93	14561	650		3153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	74	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	32,6	651,30	41,89	21232	1365	18787	1241	24271
			НР - 72%, СП - 8%			33,12	19,76	1080	644		1798	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип 6									
26	91	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	95,1	706,09	50,88	67149	4838	1977	45129	121260
			НР - 72%, СП - 8%			634,43	24,65	60334	2344		8982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	92	С1215-304-0109 215-304-0109 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм	м2	97,6677	1349,00	–	131754	–	131754	–	142294
			СП - 8%			–	–	–	–		10540	
28	93	Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	27,1	959,43	19,48	26001	528	4701	15125	44417
			НР - 72%, СП - 8%			766,49	8,70	20772	236		3290	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	94	С1233-201-0102 233-201-0102 РСНБ РК 2015	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м2	27,642	3114,00	–	86077	–	86077	–	92963
			СП - 8%			–	–	–	–		6886	
30	95	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	40,8	307,43	3,20	12543	131	7875	3303	17113
			НР - 72%, СП - 8%			111,21	1,23	4537	50		1268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Междуэтажные площадки									
31	96	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	49,4	872,94	41,11	43123	2031	19027	16595	64496
			НР - 72%, СП - 8%			446,66	19,93	22065	984		4778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3637115	51403	3094882	369190	4326808
								490830	21937	–	320506	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3637115				
		Материалы		Тенге				2877052				
		Всего заработная плата		Тенге					512767			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				217831				
			Накладные расходы	Тенге				369190				
			Сметная прибыль	Тенге				320506				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4326811				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
			Сметная заработная плата	Тенге					512767			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4326811				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
			Сметная заработная плата	Тенге					512767			
			РАЗДЕЛ 5.Проемы									
			Двери									
32	105	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	13,11	3322,66	70,33	43560	921	5844	26776	75963
			НР - 72%, СП - 8%			2806,66	30,01	36795	393		5627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	106	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,11	53571,00	–	702316	–	702316	–	758501
			СП - 8%			–	–	–	–		56185	
34	107	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,35	3641,29	66,73	15840	291	2425	9537	27407
			НР - 72%, СП - 8%			3016,90	28,19	13124	123		2030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	108	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,35	40727,00	–	177162	–	177162	–	191335
			СП - 8%			–	–	–	–		14173	
36	112	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,8	2083,07	110,98	5833	311	1427	3046	9589
			НР - 72%, СП - 8%			1462,56	48,40	4095	136		710	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	113	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,8	7622,00	–	21342	–	21342	–	23049
			СП - 8%			–	–	–	–		1707	
38	114	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,2	1787,63	153,71	9296	799	2013	4930	15364
			НР - 72%, СП - 8%			1246,93	69,84	6484	363		1138	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	115	С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,2	7136,00	–	37107	–	37107	–	40076
			СП - 8%			–	–	–	–		2969	
40	118	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,4	2083,07	110,98	23747	1265	5809	12402	39041
			НР - 72%, СП - 8%			1462,56	48,40	16673	552		2892	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	119	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11,4	5812,00	–	66257	–	66257	–	71558
			СП - 8%			–	–	–	–		5301	
42	120	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	75,6	2083,07	110,98	157480	8390	38521	82244	258902
			НР - 72%, СП - 8%			1462,56	48,40	110569	3659		19178	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	121	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	75,6	5812,00	–	439387	–	439387	–	474538
			СП - 8%			–	–	–	–		35151	
44	122	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	98	295,00	–	28910	–	28910	–	31223
			СП - 8%			–	–	–	–		2313	
45	123	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	49	3337,00	–	163513	–	163513	–	176594
			СП - 8%			–	–	–	–		13081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	124	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	49	2347,00	–	115003	–	115003	–	124203
			СП - 8%			–	–	–	–		9200	
47	125	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	257	432,68	1,59	111199	408	84189	19293	140931
			НР - 72%, СП - 8%			103,51	0,75	26602	193		10439	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Перегородки									
48	126	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	24,0452	2930,08	3,54	70454	85	38005	23302	101257
			НР - 72%, СП - 8%			1345,97	–	32364	–		7501	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	127	С1223-203-0303 223-203-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей с дверями, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,7552	32982,00	–	189818	–	189818	–	205003
			СП - 8%			–	–	–	–		15185	
50	128	С1223-203-0303 223-203-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	18,29	32982,00	–	603241	–	603241	–	651500
			СП - 8%			–	–	–	–		48259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2981465	12470	2722289	181530	3416034
								246706	5419	–	253039	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1764071				
		Материалы		Тенге				169962				
		Всего заработная плата		Тенге					201690			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1386062				
			Накладные расходы	Тенге				145217				
			Сметная прибыль	Тенге				152743				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2062031				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
			Сметная заработная плата	Тенге					201690			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1217394				
		Материалы		Тенге				8269				
		Всего заработная плата		Тенге					50435			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1157994				
			Накладные расходы	Тенге				36313				
			Сметная прибыль	Тенге				100296				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1354003				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					50435			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3416034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
			Сметная заработная плата	Тенге					252125			
					РАЗДЕЛ 6.Кровля							
Водосточная система												
51	158	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	98	1635,45	95,74	160274	9383	5381	106747	288382
			НР - 72%, СП - 8%			1484,80	28,05	145510	2749		21362	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	159	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство** *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м желобов	240	899,87 348,89	12,46 4,07	215969 83734	2991 977	129244	60991 22157	299117
53	160	С1224-106-0202 224-106-0202 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическаяоцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм** *СП - 8%*	м	98	2211,00 --	-- --	216678 --	-- --	216678	-- 17334	234012
54	161	С1224-106-0201 224-106-0201 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлическийоцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм** *СП - 8%*	м	240	1687,00 --	-- --	404880 --	-- --	404880	-- 32390	437270
55	162	Е12-080101-2706 1208-0101-2706 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	14	668,94 666,40	2,54 1,20	9365 9330	36 17	--	6729 1288	17382
56	163	С1224-106-0204 224-106-0204 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм** *СП - 8%*	шт.	14	4381,00 --	-- --	61334 --	-- --	61334	-- 4907	66241
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1068500 238574	12410 3743	817517 --	174467 99438	1342404
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1068500				
		Материалы		Тенге				134626				
		Всего заработная плата		Тенге					242317			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				682892				
			Накладные расходы	Тенге				174467				
			Сметная прибыль	Тенге				99438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1342405				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
			Сметная заработная плата	Тенге					242317			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1342405				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
			Сметная заработная плата	Тенге					242317			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								37267832
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11572775				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					299334			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					173852			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14071976		
			- Перевозка грузов	Тенге				105600				
			- Накладные расходы	Тенге							8457566	
			- Сметная прибыль	Тенге							2760581	

	Итого по смете							37 267 832
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32 К=0,8	Тенге						864 614
	ИТОГО	Тенге						38 132 446
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2 %	Тенге						838 914

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО	Тенге						38 971 360			
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						779 427			
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге						39 750 787			
			Итого в ценах 2023 г	Тенге				К=	1,0500514	41 740 370			
			Итого с учетом снижения	Тенге				К=	0,98	40 905 563			
			НДС	Тенге						4 908 667,56			
			ИТОГО	Тенге						45 814 230,56			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АПРИОРИ", БИН 130340006625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Бороздина С.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской об
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Маданов Б.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Костанайэнергопром" БИН 040240002189
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Рамазанов А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Стройтехнология" БИН 050540001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора _____ **Илеусызов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный Заказ 31130

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 970340001633
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" 130340006625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Барвиновская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Барвиновской общеобразовательной школы по адресу": Костанайская область, Сарыкольский район, с.Барвиновка, ул.Юбилейная, 29
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95 от 2024-04-05

Акт приемки выполненных работ №15

за октябрь 2024 г.

Капитальный ремонт здания КГУ Барвиновской общеобразовательной школы. Водопровод и канализация.

Основание: Смета 2-1-2
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	11	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	20		117,00	--	2340	--		--	2527
			СП - 8%				--	--	--	--		187	
2	12	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	100		47,00	--	4700	--		--	5076
			СП - 8%				--	--	--	--		376	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7040	--	--	--	7603
									--	--	--	563	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					7040				
			Транспортные расходы	Тенге					7040				
			Сметная прибыль	Тенге					563				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7603				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7603				
			РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
3	28	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	164		97,22	1,48	15944	243	114	11222	29340
			НР - 72%; СП - 8%				95,04	--	15587	--		2173	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					15944	243	114	11222	29340
									15587	--	--	2173	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					15944				

	Материалы			Тенге				115					
	Всего заработная плата			Тенге					15587				
			Накладные расходы	Тенге				11222					
			Сметная прибыль	Тенге				2173					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				29339					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
			Сметная заработная плата	Тенге					15587				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29339					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
			Сметная заработная плата	Тенге					15587				
	РАЗДЕЛ 3.Горячий водопровод ТЗ												
4	34	E11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**18**	**11988,28**	**509,93**	**215789**	**9178**	**921**	**151139**	**396283**
			НР - 72%, СП - 8%			11427,24	234,74	205690	4225		29354	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	35	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	**комплект**	**16**	**43667,00**	**--**	**698672**	**--**		**--**	**698672**
						--	--	--	--	698672	--	
6	36	513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	**комплект**	**2**	**53724,00**	**--**	**107448**	**--**		**--**	**107448**
						--	--	--	--	107448	--	
7	37	E11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**4**	**12063,48**	**32,44**	**48254**	**130**	**33254**	**10750**	**63724**
			НР - 72%, СП - 8%			3717,52	14,99	14870	60		4720	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1070163**	**9308**	**34175**	**161889**	**1266127**
								220560	4285	806120	34074	
	Стоимость оборудования			Тенге				806120				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				806120				
	Стоимость сантехнических работ			Тенге				264043				
	Материалы			Тенге				34174				
	Всего заработная плата			Тенге					224845			
			Накладные расходы	Тенге				161889				
			Сметная прибыль	Тенге				34074				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				460006				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
			Сметная заработная плата	Тенге					224845			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1266126				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
			Сметная заработная плата	Тенге					224845			
	РАЗДЕЛ 5.Канализация бытовая К1												
8	53	E11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**52**	**880,35**	**3,59**	**45778**	**186**	**252**	**32689**	**84744**
			НР - 72%, СП - 8%			871,92	1,18	45340	61		6277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	54	C1241-203-0408 241-203-0408 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**51,896**	**509,00**	**--**	**26415**	**--**	**26415**	**--**	**28528**

			СП - 8%				–	–	–	–		2113	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**72193**	**186**	**26667**	**32689**	**113272**
									45340	**61**	**–**	**8390**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**72193**				
		Материалы		Тенге					**252**				
		Всего заработная плата		Тенге						**45401**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**26415**				
			Накладные расходы	Тенге					**32689**				
			Сметная прибыль	Тенге					**8390**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**113272**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
			Сметная заработная плата	Тенге						**45401**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**113272**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
			Сметная заработная плата	Тенге						**45401**			
			РАЗДЕЛ 6.Санитарно-техническое оборудование										
10	64	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**31**	**3243,90**	**102,20**	**100561**	**3168**	**6778**	**66343**	**180256**
			НР - 72%, СП - 8%			**2923,05**	**49,29**	**90615**	**1528**		**13352**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	65	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**комплект**	**31**	**7103,00**	**–**	**220193**	**–**	**220193**	**–**	**237808**
			СП - 8%			–	–	–	–		**17615**	
12	66	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**31**	**785,00**	**–**	**24335**	**–**	**24335**	**–**	**26282**
			СП - 8%			–	–	–	–		**1947**	
13	67	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**31**	**7605,00**	**–**	**235755**	**–**	**235755**	**–**	**254615**
			СП - 8%			–	–	–	–		**18860**	
14	68	С1261-301-0371 261-301-0371 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**31**	**888,00**	**–**	**27528**	**–**	**27528**	**–**	**29730**
			СП - 8%			–	–	–	–		**2202**	
15	69	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**2**	**2001,59**	**253,52**	**4003**	**507**	**528**	**2312**	**6821**
			НР - 72%, СП - 8%			**1484,01**	**121,80**	**2968**	**244**		**505**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	70	С1244-102-0802 244-102-0802 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм**	**шт.**	**2**	**15308,00**	**–**	**30616**	**–**	**30616**	**–**	**33065**
			СП - 8%			–	–	–	–		**2449**	
17	71	С1244-104-0605 244-104-0605 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**2**	**1072,00**	**–**	**2144**	**–**	**2144**	**–**	**2316**
			СП - 8%			–	–	–	–		**172**	

18	72	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	10	4013,75	202,96	40138	2029	5342	24302	69596
			НР - 72%; СП - 8%			3276,72	98,62	32767	986		5155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	73	С1244-101-0303 244-101-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	2	8873,00	–	17746	–	17746	–	19166
			СП - 8%			–	–	–	–		1420	
20	74	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8876,00	–	17752	–	17752	–	19172
			СП - 8%			–	–	–	–		1420	
21	75	С1244-104-0202 244-104-0202 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	2	1541,00	–	3082	–	3082	–	3329
			СП - 8%			–	–	–	–		247	
22	76	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	8	8879,00	–	71032	–	71032	–	76715
			СП - 8%			–	–	–	–		5683	
23	77	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	8	8876,00	–	71008	–	71008	–	76689
			СП - 8%			–	–	–	–		5681	
24	78	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	8	1372,00	–	10976	–	10976	–	11854
			СП - 8%			–	–	–	–		878	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				876869	5704	744815	92957	1047414
								126350	2758	–	77586	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				177538				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				177538				
			Сметная прибыль	Тенге				14204				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				191742				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				699331				
			Материалы	Тенге				12647				
			Всего заработная плата	Тенге					129108			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				554629				
			Накладные расходы	Тенге				92957				
			Сметная прибыль	Тенге				63382				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				855670				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					129108			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1047412				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					129108			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2463752
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				407837				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15442			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7104			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						805770		
			- Перевозка грузов	Тенге				7040				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						806120		
			- Накладные расходы	Тенге							298757	

- Сметная прибыль		Тенге							122786	

	Итого по смете							2 463 752
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32 К=0,8	Тенге						38 457
	ИТОГО	Тенге						2 502 209
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2 %	Тенге						37 314
	ИТОГО	Тенге						2 539 523
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						34 668
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге						2 574 191
	Итого в ценах 2023 г	Тенге				К=	1,0500514	2 703 033
	Итого с учетом снижения	Тенге				К=	0,98	2 648 972
	НДС	Тенге						317 876,64
	ИТОГО	Тенге						2 966 848,64

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АПРИОРИ", БИН 130340006625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Бороздина С.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Маданов Б.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Казэнергопром" БИН 040240002189
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Рамазанов А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Стройтехнология" БИН 050340001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт технического надзора _____ **Илеуказов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный Заказ 31140

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 970340001633
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" 130340006625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Барвиновская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района" Управления образования акимата
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Барвиновской общеобразовательной школы по адресу": Костанайская область, Сарыкольский район, с.Барвиновка, ул.Юбилейная, 29
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95 от 2024-04-05

Акт приемки выполненных работ №16

за октябрь 2024 г.

Капитальный ремонт здания КГУ Барвиновской общеобразовательной школы. Электромонтажные работы.

Основание: Смета 2-1-3
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	22		61,32	--	1349	--	--	971	2506
			НР - 72%, СП - 8%				61,32	--	1349	--		186	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1349	--	--	971	2506
									1349	--	--	186	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1349				
		Всего заработная плата		Тенге						1349			
			Накладные расходы	Тенге					971				
			Сметная прибыль	Тенге					186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2506				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						1349			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2506				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						1349			
			РАЗДЕЛ 2.Низковольтное комплектное оборудование										
2	7	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО1.3, ЩО2.1, ЩО2.2, ЩО2.3**	шкаф	5		7303,59	237,83	36518	1189	12865	16529	57291
			НР - 72%; СП - 8%				4492,78	98,67	22464	493		4244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	96		1569,95	--	150715	--	1243	107620	279002
			НР - 72%; СП - 8%				1557,00	--	149472	--		20667	
4	11	247-204-0609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	60		655,00	--	39300	--	39300	--	42444
			СП - 8%				--	--	--	--		3144	

5	12	247-204-2810 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	30	5358,00 --	--	160740 --	--	160740	-- 12859	173599
6	15	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	21	1569,95 1557,00	--	32969 32697	--	272	23542 4521	61032
7	16	247-204-0650 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	3	2454,00 --	--	7362 --	--	7362	-- 589	7951
8	17	247-204-0604 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	18	820,00 --	--	14760 --	--	14760	-- 1181	15941
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				442364 204633	1189 493	236542 --	147691 47205	637260
		Стоимость монтажных работ		Тенге				405846				
		Материалы		Тенге				1515				
		Всего заработная плата		Тенге					182169			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				222162				
			Накладные расходы	Тенге				131162				
			Сметная прибыль	Тенге				42961				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				579969				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					182169			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				36518				
		Материалы		Тенге				12865				
		Всего заработная плата		Тенге					22957			
			Накладные расходы	Тенге				16529				
			Сметная прибыль	Тенге				4244				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					22957			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				637260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
			Сметная заработная плата	Тенге					205126			
		РАЗДЕЛ 3.Светотехническое оборудование										
9	18	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка** *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	475	834,23 785,79	9,27 3,64	396259 373250	4403 1729	18606	269985 53300	719544
10	19	1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка** *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	44	1192,27 1162,23	16,87 7,28	52460 51138	742 320	580	37050 7161	96671
11	25	247-306-0305 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм** *СП - 8%*	шт.	88	7780,00 --	--	684640 --	--	684640	-- 54771	739411
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				1133359 424388	5145 2049	703826 --	307035 115232	1555626
		Стоимость монтажных работ		Тенге				684640				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				684640				
			Сметная прибыль	Тенге				54771				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				739411				

	Стоимость общестроительных работ			Тенге				448719					
	Материалы			Тенге				19185					
	Всего заработная плата			Тенге					426437				
			Накладные расходы	Тенге				307035					
			Сметная прибыль	Тенге				60461					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				816215					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									325
			Сметная заработная плата	Тенге					426437				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1555626					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									325
			Сметная заработная плата	Тенге					426437				
	РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные изделия												
12	29	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	218	203,54	0,22	44372	48	2108	30409	80764
			НР - 72%, СП - 8%			193,65	0,09	42216	20		5982	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	30	247-212-0201 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки брызгозащищенный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	8	286,00	--	2288	--	2288	--	2471
			СП - 8%			--	--	--	--		183	
14	31	247-212-0201 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	65	286,00	--	18590	--	18590	--	20077
			СП - 8%			--	--	--	--		1487	
15	32	247-212-0207 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	35	300,00	--	10500	--	10500	--	11340
			СП - 8%			--	--	--	--		840	
16	33	247-214-0103 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместнаядля открытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	110	358,00	--	39380	--	39380	--	42530
			СП - 8%			--	--	--	--		3150	
17	34	247-202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	шт.	468	829,00	--	387972	--	387972	--	419010
			СП - 8%			--	--	--	--		31038	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				503102	48	460838	30409	576192
								42216	20	--	42680	
	Стоимость монтажных работ			Тенге				458730				
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге				458730				
			Сметная прибыль	Тенге				36698				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				495428				
	Стоимость общестроительных работ			Тенге				44372				
	Материалы			Тенге				2108				
	Всего заработная плата			Тенге					42236			
			Накладные расходы	Тенге				30409				
			Сметная прибыль	Тенге				5982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				80763				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
			Сметная заработная плата	Тенге					42236				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				576191					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					42236			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2771583
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				672587				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6382			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2562			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1401205		
			- Накладные расходы	Тенге							486106	
			- Сметная прибыль	Тенге							205303	

	Итого по смете							2 771 583
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32 К=0,8	Тенге						64 301
	ИТОГО	Тенге						2 835 884
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2 %	Тенге						62 389
	ИТОГО	Тенге						2 898 273
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						57 966
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге						2 956 239
	Итого в ценах 2023 г	Тенге				К=	1,0500514	3 104 203
	Итого с учетом снижения	Тенге				К=	0,98	3 042 119
	НДС	Тенге						365 054,28
	ИТОГО	Тенге						3 407 173,28

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АПРИОРИ", БИН 130340006625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Бороздина С.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанай
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Маданов Б.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Казэнергопром" БИН 040240002189
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Рамазанов А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Строительные технологии" БИН 050540001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора _____ **Илеусызов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный Заказ 31170

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 970340001633
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" 130340006625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Барвиновская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Барвиновской общеобразовательной школы по адресу": Костанайская область, Сарыкольский район, с.Барвиновка, ул.Юбилейная, 29
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95 от 2024-04-05

Акт приемки выполненных работ №17

за октябрь 2024 г.

Капитальный ремонт здания КГУ Барвиновской общеобразовательной школы.Общестроительные работы.

Основание: Корректирровочная смета №1

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 2.ВКЛЮЧЕНИЕ										
			РАЗДЕЛ 4.Общестроительные работы										
			Демонтажные работы										
1	116	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками/труб отопления и регистров по всему зданию/**	**м2**		**330**	**426,70**	**–**	**140811**	**–**	**–**	**101384**	**261571**
			НР - 72%; СП - 8%				**426,70**	**–**	**140811**	**–**		**19376**	
2	121	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия/разборка цементной стяжки крыльца и ступеней/**	**м2**		**35**	**2410,51**	**805,61**	**84368**	**28196**	**–**	**50221**	**145356**
			НР - 72%; СП - 8%				**1604,89**	**388,00**	**56171**	**13580**		**10767**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	123	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 прим.	**Ступени и площадки железобетонные. Очистка вручную от краски масляной**	**м2**		**103,2**	**269,85**	**–**	**27849**	**–**	**–**	**20051**	**51732**
			НР - 72%; СП - 8%				**269,85**	**–**	**27849**	**–**		**3832**	
4	124	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками/Лесничное ограждение/**	**м2**		**6**	**426,70**	**–**	**2560**	**–**	**–**	**1843**	**4756**
			НР - 72%; СП - 8%				**426,70**	**–**	**2560**	**–**		**352**	
			Фасадные работы (Монтаж)										
5	126	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**		**110**	**913,72**	**47,00**	**100509**	**5170**	**34091**	**45856**	**158074**
			НР - 72%; СП - 8%				**556,80**	**22,19**	**61248**	**2441**		**11709**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	127	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	110	2894,90	9,24	318439	1016	155384	116812	470071
			НР - 72%; СП - 8%			1473,08	1,82	162039	200		34820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	128	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлосайдинг	м2	285	3597,32	–	1025236	–	1025236	–	1107255
			СП - 8%			–	–	–	–		82019	
8	129	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные и дверные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1081	2504,74	6,19	2707624	6691	2147656	399364	3355547
			НР - 72%; СП - 8%			511,82	1,29	553277	1394		248559	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Полы							
			Тип1									
9	134	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17	2080,18	189,31	35363	3218	8803	17836	57455
			НР - 72%; СП - 8%			1373,07	84,14	23342	1430		4256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	135	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	17,34	3092,00	–	53615	–	53615	–	57904
			СП - 8%			–	–	–	–		4289	
11	136	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	21	416,73	17,84	8751	375	861	5507	15398
			НР - 72%; СП - 8%			357,87	6,34	7515	133		1141	
12	137	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	2,142	3092,00	–	6623	–	6623	–	7153
			СП - 8%			–	–	–	–		530	
			Тип2									
13	140	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	23	305,74	0,64	7032	15	6021	722	8374
			НР - 72%; СП - 8%			43,30	0,30	996	7		620	
14	141	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	148,3	997,47	12,74	147925	1890	86105	43807	207071
			НР - 72%; СП - 8%			404,11	6,16	59930	914		15339	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	142	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,25	981,02	4,99	5150	26	1239	2806	8593
			НР - 72%; СП - 8%			740,06	2,38	3885	12		637	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	147	Е11-110101-2101 1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Покрытия однослойные наливные толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	610	2509,74	208,16	1530943	126979	844588	480615	2172483
			НР - 72%, СП - 8%			917,01	177,29	559376	108145		160925	
17	148	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2.	622,2	3870,54	–	2408250	–	2408250	–	2600910
			СП - 8%			–	–	–	–		192660	
18	149	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	414,8	307,43	3,20	127520	1327	80065	33578	173986
			НР - 72%, СП - 8%			111,21	1,23	46128	508		12888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип5									
19	154	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2.	752,76	3870,54	–	2913588	–	2913588	–	3146675
			СП - 8%			–	–	–	–		233087	
20	155	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	500,3	307,43	3,20	153805	1601	96568	40499	209848
			НР - 72%, СП - 8%			111,21	1,23	55636	613		15544	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип6									
21	157	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2.	72,42	3870,54	–	280305	–	280305	–	302729
			СП - 8%			–	–	–	–		22424	
					Междуэтажные площадки							
22	163	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,4	2080,18	189,31	61157	5566	15223	30846	99363
			НР - 72%, СП - 8%			1373,07	84,14	40368	2474		7360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	164	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	29,988	3092,00	–	92723	–	92723	–	100141
			СП - 8%			–	–	–	–		7418	
24	165	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	64	416,73	17,84	26670	1142	2624	16783	46929
			НР - 72%, СП - 8%			357,87	6,34	22904	406		3476	
25	166	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	6,528	3092,00	–	20185	–	20185	–	21800
			СП - 8%			–	–	–	–		1615	
					Лестничная клетка							
26	167	Е11-130301-0907 1113-0301-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по бетонным конструкциям	м2	103,2	201,67	2,80	20812	289	17595	2150	24799
			НР - 72%, СП - 8%			28,37	0,56	2928	58		1837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Кровля							
			Жесткая кровля									
27	184	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	13	2209,23	1678,09	28720	21816	874	7912	39563
			НР - 72%; СП - 85%			463,83	381,51	6030	4960		2931	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	185	С1224-105-0104 224-105-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14,3	946,00	–	13528	–	13528	–	14610
			СП - 8%			–	–	–	–		1082	
29	186	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	219,2	989,07	26,55	216804	5820	76071	98230	340236
			НР - 72%; СП - 8%			615,48	6,92	134913	1517		25203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	187	С1224-105-0101 224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	120,56	2103,00	–	253538	–	253538	–	273821
			СП - 8%			–	–	–	–		20283	
31	188	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	120,56	1175,00	–	141658	–	141658	–	152991
			СП - 8%			–	–	–	–		11333	
32	189	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	216	4589,26	28,80	991280	6221	597415	281202	1374281
			НР - 72%; СП - 8%			1794,65	13,49	387644	2914		101799	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	190	С1224-104-0303 224-104-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	м2	237,6	1737,00	–	412711	–	412711	–	445728
			СП - 8%			–	–	–	–		33017	
34	191	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	240	1770,41	1182,06	424898	283694	65866	100784	567736
			НР - 72%; СП - 8%			313,91	269,33	75338	64639		42055	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	192	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	264	729,00	–	192456	–	192456	–	207852
			СП - 8%			–	–	–	–		15396	
36	193	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	45	5216,26	14,89	234732	670	179168	39655	296338
			НР - 72%; СП - 8%			1219,86	4,05	54894	182		21951	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Водосточная система									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	194	С1224-106-0207 224-106-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	480	984,00	–	472320	–	472320	–	510106
			СП - 8%			–	–	–	–		37786	
38	195	С1224-106-0208 224-106-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	74	957,00	–	70818	–	70818	–	76483
			СП - 8%			–	–	–	–		5665	
39	196	С1224-106-0203 224-106-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	28	1651,00	–	46228	–	46228	–	49926
			СП - 8%			–	–	–	–		3698	
40	197	С1224-106-0209 224-106-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	8	340,00	–	2720	–	2720	–	2938
			СП - 8%			–	–	–	–		218	
41	198	С1224-106-0210 224-106-0210 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	78	1470,00	–	114660	–	114660	–	123833
			СП - 8%			–	–	–	–		9173	
					Отмостка							
42	201	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/устройство бетонной отмостки/. Устройство	м3	3	25106,21	1560,56	75319	4681	66438	3848	85500
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1399,95	381,50	4200	1144		6333	
					Входная группа							
			Крыльцо и козырек №1									
43	202	Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12	47405,42	2929,48	568865	35153	418363	89041	710539
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9612,44	693,29	115349	8319		52633	
44	203	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа/облицовка козырька без устройства каркаса/. Устройство	м2 кровли	62	5693,66	28,58	353007	1772	296605	39832	424266
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			881,13	11,16	54630	692		31427	
45	204	С1224-103-0722 224-103-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1,15	4095,00	–	4709	–	4709	–	5086
			СП - 8%			–	–	–	–		377	
46	205	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Подшивка низа и торцов козырька профилированным листом с устройством каркаса из оцинкованного профиля. Устройство	м2	90	2968,32	19,45	267149	1750	123398	102742	399482
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1577,79	7,74	142001	696		29591	
47	206	С1224-102-0104 224-102-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	103,5	2138,00	–	221283	–	221283	–	238986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		17703	
48	207	Е11-150102-0204 1115-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колонны четырехгранные. Облицовка керамическим кирпичем	м2 поверхности облицовки	36	22545,12	395,34	811624	14232	28582	557976	1479168
			НР - 72%; СП - 8%			21355,85	171,01	768810	6156		109568	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	208	С1213-101-0403 213-101-0403 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2,214	96130,00	–	212832	–	212832	–	229859
			СП - 8%			–	–	–	–		17027	
50	209	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35	872,94	41,11	30553	1439	13481	11758	45696
			НР - 72%, СП - 8%			446,66	19,93	15633	697		3385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	210	Е11-150105-0101 1115-0105-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Ступени и подступенки, площадка крыльца. Облицовка тротуарными плитами	м2 поверхности облицовки	35	13971,04	93,05	488986	3257	108949	272324	822215
			НР - 72%; СП - 8%			10765,15	41,35	376780	1447		60905	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Крыльцо и козырек №2									
52	211	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2	6621,34	2328,51	1324	466	–	766	2257
			НР - 72%; СП - 8%			4288,63	1030,56	858	206		167	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	212	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонное крыльцо со ступенями. Устройство	м3	1,45	33566,04	1320,55	48671	1915	38662	6360	59434
			НР - 72%; СП - 8%			5582,19	509,84	8094	739		4402	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	213	Е11-150105-0101 1115-0105-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Ступени и подступенки, площадка крыльца. Облицовка тротуарными плитами	м2 поверхности облицовки	2	13971,04	93,05	27942	186	6226	15561	46984
			НР - 72%; СП - 8%			10765,15	41,35	21530	83		3480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Прочие работы							
55	214	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	330	105,05	3,40	34667	1122	14490	13808	52354
			НР - 72%; СП - 8%			57,74	0,38	19055	124		3878	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	215	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	330	1128,09	1,50	372270	495	45963	234757	655589
			НР - 72%; СП - 8%			987,31	0,73	325812	239		48562	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	216	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж/ установка ранее демонтированного пандуса/	т конструкций	0,2	94725,89	32462,78	18945	6492	868	10025	31288
			НР - 72%; СП - 8%			57922,86	11695,58	11585	2339		2318	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	217	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Кирпичная кладка дверных проемов/**	м3 кладки	9,5	41266,75	3783,89	392034	35947	281141	60831	489094
			НР - 72%; СП - 8%			7889,03	1004,33	74946	9541		36229	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	218	Е11-080201-0104 1108-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м/кладка парапета/**	м3 кладки	7,8	41657,67	3062,13	324930	23885	234260	52662	407800
			НР - 72%; СП - 8%			8562,12	815,08	66785	6358		30207	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				20179994	634514	15053629	3410754	25478012
								4491850	245307	–	1887262	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				5602143				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5602143				
			Сметная прибыль	Тенге				448171				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6050314				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14558906				
		Материалы		Тенге				6092776				
		Всего заработная плата		Тенге					4723233			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3145011				
		Местные материалы		Тенге				212832				
			Накладные расходы	Тенге				3400729				
			Сметная прибыль	Тенге				1436773				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19396408				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3347
			Сметная заработная плата	Тенге					4723233			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18945				
		Материалы		Тенге				868				
		Всего заработная плата		Тенге					13924			
			Накладные расходы	Тенге				10025				
			Сметная прибыль	Тенге				2318				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31288				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					13924			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25478010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3356
			Сметная заработная плата	Тенге					4737157			
			РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 2-1-3 Электромонтажные работы. ЭОМ									
60	222	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Защитная решетка для ДСО-4**	шт.	16	3325,20	–	53203	–	53203	–	57459
			СП - 8%			–	–	–	–		4256	
61	223	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник СПО 120х2**	шт.	44	7945,80	–	349615	–	349615	–	377584
			СП - 8%			–	–	–	–		27969	
62	224	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник Gauss LITE IP65 D175x52 20W 1560 lm 6500K 200 -240VЖКХ круглый 1/40**	шт.	16	9302,40	–	148838	–	148838	–	160745
			СП - 8%			–	–	–	–		11907	
63	225	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**БАП 40-1,0 для ИЭК**	шт.	33	25061,40	–	827026	–	827026	–	893188
			СП - 8%			–	–	–	–		66162	
64	226	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильниксветодиодный LED SUN ДВП 36w595x595x20мм 6500K IP20(1x4)Sirius**	шт.	110	6405,60	–	704616	–	704616	–	760985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		56369	
65	227	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник Sirius светодиодный LED Prizma SUN ДПО 52w 1200мм 6500К IP20шт.	шт.	349	7058,40	–	2463382	–	2463382	–	2660453
			СП - 8%			–	–	–	–		197071	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4546680	–	4546680	–	4910414
								–	–	–	363734	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4546680				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4546680				
			Сметная прибыль	Тенге				363734				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4910414				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4910414				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				24726674	634514	19600309	3410754	30388426
								4491850	245307	–	2250996	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				10148823				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10148823				
			Сметная прибыль	Тенге				811905				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10960728				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14558906				
		Материалы		Тенге				6092776				
		Всего заработная плата		Тенге					4723233			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3145011				
		Местные материалы		Тенге				212832				
			Накладные расходы	Тенге				3400729				
			Сметная прибыль	Тенге				1436773				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19396408				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3347
			Сметная заработная плата	Тенге					4723233			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18945				
		Материалы		Тенге				868				
		Всего заработная плата		Тенге					13924			
			Накладные расходы	Тенге				10025				
			Сметная прибыль	Тенге				2318				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31288				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					13924			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				30388424				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3356
			Сметная заработная плата	Тенге					4737157			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30388424
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4491850				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					634514			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					245307			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19600310		
			- Накладные расходы	Тенге							3410754	
			- Сметная прибыль	Тенге							2250996	

	Итого по смете							30 388 424
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32 К=0,8	Тенге						705 011
	ИТОГО	Тенге						31 093 435
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2 %	Тенге						684 056
	ИТОГО	Тенге						31 777 491

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						635 550			
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге						32 413 041			
			Итого в ценах 2023 г	Тенге				К=	1,0500514	34 035 359			
			Итого с учетом снижения	Тенге				К=	0,98	33 354 652			
			НДС	Тенге						4 002 558,24			
			ИТОГО	Тенге						37 357 210,24			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АПРИОРИ", БИН 130340006625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Бороздина С.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайс
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Маданов Б.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "КазАтомПром" БИН 040240002189
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Рамазанов А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Стройтехнология" БИН 050540001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора _____ **Илеусизов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный Заказ 31240

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 970340001633
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" БИН 130340006625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Барвиновская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Барвиновской общеобразовательной школы по адресу": Костанайская область, Сарыкольский район, с.Барвиновка, ул.Юбилейная, 29
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95 от 2024-04-05

Акт приемки выполненных работ №18

за октябрь 2024 г.

Капитальный ремонт здания КГУ Барвиновской общеобразовательной школы. АР, ВК, ЭО.

Основание: Корректирровочная смета №2
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 2.ВКЛЮЧЕНИЕ										
			РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы										
			Отделка										
			1этаж ПОТОЛОК										
1	28	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**200**		**1307,42**	**10,21**	**261484**	**2042**	**77974**	**131143**	**424037**
			НР - 72%, СП - 8%				**907,34**	**3,38**	**181468**	**675**		**31410**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			1 этаж СТЕНЫ										
2	29	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**200**		**1254,01**	**20,58**	**250802**	**4116**	**95232**	**110002**	**389668**
			НР - 72%, СП - 8%				**757,27**	**6,63**	**151454**	**1326**		**28864**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	30	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1527,4**		**1017,00**	**8,55**	**1553369**	**13059**	**442351**	**794998**	**2536237**
			НР - 72%, СП - 8%				**718,84**	**4,06**	**1097959**	**6205**		**187869**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2этаж ПОТОЛОК									
4	31	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	100	1307,42	10,21	130742	1022	38986	65571	212018
			НР - 72%, СП - 8%			907,34	3,38	90734	338		15705	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			2 этаж СТЕНЫ									
5	32	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	1254,01	20,58	125401	2058	47616	55001	194834
			НР - 72%, СП - 8%			757,27	6,63	75727	663		14432	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	33	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	1432,9	1017,00	8,55	1457262	12251	414982	745812	2379320
			НР - 72%, СП - 8%			718,84	4,06	1030029	5821		176246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Двери									
7	41	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	20,16	1807,30	202,17	36435	4076	10009	17454	58200
			НР - 72%, СП - 8%			1108,65	93,80	22350	1891		4311	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	42	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	20,16	37827,00	--	762592	--	762592	--	823599
			СП - 8%			--	--	--	--		61007	
			Прочие работы									
9	54	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем с покрытием рубероидом	м3 изоляции	4	29593,01	1895,26	118372	7581	25223	64156	197130
			НР - 72%, СП - 8%			21392,00	884,41	85568	3538		14602	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	55	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	4	12940,00	--	51760	--	51760	--	55901
			СП - 8%			--	--	--	--		4141	
11	56	С1235-101-0101 235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	80	259,00	--	20720	--	20720	--	22378
			СП - 8%			--	--	--	--		1658	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4768939	46205	1987445	1984137	7293322
								2735289	20457	--	540245	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4768939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы			Тенге				1152373				
	Всего заработная плата			Тенге					2755746			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге				835072				
			Накладные расходы	Тенге				1984137				
			Сметная прибыль	Тенге				540245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7293321				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2015
			Сметная заработная плата	Тенге					2755746			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7293321				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2015
			Сметная заработная плата	Тенге					2755746			
	РАЗДЕЛ 7.Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация											
	Хозяйственно-питьевой водопровод В1											
12	58	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	3243,90	102,20	3244	102	219	2140	5815
			НР - 72%, СП - 8%			2923,05	49,29	2923	49		431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	59	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	1	7103,00	--	7103	--	7103	--	7671
			СП - 8%			--	--	--	--		568	
14	60	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	1	785,00	--	785	--	785	--	848
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
15	61	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	1	7605,00	--	7605	--	7605	--	8213
			СП - 8%			--	--	--	--		608	
16	62	С1261-301-0371 261-301-0371 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	1	888,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
17	63	Е11-170601-0101 1117-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Фонтанчики питьевые напольные. Установка**	комплект	2	3359,65	86,78	6719	173	520	4392	12000
			НР - 72%, СП - 8%			3012,99	37,05	6026	74		889	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	64	С1261-301-0266 261-301-0266 РСНБ РК 2015	**Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши**	шт.	2	77062,00	--	154124	--	154124	--	166454
			СП - 8%			--	--	--	--		12330	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				180468	275	171244	6532	201960
								8949	123	--	14960	
	Стоимость сантехнических работ			Тенге				180468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				739				
		Всего заработная плата		Тенге					9072			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				170505				
			Накладные расходы	Тенге				6532				
			Сметная прибыль	Тенге				14960				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				201960				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					9072			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				201960				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					9072			
			РАЗДЕЛ 8.Локальная смета 2-1-3. Электромонтажные работы									
			Низковольтное комплектное оборудование									
19	65	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3. К=0,3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж**	шт.	3	3023,98	1155,58	9072	3467	--	5003	15201
			НР - 72%, СП - 8%			1868,40	447,84	5605	1344		1126	
20	66	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	3	36274,63	3851,93	108824	11555	78585	16677	135541
			НР - 72%, СП - 8%			6228,00	1492,81	18684	4478		10040	
21	67	515-301-0402 515-301-0402 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ШР-11-73504-54УЗ, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук**	шт.	3	409674,00	--	1229022	--		--	1229022
						--	--	--	--	1229022	--	
22	68	Е11-210502-0103 1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО1.3, ЩО2.1, ЩО2.2, ЩО2.3/**	шкаф	1	7303,59	237,83	7304	238	2573	3306	11459
			НР - 72%, СП - 8%			4492,78	98,67	4493	99		849	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	69	С1247-201-0106 247-201-0106 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	6	12788,00	--	76728	--	76728	--	82866
			СП - 8%			--	--	--	--		6138	
24	70	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	19	1569,95	--	29829	--	246	21300	55219
			НР - 72%, СП - 8%			1557,00	--	29583	--		4090	
25	71	С1247-204-0660 247-204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	шт.	6	2030,00	--	12180	--	12180	--	13154
			СП - 8%			--	--	--	--		974	
26	72	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
27	73	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	5358,00	--	160740	--	160740	--	173599
			СП - 8%			--	--	--	--		12859	
28	74	С1247-204-0655 247-204-0655 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	10	1965,00	--	19650	--	19650	--	21222
			СП - 8%			--	--	--	--		1572	
29	75	С1247-204-0611 247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	622,00	--	1244	--	1244	--	1344
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
			Светотехническое оборудование									
30	76	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	3	1192,27	16,87	3577	51	39	2526	6591
			НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1162,23	7,28	3487	22		488	
31	77	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник Gauss LITE IP65 D175x52 20W 1560 lm 6500K 200 -240VЖКХ круглый 1/40	шт.	3	9302,40	--	27907	--	27907	--	30140
			СП - 8%			--	--	--	--		2233	
			Электроустановочные изделия									
32	78	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	22	203,54	0,22	4478	5	213	3069	8151
			НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			193,65	0,09	4260	2		604	
33	79	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	22	358,00	--	7876	--	7876	--	8506
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
			Контур заземления									
34	89	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	975,03	30,60	35101	1102	25583	6298	44711
			НР - 72%, СП - 8%			233,77	9,21	8416	332		3312	
35	90	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4803,05	209,30	28818	1256	20549	5303	36850
			НР - 72%, СП - 8%			1168,86	58,62	7013	352		2730	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1764315	17674	436078	63482	1875698
								81541	6629	1229022	47902	
		Стоимость оборудования		Тенге				1229022				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				1229022				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				519934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				124963				
		Всего заработная плата		Тенге					75807			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				308290				
			Накладные расходы	Тенге				54581				
			Сметная прибыль	Тенге				45961				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				620476				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					75807			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15359				
		Материалы		Тенге				2826				
		Всего заработная плата		Тенге					12363			
			Накладные расходы	Тенге				8901				
			Сметная прибыль	Тенге				1941				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26201				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					12363			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1875699				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					88170			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				6713722	64154	2594767	2054151	9370980
								2825779	27209	1229022	603107	
		Стоимость оборудования		Тенге				1229022				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1229022				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				519934				
		Материалы		Тенге				124963				
		Всего заработная плата		Тенге					75807			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				308290				
			Накладные расходы	Тенге				54581				
			Сметная прибыль	Тенге				45961				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				620476				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					75807			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4784298				
		Материалы		Тенге				1155199				
		Всего заработная плата		Тенге					2768109			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				835072				
			Накладные расходы	Тенге				1993038				
			Сметная прибыль	Тенге				542186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7319522				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2024
			Сметная заработная плата	Тенге					2768109			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				180468				
		Материалы		Тенге				739				
		Всего заработная плата		Тенге					9072			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				170505				
			Накладные расходы	Тенге				6532				
			Сметная прибыль	Тенге				14960				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				201960				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					9072			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				9370980				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2079
			Сметная заработная плата	Тенге					2852988			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9370980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2825778				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64154			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27209			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2594768		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1229022		
			- Накладные расходы	Тенге							2054151	
			- Сметная прибыль	Тенге							603107	

	Итого по смете							9 370 980
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32 К=0,8	Тенге						188 893
	ИТОГО	Тенге						9 559 873
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2 %	Тенге						183 279
	ИТОГО	Тенге						9 743 152
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						170 283
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге						9 913 435
	Итого в ценах 2023 г	Тенге				К=	1,0500514	10 409 616
	Итого с учетом снижения	Тенге				К=	0,98	10 201 424
	НДС	Тенге						1 224 170,88
	ИТОГО	Тенге						11 425 594,88

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АПРИОРИ", БИН 130340006625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Бороздина С.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Маданов Б.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Казахмыспроект" БИН 040240002189
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Рамазанов А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Стройтехнология" БИН 050540001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт технического надзора _____ **Илеусызов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Цена региона Костанайская область г.Костанай, г.Рудный Заказ 31500

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 970340001633
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ" БИН 130340006625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Барвиновская общеобразовательная школа отдела образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Барвиновской общеобразовательной школы по адресу": Костанайская область, Сарыкольский район, с.Барвиновка, ул.Юбилейная, 29
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95 от 2024-04-05

Акт приемки выполненных работ №19

за октябрь 2024 г.

Капитальный ремонт здания КГУ Барвиновской общеобразовательной школы.Общестроительные работы.

Основание: Корректировочная смета №3
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1.ВКЛЮЧЕНИЕ										
			РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы.Полы										
			Тип 3										
1	1	Е11-110101-3604 1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривaнием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**610**		**359,70**	**25,94**	**219417**	**15824**	**–**	**151621**	**400721**
			НР - 72%, СП - 8%				**333,76**	**11,46**	**203594**	**6991**		**29683**	
			Тип5										
2	2	Е11-110101-3604 1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривaнием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**738**		**359,70**	**25,94**	**265459**	**19143**	**–**	**183436**	**484807**
			НР - 72%, СП - 8%				**333,76**	**11,46**	**246315**	**8457**		**35912**	
			Тип6										
3	3	Е11-110101-3604 1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривaнием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**71**		**359,70**	**25,94**	**25539**	**1842**	**–**	**17648**	**46642**
			НР - 72%, СП - 8%				**333,76**	**11,46**	**23697**	**814**		**3455**	
			Прочие работы										
4	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/Подсыпка грунта**	**м3 грунта**	**0,037**		**973,94**	**–**	**36**	**–**	**–**	**26**	**67**
			НР - 72%, СП - 8%				**973,94**	**–**	**36**	**–**		**5**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**510451**	**36809**	**–**	**352731**	**932237**
									473642	**16262**	**–**	**69055**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**510451**				
		Всего заработная плата		Тенге						**489904**			
			Накладные расходы	Тенге					**352731**				
			Сметная прибыль	Тенге					**69055**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**932237**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
			Сметная заработная плата	Тенге					489904			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				932237				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
			Сметная заработная плата	Тенге					489904			
			РАЗДЕЛ 2.Технологическое оборудование. Турникет									
5	5	**Ком.предложение СТКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "ПромТехноГрупп"**	**Турникет-трипод ZKTeco TS2211**	**шт.**	**1**	**2255900,00**	–	**2255900**	–	**2255900**	–	**2436372**
			СП - 8%			–	–	–	–		**180472**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2255900**	–	**2255900**	–	**2436372**
								–	–	–	**180472**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2255900**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2255900**				
			Сметная прибыль	Тенге				**180472**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2436372**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2436372**				
			РАЗДЕЛ 3.Технологическое оборудование. Интерактивная панель									
6	6	**Ком.предложение ТОО "ПромТехноГрупп"**	**Интерактивная панель MAXON RT-75AN11 с мобильной стойкой ONKRON TS1551**	**шт.**	**6**	**1696000,00**	–	**10176000**	–		–	**10176000**
						–	–	–	–	**10176000**	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**10176000**	–	–	–	**10176000**
								–	–	**10176000**	–	
		Стоимость оборудования		Тенге				**10176000**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**10176000**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**10176000**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**12942351**	**36809**	**2255900**	**352731**	**13544609**
								473642	**16262**	**10176000**	**249527**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**10176000**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**10176000**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2766351**				
		Всего заработная плата		Тенге					**489904**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2255900**				
			Накладные расходы	Тенге				**352731**				
			Сметная прибыль	Тенге				**249527**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3368609**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
			Сметная заработная плата	Тенге					489904			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**13544609**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
			Сметная заработная плата	Тенге					489904			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13544608**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**473642**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**36809**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**16262**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2255900**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**10176000**		
			- Накладные расходы	Тенге							**352731**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**249527**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Итого по смете								13 544 608
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32 К=0,8	Тенге							78 152
	ИТОГО	Тенге							13 622 760
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2 %	Тенге							75 829
	ИТОГО	Тенге							13 698 588
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							70 452
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге							13 769 040
	Итого в ценах 2023 г	Тенге					К=	1,0500514	14 458 200,17
	Итого с учетом снижения	Тенге					К=	0,98	14 169 036,17
	НДС	Тенге							1 700 284,34
	ИТОГО	Тенге							15 869 320,51

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК АПРИОРИ", БИН 130340006625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Бороздина С.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Сарыкольского района" Управления образования акимата Костанайской об
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Маданов Б.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"Казахстанэнергопром" БИН 040240002189
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Рамазанов А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "СтройТехнология" БИН 030340001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора _____ **Илеусызов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)