Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ" Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Трасса Уральск-Желаево, 2/1, Тел.: 8-71-12-25-25-25 БИН/ИИН 000540001184,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «BY-Сити» БИН 240440010248**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей 10-го микрорайона г.Аксай, Бурлинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружный водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 05** от **02 июня 2024 года**

Акт выполненных работ

за **июль 2024 (месяц, год) на 6-1 Водопровод работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2023г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		46,3	558,00	558,00	25835,00	25835,00			25835,00	
				м^3 грунта		0,00	108,00	0,00	5000,00				
2	2	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3.** ***Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1***		5,2	614,00	614,00	3193,00	3193,00			3193,00	
				м^3 грунта		0,00	119,00	0,00	619,00				
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		0,772	8688,00	0,00	6707,00	0,00			6707,00	
				м^3 грунта		8688,00	0,00	6707,00	0,00				
4	4	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		914,9	86,00		78681,00				78681,00	
				т·км									
5	5	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы (из резерва). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		13,8	615,00	573,00	8487,00	7907,00			8487,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		42,00	115,00	580,00	1587,00				
6	6	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км		241,5	86,00		20769,00				20769,00	
				т·км									
7	7	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		13,56	98,00	98,00	1329,00	1329,00			1329,00	
				$м^3$ грунта		0,00	23,00	0,00	312,00				
8	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		13,56	610,00	242,00	8272,00	3281,00			8272,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		368,00	74,00	4990,00	1003,00				
9	9	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,24	3779,00	0,00	907,00	0,00			907,00	
				$м^3$ грунта		3779,00	0,00	907,00	0,00				
10	10	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщ. 100 мм с пропиткой битумом. Устройство		3,5	9581,00	884,00	33534,00	3095,00	22851,00		33534,00	
				$м^2$ покрытия		2168,00	203,00	7588,00	711,00				
11	11	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,57	78095,00	27370,00	122609,00	42971,00	10015,00		122609,00	
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		44346,00	7896,00	69623,00	12397,00				
12	12	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		5	38527,00		192635,00		192635,00		192635,00	
				шт.									
13	13	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		10	30046,00		300460,00		300460,00		300460,00	
				шт.									
14	14	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		5	53102,00		265510,00		265510,00		265510,00	
				шт.									
15	15	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		5	5055,00		25275,00		25275,00		25275,00	
				шт.									
16	16	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,4	5090,00		2036,00		2036,00		2036,00	
				шт.									
17	17	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		80,8	4767,00	44,00	385174,00	3555,00	286679,00		385174,00	
				$м^2$ поверхности		1175,00	6,00	94940,00	485,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж		1	3162,00	0,00	3162,00	0,00			3162,00	
				установка		3162,00	0,00	3162,00	0,00				
19	19	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		80	28137,00	13042,00	2250960,00	1043360,00	885760,00		2250960,00	
				м		4023,00	2119,00	321840,00	169520,00				
20	20	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм		81,6	10215,00		833544,00		833544,00		833544,00	
				м									
21	21	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 30 тс. Монтаж и демонтаж		1	3162,00	0,00	3162,00	0,00			3162,00	
				установка		3162,00	0,00	3162,00	0,00				
22	22	1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		29,6	28137,00	13042,00	832855,00	386043,00	327731,00		832855,00	
				м		4023,00	2119,00	119081,00	62722,00				
23	23	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм		30,192	8174,00		246789,00		246789,00		246789,00	
				м									
24	24	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		109,6	64,00		7014,00		7014,00		7014,00	
				м									
25	25	243-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 16 мм2		0,1096	100994,00		11069,00		11069,00		11069,00	
				км									
26	26	1122-0901-0204 *РСНБ РК 2022*	Задвижки стальные диаметром 200 мм. Установка		2	30750,00	6749,00	61500,00	13498,00	5896,00		61500,00	
				задвижка		21053,00	1713,00	42106,00	3426,00				
27	27	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	Задвижки стальные диаметром 150 мм. Установка		1	20433,00	4460,00	20433,00	4460,00	2728,00		20433,00	
				задвижка		13245,00	1133,00	13245,00	1133,00				
28	28	242-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150		1	700064,00		700064,00		700064,00		700064,00	
				шт.									
			ИТОГО по акту					6451965,00	1538527,00	4126056,00	0,00	6451965,00	
								687931,00	258915,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**322598,25**					
			Итого									**6774563**	
			Скидка 5%									**338728**	
			ИТОГО с учетом скидки									**6435835**	
			НДС 12%									**772300**	
			ВСЕГО									**7208135**	
			Итогок оплате									**7208135**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «BY-Сити» БИН 240440010248

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Айдаболова К.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Махметов Т.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.