Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",Республика Казахстан, Костанайская, Костанай, пр. Аль-Фараби, 112, тел.: 56-80-43** — **170740004625**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РемПуть 2015",110000, Республика Казахстан, Костанайская, Костанай, Карбышева, строение 40Б, тел.: 8 777 626 51 70** — **150140021273**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №359 от 23.08.2024 г.

Номер документа	Дата составления
3	27.01.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство железнодорожных путей 3-ей категории к заводу "KIA" на территории Индустриальной зоны в г. Костанай			услуга	1	109 890 575,00	109 890 575,00	11 773 990,18
				Итого	1	x	109 890 575,00	11 773 990,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мезенцев В.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.01.2025

М.П.

М.П.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Подрядчик : **ТОО "РемПуть 2015", БИН 15014002127**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка : **Строительство железнодорожных путей 3-ей категории к заводу "KIA" на территории Индустриальной зоны в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№359 от 23.08.2024** г.

РЕЕСТР № 5

актов за январь 2025 г.

№ п/п	№ смет	№ Акта	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2-1-1	11	Пути железнодорожные. (По корректировочной смете №4. Добавляются работы)	109 890 575,00
			ИТОГО	**109 890 575,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "РемПуть 2015"

Руководитель _____ **Мезенцев В.Н.**

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Руководитель _____ **Ихласова Д.М.**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО "РемПуть 2015"
Наименование строительства и его адрес: Строительство железнодорожных путей 3-ей категории к заводу "KIA" на территории Индустриальной зоны в г. Костанай

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за январь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
170740004625	150140021273			359	23.08.2024 г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство железнодорожных путей 3-ей категории к заводу "KIA" на территории Индустриальной зоны в г. Костанай	2 142 403 085,00	2 142 403 085,00	98 116 584,82				11 773 990,18	109 890 575,00

Подрядчик:

ТОО "РемПуть 2015", БИН 150140021273

Руководитель _____ **Мезенцев В.Н.**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Руководитель _____ **Ихласова Д.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Tender Consulting Company", БИН 160640007387

Эксперт по техническому надзору _____ **Семенин И.А.**

ИИН 900519351689; KZ77VJE00045621 от 29.05.2019; KZ48VJE00046378 от 03.05.2019; KZ50VJE00046827 от 22.05.2019

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби,112, тел. 56-80-43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РемПуть 2015", БИН 150140021273, Костанайская область, г.Костанай, Карбышева, 40Б, тел. +77776265170

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство железнодорожных путей 3-ей категории к заводу "KIA" на территории Индустриальной зоны в г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект : Пути железнодорожные

(наименование)

Договор подряда (контракт) №359 от 23 августа 2024 год

Акт выполненных работ №11 (По корректировочной смете №4. Добавляются работы)

за Январь 2025 (месяц, год) на Локальная смета №2-1-1. Пути железнодорожные.

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	1128-0101-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Звенья рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1600 шт. Сборка на базе с применением механизированного инструмента	км пути	0,42106	168 364 306	70891475	
2	11	1128-0104-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 25 м кранами укладочными	км пути	0,42106	3 216 703	1354425	
			ИТОГО по акту				72 245 900	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А п. 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (14,1%)				10 186 672	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				82 432 572	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль 5%				4 121 629	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66.3			Непредвиденные работы и затраты (3%)				2 472 977	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				89 027 177	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 20%, к-1,0557				18 797 198	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 21%, к-1,075				20 097 885	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 4%, к-1,0944				3 897 254	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 23%, к-1,1141				22 812 591	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 21%, к-1,1342				21 204 671	
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 11%, к-1,1546				11 306 986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого				98 116 585	
			НДС (12%)				11 773 990	
			Итого с НДС				109 890 575	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РемПуть 2015" БИН 150140021273

Руководитель _____ Мезенцев В.Н.

Принял:(Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

Руководитель _____ Ихласова Д.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Tender Consulting Company" БИН 160640007387

_____ эксперт Семенин И.А.

ИИН 900519351689; KZ35VJE00045662 от 29.03.2019; KZ48VJE00046378 от 03.05.2019; KZ50VJE00046827 от 22.05.2019

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Архстройконтроль", БИН 180940022266

_____ эксперт Никифоров Е.Н.
приказ №10 от 29.08.2024 год