Декларация о соответствии

« 09» июня 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «РемПуть 2015», Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Карбышева, 40Б

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мезенцева Василия Николаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство железнодорожных путей 3-ей категории к заводу «KIA» на территории Индустриальной зоны в городе Костанай»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», в лице заместителя руководителя Аймагамбетова Дамира Владимировича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ----------

наименование организации

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) «GAKYEONG Architects & Engineers Inc.», 25-12/2024

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» приказ № 68 от 05.07.2024 г. об утверждении проектно-сметной документации

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пути железнодорожные					
Протяжённость трассы	км	5,251		5,251	
Ж.д переезд через а/дорогу	шт	3		3	
Искусственные сооружения					
Трубы водопропускные, d-1*1.0 (круглые)	м	24,72		24,72	
Трубы водопропускные, d-2*0,5 (лоткового типа)	шт	3		3	
Наружные сети водопровода					
Устройство защиты водопроводной сети	м	54,0		54,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- подъездные пути категории III – п, протяжённость трассы составляет 5,251 км., тип рельса Р65, тип шпал – деревянные/ железобетонные, род балласта – щебень, ширина основной площадки земляного полотна по верху (для однопутных участков) - 5,5 м., толщина балластного слоя, дер/жб – 25/30, стрелочные переводы -Р65 марки крестовины 1/9 с ручным управлением на деревянных брусьях.

Место примыкания путей – окончание вытяжного пути №2 ТОО «TEHNOPARK KZ». Примыкание производится с демонтажем с упора пути 2 и его продлением, согласно ТУ ТОО «TEHNOPARK KZ».

Путевое развитие состоит из пяти путей, имеет служебное значение и относится к внутриплощадочным железнодорожным путям предприятия. Специализация путей – погрузочно – разгрузочные, отстой подвижного состава.

Установлены защитные футляры на существующий водовод, при пересечении его с подъездным железнодорожным путём.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: _____

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2024 год;
месяц, год

окончание работ май 2025 год;
месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15;

фактически, месяц: 9;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство железнодорожных путей 3-ей категории к заводу «KIA» на территории Индустриальной зоны в городе Костанай»_____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мезенцев Василий Николаевич 09.06.2025г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.