Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлени я
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Спецкоммунстрой"
Подрядчик: ТОО "Energo-Stroy Industry"

Объект: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 5-ти этажного 40-ка квартирного арендного жилого дома в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»

Справка №
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форм	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		44	19.06.2024				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 5-ти этажного 40-ка квартирного арендного жилого дома в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»	1 207 203,20	1 077 860,00							129 343,20	1 207 203,20

Принял (Заказчик)

ТОО "Спецкоммунстрой"

Директор по строительству Тожибаев К.Ш.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Energo-Stroy Industry"

Директор Абдраева Д.А.

Scanned with CamScanner

Генподрядчик : ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО "Energo-Stroy Industry"

Наименование стройки : «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 5-ти этажного 40-ка квартирного арендного жилого дома в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»

Наименование объекта: ТЕПЛОТРАССА , СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ , ГЕНПЛАН

Договор № 44 от 19.06.2024 г.

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы с НР и СП, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	11	12
РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОТРАССА					
1	Земляные работы (разработка с засыпкой, уплотнением)	м3	24	2 500	60 000
	1.1. Железобетонные конструкции канала				
2	Основание под каналы. щебеночное. Устройство	м3	4,5	1 000	4 500
3	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.	м3	9	6 000	54 000
4	Подготовка бетонная.	м3	0,15	9 000	1 350
5	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2	84	800	67 200
6	Углы поворота. Устройство	м3	0,15	9 000	1 350
7	Гидроизоляция обмазочная битумным праймером толщиной 2 мм. Устройство в один	м2	84	800	67 200
	1.2. Трубопровобы				
8	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка	м	84	1 500	126 000
РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
9	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	30 000	90 000
10	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1,8	800	1 440
11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	0,08	400 000	32 000
12	Заземление опор	м	30	800	24 000

Scanned with CamScanner

13	Земляные работы (разработка ручная с засыпкой, уплотнением)	м3	4	2 500	10 000
РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ					
14	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	шт	2	5 000	10 000
15	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	шт	2	5 000	10 000
16	Монтаж опор из стальных труб электросварных	тн	0,1	200 000	20 000
17	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	м	18	1 500	27 000
18	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	м	29	1 500	43 500
19	Установка стальных сварных фасонных частей	тн	0,0046	200 000	920
20	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14	800	11 200
21	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14	800	11 200
РАЗДЕЛ 4. ГЕНПЛАН					
22	Уплотнение основания	м3	22	1 000	22 000
23	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	м2	80	1 500	120 000
23	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	80	1 500	120 000
24	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2	80	1 000	80 000
24	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	42	1 500	63 000
	Всего				**1 077 860,00**
	НДС (12%)				129 343,20
	Итого				**1 207 203,20**

Принял (Заказчик)
ТОО "Спецкоммунстрой"

Директор по строительству _____ **Токенов К.Ш.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Energo-Stroy Industry"

Директор _____ **Абдраева Д.А.**

Scanned with CamScanner