Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" г.Актобе(52,0тыс.м2).Кирпичный 9 этажный 5 секционный жилой дом № 17 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе".Корректировка.**

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	код	код
		230053/00	20.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке:	**642 480 675**									
За отчетный месяц		**80 437 770**							**9 652 532**	**90 090 302**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

_____ **Жантурин Б.К.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Актобе-Саулет"

_____ **Рамазанов А.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ПрК "Актобегражданпроект"

_____ **Бекбатамбетова Г.С.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Партнеры и КО"

_____ **Хайрушев И.Е.**

Кирпичный 9 этажный 5 секционный жилой дом № 17 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе".Корректировка.		
Справка по факту выполненных работ		
Наименование	**Всего С НДС**	**Примечание**
РАЗДЕЛ 22. Стены	66 103 604	1)Кладка 2эт(Б-100%) 2)Кладка 5эт(ВГД-100%)
РАЗДЕЛ 27.Перегородки	16 274 695	1)Кладка 2эт(Б-100%) 2)Кладка 5эт(ВГД-100%)
РАЗДЕЛ 28. Перекрытие и покрытие выше 0.000	3 806 206	1)монтаж 2эт (Б-100%) 2)монтаж 5эт(ВГД-100%)
РАЗДЕЛ 38. Лестницы	1 176 079	1)монтаж 2эт (Б-100%) 2)монтаж 5эт(ВГД-100%)
РАЗДЕЛ 40. Ограждение лоджий	2 729 708	1)монтаж 2эт (Б-100%) 2)монтаж 5эт(ВГД-100%)
	90 090 302	

Форма 2-В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе" г.Актобе(52,0тыс.м2).Кирпичный 9 этажный 5 секционный жилой дом № 17 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе".Корректировка.**

договор № 230053/00 от 20.06.2023г.

А К Т
выполненных работ за июль 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 22. Стены									
186	**1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	**м3**	106,97	**42549,79**	**4402,41**	4551551	470926	3044260	1065682	6066612
		НР - 93%; СП - 8%			**9688,37**	**1023,93**	1036365	109530		449379	
187	**1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75**	**м3**	246,8460	**22189,34**	**4402,41**	5477350	1086717	1999098	2459188	8571461
		НР - 93%; СП - 8%			9688,37	1023,93	2391535	252753		634923	
190	**1115-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	**м2**	711,60	**1794,07**	**0,66**	1276660	470	125931	920395	2372819
		НР - 80%; СП - 8%			**1616,44**	**0,33**	1150259	235		175764	
192	**1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	**м2**	711,60	**1336,89**	**16,15**	951331	11492	199889	564839	1637464
		НР - 76%; СП - 8%			**1039,84**	**4,58**	739950	3259		121294	
194	**1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Облицовка стен лицевым силикатным кирпичом М125 на растворе М100**	**м3**	81,091	**42733,66**	**4402,41**	3465315	356996	2322679	807865	4615034
		НР - 93%; СП - 8%			**9688,37**	**1023,93**	785640	83032		341854	
196	**1108-0201-1027 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом М125**	**$м^3$ кладки**	11,14	**43796,87**	**3010,25**	487897	33534	319603	131858	669335
		НР - 93%; СП - 8%			**12096,96**	**630,40**	134760	7023		49580	

197	1108-0201-1027 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом М125**	$м^3$ кладки	33,42	**43745,27**	**3010,25**	1461967	100603	957084	395574	2006144
		НР - 93%; СП - 8%			**12096,96**	**630,40**	404280	21068		148603	
201	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым кирпичом М125**	м3	23,163	**41254,72**	**3375,13**	955583	78178	630689	244672	1296275
		НР - 93%; СП - 8%			**10651,30**	**706,81**	246716	16372		96020	
202	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым кирпичом М125**	$м^3$ кладки	71,112	**39099,22**	**3010,25**	2780424	214065	1912908	649400	3704210
		НР - 93%; СП - 8%			**9189,04**	**630,40**	653451	44829		274386	
206	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	м3	95,06	**41068,90**	**4402,41**	3904010	418493	2654372	863486	5148896
		НР - 93%; СП - 8%			**8743,37**	**1023,93**	831145	97335		381400	
207	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75**	$м^3$ кладки	285,18	**40840,90**	**4402,41**	11647008	1255479	7898095	2590457	15376462
		НР - 93%; СП - 8%			**8743,37**	**1023,93**	2493434	292004		1138997	
212	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Арматурные и связевые сетки.Укладка**	т	2,611	**98963,77**	**3430,07**	258394	8956	0	234482	532306
		НР - 93%; СП - 8%			**95533,70**	**1031,57**	249438	2693		39430	
216	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Хомут диаметром 4BpI.Укладка**	т	0,00842	**478951,77**	**3430,07**	4033	29	3200	756	5172
		НР - 93%; СП - 8%			**95533,70**	**1031,57**	804	9		383	
217	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт	540,24	**937,32**	**363,97**	506378	196631	177064	205155	768456
		НР - 118%; СП - 8%			**245,60**	**76,22**	132683	41177		56923	
225	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Прогоны.Монтаж**	шт. сборных конструкций	24	**3379,70**	**1970,35**	81113	47288	1402	49945	141543
		НР - 118%; СП - 8%			**1350,94**	**412,63**	32423	9903		10485	
227	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опорные подушки.Монтаж**	шт. сборных конструкций	16	**937,32**	**363,97**	14997	5824	5243	6077	22760
		НР - 118%; СП - 8%			**245,60**	**76,22**	3930	1220		1686	
230	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Деревянный брус.Укладка**	м3	1,01	**175263,42**	**1940,78**	177016	1960	98322	69773	266532
		НР - 90%; СП - 8%			**75973,95**	**783,29**	76734	791		19743	
231	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Огнезащита деревянного бруса**	м3	1,01	**11757,49**	**86,08**	11875	87	10503	1190	14110

		НР - 90%; СП - 8%			**1271,86**	**36,57**	1285	37		1045	
232	**1110-0116-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Антисептирование деревянного бруса**	**м2**	53,68	**437,63**	**1,98**	23492	106	17131	5671	31496
		НР - 90%; СП - 8%			**116,52**	**0,85**	6255	46		2333	
233	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Металлические перемычки.Монтаж**	**т**	1,146	**82311,91**	**9415,03**	94329	10790	9445	90066	199147
		НР - 118%; СП - 8%			**64654,17**	**1948,52**	74094	2233		14752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**38 130 723**	**4 298 624**	**22 386 918**	**11 356 531**	**53 446 234**
							11 445 181	**985 549**	**0**	**3 958 980**	
	Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**38 130 723**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**11 356 531**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**3 958 980**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**53 446 234**				
				РАЗДЕЛ 27.Перегородки							
258	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича**	**м2**	1413	**6209,44**	**405,38**	8773939	572802	4665048	3409814	13158453
		НР - 93%; СП - 8%			**2502,54**	**92,27**	3536089	130378		974700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**8 773 939**	**572 802**	**4 665 048**	**3 409 814**	**13 158 453**
							3 536 089	**130 378**	**0**	**974 700**	
	Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**8 773 939**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**3 409 814**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**974 700**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**13 158 453**				
				РАЗДЕЛ 28. Перекрытие и покрытие выше 0.000							
262	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Металлические балки.Монтаж**	**т**	2,9664	**42708,18**	**13657,83**	126690	40515	16674	56661	198019
		НР - 69%; СП - 8%			**23429,55**	**4252,87**	69501	12616		14668	
263	**1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Электродуговая сварка**	**т**	2,9664	**18778,27**	**2354,21**	55704	6984	6869	28889	91360
		НР - 69%; СП - 8%			**14108,38**	**5,73**	41851	17		6767	
267	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	59,42	**93,60**	**2,28**	5562	135	3324	1466	7590
		НР - 69%; СП - 8%			**35,39**	**0,36**	2103	21		562	
273	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	0,30534	**28316,30**	**1697,36**	8646	518	117	7442	17375
		НР - 91%; СП - 8%			**26234,94**	**545,90**	8011	167		1287	
281	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т**	0,0105	**561661,91**	**9415,03**	5897	99	5119	825	7260
		НР - 118%; СП - 8%			**64654,17**	**1948,52**	679	20		538	
285	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022**	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт**	189	**4493,05**	**1958,48**	849186	370153	271469	330132	1273663
		НР - 118%; СП - 8%			**1098,22**	**382,06**	207564	72209		94345	

286	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022**	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт**	56,72	**5677,85**	**2285,55**	322048	129636	117656	118054	475310
		НР - 118%; СП - 8%			**1317,99**	**445,87**	74756	25290		35208	
291	**1107-0512-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Плиты лоджий площадью до 10 м^2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт**	12,16	**5442,42**	**2362,59**	66180	28729	9265	40358	115061
		НР - 118%; СП - 8%			**2317,95**	**494,77**	28186	6016		8523	
293	**1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м^2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт**	7,2	**18995,77**	**9826,74**	136770	70753	4950	89452	244320
		НР - 118%; СП - 8%			**8481,58**	**2047,28**	61067	14740		18098	
295	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт**	4,8	**937,32**	**363,97**	4499	1747	1573	1823	6828
		НР - 118%; СП - 8%			**245,60**	**76,22**	1179	366		506	
298	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	5,120	**46184,30**	**3973,23**	236464	20343	147579	66131	326803
		НР - 91%; СП - 8%			**13387,14**	**806,51**	68542	4129		24208	
302	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т**	0,026	**1111941,91**	**9415,03**	28910	245	26984	2044	33430
		НР - 118%; СП - 8%			**64654,17**	**1948,52**	1681	51		2476	
303	**1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Анкера.Установка**	**т**	0,322	**390797,82**	**17167,16**	125837	5528	7597	133777	280383
		НР - 118%; СП - 8%			**350038,50**	**2044,03**	112712	658		20769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**1 972 393**	**675 385**	**619 176**	**877 054**	**3 077 402**
							677 832	**136 300**		**227 955**	
	Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**1 972 393**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**877 054**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**227 955**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**3 077 402**				
						РАЗДЕЛ 38. Лестницы					
422	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Опорные подушки. Монтаж**	**шт**	7	**937,32**	**363,97**	6561	2548	2294	2659	9958
		НР - 118%; СП - 8%			**245,60**	**76,22**	1719	534		738	
423	**222-203-0105 РСНБ РК 2022**	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4**	**шт**	7	**6078,00**	**--**	42546	--	42546	--	45950
		СП - 8%			**--**	**--**	--	--		3404	
424	**1107-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт**	8	**6786,49**	**3511,96**	54292	28096	2047	35439	96909
		НР - 118%; СП - 8%			**3018,65**	**735,47**	24149	5884		7178	

425	222-301-0302 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые 2ЛП ГОСТ 9818-2015	м2	31,768	10029,00	--	318601	--	318601	--	344089
		СП - 8%			--	--	--	--		25488	
426	1107-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт	7	10935,31	5587,48	76547	39112	2177	51317	138093
		НР - 118%; СП - 8%			5036,82	1175,80	35258	8231		10229	
427	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	20,563	14224,00	--	292488	--	292488	--	315887
		СП - 8%			--	--	--	--		23399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				**791 035**	**69 756**	**660 153**	**89 415**	**950 886**
							61 126	**14 649**		**70 436**	
	Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**791 035**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**89 415**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**70 436**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**950 886**				
		РАЗДЕЛ 40. Ограждение лоджий									
435	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кирпичное ограждение.Устройство	м2	190,335	7985,76	405,38	1519970	77158	897380	523584	2207038
		НР - 93%; СП - 8%			2865,64	92,27	545432	17562		163484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**				**1 519 970**	**77 158**	**897 380**	**523 584**	**2 207 038**
							545 432	**17 562**	**0**	**163 484**	
	Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**1 519 970**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**523 584**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**163 484**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**2 207 038**				

		Итого прямые затраты ,тенге	**Тенге**				**51 188 060**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**16 256 398**				
		Сметная прибыль 8 %	**Тенге**				**5 395 555**				
		Итого по акту в базовых ценах:	**Тенге**				**72 840 013**				
		Стоимость без оборудования	**Тенге**				**72 840 013**				
		Временные здания и сооружения 0,9 %	**Тенге**	**0,90%**			**655 560**				
		Итого с временными	**Тенге**				**73 495 573**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,53%	**Тенге**	**1,53%**			**1 114 452**				
		Итого с зимними	**Тенге**				**74 610 025**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	**2%**			**1 492 201**				
		Итого по сметной стоимости	**Тенге**				**76 102 226**				
		в том числе на 2023 год - 60 %, К=1,079	**Тенге**	**60%**			**49 268 581**				
		в том числе на 2024 год - 40 %, К=1,163	**Тенге**	**40%**			**35 402 756**				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**				**84 671 337**				
		ИТОГО ПО СКИДКЕ: К=0,95	**Тенге**	**0,95**			**80 437 770**				

		НДС 12 %	Тенге	12%			9 652 532				
		Итого по акту:	Тенге				90 090 302				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

_____ Жантурин Б.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Актобе-Саулет"

_____ Рамазанов А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ПрИ "Актобагражданпроект"

_____ Бекбагамбетова Г.С.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Партнеры и КО"

_____ Хайрушев И.Е