Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"
Подрядчик: ТОО "Жайық Жарығы"
Наименование стройки - Реконструкция электроснабжения жилого массива в с.Калининское района Байтерек ЗКО
Наименование объекта - с.Калининское района Байтерек ЗКО

АКТ выполненных работ №1

на реконструкцию электроснабжения жилого массива в с.Калининское района Байтерек ЗКО от 24 октября 2019 года

(договор №56 от 12.08.2019г.)

Сметная стоимость	4588,505	тыс.тенге
Сметная заработная плата	373,007	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,303	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ											
1	E11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4	157574,93	91402,62	630300	365610	14300	290796	994783
					62597,50	28276,12	250390	113104		73688	
2	C123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,4444	985313,00	–	2408499	–	2408499	–	2601179
					–	–	–	–		192680	
3	E11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7014,54	2983,74	14029	5967	1440	7610	23370
					3310,92	1445,40	6622	2891		1731	
4	C121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	46875,00	–	93750	–	93750	–	101250
					–	–	–	–		7500	
5	C124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	289	1867,00	–	539563	–	539563	–	582728
					–	–	–	–		43165	
6	C121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (траверсы)	т	0,570188	463127,00	–	264069	–	264069	–	285195
					–	–	–	–		21126	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3950210	371578	3321621	298406	4588505
							257012	115995	–	339890	

Стоимость монтажных работ	Тенге				2948062				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2948062				
Сметная прибыль	Тенге				235845				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3183907				
Стоимость общестроительных работ	Тенге				738079				
Материалы	Тенге				15739				
Всего заработная плата	Тенге					373007			
Местные материалы	Тенге				93750				
Накладные расходы	Тенге				298406				
Сметная прибыль	Тенге				82919				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1119403				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
Сметная заработная плата	Тенге					373007			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				264069				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				264069				
Сметная прибыль	Тенге				21126				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				285195				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4588505				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
Сметная заработная плата	Тенге					373007			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4588505
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				257012				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					371578			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					115995			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3321621		
- Накладные расходы	Тенге							298406	
- Сметная прибыль	Тенге							339890	

Итого сметная стоимость	Тенге	4588505
Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге	88099
Итого:		4676604
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%	Тенге	79970
Итого:		4756574
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	95131
Итого сметная стоимость	Тенге	4851706
Скидка к=1,0904898288	Тенге	4449107
Итого	Тенге	533893
НДС 12%	Тенге	4983000
ИТОГО С НДС:	Тенге	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"
_____ Джумабеков А.А.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг"
_____ Яудин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жайық Жарығы"
_____ Сагынов Ж.К.

Начальник ПТО Уразов М.
Гл.экономист Есенгалиева Д.