Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"

Подрядчик: ТОО "Жайық Жарығы"

Наименование стройки - Реконструкция электроснабжения жилого массива в с.Калининское района Байтерек ЗКО

Наименование объекта - с.Калининское района Байтерек ЗКО

АКТ выполненных работ №2 от 27 ноября 2019года

реконструкция электроснабжения жилого массива в с.Калининское района Байтерек ЗКО за ноябрь 2019 года (договор №56 от 12.08.2019г.)

(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	6425,726	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1109,875	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,873	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ											
1	С124-040102-0224	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**215**	**1867,00**	**--**	**401405**	**--**	**401405**	**--**	**433517**
					--	--	--	--		32112	
2	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (траверсы)**	**т**	**0,059812**	**463127,00**	**--**	**27701**	**--**	**27701**	**--**	**29917**
					--	--	--	--		2216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**429106**	**--**	**429106**	**--**	**463434**
							--	--	--	34328	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				401405				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				401405				
		Сметная прибыль	Тенге				32112				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				433517				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				27701				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27701				
		Сметная прибыль	Тенге				2216				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				29917				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				463434				
РАЗДЕЛ 2. КЛ-10кВ											
3	Ц13-080201-0207 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1340**	**939,56**	**597,37**	**1259016**	**800478**	**58468**	**471681**	**1869153**
					298,56	190,33	400070	255042		138456	
4	Ц13-080201-0907	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**60**	**1592,50**	**975,00**	**95550**	**58500**	**2716**	**37955**	**144185**
					572,23	306,35	34334	18381		10680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080201-2504	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	572,23 42365,75	306,35 32339	34334 169463	18381 129356	299	10680 60952	248848
6	С123-061703-1603	Муфта концевая термоусаживаемая типа 3ПКВТ-10-240М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	9952,00 13803,00	11212 –	39808 55212	44848 –	55212	18433 –	59629
7	Ц13-080201-2705	Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	– 18439,63	– 88,13	– 147517	– 705	37340	4417 78994	244632
8	С123-061703-1006	Муфта соединительная термоусаживаемая типа 3СПТп-10-240 IV ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	13684,00 23297,00	30,25 –	109472 186376	242 –	186376	18121 –	201286
9	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	650	– 514,26	– 439,62	– 334268	– 285752	–	14910 105504	474954
10	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19,5	74,64 1525,00	150,80 –	48516 29738	98018 –	29738	35182 –	32117
11	Ц13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,65	– 27010,77	– 18689,23	– 17557	– 12148	–	2379 4921	24276
12	С121-130809-0302	Лента сигнальная ЛСЭ-300 "Осторожно кабель!"	м	650	8321,54 85,00	4090,77 –	5409 55250	2659 –	55250	1798 –	59670
13	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,06	– 137566,67	– –	– 8254	– –	90	4420 6205	15616
14	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60	136066,67 1572,00	– –	8164 94320	– –	94320	1157 –	101866
15	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	157,95	– 22,47	– 22,47	– 3549	– 3549	–	7546 960	4870
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,55	– 808,72	8,45 –	– 14193	1334 –	–	361 10219	26365
17	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	157,95	808,72 182,42	– 91,88	14193 28813	– 14512	–	1953 14939	47252
					90,54	40,82	14301	6447		3500	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2496110 671811	1304500 432302	519800 –	795289 263312	3554709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2262007				
		Материалы	Тенге				98813				
		Всего заработная плата	Тенге					1059657			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				241588			-	
		Накладные расходы	Тенге				762953				
		Сметная прибыль	Тенге				241997				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	чел.-ч				3266957				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге					1059657			820
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				139783				
		Материалы	Тенге				90				
		Всего заработная плата	Тенге					44456			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				55250				
		Местные материалы	Тенге				29738				
		Накладные расходы	Тенге				32335				
		Сметная прибыль	Тенге				13769				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч				185887				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге					44456			49
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				94320				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				94320				
		Сметная прибыль	Тенге				7546				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				101866				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				3554710				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата						1104113			869

РАЗДЕЛ 3. Оборудование

18	ЦІЗ-080103-0302	**Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования**	шт.	2	3785,0	1145,50	7570	2291	303	4148	12655
					2488,0	392,50	4976	785		937	
19	51-080101-0106	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	1014569,00	--	1014569	--		--	1014569
					--	--	--	--	1014569	--	
20	51-080101-0107	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	1380357,00	--	1380357	--		--	1380357
					--	--	--	--	1380357	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2402496	2291	303	4148	2407582
		Стоимость оборудования	Тенге				4976	786	2394926	937	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2394926				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2394926				
		Материалы	Тенге				7570				
		Всего заработная плата	Тенге				303				
								5762			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				4148				
		Сметная прибыль	Тенге				937				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге				2407582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5762			5
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					5762			6425725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				676787				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1306790			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					433087			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						949209		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2394926		
		- Накладные расходы	Тенге							799437	
		- Сметная прибыль	Тенге							298577	

Итого сметная стоимость	Тенге	6425725
Без учета стоимости оборудования	Тенге	4030799
Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге	77391
Итого:		4108190
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%	Тенге	
Итого:		70250
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	4178440
Итого сметная стоимость	Тенге	83569
Итого сметная стоимость с учетом стоимости оборудования	Тенге	4262009
Скидка к=1,0904898288	Тенге	6656935
Итого	Тенге	6104537
НДС 12%	Тенге	732544
ИТОГО С НДС:	Тенге	6837081

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"

Джумабеков А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жайық Жарығы"

Сакынов Ж.К.

Заместитель директора по финансам Кокамуратов К.К.
Начальник ПТО Узаков М.
Экономист Есенгалиева З.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг"

Яудин С.К.