Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140001989 - ТОО "Отау-Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне «Улы Дала» по улице Ж. Елебекова, 21 города Тараз Жамбылской области на 2 000 мест**

Договор подряда (контракт) №: **67 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания. Блок 12				
			Раздел: Стены и перегородки				
			Подраздел: П1, П1/2 Перегородки из ГКЛ				
1	57	6107-0201-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	м2	32.292	8 904	287 528
2	58	232-101-0102РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	135.94932	812	110 391
3	59	234-101-0201РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	1.6146	13 226	21 355
			Итого по подразделу: П1, П1/2 Перегородки из ГКЛ				**419 273**
			Подраздел: П3, П3/1 Перегородки из ГКЛВ				
4	60	6107-0201-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	м2	15.588	8 904	138 796
5	61	232-101-0202РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	65.62548	968	63 525
6	62	234-101-0201РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0.7794	13 226	10 308
			Итого по подразделу: П3, П3/1 Перегородки из ГКЛВ				**212 629**
			Подраздел: П4 Перегородки из ГКЛ				
7	63	6107-0204-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей, отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя	м2	2.408	7 187	17 306
			Итого по подразделу: П4 Перегородки из ГКЛ				**17 306**
			Подраздел: П1 Перегородки из ГКЛ				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	68	6107-0201-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	м2	29.532	8 904	262 953
9	69	232-101-0102РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	124.32972	812	100 956
10	70	234-101-0201РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	1.4766	13 226	19 530
			Итого по подразделу: П1 Перегородки из ГКЛ				**383 438**
			Подраздел: П3 Перегородки из ГКЛВ				
11	71	6107-0201-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	м2	14.568	8 904	129 713
12	72	232-101-0202РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	61.33128	968	59 369
13	73	234-101-0201РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0.7284	13 226	9 634
			Итого по подразделу: П3 Перегородки из ГКЛВ				**198 716**
			Подраздел: П4 Перегородки из ГКЛ				
14	74	6107-0204-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей, отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя	м2	2.408	7 187	17 306
			Итого по подразделу: П4 Перегородки из ГКЛ				**17 306**
			Подраздел: П1 Перегородки из ГКЛ				
15	79	6107-0201-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	м2	20.354	8 904	181 232
16	80	232-101-0102РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	85.69034	812	69 581
17	81	234-101-0201РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	1.0177	13 226	13 460
			Итого по подразделу: П1 Перегородки из ГКЛ				**264 273**
			Подраздел: П3 Перегородки из ГКЛВ				
18	82	6107-0201-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	м2	15.588	8 904	138 796
19	83	232-101-0202РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	65.62548	968	63 525
20	84	234-101-0201РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0.7794	13 226	10 308
			Итого по подразделу: П3 Перегородки из ГКЛВ				**212 629**
			Подраздел: П4 Перегородки из ГКЛ				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	85	6107-0204-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей, отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя	м2	2.408	7 187	17 306
			Итого по подразделу: П4 Перегородки из ГКЛ				**17 306**
			Подраздел: П12 Перегородки из ГКЛ				
22	92	6107-0201-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	м2	36.404	12 337	449 116
23	93	234-101-0201РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	1.874806	13 226	24 796
			Итого по подразделу: П12 Перегородки из ГКЛ				**473 912**
			Подраздел: П13 Перегородки из ГКЛ				
24	94	6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	м2	1.128	6 217	7 013
			Итого по подразделу: П13 Перегородки из ГКЛ				**7 013**
			Подраздел: П14 Перегородки из ГКЛВ				
25	95	6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	м2	1.98	5 364	10 621
26	96	232-101-0202РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	2.079	968	2 012
			Итого по подразделу: П14 Перегородки из ГКЛВ				**12 633**
			Подраздел: П5 Перегородки из ГКЛ				
27	97	6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	м2	37.102	6 742	250 142
			Итого по подразделу: П5 Перегородки из ГКЛ				**250 142**
			Подраздел: ревизионный люк				
28	98	6108-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2	м2	0.524	8 570	4 491
29	99	223-207-0103РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	0.524	33 248	17 422
			Итого по подразделу: ревизионный люк				**21 913**
			Итого по разделу: Стены и перегородки				**2 508 490**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания. Блок 12				**2 508 490**
			ИТОГО по акту:				**2 508 490**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				2508490.400 x 6.20%	155 526
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				2508490.400 + 155526.400	2 664 017

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль, (5.00%)				2664016.800 x 5.00%	133 201
		Непредвиденные расходы, (2.000%)				2664016.800 x 2.000%	53 280
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					2 850 498
		в том числе на 2024 г., доля - 75 %, к - 1, к = 1.0000				2850497.976 x 1.0000	2 850 498
		НДС (12%)				2850497.976 x 12%	342 060
		Итого с НДС				2850497.976 + 342059.757	3 192 558

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
800511401159 - МОЛДАСЕИТОВА МАЙРА КУСАЙНОВНА	Генеральный директор	04.04.2025 15:23
Представители технического надзора		
880101302710 - ИЛЕСБЕКОВ АЛМАС СЕРИКОВИЧ	Эксперт технического надзора	05.04.2025 02:38
Представители авторского надзора		
770315302484 - ИВАНОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	Авторский надзор	04.04.2025 19:50
Представители заказчика		
750530301174 - МУРБЕКОВ КАНАТ ДЖУРАБЕКОВИЧ	Региональный руководитель Жамбылской области	07.04.2025 17:49
920702300583 - САБИТОВ АЯТ САБИТҰЛЫ	Региональный руководитель Алматинская область и область Жетысу	08.04.2025 17:20
790519401613 - ДАУТОВА ДИНА АПЛОТОНОВНА	Ведущий специалист Отдел смет и ценообразования	08.04.2025 09:00 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
610712302351 - СЕЙДАЛИН МУРАТ САТЫБАЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (ПТО) Жамбылская область	07.04.2025 10:07
870113303039 - АМИРЕЕВ МОЛДИЯР АМАНТАЕВИЧ	Ведущий специалист (сметчик) Жамбылская область	07.04.2025 15:39 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете