Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул Жибек-Жолы №34 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Внутриплощадочные электротехнические сети

Договор подряда **№ П-3/44/28 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Наружные электротехнические сети.Дизель-генератор

Основание: 4589-5-3-КЖ, 4589-5-3-С41-ЭС

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.==Строительные работы /4589-5-3-С41-ЭС/==										
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,6		243,23	231,52	876	833	1	208	1171
		НР - 72%; СП - 8%				11,62	68,64	42	247		87	
2	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6		21,94	21,94	79	79	--	24	111
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,14	--	33		8	
3	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	14		352,89	201,47	4940	2821	30	2101	7604
		НР - 72%; СП - 8%				149,21	59,20	2089	829		563	
4	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3		584,14	60,64	1752	182	298	957	2926
		НР - 72%; СП - 8%				423,98	19,22	1272	58		217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7647	3915	329	3290	11812
								3403	1167	--	875	
		РАЗДЕЛ 2.==Монтажные работы /4589-5-3-С41-ЭС/==										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	7	416,42	185,13	2915	1295	324	1243	4490
		НР - 72%; СП - 8%			185,20	61,35	1296	429		333	
6	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17	388,59	175,05	6606	2976	768	2774	10130
		НР - 72%; СП - 8%			168,36	58,25	2862	990		750	
7	Ц13-080201-1811 1308-0201-1811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	2	1312,54	96,60	2625	193	1456	762	3658
		НР - 72%; СП - 8%			488,24	40,89	976	82		271	
8	Ц13-080201-2001 1308-0201-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	5253,33	96,60	52533	966	1059	36660	96329
		НР - 72%; СП - 8%			5050,80	40,89	50508	409		7135	
9	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	26693,52	19903,22	26694	19903	57	10225	39872
		НР - 72%; СП - 8%			6734,40	7466,37	6734	7466		2953	
10	Ц13-080201-2701 1308-0201-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	10796,30	96,60	10796	97	597	7303	19547
		НР - 72%; СП - 8%			10101,60	40,89	10102	41		1448	
11	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	856,66	499,66	25700	14990	3639	8922	37392
		НР - 72%; СП - 8%			235,70	177,36	7071	5321		2770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				127869	40420	7900	67889	211418
							79549	14738	--	15660	
		РАЗДЕЛ 3.==Силовое электрооборудование/4589-5-3-С41-ЭС.СО/==									
12	Ц13-080101-2526 1308-0101-2526 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дизельная электроподстанция. Монтаж оборудования	подстанция	1	81409,29	19971,84	81409	19972	827	49452	141330
		НР - 72%; СП - 8%			60609,60	8073,23	60610	8073		10469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ТОО "AKGEN GROUP"	Дизельная электростанция 35кВа	шт.	1	2812500,00	--	2812500	--		--	2812500
					--	--	--	--	2812500	--	
14	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	31695,83	7728,00	31696	7728	2081	18114	53795
					21886,80	3271,52	21887	3272		3985	
15	ТОО "САЙМАН"	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NT-08	шт.	1	595258,40	--	595258	--		--	595258
					--	--	--	--	595258	--	
16	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5627,20	131,48	5627	132	2178	2417	8688
					3316,60	40,89	3317	41		644	
17	С123-070204-0306 2307-0204-0306 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)									
		СП - 8%	шт.	1	4597,00	--	4597	--	4597	--	4965
					--	--	--	--		368	
18	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3030,49	28,90	3030	29	1343	1194	4562
					1658,30	--	1658	--		338	
19	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014									
		СП - 8%	шт.	1	479,00	--	479	--	479	--	517
					--	--	--	--		38	
				==Кабельные изделия==							
20	С123-060137-0225 2306-0137-0225 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,0204	552395,00	--	11269	--	11269	--	12171
					--	--	--	--		902	
21	С123-060142-0501 2306-0142-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,02142	102520,00	--	2196	--	2196	--	2372
					--	--	--	--		176	
22	С123-060133-0301 2306-0133-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,01632	336869,00	--	5498	--	5498	--	5938
					--	--	--	--		440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,018	148337,53	33198,62	2670	597	963	1095	4067
		НР - 80%; СП - 8%			61670,71	14400,83	1110	259		301	
24	С123-061201-0918 2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,01836	613117,00	--	11257	--	11257	--	12158
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
25	С123-060211-2703 2306-0211-2703 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВБГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00816	372616,00	--	3041	--	3041	--	3284
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
26	С123-061703-4401 2306-1703-4401 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X1-6 для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	6090,00	--	6090	--	6090	--	6577
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
				==Трубы и металл==							
27	С123-010510-0402 2301-0510-0402 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 63 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	0,01428	286,00	--	4	--	4	--	4
					--	--	--	--		--	
28	С123-010101-0105 2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,00306	399,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
29	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03	633905,00	--	19017	--	19017	--	20538
		СП - 8%			--	--	--	--		1521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3595639	28458	70841	72272	3688725
							88582	11645	3407758	20813	
				РАЗДЕЛ 4.==ВЛ-0,4кВ==							
		Опора К3 (1 шт)									
30	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	20681,92	9967,42	41364	19935	1278	24443	71071
		НР - 80%; СП - 8%			10075,49	5201,13	20151	10402		5265	
31	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	48662,00	--	194648	--	194648	--	210220
		СП - 8%			--	--	--	--		15572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3605,00	--	7210	--	7210	--	7787
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
33	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3327,00	--	6654	--	6654	--	7186
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
34	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	--	3596	--	3596	--	3884
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
35	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-2017	м	6	501,00	--	3006	--	3006	--	3246
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
36	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154,00	--	616	--	616	--	665
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
37	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2857,00	--	5714	--	5714	--	6171
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
38	С124-040207-3231 2404-0207-3231 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	5647,00	--	22588	--	22588	--	24395
		СП - 8%			--	--	--	--		1807	
39	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1889,00	--	15112	--	15112	--	16321
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
40	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889,00	--	3778	--	3778	--	4080
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
41	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2295,00	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
42	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	605025,00	--	605	--	605	--	653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
43	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	356,00	--	712	--	712	--	769
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
44	С124-040207-5956 2404-0207-5956 РСНБ РК 2015	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2900,00	--	5800	--	5800	--	6264
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
45	С124-040207-5927 2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7312,00	--	14624	--	14624	--	15794
		СП - 8%			--	--	--	--		1170	
46	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	--	3596	--	3596	--	3884
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
47	С124-040207-3212 2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1104,00	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
		Переход кабеля в СИП									
48	Ц13-080201-2701 1308-0201-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	12326,03	111,09	12326	111	598	8398	22382
		НР - 72%; СП - 8%			11616,84	47,03	11617	47		1658	
49	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015*	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3605,00	--	3605	--	3605	--	3893
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
50	С124-040207-3231 2404-0207-3231 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	5647,00	--	11294	--	11294	--	12198
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
51	С124-040207-4309 2404-0207-4309 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	7172,00	--	21516	--	21516	--	23237
		СП - 8%			--	--	--	--		1721	
52	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	605025,00	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%			--	--	--	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С123-061703-2105 2306-1703-2105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип EPKT-0015-CEE01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	5863,00	--	5863	--	5863	--	6332
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
54	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2493,00	--	22437	--	22437	--	24232
		СП - 8%			--	--	--	--		1795	
55	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2295,00	--	2295	--	2295	--	2479
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
56	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2040
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
57	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	3	501,00	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
58	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	154,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
59	С124-040207-5410 2404-0207-5410 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ156 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	93391,00	--	93391	--	93391	--	100862
		СП - 8%			--	--	--	--		7471	
60	С124-040207-5101 2404-0207-5101 РСНБ РК 2015	Таблички для предохранителей PEM242.25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	4236,00	--	4236	--	4236	--	4575
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
61	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	4	1237,00	--	4948	--	4948	--	5344
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
62	С124-040207-5117 2404-0207-5117 РСНБ РК 2015	Планка для крепления таблички PEM216	шт.	1	2318,00	--	2318	--	2318	--	2503
		СП - 8%			--	--	--	--		185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	43,00	--	344	--	344	--	372
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
64	С124-040207-5956 2404-0207-5956 РСНБ РК 2015	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2900,00	--	2900	--	2900	--	3132
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
				Заземление							
65	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	673,01	32,26	26921	1290	15129	7859	37563
		НР - 72%; СП - 8%			262,54	10,35	10502	414		2782	
66	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	3691,68	219,01	62759	3723	36720	16873	86003
		НР - 72%; СП - 8%			1312,71	65,84	22316	1119		6371	
67	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	34	606,00	79,07	20604	2689	8351	7519	30373
		НР - 72%; СП - 8%			281,30	25,87	9564	880		2250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				639088	27748	537190	65092	760515
							74150	12862	--	56335	
		РАЗДЕЛ 5.==Фундаментная плита ФПм-1 под дизельную электростанцию/4589-2-3-КЖ/==									
68	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7,116405	321,63	306,18	2289	2179	1	544	3059
		НР - 72%; СП - 8%			15,36	90,77	109	646		227	
69	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,220095	3327,72	--	732	--	--	527	1360
		НР - 72%; СП - 8%			3327,72	--	732	--		101	
70	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,66825	261,37	120,45	959	441	--	527	1604
		НР - 72%; СП - 8%			140,92	58,45	517	214		119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/погрузка грунта разработанного вручную/	м3 грунта	7,33	321,63	306,18	2358	2244	1	560	3152
		НР - 72%; СП - 8%			15,36	90,77	113	665		233	
72	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	12,8275	47,00	--	603	--		--	651
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
73	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,33	33,27	27,99	244	205	1	89	360
		НР - 72%; СП - 8%			5,19	11,66	38	85		27	
74	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,2671	29,01	29,01	153	153	--	46	215
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,09	--	64		16	
75	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,1629	1317,70	--	215	--	--	155	399
		НР - 72%; СП - 8%			1317,70	--	215	--		30	
76	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	18700,89	1712,45	13091	1199	10417	1599	15865
		НР - 91%; СП - 8%			2106,56	403,68	1475	283		1175	
77	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,2	23329,83	2633,76	27996	3160	20831	4355	34939
		НР - 91%; СП - 8%			3337,62	650,16	4005	780		2588	
78	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	223791,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
79	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1592	224534,00	--	35746	--	35746	--	38606
		СП - 8%			--	--	--	--		2860	
80	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,944	1068,11	30,38	4213	120	2259	1722	6409
		НР - 93%; СП - 8%			464,93	4,45	1834	18		475	
81	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,26	10808,67	2452,58	2810	638	2078	269	3325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8%			363,00	595,24	94	155		246	
82	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	13	1532,52	195,96	19923	2547	16403	1771	23430
		НР - 108%, СП - 8%			74,81	51,33	973	667		1736	
83	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	13	-315,30	-0,07	-4099	-1	-4093	-6	-4433
		НР - 108%; СП - 8%			-0,40	--	-5	--		-328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				107457	12885	83868	12158	129183
							10100	3577	--	9571	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4801653**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3407758**		
		Строительно-монтажные работы									1393895
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							43211
		Итого с временными	Тенге								1437106
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%							19401
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								1456507
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							29130
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								1485637
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								5138243
		НДС	Тенге	12 %							616589
		Итого с НДС	Тенге								**5 754 832**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование

Директор Жарасов А.Г.
(должность,

Место печати

Конканов О.К.
(должность,