Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Форма 2в пр.3-1

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул Жибек-Жолы №34 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Внутриплощадочные слаботочные сети С5

Договор подряда **№ П-3/44/28 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Охранная сигнализация и видеонаблюдение

Основание: 4589-5-С5-ОС, ВН

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.==Охранная сигнализация ==										
1	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	115		343,80	152,22	39537	17506	5195	16316	60321
		НР - 72%; СП - 8%				146,40	50,65	16836	5825		4468	
2	С123-060201-2202 2306-0201-2202 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГзнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0204		215489,00	--	4396	--	4396	--	4748
		СП - 8%				--	--	--	--		352	
3	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204		177811,00	--	3627	--	3627	--	3917
		СП - 8%				--	--	--	--		290	
4	С123-060112-0702 2306-0112-0702 РСНБ РК 2015	Кабели КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 ГОСТ 24334-80	км	0,0561		126668,00	--	7106	--	7106	--	7674
		СП - 8%				--	--	--	--		568	
5	С123-060902-0313 2306-0902-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0204		338547,00	--	6906	--	6906	--	7459
		СП - 8%				--	--	--	--		553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080201-1804 1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	32	1176,96	84,00	37663	2688	22795	9589	51032
		НР - 72%; СП - 8%			380,64	35,56	12180	1138		3780	
7	Ц13-080201-1811 1308-0201-1811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	6	1236,26	84,00	7418	504	4367	1988	10158
		НР - 72%; СП - 8%			424,56	35,56	2547	213		752	
8	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	115	229,05	9,39	26341	1080	2431	16761	46550
		НР - 72%; СП - 8%			198,52	3,91	22830	450		3448	
9	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	115	40,00	--	4600	--	4600	--	4968
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
10	Ц13-100701-0109 1310-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	29030,19	1,82	29030	2	120	17634	50397
		НР - 61%; СП - 8%			28908,00	--	28908	--		3733	
11	С123-080303-0302 2308-0303-0302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	19402,00	--	19402	--	19402	--	20954
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
12	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	1	1595,87	--	1596	--	132	893	2688
		НР - 61%; СП - 8%			1464,00	--	1464	--		199	
13	С123-080301-0103 2308-0301-0103 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	шт.	1	2352,00	--	2352	--	2352	--	2540
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
14	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	4	1581,47	--	6326	--	470	3572	10690
		НР - 61%; СП - 8%			1464,00	--	5856	--		792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-080306-0701 2308-0306-0701 РСНБ РК 2015	Датчик разбития стекла BG-2000	шт.	4	4525,00	--	18100	--	18100	--	19548
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	
16	Ц13-100701-0305 1310-0701-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	11824,34	1,82	23649	4	221	14289	40973
		НР - 61%; СП - 8%			11712,00	--	23424	--		3035	
17	С123-080301-0502 2308-0301-0502 РСНБ РК 2015	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PATROL-401 PET	шт.	2	4390,00	--	8780	--	8780	--	9482
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
18	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1838,03	336,00	1838	336	38	1156	3234
		НР - 72%; СП - 8%			1464,00	142,24	1464	142		240	
19	С123-080304-0401 2308-0304-0401 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12-СН "Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1785,00	--	1785	--	1785	--	1928
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
20	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				252670	22120	115041	82198	361656
							115509	7768	--	26788	
		РАЗДЕЛ 2.==Видеонаблюдение ==									
21	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	105	343,80	152,22	36099	15983	4744	14897	55076
		НР - 72%; СП - 8%			146,40	50,65	15372	5318		4080	
22	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,0663	172235,00	--	11419	--	11419	--	12333
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
23	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	177811,00	--	3627	--	3627	--	3917
		СП - 8%			--	--	--	--		290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-060902-0313 2306-0902-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0204	338547,00	--	6906	--	6906	--	7459
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
25	Ц13-080201-1804 1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	16	1176,96	84,00	18831	1344	11397	4795	25516
		НР - 72%; СП - 8%			380,64	35,56	6090	569		1890	
26	Ц13-080201-1811 1308-0201-1811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	4	1236,26	84,00	4945	336	2911	1325	6772
		НР - 72%; СП - 8%			424,56	35,56	1698	142		502	
27	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3546,77	46,77	3547	47	--	2144	6146
		НР - 61%; СП - 8%			3500,00	14,64	3500	15		455	
28	С123-080502-0416 2308-0502-0416 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели ECOR264-4F2, типа EverFocus	шт.	1	51764,00	--	51764	--	51764	--	55905
		СП - 8%			--	--	--	--		4141	
29	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	4595,39	5,66	18382	23	--	11199	31947
		НР - 61%; СП - 8%			4589,73	--	18359	--		2366	
30	С123-080505-0703 2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	1	27102,00	--	27102	--	27102	--	29270
		СП - 8%			--	--	--	--		2168	
31	С123-080501-2142 2308-0501-2142 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели EBD431e, типа EverFocus	шт.	4	37581,00	--	150324	--	150324	--	162350
		СП - 8%			--	--	--	--		12026	
32	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	16999,89	3740,20	17000	3741	713	10600	29808
		НР - 75%; СП - 8%			12546,00	1587,64	12546	1588		2208	
33	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
		СП - 8%			--	--	--	--		5271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	8022,04 7890,00	1,82 --	8022 7890	2 --	130	4813 1027	13862
35	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA *СП - 8%*	шт.	1	85257,00 --	-- --	85257 --	-- --	85257	-- 6821	92078
36	Ц13-110601-0101 1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	9304,86 6490,00	380,53 127,60	9305 6490	381 128	2434	4963 1141	15410
37	С123-061708-0301 2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U *СП - 8%*	шт.	1	57532,00 --	-- --	57532 --	-- --	57532	-- 4603	62135
38	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	1278,62 1250,00	28,62 14,64	2557 2500	57 29	--	1897 356	4810
39	С123-070201-1001 2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	Вентиляторная панель *СП - 8%*	шт.	1	30599,00 --	-- --	30599 --	-- --	30599	-- 2448	33047
40	С123-080504-0501 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм *СП - 8%*	шт.	1	10913,00 --	-- --	10913 --	-- --	10913	-- 873	11786
41	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	757,42 746,50	-- --	2272 2240	-- --	32	1366 291	3929
42	С123-070202-0103 2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм *СП - 8%*	шт.	3	416,00 --	-- --	1248 --	-- --	1248	-- 100	1348
43	С123-061709-0410 2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP *СП - 8%*	шт.	8	38,00 --	-- --	304 --	-- --	304	-- 24	328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	100	229,05	9,39	22905	939	2114	14575	40478
		НР - 72%; СП - 8%			198,52	3,91	19852	391		2998	
45	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	40,00	--	4000	--	4000	--	4320
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				650744	22853	531354	72574	781185
							96537	8180	--	57866	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1142841
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							35428
		Итого с временными	Тенге								1178269
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%							15907
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								1194176
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							23884
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								1218059
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								1279004
		НДС	Тенге	12 %							153480
		Итого с НДС	Тенге								**1 432 485**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)