Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД" по ул.Жибек-Жолы №34 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Тепловые сети

Договор подряда **№ П-3/44/28 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Тепловые сети.Трубопроводы

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	матерналы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.==земляные работы==										
1	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28,04		324,61 12,82	311,70 90,46	9102 360	8740 2536	2	2085 895	12082
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,79		2516,24 2516,24	-- --	4504 4504	-- --	--	3243 620	8367
3	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/грунта разработанного вручную/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,79		324,61 12,82	311,70 90,46	581 23	558 162	--	133 57	771
4	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	261,0125		47,00 --	-- --	12268 --	-- --		-- 981	13249
5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29,83		25,17 3,92	21,16 8,82	751 117	631 263	3	274 82	1107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,88	324,61	311,70	6129	5885	2	1404	
		НР - 72%; СП - 8%			12,82	90,46	242	1708		603	
7	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	165,2	47,00	--	7764	--		--	
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,19	3462,50	188,25	7583	412	4284	2986	11415
		НР - 99%; СП - 8%			1318,45	58,93	2887	129		846	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,75	996,37	--	8718	--	--	6277	16195
		НР - 72%; СП - 8%			996,37	--	8718	--		1200	
10	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,88	41,73	41,73	788	788	--	220	1089
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,22	--	306		81	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,63	197,64	91,08	5461	2517	--	2999	9137
		НР - 72%; СП - 8%			106,56	44,19	2944	1221		677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63649	19531	4291	19621	89933
							19795	6325	--	6663	

РАЗДЕЛ 2.==Трубопроводы /4589-5-С11-ТС.СО/=

==Подземная канальная/бесканальная прокладка трубопроводов==

12	Е11-240108-0105 1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,011	1248284,05	435322,94	13731	4788	135	10178	25821
		НР - 99%; СП - 8%			800731,99	133862,81	8808	1472		1913	
13	Е11-240101-0205 1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,097	1809804,10	709411,73	175551	68813	2876	121866	321210
		НР - 99%; СП - 8%			1070742,17	198298,96	103862	19235		23793	
14	С123-010402-0108 2301-0402-0108 РСНБ РК 2015	Труба Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	108	11592,00	--	1251936	--	1251936	--	1352091
		СП - 8%			--	--	--	--		100155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,056	1531152,65 907284,11	600051,86 166436,21	85745 50808	33602 9320	1335	59527 11622	156894
16	С123-010402-0107 2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	м	56	8863,00 --	-- --	496328 --	-- --	496328	-- 39706	536034
17	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,017	1363447,31 793230,90	556227,06 162683,82	23179 13485	9456 2766	238	16088 3141	42408
18	С123-010402-0106 2301-0402-0106 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	м	17	7635,00 --	-- --	129795 --	-- --	129795	-- 10384	140179
19	Е11-240108-0102 1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,019	988656,63 649477,16	331917,29 103613,06	18784 12340	6307 1969	137	14166 2636	35586
20	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,219	1329585,46	545193,51	291179	119398	2801	202155	532800
21	С123-010402-0106 2301-0402-0106 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	м	238	7635,00 --	-- --	1817130 --	-- --	1817130	-- 145370	1962500
22	Е11-240108-0102 1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,0055	988656,63 649477,16	331917,29 103613,06	5438 3572	1826 570	40	4101 763	10302
23	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0485	1329585,46 771597,33	545193,51 160806,79	64485 37422	26442 7799	621	44769 8740	117995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба оцинкованная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 из углеродистой стали марки Вст3сп4 ГОСТ 380-2005, предизолированная Ст 65х4.0/140-1-ППУ-ПЭ, с ОДК СП - 8%	м	54	14875,36 --	-- --	803269 --	-- --	803269	-- 64262	
25	Е11-240108-0101 1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР - 99%; СП - 8%	км труб	0,0055	957004,28 622572,99	328566,58 102088,12	5264 3424	1807 561	33	3946 737	9947
26	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0485	1314066,08 764386,14	538536,96 157376,77	63732 37073	26119 7633	540	44258 8639	116630
27	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба оцинкованная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 из углеродистой стали марки Вст3сп4 ГОСТ 380-2005, предизолированная Ст 50х3.5/125-1-ППУ-ПЭ, с ОДК СП - 8%	м	54	11807,66 --	-- --	637614 --	-- --	637614	-- 51009	688623
28	Е11-240108-0101 1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР - 99%; СП - 8%	км труб	0,0095	957004,28 622572,99	328566,58 102088,12	9092 5914	3122 970	56	6815 1273	17180
29	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,146	1314066,08 764386,14	538536,96 157376,77	191854 111600	78626 22977	1628	133232 26007	351092
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба оцинкованная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 из углеродистой стали марки Вст3сп4 ГОСТ 380-2005, предизолированная Ст 40х3.5/125-1-ППУ-ПЭ, с ОДК СП - 8%	м	155,5	11056,56 --	-- --	1719295 --	-- --	1719295	-- 137544	1856839
31	Е11-240108-0101 1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР - 99%; СП - 8%	км труб	0,0095	957004,28 622572,99	328566,58 102088,12	9092 5914	3122 970	56	6815 1273	17180
32	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,146	1314066,08	538536,96	191854	78626	1628	133232	351092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			764386,14	157376,77	111600	22977		26007	
33	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба оцинкованная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 из углеродистой стали марки Вст3сп4 ГОСТ 380-2005, предизолированная Ст 32х3.2/125-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	м	155,5	10562,19	--	1642421	--	1642421	--	1773815
		СП - 8%			--	--	--	--		131394	
		Трубопроводы надземные									
34	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	797018,89	155827,54	2391	467	107	1984	4724
		НР - 99%; СП - 8%			605783,20	62067,94	1817	186		350	
35	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	3475,00	--	10467	--	10467	--	11304
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
36	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	646698,72	132607,02	1940	398	46	1636	3863
		НР - 99%; СП - 8%			498663,00	52335,37	1496	157		286	
37	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	2726,00	--	8211	--	8211	--	8868
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
38	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	646698,72	132607,02	1940	398	46	1636	3863
		НР - 99%; СП - 8%			498663,00	52335,37	1496	157		286	
39	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	2250,00	--	6777	--	6777	--	7319
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
40	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0055	583903,61	102400,96	3211	564	67	2773	6462
		НР - 99%; СП - 8%			469112,60	40104,57	2580	221		479	
41	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	1663,00	--	6679	--	6679	--	7213
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
42	С123-010103-0207 2301-0103-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,506	2762,00	--	4160	--	4160	--	4493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
43	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	583903,61	102400,96	4671	819	99	4033	
		НР - 99%; СП - 8%			469112,60	40104,57	3753	321		696	
44	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,506	1882,00	--	2834	--	2834	--	3061
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
45	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,514	1495,00	--	5253	--	5253	--	5673
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
46	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3,012	1216,00	--	3663	--	3663	--	3956
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
		===Элементы трубопроводов===									
47	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Доборный элемент Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ, L=1,0м с ОДК	шт	2	16577,90	--	33156	--	33156	--	35808
		СП - 8%			--	--	--	--		2652	
48	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Доборный элемент Ст 45х3.5-1-ППУ-ПЭ, L=1,0м с ОДК	шт	1	9537,02	--	9537	--	9537	--	10300
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
49	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Доборный элемент Ст 38х3.5-1-ППУ-ПЭ, L=1,0м с ОДК	шт	1	9109,43	--	9109	--	9109	--	9838
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
50	С123-040902-6745 2304-0902-6745 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15880,00	--	31760	--	31760	--	34301
		СП - 8%			--	--	--	--		2541	
51	С123-040902-6744 2304-0902-6744 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12398,00	--	49592	--	49592	--	53559
		СП - 8%			--	--	--	--		3967	
52	С123-040902-6742 2304-0902-6742 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	7518,00	--	45108	--	45108	--	48717
		СП - 8%			--	--	--	--		3609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С123-040902-6741 2304-0902-6741 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	2	6944,00	--	13888	--	13888	--	14999
					--	--	--	--		1111	
54	С123-040902-6740 2304-0902-6740 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	8	5921,00	--	47368	--	47368	--	51157
					--	--	--	--		3789	
55	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым с накладкой delta=5x40.5 Ст 133x4-89x4-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КВТ, с ОДК									
		СП - 8%	шт	2	99050,23	--	198100	--	198100	--	213948
					--	--	--	--		15848	
56	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым с накладкой delta=4x30 Ст 76x3.5-45x3.5-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КВТ, с ОДК									
		СП - 8%	шт	1	56653,16	--	56653	--	56653	--	61185
					--	--	--	--		4532	
57	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым с накладкой delta=4x23.5 Ст 57x3.5-38x3.5-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КВТ, с ОДК									
		СП - 8%	шт	1	36368,34	--	36368	--	36368	--	39277
					--	--	--	--		2909	
58	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник с шаровым краном для спуска воды, Н=800мм Ст 108x4-DN40-1-ППУ-ПЭ, с ОДК									
		СП - 8%	шт	2	122868,49	--	245737	--	245737	--	265396
					--	--	--	--		19659	
59	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник с шаровым краном для спуска воды, Н=800мм Ст 45x3.5-DN25-1-ППУ-ПЭ, с ОДК									
		СП - 8%	шт	1	117628,16	--	117628	--	117628	--	127038
					--	--	--	--		9410	
60	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник с шаровым краном для спуска воды, Н=800мм Ст 38x3.5-DN25-1-ППУ-ПЭ, с ОДК									
		СП - 8%	шт	1	111434,65	--	111435	--	111435	--	120350
					--	--	--	--		8915	
		===Штуцеры===									
61	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т//Штуцеры									
		СП - 8%	т	0,00462	553098,00	--	2555	--	2555	--	2759
					--	--	--	--		204	
		===Отводы, переходы===									
62	С123-020201-0108 2302-0201-0108 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133x4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	2	40363,00	--	80726	--	80726	--	87184
					--	--	--	--		6458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
63	С123-020201-0108 2302-0201-0108 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-88°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	40363,00	--	80726	--	80726	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		6458	
64	С123-020201-0107 2302-0201-0107 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-89°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	35181,00	--	70362	--	70362	--	79
		СП - 8%			--	--	--	--		5629	
65	С123-020201-0106 2302-0201-0106 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	31918,00	--	63836	--	63836	--	68943
		СП - 8%			--	--	--	--		5107	
66	С123-020201-0105 2302-0201-0105 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	15	21469,00	--	322035	--	322035	--	347798
		СП - 8%			--	--	--	--		25763	
67	С123-020201-0105 2302-0201-0105 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 76х3-88°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	21469,00	--	21469	--	21469	--	23187
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
68	С123-020201-0105 2302-0201-0105 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 76х3-89°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	21469,00	--	42938	--	42938	--	46373
		СП - 8%			--	--	--	--		3435	
69	С123-020201-0104 2302-0201-0104 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	17749,00	--	17749	--	17749	--	19169
		СП - 8%			--	--	--	--		1420	
70	С123-020201-0104 2302-0201-0104 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-88°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	17749,00	--	17749	--	17749	--	19169
		СП - 8%			--	--	--	--		1420	
71	С123-020201-0103 2302-0201-0103 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 45х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	15938,00	--	127504	--	127504	--	137704
		СП - 8%			--	--	--	--		10200	
72	С123-020201-0103 2302-0201-0103 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 45х3-89°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	15938,00	--	15938	--	15938	--	17213
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
73	С123-020201-0102 2302-0201-0102 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 38х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	15403,00	--	123224	--	123224	--	133082
		СП - 8%			--	--	--	--		9858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С123-020201-0102 2302-0201-0102 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 38х3-89°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт.	1	15403,00 --	-- --	15403 --	-- --	15403	-- 1232	16635
75	прайсТОО СТПРАЙСТОО "IsOplus"вх1397	Отвод с МЗИ и кабелем вывода торцевым Ст 133х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200КВТ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт.	2	78412,41 --	-- --	156825 --	-- --	156825	-- 12546	169371
76	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст 76х3.5-90°-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КВТ СП - 8%	шт	1	54420,69 --	-- --	54421 --	-- --	54421	-- 4354	58775
77	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст 57х3.5-90°-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КВТ СП - 8%	шт	1	42555,79 --	-- --	42556 --	-- --	42556	-- 3404	45960
78	прайсТОО СТПРАЙСТОО "IsOplus"вх1397	Отвод укороченный Ст 89х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ-У с ОДК ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт.	2	33267,69 --	-- --	66535 --	-- --	66535	-- 5323	71858
79	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод укороченный Ст 45х4-90°-1-ППУ-ПЭ-У, с ОДК СП - 8%	шт	1	27838,28 --	-- --	27838 --	-- --	27838	-- 2227	30065
80	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод укороченный Ст 38х4-90°-1-ППУ-ПЭ-У, с ОДК СП - 8%	шт	1	27169,58 --	-- --	27170 --	-- --	27170	-- 2174	29344
81	прайсТОО СТПРАЙСТОО "IsOplus"вх1397	Отвод укороченный с МЗИ Ст 89х4,5-90°-1-ППУ-ОЦ-У-МЗИ 200КВТ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт.	2	58916,86 --	-- --	117834 --	-- --	117834	-- 9427	127261
82	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод укороченный с металлической заглушкой изоляции Ст 45х4/140-90°-ППУ-ОЦ-У-МЗИ 200 СП - 8%	шт	1	32298,89 --	-- --	32299 --	-- --	32299	-- 2584	34883
83	прайсТОО СТПРАЙСТОО "IsOplus"вх1397	Отвод укороченный с МЗИ Ст 38х4-90°-1-ППУ-ОЦ-У-МЗИ 200КВТ ГОСТ 30732-2006 СП - 8%	шт.	1	47837,75 --	-- --	47838 --	-- --	47838	-- 3827	51665
84	С123-020101-0222 2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	2	3842,00 --	-- --	7684 --	-- --	7684	-- 615	8299
85	С123-020101-0165 2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	3	921,00 --	-- --	2763 --	-- --	2763	-- 221	2984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
86	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	723,00	--	1446	--	1446	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
87	С123-020101-0143 2302-0101-0143 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	514,00	--	2056	--	2056	--	2220
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
88	С123-020101-0120 2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	249,00	--	1245	--	1245	--	1345
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
89	С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1045,00	--	2090	--	2090	--	2257
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
90	С123-020201-4016 2302-0201-4016 РСНБ РК 2015	Переход Ст 133-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	25088,00	--	50176	--	50176	--	54190
		СП - 8%			--	--	--	--		4014	
91	С123-020201-4005 2302-0201-4005 РСНБ РК 2015	Переход Ст 76-45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	13938,00	--	13938	--	13938	--	15053
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
92	С123-020201-4002 2302-0201-4002 РСНБ РК 2015	Переход Ст 57-38-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	13797,00	--	13797	--	13797	--	14901
		СП - 8%			--	--	--	--		1104	
		Неодвижные и скользящие опоры									
93	С123-020201-4908 2302-0201-4908 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	55255,00	--	110510	--	110510	--	119351
		СП - 8%			--	--	--	--		8841	
94	С123-020201-4905 2302-0201-4905 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	7	32658,00	--	228606	--	228606	--	246894
		СП - 8%			--	--	--	--		18288	
95	С123-020201-4904 2302-0201-4904 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	29437,00	--	29437	--	29437	--	31792
		СП - 8%			--	--	--	--		2355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С123-020201-4903 2302-0201-4903 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 45-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	3	26203,00	--	78609	--	78609	--	84898
					--	--	--	--		6289	
97	С123-020201-4902 2302-0201-4902 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 38-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	3	26514,00	--	79542	--	79542	--	85905
					--	--	--	--		6363	
98	С123-020201-5208 2302-0201-5208 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	22	3818,00	--	83996	--	83996	--	90716
					--	--	--	--		6720	
99	С123-020201-5207 2302-0201-5207 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	14	3451,00	--	48314	--	48314	--	52179
					--	--	--	--		3865	
100	С123-020201-5206 2302-0201-5206 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	4	3250,00	--	13000	--	13000	--	14040
					--	--	--	--		1040	
101	С123-020201-5205 2302-0201-5205 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	97	3067,00	--	297499	--	297499	--	321299
					--	--	--	--		23800	
102	С123-020201-5204 2302-0201-5204 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	3	2991,00	--	8973	--	8973	--	9691
					--	--	--	--		718	
103	С123-020201-5203 2302-0201-5203 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	62	2991,00	--	185442	--	185442	--	200277
					--	--	--	--		14835	
104	С123-020201-5202 2302-0201-5202 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 38-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	78	2991,00	--	233298	--	233298	--	251962
					--	--	--	--		18664	
		===Скользящая опора 45-ТС-623.000									
105	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т//45-ТС-623.000									
		СП - 8%	т	0,00194	553098,00	--	1073	--	1073	--	1159
					--	--	--	--		86	
		===Элементы трубопроводов===									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С123-020201-5807 2302-0201-5807 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	33015,00	--	66030	--	66030	--	71312
		СП - 8%			--	--	--	--		5282	
107	С123-020201-5806 2302-0201-5806 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	29326,00	--	58652	--	58652	--	63344
		СП - 8%			--	--	--	--		4692	
108	С123-020201-5803 2302-0201-5803 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	20975,00	--	62925	--	62925	--	67959
		СП - 8%			--	--	--	--		5034	
109	С123-020201-5805 2302-0201-5805 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	23788,00	--	95152	--	95152	--	102764
		СП - 8%			--	--	--	--		7612	
110	С123-020201-5802 2302-0201-5802 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 38-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	18893,00	--	75572	--	75572	--	81618
		СП - 8%			--	--	--	--		6046	
111	С123-020201-5801 2302-0201-5801 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	18074,00	--	18074	--	18074	--	19520
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
112	С123-020103-3411 2302-0103-3411 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	664,00	--	2656	--	2656	--	2868
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
113	С123-020103-3406 2302-0103-3406 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	584,00	--	584	--	584	--	631
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
114	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	297,00	--	297	--	297	--	321
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
115	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Манжета стенового ввода СВ-ОЦ-180	шт	4	5380,84	--	21523	--	21523	--	23245
		СП - 8%			--	--	--	--		1722	
116	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Манжета стенового ввода СВ-ОЦ-140	шт	4	4185,67	--	16743	--	16743	--	18082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1339	
117	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Манжета стенового ввода СВ-ПЭ-225	шт	4	6726,04	--	26904	--	26904	--	29056
		СП - 8%			--	--	--	--		2152	
118	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Манжета стенового ввода СВ-ПЭ-140	шт	8	3438,05	--	27504	--	27504	--	29704
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	
119	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Манжета стенового ввода СВ-ПЭ-125	шт	12	3069,44	--	36833	--	36833	--	39780
		СП - 8%			--	--	--	--		2947	
120	С123-020201-6106 2302-0201-6106 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	30	9706,00	--	291180	--	291180	--	314474
		СП - 8%			--	--	--	--		23294	
121	С123-020201-6104 2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	16	7072,00	--	113152	--	113152	--	122204
		СП - 8%			--	--	--	--		9052	
122	С123-020201-6103 2302-0201-6103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	6	6351,00	--	38106	--	38106	--	41154
		СП - 8%			--	--	--	--		3048	
123	С123-020201-6102 2302-0201-6102 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	82	5650,00	--	463300	--	463300	--	500364
		СП - 8%			--	--	--	--		37064	
124	С123-020201-6101 2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	106	4761,00	--	504666	--	504666	--	545039
		СП - 8%			--	--	--	--		40373	
125	С123-020201-6104 2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	7072,00	--	14144	--	14144	--	15276
		СП - 8%			--	--	--	--		1132	
126	С123-020201-6102 2302-0201-6102 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	5650,00	--	11300	--	11300	--	12204
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
		Сигнальная лента									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
127	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,06	34037,06	22814,55	2042	1369	--	613	2867
		НР - 61%; СП - 8%			11222,51	5519,23	673	331		212	
128	С121-130809-0301 2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Пластмассовая сигнальная лента "Внимание Телпосеть"	м	60	114,00	--	6840	--	6840	--	7387
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
		===Узел Б Ду80, лист 8===									
129	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Узел Б Ду80	т	0,0131116	482698,00	--	6329	--	6329	--	6835
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
130	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	633905,00	--	279	--	279	--	301
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		===Узел Б Ду40, лист 8===									
131	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Узел Б Ду80	т	0,0065558	482698,00	--	3164	--	3164	--	3417
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
132	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00022	633905,00	--	139	--	139	--	150
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		===Узел Б Ду32, лист 8===									
133	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Узел Б Ду80	т	0,0065558	482698,00	--	3164	--	3164	--	3417
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
134	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00022	633905,00	--	139	--	139	--	150
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		===Клапаны для дренажных трубопроводов===									
135	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	7581,27	3962,20	15163	7924	279	9191	26302
		НР - 99%; СП - 8%			3479,93	1161,95	6960	2324		1948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С123-041001-1401 2304-1001-1401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ART 2401, T до +100°C, PN 16, DN 50, типа Genebre ГОСТ 33423-2015	шт.	2	10858,00	--	21716	--	21716	--	23453
		СП - 8%			--	--	--	--		1737	
137	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	806,71	44,99	3227	180	85	2933	6653
		НР - 99%; СП - 8%			740,60	--	2962	--		493	
138	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1683,00	--	6732	--	6732	--	7271
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
		==Трубы для дренажных колодцев==									
139	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,023	641781,74	95687,08	14761	2201	201	13066	30053
		НР - 99%; СП - 8%			537355,56	36458,89	12359	839		2226	
140	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	1042,00	--	6773	--	6773	--	7315
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
141	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	699,00	--	5592	--	5592	--	6039
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
142	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	384,00	--	3264	--	3264	--	3525
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
		==Узлы пересечения с коммуникациями==									
143	Е11-221501-0102 1122-1501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	3	8216,81	1674,69	24650	5024	13205	8180	35457
		НР - 99%; СП - 8%			2140,23	614,12	6421	1842		2626	
		==Антикоррозийное покрытие и теплоизоляция==									
144	Е11-220601-0304 1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	2980185,01	54953,74	8941	165	7493	1271	11029
		НР - 99%; СП - 8%			427569,54	425,95	1283	1		817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
145	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	1858306,91	48889,16	2787	73	2140	568	3614
		НР - 99%; СП - 8%			382562,22	251,70	574	--		268	
146	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	1500285,68	48703,60	2250	73	1606	566	3041
		НР - 99%; СП - 8%			380686,92	193,61	571	--		225	
147	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	1,79	1330,67	15,98	2382	29	2173	128	2711
		НР - 69%; СП - 8%			100,40	3,10	180	6		201	
148	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,192	49828,12	1580,18	9567	303	2118	5547	16323
		НР - 76%; СП - 8%			37219,18	793,82	7146	152		1209	
149	С121-110203-0107 2111-0203-0107 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-80 ГОСТ 10499-95	м3	0,16	11677,00	--	1868	--	1868	--	2017
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
150	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,032	11034,00	--	353	--	353	--	381
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
151	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	4,242	3332,61	219,61	14137	932	765	9522	25551
		НР - 76%; СП - 8%			2932,51	20,91	12440	89		1893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15894984	482973	14674498	864795	18100556
							737513	141062	--	1340778	
		РАЗДЕЛ 3.Каналы									
		===Канал КЛ 150-90===									
152	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,6	3688,51	216,49	35410	2078	18776	15054	54501
		НР - 99%; СП - 8%			1516,22	67,76	14556	650		4037	
153	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	29,418	15433,20	3764,27	454014	110737	165787	253418	764027
		НР - 118%; СП - 8%			6033,38	1266,96	177490	37271		56595	
154	С121-040303-0110 2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92//Лоток Л15-8	м3	14,85	75921,00	--	1127427	--	1127427	--	1217621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		90194	
155	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92//Лоток Л15д-8	м3	0,5	71761,00	--	35880	--	35880	--	38750
		СП - 8%			--	--	--	--		2870	
156	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92//Плита П15-8	м3	9,9	62762,00	--	621344	--	621344	--	671052
		СП - 8%			--	--	--	--		49708	
157	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92//Плита П15д-8	м3	0,32	62762,00	--	20084	--	20084	--	21691
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
158	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	32	745,00	--	23840	--	23840	--	25747
		СП - 8%			--	--	--	--		1907	
159	С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	22	867,00	--	19074	--	19074	--	20600
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
160	С121-040306-0106 2104-0306-0106 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-6, размерами 2060 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	17	6500,00	--	110500	--	110500	--	119340
		СП - 8%			--	--	--	--		8840	
161	С121-040306-0108 2104-0306-0108 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-8, размерами 2680 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	1	8063,00	--	8063	--	8063	--	8708
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
162	ССЦ РК8.04-08-2018тех.ч.п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	29,418	270,00	--	7943	--	7943	--	8578
		СП - 8%			--	--	--	--		635	
163	ССЦ РК8.04-08-2018тех.ч.п.2.3.3	Надбавка при изменении класса бетона от22,5 до 25	м3	25,57	635,00	--	16237	--	16237	--	17536
		СП - 8%			--	--	--	--		1299	
164	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Выравнивающая стяжка/	м2 стяжки	85,6	807,06	40,63	69085	3478	22686	42002	119974
		НР - 94%; СП - 8%			501,41	20,59	42921	1763		8887	
165	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	85,6	2207,68	59,46	188978	5090	155991	27023	233281
		НР - 93%; СП - 8%			325,90	13,55	27897	1160		17280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /толщ.15-20мм/	м2 стяжки	85,6	807,06	40,63	69085	3478	22686	42002	119974
		НР - 94%; СП - 8%			501,41	20,59	42921	1763		8887	
		===Канал КЛс 120-45= Разрез 3-3==									
167	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,1	3688,51	216,49	4057	239	2150	1725	6245
		НР - 99%; СП - 8%			1516,22	67,76	1668	75		463	
168	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	10,2712	15433,20	3764,27	158517	38663	57884	88480	266757
		НР - 118%; СП - 8%			6033,38	1266,96	61970	13013		19760	
169	С121-040303-0110 2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92//Лоток Л10-8	м3	4,62	75921,00	--	350755	--	350755	--	378815
		СП - 8%			--	--	--	--		28060	
170	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92//Лоток Л10д-8	м3	0,34	71761,00	--	24399	--	24399	--	26351
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	
171	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92//Плита П11-8	м3	3,08	62762,00	--	193307	--	193307	--	208772
		СП - 8%			--	--	--	--		15465	
172	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92//Плита П11д-8	м3	0,22	62762,00	--	13808	--	13808	--	14913
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
173	С121-040306-0105 2104-0306-0105 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-5, размерами 1700 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	7	5387,00	--	37709	--	37709	--	40726
		СП - 8%			--	--	--	--		3017	
174	С121-040306-0107 2104-0306-0107 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-7, размерами 2380 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
175	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	22	745,00	--	16390	--	16390	--	17701
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	12	867,00	--	10404	--	10404	--	11236
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
177	ССЦ РК8.04-08-2018тех.ч.п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	10,2712	270,00	--	2773	--	2773	--	2995
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
178	ССЦ РК8.04-08-2018тех.ч.п.2.3.3	Надбавка при изменении класса бетона от22,5 до 25	м3	8,26	635,00	--	5245	--	5245	--	5665
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
179	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Выравнивающая стяжка/	м2 стяжки	32,7	807,06	40,63	26391	1328	8667	16045	45831
		НР - 94%; СП - 8%			501,41	20,59	16396	673		3395	
180	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	32,7	2207,68	59,46	72191	1944	59590	10323	89115
		НР - 93%; СП - 8%			325,90	13,55	10657	443		6601	
181	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /толщ.15-20мм/	м2 стяжки	32,7	807,06	40,63	26391	1328	8667	16045	45831
		НР - 94%; СП - 8%			501,41	20,59	16396	673		3395	
		===Канал КЛс 120-45= Разрез 4-4==									
182	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,1	3688,51	216,49	4057	239	2150	1725	6245
		НР - 99%; СП - 8%			1516,22	67,76	1668	75		463	
183	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	20,2432	15433,20	3764,27	312417	76201	114081	174383	525744
		НР - 118%; СП - 8%			6033,38	1266,96	122135	25647		38944	
184	С121-040303-0110 2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92//Лоток Л10-8	м3	1,32	75921,00	--	100216	--	100216	--	108233
		СП - 8%			--	--	--	--		8017	
185	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92//Плита П11-8	м3	18,04	62762,00	--	1132226	--	1132226	--	1222804
		СП - 8%			--	--	--	--		90578	
186	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92//Плита П11д-8	м3	0,22	62762,00	--	13808	--	13808	--	14913
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	6	745,00	--	4470	--	4470	--	4828
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
188	С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	867,00	--	3468	--	3468	--	3745
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
189	С121-040306-0105 2104-0306-0105 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-5, размерами 1700 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	7	5387,00	--	37709	--	37709	--	40726
		СП - 8%			--	--	--	--		3017	
190	С121-040306-0107 2104-0306-0107 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-7, размерами 2380 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
191	ССЦ РК8.04-08-2018тех.ч.п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	10,0532	270,00	--	2714	--	2714	--	2931
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
192	ССЦ РК8.04-08-2018тех.ч.п.2.3.3	Надбавка при изменении класса бетона от22,5 до 25	м3	9,39	635,00	--	5963	--	5963	--	6440
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
193	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Выравнивающая стяжка/	м2 стяжки	9	807,06	40,63	7264	365	2386	4416	12615
		НР - 94%; СП - 8%			501,41	20,59	4513	185		934	
194	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	9	2207,68	59,46	19869	535	16401	2841	24527
		НР - 93%; СП - 8%			325,90	13,55	2933	122		1817	
195	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /толщ.15-20мм/	м2 стяжки	9	807,06	40,63	7264	365	2386	4416	12615
		НР - 94%; СП - 8%			501,41	20,59	4513	185		934	
		===Канал КЛс 120-45= Разрез 5-5==									
196	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16	3688,51	216,49	59016	3464	31292	25090	90835
		НР - 99%; СП - 8%			1516,22	67,76	24260	1084		6729	
197	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	42,9376	15433,20	3764,27	662664	161628	241977	369882	1115149
		НР - 118%; СП - 8%			6033,38	1266,96	259059	54400		82604	
198	С121-040303-0110 2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92//Лоток Л10-8	м3	20,46	75921,00	--	1553344	--	1553344	--	1677611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		124267	
199	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92//Лоток Л10д-8	м3	0,51	71761,00	--	36598	--	36598	--	39526
		СП - 8%			--	--	--	--		2928	
200	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92//Плита П11-8	м3	13,64	62762,00	--	856074	--	856074	--	924560
		СП - 8%			--	--	--	--		68486	
201	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92//Плита П11д-8	м3	0,33	62762,00	--	20711	--	20711	--	22368
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	
202	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	150	745,00	--	111750	--	111750	--	120690
		СП - 8%			--	--	--	--		8940	
203	С121-040306-0105 2104-0306-0105 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-5, размерами 1700 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	34	5387,00	--	183158	--	183158	--	197811
		СП - 8%			--	--	--	--		14653	
204	С121-040306-0107 2104-0306-0107 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-7, размерами 2380 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
205	ССЦ РК8.04-08-2018тех.ч.п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	42,9376	270,00	--	11593	--	11593	--	12520
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
206	ССЦ РК8.04-08-2018тех.ч.п.2.3.3	Надбавка при изменении класса бетона от22,5 до 25	м3	34,94	635,00	--	22187	--	22187	--	23962
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
207	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Выравнивающая стяжка/	м2 стяжки	140,75	807,06	40,63	113594	5719	37301	69064	197270
		НР - 94%; СП - 8%			501,41	20,59	70574	2898		14613	
208	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	140,75	2207,68	59,46	310731	8369	256491	44434	383578
		НР - 93%; СП - 8%			325,90	13,55	45871	1907		28413	
209	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /толщ.15-20мм/	м2 стяжки	140,75	807,06	40,63	113594	5719	37301	69064	197270
		НР - 94%; СП - 8%			501,41	20,59	70574	2898		14613	
		===П-образный компенсатор К-1==									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,5	3688,51	216,49	9221	541	4889	3920	14191
		НР - 99%; СП - 8%			1516,22	67,76	3791	169		1051	
211	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	7,5712	15433,20	3764,27	116848	28500	42668	65221	196635
		НР - 118%; СП - 8%			6033,38	1266,96	45680	9592		14566	
212	С121-040303-0110 2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92//Лоток Л10-8	м3	3,96	75921,00	--	300647	--	300647	--	324699
		СП - 8%			--	--	--	--		24052	
213	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92//Плита П11-8	м3	1,76	62762,00	--	110461	--	110461	--	119298
		СП - 8%			--	--	--	--		8837	
214	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92//Плита П11д-8	м3	0,44	62762,00	--	27615	--	27615	--	29824
		СП - 8%			--	--	--	--		2209	
215	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	6	745,00	--	4470	--	4470	--	4828
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
216	С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	6	867,00	--	5202	--	5202	--	5618
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
217	С121-040306-0105 2104-0306-0105 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-5, размерами 1700 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	1	5387,00	--	5387	--	5387	--	5818
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
218	С121-040306-0107 2104-0306-0107 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-7, размерами 2380 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	4	7384,00	--	29536	--	29536	--	31899
		СП - 8%			--	--	--	--		2363	
219	ССЦ РК8.04-08-2018тех.ч.п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	7,5712	270,00	--	2044	--	2044	--	2208
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
220	ССЦ РК8.04-08-2018тех.ч.п.2.3.3	Надбавка при изменении класса бетона от22,5 до 25	м3	6,16	635,00	--	3912	--	3912	--	4225
		СП - 8%			--	--	--	--		313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Выравнивающая стяжка/	м2 стяжки	25	807,06	40,63	20177	1016	6626	12267	35040
		НР - 94%; СП - 8%			501,41	20,59	12535	515		2595	
222	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	25	2207,68	59,46	55192	1487	45557	7892	68131
		НР - 93%; СП - 8%			325,90	13,55	8148	339		5047	
223	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /толщ.15-20мм/	м2 стяжки	25	807,06	40,63	20177	1016	6626	12267	35040
		НР - 94%; СП - 8%			501,41	20,59	12535	515		2595	
224	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,5	1003,51	26,42	10537	278	6014	3986	15684
		НР - 93%; СП - 8%			404,29	3,87	4245	41		1162	
		===Узел подъема==									
225	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	18089,53	1489,08	5427	446	4431	596	6505
		НР - 91%; СП - 8%			1831,79	351,02	550	105		482	
226	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2	24802,44	873,97	49605	1748	34970	12337	66897
		НР - 91%; СП - 8%			6443,42	335,10	12887	670		4955	
227	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03566	224534,00	--	8007	--	8007	--	8648
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
228	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0638	218745,00	--	13956	--	13956	--	15072
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
229	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00575	226611,00	--	1303	--	1303	--	1407
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
230	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15794	248556,00	--	39257	--	39257	--	42398
		СП - 8%			--	--	--	--		3141	
		===Плита монолитная ПМ-1==									
231	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,2	21516,68	2290,23	4303	458	3265	631	5329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			2902,28	565,36	580	113		395	
232	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00859	224534,00	--	1929	--	1929	--	2083
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
233	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0209	218745,00	--	4572	--	4572	--	4938
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
234	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01779	226611,00	--	4031	--	4031	--	4354
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
235	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01311	248556,00	--	3259	--	3259	--	3520
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
236	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,5	1003,51	26,42	10537	278	6014	3986	15684
		НР - 93%; СП - 8%			404,29	3,87	4245	41		1162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10345524	466735	8754621	1400535	12685749
							1124168	158985	--	939690	
		РАЗДЕЛ 4.Неподвижные опоры									
		===Неподвижная опора Н1===									
237	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	18089,53	1489,08	3618	298	2954	397	4336
		НР - 91%; СП - 8%			1831,79	351,02	366	70		321	
238	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,1	26281,30	873,97	28909	962	20859	6785	38550
		НР - 91%; СП - 8%			6443,42	335,10	7088	369		2856	
239	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06428	248556,00	--	15977	--	15977	--	17255
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
240	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00396	226611,00	--	897	--	897	--	969
		СП - 8%			--	--	--	--		72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	4156,00	--	7481	--	7481	--	8079
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
242	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,4	1003,51	26,42	6422	169	3666	2429	9560
		НР - 93%; СП - 8%			404,29	3,87	2587	25		708	
		===Неподвижная опора Н2-Н4===									
243	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,45	18089,53	1489,08	8140	670	6646	894	9757
		НР - 91%; СП - 8%			1831,79	351,02	824	158		723	
244	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,55	26281,30	873,97	67017	2229	48357	15730	89366
		НР - 91%; СП - 8%			6443,42	335,10	16431	855		6620	
245	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15402	248556,00	--	38283	--	38283	--	41346
		СП - 8%			--	--	--	--		3063	
246	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0312	226611,00	--	7070	--	7070	--	7636
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
247	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	4156,00	--	22442	--	22442	--	24237
		СП - 8%			--	--	--	--		1795	
248	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,08	1003,51	26,42	16136	425	9210	6104	24019
		НР - 93%; СП - 8%			404,29	3,87	6501	62		1779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				222392	4753	183842	32339	275110
							33797	1539	--	20379	
		РАЗДЕЛ 5.Тепловые камеры									
		==УТ-1==									
		==Железобетонные конструкции==									
		Тепловая камера									
249	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,21	18089,53	1489,08	39978	3291	32639	4390	47917
		НР - 91%; СП - 8%			1831,79	351,02	4048	776		3549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство//Камера *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	19,2	32750,80 13595,51	1621,69 449,30	628815 261034	31137 8627	336644	318199 75761	1022775
251	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство// Балка Бм-1 *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,76	35793,15 13595,51	1621,69 449,30	27203 10333	1232 341	15638	12595 3184	42982
		Каркас тепловой камеры									
252	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,9905	224534,00 --	-- --	222401 --	-- --	222401	-- 17792	240193
253	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,8486	218745,00 --	-- --	185627 --	-- --	185627	-- 14850	200477
254	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1033	226611,00 --	-- --	23409 --	-- --	23409	-- 1873	25282
255	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,2328	248556,00 --	-- --	57864 --	-- --	57864	-- 4629	62493
		Каркас Балки Бм-1/Лист КЖ.И-Бм-1									
256	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0748	226611,00 --	-- --	16951 --	-- --	16951	-- 1356	18307
257	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01908	224534,00 --	-- --	4284 --	-- --	4284	-- 343	4627
258	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,10398	218745,00 --	-- --	22745 --	-- --	22745	-- 1820	24565
259	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0186	759851,58 103244,93	1820,65 821,59	14133 1920	34 15	12179	1761 1272	17166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плиты покрытия									
260	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92//Плита ПО4 - 0,36м3 *СП - 8%*	м3	2,44	82166,00 --	-- --	200485 --	-- --	200485	-- 16039	216524
261	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92//Плита П21д-8 - 0,16м3 *СП - 8%*	м3	1,18	82166,00 --	-- --	96956 --	-- --	96956	-- 7756	104712
262	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	2	745,00 --	-- --	1490 --	-- --	1490	-- 119	1609
		==Сборные железобетонные конструкции==									
263	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	8	1852,00 --	-- --	14816 --	-- --	14816	-- 1185	16001
264	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	3139,00 --	-- --	12556 --	-- --	12556	-- 1004	13560
265	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	4	23549,00 --	-- --	94196 --	-- --	94196	-- 7536	101732
		==Установка закладных деталей==									
266	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0288	759851,58 103244,93	1820,65 821,59	21884 2973	53 24	18858	2727 1969	26580
		==Водосборник МН-1==									
267	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1053	494184,01 301924,11	182383,86 29186,52	52038 31793	19205 3073	1040	24058 6088	82183
268	С123-010201-0262 2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,7	38454,00 --	-- --	26918 --	-- --	26918	-- 2153	29071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
269	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0098	269742,00	--	2643	--	2643	--	1811
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
270	С121-050111-0114 2105-0111-0114 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,0082	296880,00	--	2434	--	2434	--	2629
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
271	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	5232,00	--	4186	--	4186	--	4521
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
		===Установка лестниц=									
		==СХ-28 4 шт==									
272	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1384	614994,00	--	85115	--	85115	--	91924
		СП - 8%			--	--	--	--		6809	
273	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,0136	179,59	4,60	721	18	399	212	1008
		НР - 69%, СП - 8%			75,83	0,77	304	3		75	
		=отмостка=									
274	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м3	1,2	18971,83	1489,08	22766	1787	18781	2384	27162
		НР - 91%; СП - 8%			1831,79	351,02	2198	421		2012	
		==УТ-2==									
		==Железобетонные конструкции==									
		Тепловая камера									
275	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,16	18089,53	1489,08	20984	1727	17132	2304	25151
		НР - 91%; СП - 8%			1831,79	351,02	2125	407		1863	
276	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство//Камера	м3 конструкции	12,4	32750,80	1621,69	406110	20109	217417	205504	660543
		НР - 118%; СП - 8%			13595,51	449,30	168584	5571		48929	
277	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство// Балка Бм-2	м3 конструкции	0,63	33876,96	1621,69	21342	1022	11755	10441	34326
		НР - 118%; СП - 8%			13595,51	449,30	8565	283		2543	
		Каркас тепловой камеры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7371	
288	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23549,00	--	94196	--	94196	--	101731
		СП - 8%			--	--	--	--		7536	
		===Установка лестниц=									
		==СХ-22 4 шт==									
289	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1384	614994,00	--	85115	--	85115	--	91924
		СП - 8%			--	--	--	--		6809	
290	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,0136	179,59	4,60	721	18	399	212	1008
		НР - 69%; СП - 8%			75,83	0,77	304	3		75	
		==Установка закладных деталей==									
291	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0864	759851,58	1820,65	65651	157	56574	8182	79740
		НР - 91%; СП - 8%			103244,93	821,59	8920	71		5907	
		==Водосборник МН-1==									
292	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1053	494184,01	182383,86	52038	19205	1040	24058	82183
		НР - 69%; СП - 8%			301924,11	29186,52	31793	3073		6088	
293	С123-010201-0262 2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	38454,00	--	26918	--	26918	--	29071
		СП - 8%			--	--	--	--		2153	
294	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0098	269742,00	--	2643	--	2643	--	2854
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
295	С121-050111-0114 2105-0111-0114 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,0082	296880,00	--	2434	--	2434	--	2629
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
296	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	5232,00	--	4186	--	4186	--	4521
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
		=отмостка=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство отмостки *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,2	18971,83 1831,79	1489,08 351,02	22766 2198	1787 421	18781	2384 2012	27162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3126364 537934	100797 23116	2487633 --	620184 299725	4046271

РАЗДЕЛ 6.Дренажные колодцы

=Дренажный колодец ДК1 /4589-5-С11-КЖ лист 8/=

298	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	126,1	373,29 14,75	358,45 104,03	47071 1859	45200 13118	12	10784 4628	62483
299	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,9	2893,67 2893,67	-- --	11285 11285	-- --	--	8125 1553	20963
300	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/погрузка растительного грунта и разработанного вручную/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,9	373,29 14,75	358,45 104,03	1456 58	1398 406	--	334 143	1933
301	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	1137,5	47,00 --	-- --	53462 --	-- --		-- 4277	57739
302	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	130	28,94 4,51	24,34 10,14	3762 586	3164 1318	12	1371 411	5544
303	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	126	373,29 14,75	358,45 104,03	47034 1858	45165 13108	11	10775 4625	62434
304	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	1102,5	47,00 --	-- --	51818 --	-- --		-- 4145	55963
305	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	126	47,99 --	47,99 18,65	6047 --	6047 2350	--	1692 619	8358
306	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	126	227,28	104,74	28638	13197	--	15727	47915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			122,54	50,82	15440	6403		3549	
307	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,23	18202,75	1489,08	4187	343	3423	457	5015
		НР - 91%; СП - 8%			1831,79	351,02	421	81		371	
308	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,31	30216,66	12718,07	39584	16661	3367	26437	71303
		НР - 99%; СП - 8%			14927,90	5457,10	19556	7149		5282	
309	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1852,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
310	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3139,00	--	3139	--	3139	--	3390
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
311	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8918,00	--	8918	--	8918	--	9631
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
312	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11798,00	--	11798	--	11798	--	12742
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
313	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10236,00	--	40944	--	40944	--	44220
		СП - 8%			--	--	--	--		3276	
314	ССЦ РК8.04-08-2018тех.ч.п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	0,84	270,00	--	227	--	227	--	245
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
315	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23549,00	--	23549	--	23549	--	25433
		СП - 8%			--	--	--	--		1884	
316	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06	648839,36	9210,04	38930	553	33030	6450	49011
		НР - 118%; СП - 8%			89110,84	1994,22	5347	120		3630	
317	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0636	614994,00	--	39114	--	39114	--	42243
		СП - 8%			--	--	--	--		3129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /обетонирование люка/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,03	20388,61 1831,79	1489,08 351,02	612 55	45 11	512	60 54	725
319	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,6	19542,01 1831,79	1489,08 351,02	11725 1099	894 211	9732	1192 1033	13950
320	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Выравнивающая стяжка/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	0,9	807,06 501,41	40,63 20,59	726 451	37 19	238	442 93	1261
321	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	0,9	2207,68 325,90	59,46 13,55	1987 293	53 12	1641	284 182	2453
322	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /толщ.15-20мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	0,9	807,06 501,41	40,63 20,59	726 451	37 19	238	442 93	1261
		=Дренажный колодец ДК-2 /4589-5-С11-КЖ лист 8/=									
323	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	126,1	373,29 14,75	358,45 104,03	47071 1859	45200 13118	12	10784 4628	62483
324	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,9	2893,67 2893,67	-- --	11285 11285	-- --	--	8125 1553	20963
325	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/погрузка растительного грунта и разработанного вручную/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,9	373,29 14,75	358,45 104,03	1456 58	1398 406	--	334 143	1933
326	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	1137,5	47,00 --	-- --	53462 --	-- --		-- 4277	57739
327	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	130	28,94 4,51	24,34 10,14	3762 586	3164 1318	12	1371 411	5544
328	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	126	373,29	358,45	47034	45165	11	10775	62434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			14,75	104,03	1858	13108		4623	
329	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1102,5	47,00	--	51818	--		--	51963
		СП - 8%			--	--	--	--		4145	
330	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	126	47,99	47,99	6047	6047	--	1692	8358
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,65	--	2350		619	
331	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	126	227,28	104,74	28638	13197	--	15727	47915
		НР - 72%, СП - 8%			122,54	50,82	15440	6403		3549	
332	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,23	18202,75	1489,08	4187	343	3423	457	5015
		НР - 91%, СП - 8%			1831,79	351,02	421	81		371	
333	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,35	30216,66	12718,07	40792	17169	3470	27245	73480
		НР - 99%, СП - 8%			14927,90	5457,10	20153	7367		5443	
334	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1852,00	--	5556	--	5556	--	6000
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
335	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3139,00	--	3139	--	3139	--	3390
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
336	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8918,00	--	8918	--	8918	--	9631
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
337	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11798,00	--	11798	--	11798	--	12742
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
338	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10236,00	--	40944	--	40944	--	44220
		СП - 8%			--	--	--	--		3276	
339	ССЦ РК8.04-08-2018тех.ч.п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	0,84	270,00	--	227	--	227	--	245
		СП - 8%			--	--	--	--		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23549,00	--	23549	--	23549	--	25433
		СП - 8%			--	--	--	--		1884	
341	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06	648839,36	9210,04	38930	553	33030	6450	49011
		НР - 118%; СП - 8%			89110,84	1994,22	5347	120		3630	
342	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0636	614994,00	--	39114	--	39114	--	42243
		СП - 8%			--	--	--	--		3129	
343	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /обетонирование люка/	м3	0,03	20388,61	1489,08	612	45	512	60	725
		НР - 91%; СП - 8%			1831,79	351,02	55	11		54	
344	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	0,6	19542,01	1489,08	11725	894	9732	1192	13950
		НР - 91%; СП - 8%			1831,79	351,02	1099	211		1033	
345	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Выравнивающая стяжка/	м2 стяжки	0,9	807,06	40,63	726	37	238	442	1261
		НР - 94%; СП - 8%			501,41	20,59	451	19		93	
346	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,9	2207,68	59,46	1987	53	1641	284	2453
		НР - 93%; СП - 8%			325,90	13,55	293	12		182	
347	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /толщ.15-20мм/	м2 стяжки	0,9	807,06	40,63	726	37	238	442	1261
		НР - 94%; СП - 8%			501,41	20,59	451	19		93	
		Ковер наземный									
348	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,686	373,29	358,45	1376	1321	1	315	1827
		НР - 72%; СП - 8%			14,75	104,03	54	383		135	
349	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,114	2893,67	--	330	--	--	238	613
		НР - 72%; СП - 8%			2893,67	--	330	--		45	
350	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/погрузка растительного грунта и разработанного вручную/	м3 грунта	0,114	373,29	358,45	43	41	--	10	57
		НР - 72%; СП - 8%			14,75	104,03	2	12		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
351	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	33,25	47,00	--	1563	--		--	1688
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
352	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,8	28,94	24,34	110	93	--	40	162
		НР - 72%; СП - 8%			4,51	10,14	17	39		12	
353	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,2	373,29	358,45	1195	1147	1	274	1586
		НР - 72%; СП - 8%			14,75	104,03	47	333		117	
354	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	28	47,00	--	1316	--		--	1421
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
355	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,2	47,99	47,99	154	154	--	43	213
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,65	--	60		16	
356	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,2	227,28	104,74	727	336	--	399	1217
		НР - 72%; СП - 8%			122,54	50,82	392	163		90	
357	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,08	18089,53	1489,08	1447	119	1181	159	1734
		НР - 91%; СП - 8%			1831,79	351,02	147	28		128	
358	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,08	22292,28	1821,76	1783	145	1265	371	2327
		НР - 91%; СП - 8%			4661,81	441,00	373	35		172	
359	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	8648,93	2926,36	8649	2926	585	6213	16050
		НР - 99%; СП - 8%			5138,34	1136,98	5138	1137		1189	
360	С121-040305-0106 2104-0305-0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	8345,00	--	8345	--	8345	--	9013
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
		==Ковера настенные КНс-1,КНс2 /2шт/4589-4-С11-КЖ лист7/==									
361	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0334	759851,58	1820,65	25379	60	21871	3163	30825
		НР - 91%; СП - 8%			103244,93	821,59	3448	27		2283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	С121-130201-1107 2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	8	167,00	--	1336	--	1336	--	1443
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
363	С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	33,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1016375	272438	402434	181177	1293353
							128063	91085	--	95797	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**36490972**
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							1131220
		Итого с временными	Тенге								37622192
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%							507900
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								38130092
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							762602
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								38892694
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								40838727
		НДС	Тенге	12 %							4900647
		Итого с НДС	Тенге								**45 739 375**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)