Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки : Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул.Жибек-Жолы №34 в г.Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта : Благоустройство территории

Договор подряда **№ П-3/44/28 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Генеральный план. Озеленение

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		БМК. Озеленение										
		=ГАЗОН S=100,62 м2=										
1	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		100,62	413,36	10,10	41592	1017	11877	25500	72460
		НР - 88%, СП - 8%				285,21	2,78	28698	280		5367	
2	Е11-470117-0101 1147-0117-0101 РСНБ РК 2015	Земля растительная. Заготовка механизированным способом	м3		15,093	110,44	110,44	1667	1667	--	611	2460
		НР - 88%, СП - 8%				--	46,02	--	695		182	
3	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		100,62	253,33	159,71	25490	16070	3065	9144	37405
		НР - 88%, СП - 8%				63,16	40,11	6355	4036		2771	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									112325
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%								3482
		Итого с временными	Тенге									115807
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%								1563
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									117370
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %								2347
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									119718
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге									125707
		НДС	Тенге	12 %								15085
		Итого с НДС	Тенге									**140 792**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жараев А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)