Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Форма 2в пр.3-1

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул.Жибек-Жолы №34 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Благоустройство территории

Договор подряда **№ П-3/44/28 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Генеральный план. Автомобильные дороги и проезды

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.БМК . Автодороги и проезды										
		=Тип-1=										
1	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		58,324	64,70	64,70	3774	3773	--	1133	5300
		НР - 72%; СП - 8%				--	26,99	--	1574		393	
2	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		58,324	84,38	71,11	4921	4148	162	1190	6600
		НР - 72%; СП - 8%				10,47	17,86	611	1042		489	
3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		43,743	1256,98	1098,78	54984	48063	87	19832	80801
		НР - 108%; СП - 8%				156,24	263,55	6834	11528		5985	
4	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		43,743	2058,00	--	90023	--	90023	--	97225
		СП - 8%				--	--	--	--		7202	
5	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство//15 см	м2		291,62	3275,88	316,83	955311	92392	824965	63738	1100573
		НР - 108%; СП - 8%				130,15	72,23	37954	21062		81524	
6	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		291,62	1349,88	128,60	393652	37502	341805	26087	453318
		НР - 108%; СП - 8%				49,19	33,64	14345	9810		33579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306//До 6 см	м2 покрытия	291,62	582,92	0,08	169991	23	169816	164	183767
		НР - 108%; СП - 8%			0,52	--	152	--		13612	
8	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	291,62	1673,41	128,84	488000	37572	436083	26122	555252
		НР - 108%; СП - 8%			49,19	33,75	14345	9842		41130	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	26	1720,48	32,69	44732	850	22050	23953	74180
		НР - 108%; СП - 8%			839,69	13,35	21832	347		5495	
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,17	54924,00	--	64261	--	64261	--	69402
		СП - 8%			--	--	--	--		5141	
		Асфальтобетонное покрытие за границей территории =Тип-2=									
11	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	9,342	64,70	64,70	604	604	--	182	848
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,99	--	252		63	
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9,342	84,38	71,11	788	664	26	191	1057
		НР - 72%; СП - 8%			10,47	17,86	98	167		78	
13	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,56052	9835,35	1612,61	5513	904	4475	381	6366
		НР - 108%; СП - 8%			238,68	391,38	134	219		472	
14	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	46,71	1509,81	128,84	70523	6018	62207	4184	80684
		НР - 108%; СП - 8%			49,19	33,75	2298	1576		5977	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	13	1720,48	32,69	22366	425	11025	11977	37090
		НР - 108%; СП - 8%			839,69	13,35	10916	174		2747	
16	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,208	54924,00	--	11424	--	11424	--	12338
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2380867	232938	2038409	179134	2764801
							109519	57593	--	204801	

РАЗДЕЛ 2.ТС Автодороги и проезды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=Конструкция покрытия дорог.Тип 2=									
17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	30,9375	1256,98 156,24	1098,78 263,55	38888 4834	33994 8154	60	14026 4233	57147
18	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	30,9375	2058,00 --	-- --	63669 --	-- --	63669	-- 5094	68763
19	Е11-270602-0104 1127-0602-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 6 см. Устройство /толщ. 12 см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м2	206,25	2997,90 104,12	253,46 57,78	618317 21475	52276 11917	544566	36063 52350	706731
20	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	206,25	1349,88 49,19	128,60 33,64	278413 10145	26524 6938	241744	18450 23749	320612
21	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /толщ. 10 см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	206,25	1748,75 1,56	0,24 --	360680 322	50 --	360308	347 28882	389910
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1295,25	1439,55 49,19	128,84 33,75	1864577 63713	166880 43715	1633984	116022 158448	2139047
23	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /толщ. 5 см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1295,25	315,07 0,26	0,04 --	408094 337	52 --	407705	364 32677	441134
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3632638 100826	279776 70724	3252036 --	185272 305433	4123344
		РАЗДЕЛ 3.НВК восстановление асфальта									
24	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	2,4	1256,98 156,24	1098,78 263,55	3017 375	2638 633	4	1088 328	4433
25	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	2,4	2058,00 --	-- --	4939 --	-- --	4939	-- 395	5334
26	Е11-270402-0105 1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Основания из щебня толщиной 20 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 дорожного основания	16	1781,51 17,13	88,10 14,20	28504 274	1409 227	26821	541 2324	31369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-270602-0104 1127-0602-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 6 см. Устройство /толщ. 12 см/	м2	16	2997,90	253,46	47966	4055	42245	2798	54825
		НР - 108%; СП - 8%			104,12	57,78	1666	924		4061	
28	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16	1349,88	128,60	21598	2057	18754	1431	24872
		НР - 108%; СП - 8%			49,19	33,64	787	538		1842	
29	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /толщ. 10 см/	м2 покрытия	16	1748,75	0,24	27980	4	27951	27	30248
		НР - 108%; СП - 8%			1,56	--	25	--		2241	
30	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16	1439,55	128,84	23033	2061	20185	1433	26423
		НР - 108%; СП - 8%			49,19	33,75	787	540		1957	
31	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /толщ. 5 см/	м2 покрытия	16	315,07	0,04	5041	1	5036	4	5449
		НР - 108%; СП - 8%			0,26	--	4	--		404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				162078	12225	145935	7322	182953
							3918	2862	--	13552	
		РАЗДЕЛ 4.Ограждения									
32	У86-010602-0302 8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	20	56062,00	6678,00	1121240	133560	669580	325140	1562100
		НР - 16257 Тенге; СП - 5786 Тенге			15905,00	2390,00	318100	47800		115720	
33	У86-010605-0402 8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	71225,00	171,00	71225	171	59118	14099	92150
		НР - 14099 Тенге; СП - 6826 Тенге			11936,00	64,00	11936	64		6826	
34	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Пожарный щит закрытого типа с первичными средствами пожаротушения	шт	1	44670,54	--	44671	--	44671	--	48245
		СП - 8%			--	--	--	--		3574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1237136	133731	773369	339239	1702495
							330036	47864	--	126120	
		РАЗДЕЛ 5.Дренажный колодец									
		Лоток									
35	Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	1	3996,26	1936,42	3996	1936	213	2844	7387
		НР - 108%; СП - 8%			1847,04	786,06	1847	786		547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
36	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92//Лоток Б-1 *СП - 8%*	м3	0,06	71761,00 --	-- --	4306 --	-- --	4306	-- 344	4650
		Дренажный колодец									
37	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28,6829	282,28 11,15	271,04 78,66	8097 320	7774 2256	3	1855 796	10748
38	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,8871	2188,03 2188,03	-- --	1941 1941	-- --	--	1398 267	3606
39	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/погрузка растительного грунта и разработанного вручную/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,8871	282,28 11,15	271,04 78,66	250 10	241 70	1	57 25	332
40	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	258,7375	47,00 --	-- --	12161 --	-- --		-- 973	13134
41	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29,57	21,90 3,41	18,40 7,67	648 101	544 227	3	236 71	955
42	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	27,3	282,28 11,15	271,04 78,66	7706 304	7399 2147	3	1765 758	10229
43	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	238,875	47,00 --	-- --	11227 --	-- --		-- 898	12125
44	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	27,3	36,29 --	36,29 14,10	991 --	991 385	--	277 101	1370
45	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	27,3	171,86 92,66	79,20 38,43	4692 2530	2162 1049	--	2577 581	7850
46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,23	19119,80 1385,10	1125,96 265,42	4398 319	259 61	3820	345 379	5123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,48	23475,02	9616,69	34743	14233	3804	22585	61914
		НР - 99%; СП - 8%			11287,64	4126,35	16706	6107		4586	
48	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1852,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
49	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8918,00	--	8918	--	8918	--	9631
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
50	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11798,00	--	11798	--	11798	--	12742
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
51	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	10236,00	--	51180	--	51180	--	55274
		СП - 8%			--	--	--	--		4094	
52	ССЦ РК8.04-08-2018тех.ч.п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	1,48	270,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
53	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23549,00	--	23549	--	23549	--	25433
		СП - 8%			--	--	--	--		1884	
54	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0704	624863,19	6964,11	43990	490	38756	5723	53690
		НР - 118%; СП - 8%			67380,60	1507,92	4744	106		3977	
55	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0928	614994,00	--	57071	--	57071	--	61637
		СП - 8%			--	--	--	--		4566	
56	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /обетонирование люка/	м3	0,03	19578,80	1125,96	587	34	511	45	683
		НР - 91%; СП - 8%			1385,10	265,42	42	8		51	
57	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	0,6	18732,20	1125,96	11239	675	9733	901	13111
		НР - 91%; СП - 8%			1385,10	265,42	831	159		971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				305740	36738	215921	40608	374056
							29695	13361	--	27706	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								9147649
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							283577
		Итого с временными	Тенге								9431226
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%							127322
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								9558548

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %								191171
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									9749719
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге									10237556
		НДС	Тенге	12 %								1228507
		Итого с НДС	Тенге									**11 466 062**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)