Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД" по ул.Жибек-Жолы №34 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Тепловые сети

Договор подряда **№ П-3/44/28 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №

за апрель 2022 года

на Тепловые сети.Трубопроводы

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.==Трубопроводы /4589-5-С11-ТС.СО/=										
		==Подземная канальная/бесканальная прокладка трубопроводов==										
		===Элементы трубопроводов===										
1	С123-040902-6745 2304-0902-6745 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		-15880,00	--	-31760		-31760		-34301
		СП - 8%				--	--			0	-2541	
2	С123-040902-6744 2304-0902-6744 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4		-12398,00	--	-49592		-49592		-53559
		СП - 8%				--	--			0	-3967	
3	С123-040902-6742 2304-0902-6742 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6		-7518,00	--	-45108		-45108		-48717
		СП - 8%				--	--			0	-3609	
4	С123-040902-6741 2304-0902-6741 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		-6944,00	--	-13888		-13888		-14999
		СП - 8%				--	--			0	-1111	
5	С123-040902-6740 2304-0902-6740 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8		-5921,00	--	-47368		-47368		-51157
		СП - 8%				--	--			0	-3789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым с накладкой delta=5x40.5 Ст 133x4-89x4-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КВТ, с ОДК	шт	2	-99050,23	--	-198100		-198100		
		СП - 8%			--	--			0	-15848	
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым с накладкой delta=4x30 Ст 76x3.5-45x3.5-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КВТ, с ОДК	шт	1	-56653,16	--	-56653		-56653		-61185
		СП - 8%			--	--			0	-4532	
8	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым с накладкой delta=4x23.5 Ст 57x3.5-38x3.5-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КВТ, с ОДК	шт	1	-36368,34	--	-36368		-36368		-39277
		СП - 8%			--	--			0	-2909	
9	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник с шаровым краном для спуска воды, Н=800мм Ст 108x4-DN40-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	шт	2	-122868,49	--	-245737		-245737		-265396
		СП - 8%			--	--			0	-19659	
10	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник с шаровым краном для спуска воды, Н=800мм Ст 45x3.5-DN25-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	шт	1	-117628,16	--	-117628		-117628		-127038
		СП - 8%			--	--			0	-9410	
11	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник с шаровым краном для спуска воды, Н=800мм Ст 38x3.5-DN25-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	шт	1	-111434,65	--	-111435		-111435		-120350
		СП - 8%			--	--			0	-8915	
		===Штуцеры===									
12	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т//Штуцеры	т	0,00462	-553098,00	--	-2555		-2555		-2759
		СП - 8%			--	--			0	-204	
		===Отводы, переходы===									
13	С123-020201-4016 2302-0201-4016 РСНБ РК 2015	Переход Ст 133-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	-25088,00	--	-50176		-50176		-54190
		СП - 8%			--	--			0	-4014	
14	С123-020201-4005 2302-0201-4005 РСНБ РК 2015	Переход Ст 76-45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	-13938,00	--	-13938		-13938		-15053
		СП - 8%			--	--			0	-1115	
15	С123-020201-4002 2302-0201-4002 РСНБ РК 2015	Переход Ст 57-38-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	-13797,00	--	-13797		-13797		-14901
		СП - 8%			--	--			0	-1104	
		===Элементы трубопроводов===									
16	С123-020201-5807 2302-0201-5807 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	-33015,00	--	-66030		-66030		-71312
		СП - 8%			--	--			0	-5282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-020201-5806 2302-0201-5806 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	-29326,00	--	-58652		-58652		-63344
		СП - 8%			--	--			0	-4692	
18	С123-020201-5803 2302-0201-5803 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	-20975,00	--	-62925		-62925		-67959
		СП - 8%			--	--			0	-5034	
19	С123-020201-5805 2302-0201-5805 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	-23788,00	--	-95152		-95152		-102764
		СП - 8%			--	--			0	-7612	
20	С123-020201-5802 2302-0201-5802 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 38-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	-18893,00	--	-75572		-75572		-81618
		СП - 8%			--	--			0	-6046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-1392434	0	-1392434	0	-1503827
							0	0	0	-111393	
		РАЗДЕЛ 2.Тепловые камеры									
		==УТ-1==									
		==Железобетонные конструкции==									
		Тепловая камера									
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,21	-18089,53	-1489,08	-39978	-3291	-32639	-4390	-47917
		НР - 91%, СП - 8%			-1831,79	-351,02	-4048	-776	0	-3549	
22	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство//Камера	м3 конструкции	19,2	-32750,80	-1621,69	-628815	-31137	-336644	-318199	-1022775
		НР - 118%, СП - 8%			-13595,51	-449,30	-261034	-8627	0	-75761	
23	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство// Балка Бм-1	м3 конструкции	0,76	-35793,15	-1621,69	-27203	-1232	-15638	-12595	-42982
		НР - 118%, СП - 8%			-13595,51	-449,30	-10333	-341	0	-3184	
		Каркас тепловой камеры									
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9905	-224534,00	--	-222401		-222401		-240193
		СП - 8%			--	--			0	-17792	
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8486	-218745,00	--	-185627		-185627		-200477
		СП - 8%			--	--			0	-14850	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1033	-226611,00	--	-23409		-23409		-25282
		СП - 8%			--	--			0	-1873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2328	-248556,00	--	-57864		-57864		
		СП - 8%			--	--			0	-4629	
		Каркас Балки Бм-1/Лист КЖ И-Бм-1									
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0748	-226611,00	--	-16951		-16951		-18307
		СП - 8%			--	--			0	-1356	
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01908	-224534,00	--	-4284		-4284		-4627
		СП - 8%			--	--			0	-343	
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10398	-218745,00	--	-22745		-22745		-24565
		СП - 8%			--	--			0	-1820	
31	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0186	-759851,58	-1820,65	-14133	-34	-12179	-1761	-17166
		НР - 91%, СП - 8%			-103244,93	-821,59	-1920	-15	0	-1272	
		Плиты покрытия									
32	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92//Плита ПО4 - 0,36м3	м3	2,44	-82166,00	--	-200485		-200485		-216524
		СП - 8%			--	--			0	-16039	
33	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92//Плита П21д-8 - 0,16м3	м3	1,18	-82166,00	--	-96956		-96956		-104712
		СП - 8%			--	--			0	-7756	
34	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	2	-745,00	--	-1490		-1490		-1609
		СП - 8%			--	--			0	-119	
		==Сборные железобетонные конструкции==									
35	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	-1852,00	--	-14816		-14816		-16001
		СП - 8%			--	--			0	-1185	
36	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	-3139,00	--	-12556		-12556		-13560
		СП - 8%			--	--			0	-1004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (250) ГОСТ 3634-99									
		СП - 8%	комплект	4	-23549,00	--	-94196		-94196		-101732
					--	--			0	-7536	
		==Установка закладных деталей==									
38	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,0288	-759851,58	-1820,65	-21884	-53	-18858	-2727	-26580
					-103244,93	-821,59	-2973	-24	0	-1969	
		==Водосборник МН-1==									
39	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу									
		НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,1053	-494184,01	-182383,86	-52038	-19205	-1040	-24058	-82184
					-301924,11	-29186,52	-31793	-3073	0	-6088	
40	С123-010201-0262 2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	0,7	-38454,00	--	-26918		-26918		-29071
					--	--			0	-2153	
41	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%	т	0,0098	-269742,00	--	-2643		-2643		-2854
					--	--			0	-211	
42	С121-050111-0114 2105-0111-0114 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали									
		СП - 8%	т	0,0082	-296880,00	--	-2434		-2434		-2629
					--	--			0	-195	
43	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	0,8	-5232,00	--	-4186		-4186		-4521
					--	--			0	-335	
		===Установка лестниц=									
		==СХ-28 4 шт==									
44	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями									
		СП - 8%	т	0,1384	-614994,00	--	-85115		-85115		-91924
					--	--			0	-6809	
45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	4,0136	-179,59	-4,60	-721	-18	-399	-212	-1008
					-75,83	-0,77	-304	-3	0	-75	
		=отмостка=									
46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство отмостки									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	1,2	-18971,83	-1489,08	-22766	-1787	-18781	-2384	-27162
					-1831,79	-351,02	-2198	-421	0	-2012	
		==УТ-2==									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		==Железобетонные конструкции==									
		Тепловая камера									
47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,16	-18089,53	-1489,08	-20984	-1727	-17132	-2304	-21191
		НР - 91%; СП - 8%			-1831,79	-351,02	-2125	-407	0	-1863	
48	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство//Камера	м3 конструкции	12,4	-32750,80	-1621,69	-406110	-20109	-217417	-205504	-660543
		НР - 118%; СП - 8%			-13595,51	-449,30	-168584	-5571	0	-48929	
49	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство// Балка Бм-2	м3 конструкции	0,63	-33876,96	-1621,69	-21342	-1022	-11755	-10441	-34326
		НР - 118%; СП - 8%			-13595,51	-449,30	-8565	-283	0	-2543	
		Каркас тепловой камеры									
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0622	-226611,00	--	-14095		-14095		-15223
		СП - 8%			--	--			0	-1128	
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64269	-224534,00	--	-144306		-144306		-155850
		СП - 8%			--	--			0	-11544	
52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4978	-218745,00	--	-108891		-108891		-117602
		СП - 8%			--	--			0	-8711	
53	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11189	-248556,00	--	-27811		-27811		-30036
		СП - 8%			--	--			0	-2225	
		Каркас Балки Бм-2/Лист КЖ.И-Бм-2									
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0316	-226611,00	--	-7161		-7161		-7734
		СП - 8%			--	--			0	-573	
55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0159	-224534,00	--	-3570		-3570		-3856
		СП - 8%			--	--			0	-286	
56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1128	-218745,00	--	-24674		-24674		-26648
		СП - 8%			--	--			0	-1974	
57	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00816	-759851,58	-1820,65	-6200	-15	-5343	-773	-7531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			-103244,93	-821,59	-842	-7	0	-558	
		Плиты покрытия									
58	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92//Плита ПО2 - 0,22м3	м3	0,88	-82166,00	--	-72306		-72306		-78090
		СП - 8%			--	--			0	-5784	
		==Сборные железобетонные конструкции==									
59	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	16	-1852,00	--	-29632		-29632		-32003
		СП - 8%			--	--			0	-2371	
60	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	-23549,00	--	-94196		-94196		-101732
		СП - 8%			--	--			0	-7536	
		===Установка лестниц=									
		==СХ-22 4 шт==									
61	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1384	-614994,00	--	-85115		-85115		-91924
		СП - 8%			--	--			0	-6809	
62	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,0136	-179,59	-4,60	-721	-18	-399	-212	-1008
		НР - 69%; СП - 8%			-75,83	-0,77	-304	-3	0	-75	
		==Установка закладных деталей==									
63	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0864	-759851,58	-1820,65	-65651	-157	-56574	-8182	-79740
		НР - 91%; СП - 8%			-103244,93	-821,59	-8920	-71	0	-5907	
		==Водосборник МН-1==									
64	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1053	-494184,01	-182383,86	-52038	-19205	-1040	-24058	-82184
		НР - 69%; СП - 8%			-301924,11	-29186,52	-31793	-3073	0	-6088	
65	С123-010201-0262 2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	-38454,00	--	-26918		-26918		-29071
		СП - 8%			--	--			0	-2153	
66	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0098	-269742,00	--	-2643		-2643		-2854
		СП - 8%			--	--			0	-211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
67	С121-050111-0114 2105-0111-0114 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,0082	-296880,00	--	-2434		-2434		
		СП - 8%			--	--			0	-195	
68	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	-5232,00	--	-4186		-4186		-4521
		СП - 8%			--	--			0	-335	
		=отмостка=									
69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м3	1,2	-18971,83	-1489,08	-22766	-1787	-18781	-2384	-27162
		НР - 91%; СП - 8%			-1831,79	-351,02	-2198	-421	0	-2012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-3126364	-100797	-2487633	-620184	-4046273
							-537934	-23116	0	-299725	

РАЗДЕЛ 3.Дренажные колодцы

=Дренажный колодец ДК1 /4589-5-С11-КЖ лист 8/=

70	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	126,1	-373,29	-358,45	-47071	-45200	-12	-10784	-62483
		НР - 72%; СП - 8%			-14,75	-104,03	-1859	-13118	0	-4628	
71	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,9	-2893,67	--	-11285			-8125	-20963
		НР - 72%; СП - 8%			-2893,67	--	-11285			-1553	
72	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/погрузка растительного грунта и разработанного вручную/	м3 грунта	3,9	-373,29	-358,45	-1456	-1398		-334	-1933
		НР - 72%; СП - 8%			-14,75	-104,03	-58	-406		-143	
73	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1137,5	-47,00	--	-53462		0		-57739
		СП - 8%			--	--			0	-4277	
74	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	130	-28,94	-24,34	-3762	-3164	-12	-1371	-5544
		НР - 72%; СП - 8%			-4,51	-10,14	-586	-1318	0	-411	
75	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	126	-373,29	-358,45	-47034	-45165	-11	-10775	-62434
		НР - 72%; СП - 8%			-14,75	-104,03	-1858	-13108	0	-4625	
76	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1102,5	-47,00	--	-51818		0		-55963
		СП - 8%			--	--			0	-4145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	126	-47,99 --	-47,99 -18,65	-6047	-6047 -2350	0	-1692 -619	-8358
78	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	126	-227,28 -122,54	-104,74 -50,82	-28638 -15440	-13197 -6403	0	-15727 -3549	-47914
79	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,23	-18202,75 -1831,79	-1489,08 -351,02	-4187 -421	-343 -81	-3423 0	-457 -371	-5015
80	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,31	-30216,66 -14927,90	-12718,07 -5457,10	-39584 -19556	-16661 -7149	-3367 0	-26437 -5282	-71303
81	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	-1852,00 --	-- --	-1852		-1852 0	-148	-2000
82	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	-3139,00 --	-- --	-3139		-3139 0	-251	-3390
83	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	-8918,00 --	-- --	-8918		-8918 0	-713	-9631
84	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	-11798,00 --	-- --	-11798		-11798 0	-944	-12742
85	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	-10236,00 --	-- --	-40944		-40944 0	-3276	-44220
86	ССЦ РК8.04-08-2018тех.ч.п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость *СП - 8%*	м3	0,84	-270,00 --	-- --	-227		-227 0	-18	-245
87	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	-23549,00 --	-- --	-23549		-23549 0	-1884	-25433
88	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,06	-648839,36 -89110,84	-9210,04 -1994,22	-38930 -5347	-553 -120	-33030 0	-6450 -3630	-49010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
89	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0636	-614994,00	--	-39114		-39114		-41344
		СП - 8%			--	--			0	-3129	
90	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /обетонирование люка/	м3	0,03	-20388,61	-1489,08	-612	-45	-512	-60	-726
		НР - 91%; СП - 8%			-1831,79	-351,02	-55	-11	0	-54	
91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	0,6	-19542,01	-1489,08	-11725	-894	-9732	-1192	-13950
		НР - 91%; СП - 8%			-1831,79	-351,02	-1099	-211	0	-1033	
92	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Выравнивающая стяжка/	м2 стяжки	0,9	-807,06	-40,63	-726	-37	-238	-442	-1261
		НР - 94%; СП - 8%			-501,41	-20,59	-451	-19	0	-93	
93	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,9	-2207,68	-59,46	-1987	-53	-1641	-284	-2453
		НР - 93%; СП - 8%			-325,90	-13,55	-293	-12	0	-182	
94	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /толщ.15-20мм/	м2 стяжки	0,9	-807,06	-40,63	-726	-37	-238	-442	-1261
		НР - 94%; СП - 8%			-501,41	-20,59	-451	-19	0	-93	
		=Дренажный колодец ДК-2 /4589-5-С11-КЖ лист 8/=									
95	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	126,1	-373,29	-358,45	-47071	-45200	-12	-10784	-62483
		НР - 72%; СП - 8%			-14,75	-104,03	-1859	-13118	0	-4628	
96	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,9	-2893,67	--	-11285			-8125	-20963
		НР - 72%; СП - 8%			-2893,67	--	-11285		0	-1553	
97	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/погрузка растительного грунта и разработанного вручную/	м3 грунта	3,9	-373,29	-358,45	-1456	-1398		-334	-1933
		НР - 72%; СП - 8%			-14,75	-104,03	-58	-406	0	-143	
98	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	1137,5	-47,00	--	-53462		0		-57739
		СП - 8%			--	--			0	-4277	
99	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	130	-28,94	-24,34	-3762	-3164	-12	-1371	-5544
		НР - 72%; СП - 8%			-4,51	-10,14	-586	-1318	0	-411	
100	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	126	-373,29	-358,45	-47034	-45165	-11	-10775	-62434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			-14,75	-104,03	-1858	-13108	0	-4625	
101	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1102,5	-47,00	--	-51818		0		-55963
		СП - 8%			--	--			0	-4145	
102	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	126	-47,99	-47,99	-6047	-6047		-1692	-8358
		НР - 72%, СП - 8%			--	-18,65		-2350	0	-619	
103	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	126	-227,28	-104,74	-28638	-13197		-15727	-47914
		НР - 72%, СП - 8%			-122,54	-50,82	-15440	-6403	0	-3549	
104	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,23	-18202,75	-1489,08	-4187	-343	-3423	-457	-5015
		НР - 91%, СП - 8%			-1831,79	-351,02	-421	-81	0	-371	
105	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,35	-30216,66	-12718,07	-40792	-17169	-3470	-27245	-73480
		НР - 99%, СП - 8%			-14927,90	-5457,10	-20153	-7367	0	-5443	
106	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	-1852,00	--	-5556		-5556		-6000
		СП - 8%			--	--			0	-444	
107	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	-3139,00	--	-3139		-3139		-3390
		СП - 8%			--	--			0	-251	
108	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	-8918,00	--	-8918		-8918		-9631
		СП - 8%			--	--			0	-713	
109	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	-11798,00	--	-11798		-11798		-12742
		СП - 8%			--	--			0	-944	
110	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	-10236,00	--	-40944		-40944		-44220
		СП - 8%			--	--			0	-3276	
111	ССЦ РК8.04-08-2018тех.ч.п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	0,84	-270,00	--	-227		-227		-245
		СП - 8%			--	--			0	-18	
112	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	-23549,00	--	-23549		-23549		-25433
		СП - 8%			--	--			0	-1884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
113	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06	-648839,36	-9210,04	-38930	-553	-33030	-6450	-4001
		НР - 118%; СП - 8%			-89110,84	-1994,22	-5347	-120	0	-3630	
114	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0636	-614994,00	--	-39114		-39114		-42243
		СП - 8%			--	--			0	-3129	
115	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /обетонирование люка/	м3	0,03	-20388,61	-1489,08	-612	-45	-512	-60	-726
		НР - 91%; СП - 8%			-1831,79	-351,02	-55	-11	0	-54	
116	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	0,6	-19542,01	-1489,08	-11725	-894	-9732	-1192	-13950
		НР - 91%; СП - 8%			-1831,79	-351,02	-1099	-211	0	-1033	
117	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Выравнивающая стяжка/	м2 стяжки	0,9	-807,06	-40,63	-726	-37	-238	-442	-1261
		НР - 94%; СП - 8%			-501,41	-20,59	-451	-19	0	-93	
118	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,9	-2207,68	-59,46	-1987	-53	-1641	-284	-2453
		НР - 93%; СП - 8%			-325,90	-13,55	-293	-12	0	-182	
119	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /толщ 15-20мм/	м2 стяжки	0,9	-807,06	-40,63	-726	-37	-238	-442	-1260
		НР - 94%; СП - 8%			-501,41	-20,59	-451	-19	0	-93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-962094	-266096	-367321	-169952	-1222604
							-118115	-88868	0	-90559	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**-6772704**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							-209954
		Итого с временными	Тенге								-6982657
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%							-94266
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								-7076923
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							-141538
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								-7218462
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								-7579646
		НДС	Тенге	12 %							-909557
		Итого с НДС	Тенге								**-8 489 203**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН 210840011891 «Prem Expert Co» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД НУР-СУЛТАН