Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД" по ул.Жибек-Жолы №34 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети.Тепловые сети. Система СОДК

Договор подряда **№ П-3/44/28 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №

за апрель 2022 года

на Тепловые сети. Система СОДК

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		=Система ОДК=										
1	Ц13-110203-0109 1311-0203-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, днаметр условного прохода до 250 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4		-21004,03	-2898,00	-84016	-11592	-10388	-50207	-144961
		НР - 75%; СП - 8%				-15508,90	-1226,82	-62036	-4907	0	-10738	0
2	ТСпрайс листТОО "Qazagstan Oleum Company" вх1428	Детектор стационарный четырехканальный многоуровневый =ДПС-4АМ/ТВ	шт	1		-177299,58	--	-177300	--	-177300	--	-191484
		СП - 8%				--	--	--	--	0	-14184	0
3	ТСпрайс листТОО "Qazagstan Oleum Company" вх1428	GSM Контроллер =CCU825-S-AR-PC	шт	1		-179483,49	--	-179483	--	-179483	--	-193842
		СП - 8%				--	--	--	--	0	-14359	0
4	ТСпрайс листТОО "Qazagstan Oleum Company" вх1428	Детектор повреждений переносной =ДПП-АМ	шт	1		-66828,53	--	-66829	--	-66829	--	-72175
		СП - 8%				--	--	--	--	0	-5346	0
5	ТСпрайс листТОО "Qazagstan Oleum Company" вх1428	Контрольно-монтажный тестер мегоомметр цифровой =АМ-2002	шт	1		-388286,64	--	-388287	--	-388287	--	-419350
		СП - 8%				--	--	--	--	0	-31063	0
6	ТСпрайс листТОО "Qazagstan Oleum Company" вх1428	Импульсный рефлектометр =Рейс-105Р	шт	1		-812576,48	--	-812576	--	-812576	--	-877582
		СП - 8%				--	--	--	--	0	-65006	0
7	Е11-240108-0504 1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	3		-1006,86	-0,76	-3021	-2	-33	-2957	-6456
		НР - 99%; СП - 8%				-995,18	-0,39	-2986	-1	0	-478	0
8	С123-051204-1205 2305-1204-1205 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-14 системы ОДК	шт.	2		-11004,00	--	-22008	--	-22008	--	-23769
		СП - 8%				--	--	--	--	0	-1761	0
9	С123-051204-1207 2305-1204-1207 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-15/Ш системы ОДК	шт.	1		-15440,00	--	-15440	--	-15440	--	-16675
		СП - 8%				--	--	--	--	0	-1235	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	0	-1235	
10	Е11-240108-0501 1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ковры наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2	-32385,29	-831,18	-64771	-1662	-55108	-8763	-79417
		НР - 99%; СП - 8%			-4000,73	-425,18	-8001	-850		-5883	
11	Е11-240108-0502 1124-0108-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ковры настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	-25297,03	-16,19	-25297	-16	-24824	-457	-27815
		НР - 99%; СП - 8%			-456,92	-5,03	-457	-5		-2060	
12	Е11-240108-0506 1124-0108-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	20	-6865,70	-82,01	-137314	-1640	-95759	-39524	-190985
		НР - 99%; СП - 8%			-1995,77	-0,39	-39915	-8		-14147	
13	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	50	-132,00	--	-6600	--	-6600	--	-7128
		СП - 8%			--	--	--	--		-528	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-2251639
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							-69801
		Итого с временными	Тенге								-2321440
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%							-31339
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								-2352779
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							-47056
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								-2399835
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								-2519914
		НДС	Тенге	12 %							-302390
		Итого с НДС	Тенге								**-2 822 304**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)