Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания " КазАвтоЖол",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Бурова, дом №** — **130941001824**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО" Строительная компания "Зайсан",РК,ВКО,Г.Зайсан ул.Жангельдина, 133, тел.: 21137** — **050240002785**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1 от 20.01.2023 гДС 1 28.02.2023 ДС2 24.03.2023г ДС№3 от 19.04.23

Номер документа	Дата составления
00000000225	21.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт мостов 424км,442 км,445 км,447 км, по автомобильной дороге " Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи " корректировка сметной стоимости без изменения технической части за август 2023 г			Услуга	1	73 864 705,84	73 864 705,84	7 914 075,63
				Итого	1	x	73 864 705,84	7 914 075,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2023

М.П.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" БИН 050 240 002 785, ИИК KZ0894809KZT22030519, БИК EURIKZKA, АО "Евразийский Банк"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт мостов 424 км, 442 км, 445 км, 447 км, по автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" корректировка сметной стоимости без изменения технической части

Справка №3 от 21 августа 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS01535	2196	№1 доп.согл №1 доп.согл №2 доп.согл №3	20.01.2023 г. 28.02.2023 г. 24.03.2023 г. 19.04.2023 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	210 109 291,57									
В том числе: В текущем месяце	73 864 705,84	65 950 630,21							7 914 075,63	73 864 705,84
Выплата аванса	83 525 807,84									
Удержание аванса 10%	21 010 929,15	6 595 063,02							791 407,56	7 386 470,58
Предоплата за материалы	70 350 720,00									
Удержание предоплаты за материалы	13 068 033,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	10 505 464,58	3 297 531.51							395 703,78	3 693 235,29
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате:	**319 401 392,68**	**56 058 035,68**							**6 726 964,29**	**62 784 999,97**

Заказчик: И.о.директора ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **А.Е. Сэркен**

М.п.

Генподрядчик: Директор ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ **Нурасыл Г.Б.**

М.п.

Заказчик: ВК ОФ АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
БИН 050 240 002 785, ИИК KZ0894809KZT22030519, БИК EURIKZKA, АО "Евразийский Банк"

АКТ выполненных работ №3 от "21" августа 2023 года
за август месяц 2023 года

Выполнение работ по программе 091 "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования"

Договор №1 от 20.01.2023г., доп.согл №1 от 28.02.2023 г., доп.согл №2 от 24.03.2023 г., доп.согл №3 от 19.04.2023 г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2023г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание предоплаты за материалы	Удержание гарант 5% (согл дог)	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт мостов 424 км, 442 км, 445 км, 447 км, по автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" корректировка сметной стоимости без изменения технической части	тенге	835 258 078,42	83 525 807,84	136 244 585,73	73 864 705,84	7 386 470,58	0,00	3 693 235,29	62 784 999,97
	в т.ч. без НДС		745 766 141,45	74 576 614,14	121 646 951,54	65 950 630,21	6 595 063,02	0,00	3 297 531,51	56 058 035,68
	сумма НДС		89 491 936,97	8 949 193,70	14 597 634,19	7 914 075,63	791 407,56	0,00	395 703,78	6 726 964,29

Подрядчик:

Директор
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" _____ Г.Б.Нурасыл

Заказчик:

И.о. директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ А.Е. Сәркен

Директор службы технического надзора
ТОО "Amanat Expert KZ" _____ М.М.Гулямов

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт мостов 424 км, 442 км, 445 км, 447 км, по автомобильной дороге "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" корректировка сметной стоимости без изменения технической части"
Договор №1 от 20.01.2023г., доп. согл №1 от 28.02.2023 г., доп. согл №2 от 24.03.2023 г., доп. согл №3 от 19.04.2023 г

Акт выполненных работ №3
по капитальному ремонту автодорог республиканского значения
за август месяц 2023 года

№	№ п/п по смете	Наименование работ и затрат	ед.изм.	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	План всего по договору		Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный период за август месяц	
					объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	%	*объем работ*	*финансирование*
МОСТ КМ 424											
Подготовительные работы /Мост 424 - подходы/ ЛС 1-1-1											
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление оси									
1	1	Восстановление оси трассы III категории сложности	км	75 522,18	0,61	46 068,53	0,61	46 068,53	100	0,61	46 068,53
2	2	Закрепление оси трассы III категории сложности	км	37 880,07	0,61	23 106,84	0,61	23 106,84	100	0,61	23 106,84
		РАЗДЕЛ 2. Демонтаж существующих элементов обустройства									
3	3-10	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	17 421,1600	1,00	17 421,16	1,00	17 421,16	100	1,00	17 421,16
		РАЗДЕЛ 3. Разборка существующей дорожной одежды									
4	11-13	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 70 мм	м2 покрытия	240,44	3336,00	802 107,84	3336,00	802 107,84	100	3336,00	802 107,84
5	14	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3	864,89	617,00	533 637,13					
6	15-18	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4 391,72	586,00	2 573 547,92					
		РАЗДЕЛ 4. Демонтаж железобетонного моста через ручей Горный.									
		Пролетное строение									
7	19	Демонтаж пролетного строения моста из ж/б плит	балка	59 548,93	11,00	655 038,23	11,00	655 038,23	100		

		Береговая опора №1									
8	20	Демонтаж деревянной обшивки береговой опоры из досок	м2	1 149,09	2,50	2 872,73	2,50	2 872,73	100		
9	21	Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной	м3 кладки	184 867,16	39,60	7 320 739,54	39,60	7 320 739,54	100		
10	22	Демонтаж фундамента из монолитного железобетона	м3 кладки	184 867,16	36,40	6 729 164,62	36,40	6 729 164,62	100		
		Береговая опора №2									
11	23	Демонтаж деревянной обшивки береговой опоры из досок	м2 обшивки стен	1 149,09	2,50	2 872,73	2,50	2 872,73	100		
12	24	Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной	м3 кладки	184 867,16	39,60	7 320 739,54	39,60	7 320 739,54	100		
13	25	Демонтаж фундамента из монолитного железобетона	м3 кладки	184 867,16	36,40	6 729 164,62	36,40	6 729 164,62	100		
		Откосные стенки									
14	26-28	Демонтаж откосных стенок из монолитного бетона	м3 кладки	230 882,28	2,83	653 396,85	2,83	653 396,85	100		
		РАЗДЕЛ 5. Расчистка русла трубы на объездной дороге									
15	29-30	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)	м3 грунта	616,08	55,00	33 884,40	55,00	33 884,40	100		
16	31	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2	388,29	110,00	42 711,90	110,00	42 711,90	100		
17	32-34	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3	459,40	55,00	25 267,00	55,00	25 267,00	100		
		РАЗДЕЛ 6. Снятие растительного грунта									
18	35	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	133,60	256,00	34 201,60	256,00	34 201,60	100		
		Подготовительные работы /мост 424/ ЛС 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление оси									
19	1	Восстановление оси трассы II категории сложности	км	33 832,44	0,30	10 149,73	0,30	10 149,73	100		
20	2	Закрепление оси трассы II категории сложности	км	20 490,74	0,30	6 147,22	0,30	6 147,22	100		
		РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы									
		Устройство и ликвидация перемычки									

21	3-4	Устройство металлической водопропускной трубы Д-1,4 м	км	53 598 395,50	0,045	2 411 927,80	0,045	2 411 927,80	100	-	
22	5	Разборка металлической водопропускной трубы Д-1,4 м	км	16 295 259,21	0,045	733 286,66					
23	6	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3 386,45	158,60	537 090,97	158,60	537 090,97	100		
24	7-9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т	м3	459,86	130,00	59 781,80	130,00	59 781,80	100		
25	10	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	21,43	130,00	2 785,90	130,00	2 785,90	100		
26	11	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	643,27	130,00	83 625,10	130,00	83 625,10	100		
27	12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	258,21	208,00	53 707,68	208,00	53 707,68	100		
28	13	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	66,11	130,00	8 594,30	130,00	8 594,30	100		
29	14	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3	44 052,85	15,04	662 554,86	15,04	662 554,86	100		
30	15	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П1-4	шт	45 994,98	16,00	735 919,68	16,00	735 919,68	100		
31	16	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Разборка	м3	17 889,75	15,04	269 061,84	15,04	269 061,84	100		
		Мост 424 км - Подходы. ЛС 1-2-1									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
32	1	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	30,65	700,00	21 455,00	700,00	21 455,00	100	700,00	21 455,00
33	2-3	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)	м3 грунта	279,27	279,00	77 916,33	279,00	77 916,33	100	279,00	77 916,33
34	4	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	394,73	130,00	51 314,90	130,00	51 314,90	100	130,00	51 314,90

35	5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	258,21	208,00	53 707,68	208,00	53 707,68	100	208,00	53 707,68
36	6-7	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)	м3 грунта	279,27	377,00	105 284,79	377,00	105 284,79	100	377,00	105 284,79
37	8	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2 709,16	1781,20	4 825 555,79	1781,20	4 825 555,79	100	1781,20	4 825 555,79
38	9-11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3	459,40	1590,00	730 446,00	1590,00	730 446,00	100	1590,00	730 446,00
39	12-14	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3	488,17	1356,00	661 958,52	1356,00	661 958,52	100	1356,00	661 958,52
40	15	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2	164,30	13525,00	2 222 157,50	13525,00	2 222 157,50	100	13525,00	2 222 157,50
41	16	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2	388,29	382,00	148 326,78	382,00	148 326,78	100	382,00	148 326,78
		Мост 424 км - Устройство береговых опор. ЛС 2-2-1									
66	1-5	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	9 192,90	187,00	1 719 072,30	187,00	1 719 072,30	100		
67	6	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	908,17	109,62	99 553,60	109,62	99 553,60	100		
68	7	Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1 547,96	255,78	395 937,21	255,78	395 937,21	100		
69	8	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).	м3 грунта	660,42	109,62	72 395,24	109,62	72 395,24	100		
70	9	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).	м3 грунта	1 024,80	255,78	262 123,34	255,78	262 123,34	100		
71	10	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3	м3 грунта	40 569,48	40,60	1 647 120,89	40,60	1 647 120,89	100		
72р	11-12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) . Группа грунтов 3	м3 грунта	287,10	294,00	84 407,40	294,00	84 407,40	100		

73	13-15	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3	491,40	294,00	144 471,60	294,00	144 471,60	100		
74	16-17	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	520,27	112,00	58 270,24	112,00	58 270,24	100		
75	18	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	575,29	34,80	20 020,09	34,80	20 020,09	100		
76	19	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	678,43	352,00	238 807,36	352,00	238 807,36	100		
77	20-21	Подготовка бетонная. Устройство	м3	80 866,58	8,46	684 131,27	8,46	684 131,27	100		
78	22-23	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	83 314,00	73,15	6 094 419,10	73,15	6 094 419,10	100		
		Сетки плоские									
79	24-25	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	439 325,70	4,58326	2 013 543,90	4,58326	2 013 543,90	100		
80	26-27	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	97 067,00	14,13	1 371 556,71	14,13	1 371 556,71	100		
		Каркас пространственный									
81	28-31	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	740 837,85	2,0415	1 512 420,47	2,0415	1 512 420,47	100		
82	32	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	6 108,80	186,00	1 136 236,80	186,00	1 136 236,80	100		
83	33-34	Бетонирование монолитных ригелей	м3	95 765,00	12,60	1 206 639,00	12,60	1 206 639,00	100		
		Каркас пространственный									
84	35-37	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	465 820,50	1,83048	852 675,10	1,83048	852 675,10	100		
		Отдельные стержни									
85	38-42	Бетонирование монолитных шкафных стенок	м3	169 263,00	7,88	1 333 792,44	7,88	1 333 792,44	100		
		Сетки плоские									
86	43-47	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	609 593,95	0,403	245 666,36	0,403	245 666,36	100		
87	48	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	7 635,99	45,00	343 619,55	45,00	343 619,55	100		

88	49-50	Бетонирование монолитных подуклонок	м3	104 230,1[illegible]	3,00	312 690,39	3,00	312 690,39	100		
		Сетки плоские									
89	51-53	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4 039 654,91	0,1572	635 033,75	0,1572	635 033,75	100		
90	54-55	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	3 100,50	30,00	93 015,00	30,00	93 015,00	100		
		Мост 424 км - Пролетное строение. ЛС 2-2-2									
91	1-2	Монтаж траверсы	т	223 792,00	4,00	895 168,00	4,00	895 168,00	100		
92	3	Демонтаж траверсы	т	43 303,00	4,00	173 212,00	4,00	173 212,00	100		
93	4	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	4 843,43	26,00	125 929,18	26,00	125 929,18	100		
94	5	Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х350х40 мм	шт	47 848,25	4,00	191 393,00	4,00	191 393,00	100		
95	6	Части опорные полиуретановые для автодорожных мостовых сооружений ЛП размерами 273х460х65 мм	шт	115 307,00	22,00	2 536 754,00	22,00	2 536 754,00	100		
96	7-9	Установка антисейсмических устройств для опорных частей	опорная часть	119 314,00	44,00	5 249 816,00	44,00	5 249 816,00	100		
97	10	Окрашивание (за каждый слой)/ Эмаль: ПФ-115	т	28 864,38	0,66153	19 094,65	0,66153	19 094,65	100		
98	11	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 12 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	162 974,00	11,00	1 792 714,00	11,00	1 792 714,00	100		
99	12	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П12-А14-К7	шт	1 017 405,00	11,00	11 191 455,00	11,00	11 191 455,00	100		
100	13	Установка антисейсмических устройств в плите	т	1 487 790,40	0,42928	638 678,66	0,42928	638 678,66	100		
101	14-15	Заполнение пазов между плитами пролетного строения	м3	120 414,59	6,75	812 798,48	6,75	812 798,48	100		
102	16-17	Накладная плита проезжей части	м3	96 201,00	22,00	2 116 422,00	22,00	2 116 422,00	100	22,00	2 116 422,00
		Сетки плоские									
103	18-20	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	592 767,64	0,8387	497 154,22	0,8387	497 154,22	100	0,8387	497 154,22

		Каркас пространственный									
104	21-22	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	593 929,01	0,31508	187 135,15	0,31508	187 135,15	100	0,31508	187 135,15
		Изделия закладные									
105	23	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые иа сварке	т	1 254 098,29	0,03186	39 955,57	0,03186	39 955,57	100	0,03186	39 955,57
106	24-25	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	3 100,49	160,00	496 078,40					
		Мост 424 км - Устройство сопряжения моста с насыпью подходов. ЛС 2-2-4									
116	1	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство /подушка под переходные плиты из щебня М1000, фракция 20-40 мм/	м3 подушки	15 744,15	3,82	60 142,65	3,82	60 142,65	100		
117	2	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство /подушка под лежень из щебня М1000, фракция 10-20 мм-50%, фракция 20-40 мм-50%/	м3 подушки	16 121,44	50,00	806 072,00	50,00	806 072,00	100		
118	3	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3	55 066,06	12,04	662 995,36	12,04	662 995,36	100		
119	4	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	шт	193 612,26	4,00	774 449,04	4,00	774 449,04	100		
120	5	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.124.25	шт	183 775,00	8,00	1 470 200,00	8,00	1 470 200,00	100		
121	6-7	Монолитная ж/б плита усиления. Устройство	м3	104 956,42	5,21	546 822,95	5,21	546 822,95	100		
122	8-11	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	789 973,79	0,18132	143 238,05	0,18132	143 238,05	100		
123	12-14	Объединение переходных плит	м3	169 440,43	1,75	296 520,75	1,75	296 520,75	100		
124	15-18	Монолитный ж/б участок сопряжения с ж/б цоколем под барьерное ограждение в пределах переходных плит	м3	120 890,00	12,00	1 450 680,00	12,00	1 450 680,00	100		
125	19-22	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	602 179,40	0,5012	301 812,32	0,5012	301 812,32	100		
		Мост 424 км - крепительные и земляные работы. ЛС 2-2-6									

144	1	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2 709,00	561,20	1 520 290,80	561,20	1 520 290,80	100	561,20	1 520 290,80
145	2-3	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) . Группа грунтов 2	м3 грунта	123,58	460,00	56 846,80	460,00	56 846,80	100	460,00	56 846,80
146	4-6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т	м3 грунта	516,94	460,00	237 792,40	460,00	237 792,40	100	460,00	237 792,40
147	7	Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 3	м2	369,81	150,00	55 471,50	150,00	55 471,50	100	150,00	55 471,50
148	8-13	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными	м2	19 570,00	150,00	2 935 500,00	150,00	2 935 500,00	100	150,00	2 935 500,00
149	14-15	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см	м упора	30 101,00	57,00	1 715 757,00	57,00	1 715 757,00	100	57,00	1 715 757,00
150	16-17	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) /Расчистка русла/	м3	323,55	75,00	24 266,25	75,00	24 266,25	100	75,00	24 266,25
		РАЗДЕЛ 1. Очистка строительной площадки									
151	18	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	207,06	25,00	5 176,50	25,00	5 176,50	100	25,00	5 176,50
152	19	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	29,23	575,00	16 807,25	575,00	16 807,25	100	575,00	16 807,25
		Мост 424 км - Объездная дорога. ЛС 1-8-1									
153	1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)	м3 грунта	133,60	106,00	14 161,60	106,00	14 161,60	100		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
154	2-3	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)	м3 грунта	279,27	17,00	4 747,59	17,00	4 747,59	100		
155	4-5	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)	м3 грунта	620,57	15,00	9 308,55	15,00	9 308,55	100		
156	6	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2 709,00	1011,38	2 739 828,42	1011,38	2 739 828,42	100		
157	7-12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т	м3	507,01	829,00	420 311,29	829,00	420 311,29	100		
158	13-14	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2	228.35	1170,00	267 169,50	1170,00	267 169,50	100		
		Металлическая труба d=3x1.420мм									

159	15-21	Устройство металлической водопропускной трубы Д-1,4 м	км	77 475,00	22,00	1 704 450,00	22,00	1 704 450,00	100		
		Разборка временной объездной дороги									
160	22	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	516,37	861,00	444 594,57	861,00	444 594,57	100	861,00	444 594,57
161	23	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	258,21	1678,95	433 521,68	1678,95	433 521,68	100	1678,95	433 521,68
162	24	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	66,11	861,00	56 920,71	861,00	56 920,71	100	861,00	56 920,71
163	25	Разборка металлической водопропускной трубы Д-1,4 м	км	21 727 012,21	0,036	782 172,44	0,036	782 172,44	100	0,036	782 172,44
		РАЗДЕЛ 2. Демонтаж существующих элементов обустройства									
171	3-13	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	19 827,96	6,00	118 967,76	6,00	118 967,76	100		
		РАЗДЕЛ 3. Демонтаж деревянного моста на 442 км через р. Даутов									
		Проезжая часть									
172	14	Демонтаж проезжей частьи из досок	м3	85 137,22	3,09	263 074,00	3,09	263 074,00	100		
173	15	Демонтаж проезжей частьи из брусьев	м3	98 170,65	2,12	208 121,78	2,12	208 121,78	100		
		Пролетное строение									
174	16	Демонтаж пролетного строения из бревен	м3	67 069,66	18,58	1 246 154,28	18,58	1 246 154,28	100		
		Береговая опора №1									
175	17	Опоры под пролетные строения длиной до 10 м, однорядные из бревен. Демонтаж	м3	79 696,31	3,78	301 252,05	3,78	301 252,05	100		
176	18	Демонтаж фундамента из монолитного железобетона	м3	231 083,95	48,00	11 092 029,60	48,00	11 092 029,60	100		
		Береговая опора №2									
177	19	Опоры под пролетные строения длиной до 10 м, однорядные из бревен. Демонтаж	м3	79 696,31	3,78	301 252,05	3,78	301 252,05	100		
178	20	Демонтаж фундамента из монолитного железобетона	м3	231 083,96	48,00	11 092 029,85	48,00	11 092 029,85	100		

		Сопряжение проезжей части с мостом									
179	21	Демонтаж деревянного настила из досок	м3	85 137,23	0,35	29 798,03	0,35	29 798,03	100		
180	22	Демонтаж пролетного строения из бревен	м3	67 069,66	2,01	134 810,02	2,01	134 810,02	100		
		Перильное ограждение									
181	23-25	Демонтаж перильного ограждения	м3	3 404 129,54	0,10	340 412,95	0,10	340 412,95	100		
		РАЗДЕЛ 4. Снятие растительного грунта									
182	26	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)	м3 грунта	133,60	80,00	10 688,00	80,00	10 688,00	100	80,00	10 688,00
183	27-28	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Группа грунтов 1	м3 грунта	496,51	36,00	17 874,36	36,00	17 874,36	100	36,00	17 874,36
		Подготовительные работы /мост 442/ ЛС 3-1-1									
184	1	Восстановление оси трассы II категории сложности	км	33 832,44	0,30	10 149,73	0,30	10 149,73	100		
185	2	Закрепление оси трассы II категории сложности	км	20 490,74	0,30	6 147,22	0,30	6 147,22	100		
		РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы									
		Устройство и ликвидация грунтовой перемычки									
186	3-4	Устройство металлической водопропускной трубы Д-1,4 м	км	53 598 396,50	0,06	3 215 903,79	0,06	3 215 903,79	100	0,06	3 215 903,79
187	5	Разборка металлической водопропускной трубы Д-1,4 м	км	16 295 259,40	0,06	977 715,56					
188	6	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3 966,88	636,84	2 526 267,86	636,84	2 526 267,86	100	636,84	2 526 267,86
189	7-9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т	м3 уплотненного грунта	459,86	522,00	240 046,92	522,00	240 046,92	100	522,00	240 046,92
190	10	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	21,43	522,00	11 186,46	522,00	11 186,46	100	522,00	11 186,46
191	11	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	643,31	522,00	335 807,82	522,00	335 807,82	100	522,00	335 807,82

192	12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	258,21	835,20	215 656,99	835,20	215 656,99	100	835,20	215 656,99
193	13	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	66,12	522,00	34 514,64	522,00	34 514,64	100	522,00	34 514,64
194	14	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3	54 129,88	15,04	814 113,40					
195	15	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П1-4	шт	57 872,12	16,00	925 953,92					
		Мост 442 км - Устройство береговых опор. ЛС 3-2-1									
230	1-5	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	8 281,29	693,00	5 738 933,97	693,00	5 738 933,97	100	693,00	5 738 933,97
231	6	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	908,17	527,40	478 968,86	527,40	478 968,86	100	527,40	478 968,86
232	7	Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1 547,96	1230,60	1 904 919,58	1230,60	1 904 919,58	100	1230,60	1 904 919,58
233	8	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).	м3 грунта	660,42	527,40	348 305,51	527,40	348 305,51	100	527,40	348 305,51
234	9	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).	м3 грунта	1 024,81	1230,60	1 261 128,48	1230,60	1 261 128,48	100	1230,60	1 261 128,48
235	10	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3	м3 грунта	40 569,48	195,00	7 911 048,60	195,00	7 911 048,60	100	195,00	7 911 048,60
236	11-12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) . Группа грунтов 3	м3 грунта	287,10	1426,00	409 404,60	1426,00	409 404,60	100	1426,00	409 404,60
237	13-15	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3	491,39	1426,00	700 722,14	1426,00	700 722,14	100	1426,00	700 722,14
238	16-17	Кавальеры (отвалы). Разравниванне бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) Группа грунтов 3	м3 грунта	520,27	527,00	274 182,29	527,00	274 182,29	100	527,00	274 182,29
239	18	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	575,29	21,70	12 483,79	21,70	12 483,79	100	21,70	12 483,79

240	19	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	678,43	712,00	483 042,16	712,00	483 042,16	100	712,00	483 042,16
241	20-21	Подготовка бетонная. Устройство	м3	91 259,26	8,46	772 053,34	8,46	772 053,34	100	8,46	772 053,34
242	22-23	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	108 328,73	73,15	7 924 246,60	73,15	7 924 246,60	100	73,15	7 924 246,60
		Сетки плоские									
243	24-25	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	549 157,12	5,57908	3 063 791,50	5,57908	3 063 791,50	100	5,57908	3 063 791,50
244	26-27	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	123 342,89	92,28	11 382 081,89	46,14	5 691 040,945	50	46,14	5 691 040,945
		Каркас пространственный									
245	28-29	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	563 997,65	4,96984	2 802 978,08	2,48492	1 401 489,04	50	2,48492	1 401 489,04
		Мост 442 км - Объездная дорога. ЛС 1-8-2									
326	1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)	м3 грунта	133,60	71,00	9 485,60	71,00	9 485,60	100		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
327	2-3	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)	м3 грунта	279,27	111,00	30 998,97	111,00	30 998,97	100		
328	4	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3 966,88	296,46	1 176 021,24	296,46	1 176 021,24	100		
329	5-10	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т	м3	711,16	243,00	172 811,88	243,00	172 811,88	100		
330	11	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2	164,30	1058,00	173 829,40	1058,00	173 829,40	100		
		Металлическая труба d=3х1.420мм									
331	12-18	Устройство металлической водопропускной трубы Д-1,4 м	км	98 913,42	27,00	2 670 662,34	27,00	2 670 662,34	100		
		РАЗДЕЛ 2. Демонтаж существующих элементов обустройства									

343	3-12	Демонтаж существующих доро: чых знаков	шт	27 154,73	2,00	54 309,46	2,00	54 309,46	100	2,00	54 309,46
		ИТОГО				**745 766 141,45**		**187 597 581,75**			**65 950 630,21**
		НДС 12%				**89 491 936,97**		**22 511 709,81**			**7 914 075,63**
		ВСЕГО				**835 258 078,42**		**210 109 291,56**			**73 864 705,84**

И.о. директора
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ А.Е. Сәркен

Принял:
Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Ш.Ә. Заитов

И.о. начальника
ОККиПР ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Н.К.Мустафин

Начальник
ОЭиБД ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Ш.Ә. Заитов

Начальник
ОПЭРиЗ БК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Е.Серіккали

Работу сдал:
Директор
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН" _____ Г.Б.Нурасыл

Директор служба технического надзора
ТОО "Amanat Expert KZ" _____ М.М.Гуламов