Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«08» августа 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Зайсан» ВКО Зайсанский район г. Зайсан, ул. Д.Конаева, 133
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора ТОО «Строительная компания «Зайсан» Нурасыл Гафур Болатбекулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт мостов 424 км, 442 км, 445 км, 447 км, по автомобильной дороге "Усть – Каменогорск – Зыряновск – Большенарымское – Катон – Карагай - Рахмановские ключи" корректировка сметной стоимости без изменения технической части»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Восточно-Казахстанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол", Директор Темирханов Нурбек Нуржанович.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шығыс-Жол"**
3. Проект (проектно-сметная документация) **Рабочий проект «Капитальный ремонт мостов 424 км, 442 км, 445 км, 447 км, по автомобильной дороге "Усть – Каменогорск – Зыряновск – Большенарымское – Катон – Карагай - Рахмановские ключи» разработана Консорциум в составе ТОО «Ор-Нур-Са-11» и ТОО «Дэн-Ко»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Республиканское государственное учреждение «Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан». Приказ №114 от 28.09.2022 года.**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность. Производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	0,7993		0,7993	
Мост 424 км					
Длина моста	м	12,7		12,7	
Схема моста	м	1х12,0		1х12,0	
Габарит моста	м	Г-8,54+2х0,75		Г-8,54+2х0,75	
Категория дороги		IV		IV	
Строительная длина	км	0,609		0,609	

Ширина полосы движения	м	3,0		3,0	
Число полос движения	шт	2,0		2,0	
Ширина земляного полотна	м	10,0		10,0	
Материал моста		Железобетон		Железобетон	
Материал пролетного строения		Сборный железобетон		Сборный железобетон	
Пролетное строение	плита	11,0		11,0	
Устройство береговых опор	м3	119,39		119,39	
Устройство монолитного участка пролетного строения	м3	22,0		22,0	
Устройство покрытия из асфальтобетона	м2	4864,54		4864,54	
Дорожные знаки	шт	13,0		13,0	
Дорожная разметка	км	2,0		2,0	
Барьерное ограждение	п.м.	104,0		104,0	
Мост 442 км					
Длина моста	м	18,7		18,7	
Схема моста	м	1х18,0		1х18,0	
Габарит моста	м	Г-8+2х0,75		Г-8+2х0,75	
Категория дороги		IV		IV	
Строительная длина	км	0,0553		0,0553	
Ширина полосы движения	м	3,0		3,0	
Число полос движения	шт	2		2	
Ширина земляного полотна	м	10,0		10,0	
Материал моста		Железобетон		Железобетон	
Материал пролетного строения		Сборный железобетон		Сборный железобетон	
Пролетное строение	плита	10,0		10,0	
Устройство береговых опор	м3	199,21		199,21	
Устройство монолитного участка пролетного строения	м3	36,72		36,72	
Устройство покрытия из асфальтобетона	м2	770,72		770,72	
Дорожные знаки	шт	8,0		8,0	
Барьерное ограждение	п.м.	96,0		96,0	
Мост 445 км					
Длина моста	м	18,7		18,7	
Схема моста	м	1х18,0		1х18,0	
Габарит моста	м	Г-8+2х0,75		Г-8+2х0,75	
Категория дороги		IV		IV	
Строительная длина	км	0,06		0,06	
Ширина полосы движения	м	3,0		3,0	
Число полос движения	шт	2		2	
Ширина земляного полотна	м	10,0		10,0	
Материал моста		Железобетон		Железобетон	
Материал пролетного строения		Сборный железобетон		Сборный железобетон	
Пролетное строение	плита	10,0		10,0	
Устройство береговых опор	м3	197,88		197,88	
Устройство монолитного участка пролетного строения	м3	36,72		36,72	
Устройство покрытия из асфальтобетона	м2	798,22		798,22	
Дорожные знаки	шт	8		8	
Барьерное ограждение	п.м.	96		96	
Мост 447 км					
Длина моста	м	18,464		18,464	
Схема моста	м	1х17,74		1х17,74	
Габарит моста	м	Г-8+2х0,75		Г-8+2х0,75	

Категория дороги		IV		IV	
Строительная длина	км	0,075		0,075	
Ширина полосы движения	м	3,0		3,0	
Число полос движения	шт	2		2	
Ширина земляного полотна	м	10,0		10,0	
Материал моста		Железобетон		Железобетон	
Материал пролетного строения		Сборный железобетон		Сборный железобетон	
Пролетное строение	плита	10,0		10,0	
Устройство береговых опор	м3	256,21		256,21	
Устройство монолитного участка пролетного строения	м3	36,72		36,72	
Устройство покрытия из асфальтобетона	м2	887,8		887,8	
Дорожные знаки	шт	8		8	
Барьерное ограждение	п.м.	96		96	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительная длина 0,7993 км; категория дороги - IV; число полос движения – 2 шт; ширина земляного полотна – 10 м; ширина проезжей части – 6 м; тип дорожной одежды – облегченный; вид покрытия – асфальтобетон; мосты 4/68,56 шт/п.м..

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: отсутствует

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2023 года:**
окончание работ **июнь 2025 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **6 месяцев**
фактически: **12 месяцев**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по
инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: отсутствуют
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: нет
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения нет;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт мостов 424 км, 442 км, 445 км, 447 км, по автомобильной дороге "Усть – Каменогорск – Зыряновск – Большенарымское – Катон – Карагай - Рахмановские ключи" корректировка сметной стоимости без изменения технической части»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строительная компания «Зайсан»**

Директор
ТОО «Строительная компания «Зайсан» **Нурасыл Г.Б.**

М.П.