Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Район "Байконыр", жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04**	**130440015157**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №090140000306/231393/00 от 20.09.2023г. (576,578,613 км водопропус.)

Номер документа	Дата составления
962	**11.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт водопропускных сооружений на автомобильной дороги республиканкого значения М-32 "Граница РФ (на Самару) -Шымкент через г. г. Уральск, Актобе, Кызылорда км 576,578,613)			Работа	1	34 111 602,83	34 111 602,83	3 654 814,59
				Итого	1	x	34 111 602,83	3 654 814,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о.директора / _____ / Уралханов Р.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.12.2023

М.П.

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт водопропускных сооружении на автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорда» км 576,578,613**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

СПРАВКА № 2 от 11 декабря 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№090140000306/231393/00	20.09.2023г			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СРМ в сметном	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	129 946 260,56								13 922 813,63	
в том числе: в текущем месяце - за декабрь	34 111 602,83	30 456 788,24							3 654 814,59	34 111 602,83
Выдача аванса		0,00							0,00	0,00
Удержание аванса		0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	6 497 313,03	1 522 839,41							182 740,73	1 705 580,14
Возврат гарантийных обязательств 5%		0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	123 448 947,53	28 933 948,83							3 472 073,86	32 406 022,69

Заказчик: И.о директора АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Уразгалиев Р.К.**
М.П. (должность, ф.и.о., подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" **Салимов М.М.**
М.П. (должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик:
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генподрядчик:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Технический надзор:
ТОО «АМАНАТ ИНЖИНИРИНГ»
Наименование объекта: Средний ремонт водопропускных сооружении на автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорда» км 576,578,613

Акт выполненных работ №2
за декабрь месяц 2023г.

Основание: договор №090140000306/231393/00 от 20.09.2023г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге	Сумма с НДС
1	2	3	4	5	6
	Прямоугольная труба отв.4,0х2,5м км 576+647				
1	Укрепительные работы	м2 укрепляемой поверхности	66	85714,0	5 657 124,00
	Дорожная одежда (Тип1)				
2	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой покрытия)	м2	170	4921,0	836 570,00
3	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия)	м2	170	4667,0	793 390,00
4	Устройство присыпных обочин	м3 грунта	44	3779,0	166 276,00
5	Укрепление обочин из фрезированного материала от разборки, толщиной 5 см	м2	88	622,0	54 736,00
6	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,04	79681,0	3 187,24
7	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,02	49424,0	988,48
	Прямоугольная труба отв.4,0х2,5м км 578+095				
8	Укрепительные работы	м2 укрепляемой поверхности	66	85714,0	5 657 124,00
	Дорожная одежда (Тип1)				
9	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой покрытия)	м2	170	4921,0	836 570,00
10	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия)	м2	170	4667,0	793 390,00
46	Устройство присыпных обочин	м3 грунта	44	3779,0	166 276,00
47	Укрепление обочин из фрезированного материала от разборки, толщиной 5 см	м2	88	622,0	54 736,00
48	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,04	79681,0	3 187,24
49	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,02	49424,0	988,48
	Круглая труба 2хØ1,0м км 613+209				
51	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	11,6	21024,0	243 878,40
52	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	205	18540,0	3 800 700,00
53	Фундаменты сборные. Устройство	м3 сборных конструкций	11,4	145626,0	1 660 136,40
54	Укладка звеньев под насыпями автомобильных дорог.	шт	12	203287,0	2 439 444,00
55	Монтаж звеньев оголовков марки ЗКП 11-170	шт	4	342988,0	1 371 952,00
56	Монтаж откосных стенок водопропускных труб типа СТ2пл	шт	4	132210,0	528 840,00
57	Монтаж блока противофильтрационного экрана марки Ф267	шт	2	204899,0	409 798,00
58	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	106	8586,0	910 116,00
59	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	7,8	31124,0	242 767,20
60	Бетонирование лотка. Устройство.	м3	12,036	72802,0	876 244,87
61	Укрепление русла	м2	99,6	32723,0	3 259 210,80
	Дорожная одежда (Тип1)				
63	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	66	13571,0	895 686,00

64	Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15 см. Устройство С-4 до толщины 15 см. (Нижний слой основания)	м2	182	3259,0	593 138,00
65	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой покрытия)	м2	170	4921,0	836 570,00
66	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия)	м2	170	4667,0	793 390,00
67	Устройство присыпных обочин	м3 грунта	44	3779,0	166 276,00
68	Укрепление обочин из фрезированного материала от разборки, толщиной 5 см	м2	88	622,0	54 736,00
69	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,04	79681,0	3 187,24
70	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,02	49424,0	988,48
	ИТОГО				34 111 602,83

Заказчик:
Актюбинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Зам. Директор _____ **Муханбеткалиев А.Р.**

Начальник отдела Э и БД
АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Нұрғали Н. Н**

Технический надзор:
ТОО «АМАНАТ ИНЖИНИРИНГ»
Директор _____ **Курмашев К.М.**

Генподрядчик:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Директор _____ **Салимов М.М.**