Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Район "Байконыр", жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090140000306**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130440015157**
Договор (контракт)	Договор №090140000306/231393/00 от 20.09.2023г. (576,578,613 км водопропус.)	

Номер документа	Дата составления
865	**20.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт водопропускных сооружений на автомобильной дороги республиканкого значения М-32 "Граница РФ (на Самару) -Шымкент через г. г. Уральск, Актобе, Кызылорда км 576,578,613)			Работа	1	95 834 657,73	95 834 657,73	10 267 999,04
				Итого	1	x	95 834 657,73	10 267 999,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2023

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт водопропускных сооружении на автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорда» км 576,578,613**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

СПРАВКА № 1 от 20 ноября 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№090140000306/231393/00	20.09.2023г			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СРМ в сметном	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	95 834 657,73								10 267 999,04	
в том числе: в текущем месяце - за ноябрь	95 834 657,73	85 566 658,69							10 267 999,04	95 834 657,73
Выдача аванса		0,00							0,00	0,00
Удержание аванса		0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	4 791 732,89	4 278 332,94							513 399,95	4 791 732,89
Возврат гарантийных обязательств 5%		0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	91 042 924,84	81 288 325,75							9 754 599,09	91 042 924,84

Заказчик: Директор АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
М.П.

(должность, ф.и.о., подпись) **Данағұл А.Д.**

Подрядчик: Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
М.П.

(должность, ф.и.о., подпись) **Салимов М.М.**

Заказчик:
АО "НК "КазАвтоЖол"
Генподрядчик:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Технический надзор:
ТОО «АМАНАТ ИНЖИНИРИНГ»

Наименование объекта: Средний ремонт водопропускных сооружении на автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорда» км 576,578,613

Акт выполненных работ №1
за ноябрь месяц 2023г.

Основание: договор №090140000306/231393/00 от 20.09.2023г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге	Сумма с НДС
1	2	3	4	5	6
	Прямоугольная труба отв.4,0х2,5м км 576+647				
1	Демонтажные работы	шт	1	6355173,0	6 355 173,00
2	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка котлована	м3	313	6204,0	1 941 852,00
3	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	34,4	21024,0	723 225,60
4	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	69,5	18540,0	1 288 530,00
5	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	51,51	73429,0	3 782 327,79
6	Монтаж звеньев прямоугольных водопропускных труб марки ЗП 19.100 (Блок № 94)	шт	16	759344,0	12 149 504,00
7	Монтаж звеньев оголовков прямоугольных водопропускных труб из марки ЗП 38 (Блок № 107)	шт	2	1024270,0	2 048 540,00
8	Монтаж откосных стенок водопропускных труб	шт	4	387271,0	1 549 084,00
9	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	144	8586,0	1 236 384,00
10	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	249	19925,0	4 961 325,00
11	Бетонирование лотка. Устройство.	м3	8,772	73753,0	646 961,32
12	Устройство защитной стенки	м2	113,5	45967,0	5 217 254,50
13	Обратная засыпка	м3 грунта	1135	1851,1	2 100 998,50
14	Расчистка русла	м3 грунта	1320	954,0	1 259 280,00
	Разборка существующей дорожной одежды по основной дороге				
15	Разборка существующей дорожной одежды по основной дороге	м2	190	1321,0	250 990,00
	Дорожная одежда (Тип1)				
16	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	66	13571,0	895 686,00
17	Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15 см. Устройство С-4 до толщины 15 см. (Нижний слой основания)	м2	182	3259,0	593 138,00
	Прямоугольная труба отв.4,0х2,5м км 578+095				
18	Демонтажные работы	шт	1	6355173,0	6 355 173,00
19	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка котлована	м3	313	6204,0	1 941 852,00
20	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	34,4	21024,0	723 225,60
21	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	69,5	18540,0	1 288 530,00
22	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	51,51	73429,0	3 782 327,79
23	Монтаж звеньев прямоугольных водопропускных труб марки ЗП 19.100 (Блок № 94)	шт	16	759344,0	12 149 504,00
24	Монтаж звеньев оголовков прямоугольных водопропускных труб из марки ЗП 38 (Блок № 107)	шт	2	1024270,0	2 048 540,00
25	Монтаж откосных стенок водопропускных труб	шт	4	387271,0	1 549 084,00
26	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	144	8586,0	1 236 384,00
27	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	249	19925,0	4 961 325,00
28	Бетонирование лотка. Устройство.	м3	8,772	73753,0	646 961,32
29	Устройство защитной стенки	м2	113,5	45967,0	5 217 254,50
30	Обратная засыпка	м3 грунта	1891	1679,0	3 174 989,00
31	Расчистка русла	м3 грунта	1320	954,0	1 259 280,00
	Разборка существующей дорожной одежды по основной дороге				
32	Разборка существующей дорожной одежды по основной дороге	м2	190	1321,0	250 990,00
	Дорожная одежда (Тип1)				
33	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	66	13571,0	895 686,00

34	Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15 см. Устройство С-4 до толщины 15 см. (Нижний слой основания)	м2	182	3259,0	593 138,00
	Круглая труба 2хØ1,0м км 613+209				
35	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка котлована	м3 грунта	187	553,0	103 411,00
	Разборка существующей дорожной одежды по основной дороге				
36	Разборка существующей дорожной одежды по основной дороге	м2	65	10103,8278	656 748,81
	ИТОГО				**95 834 657,73**

Заказчик:
Актюбинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Зам. Директора _____ **Муханбеткалиев А.Р.**

Главный специалист отдела Э и БД
АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Капенов А.Ж**

Технический надзор:
ТОО «АМАНАТ ИНЖИНИРИНГ»
Директор _____ **Курмашев К.М.**

Генподрядчик:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Директор _____ **Салимов М.М.**