Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«19» декабря 2023 г.

Заказчик **АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», в лице Актюбинского областного филиала, БИН 130941002882, тел.: 8 (7132) 54-59-32, почтовый индекс 030000, Актюбинская область, город Актобе, улица Маресьева, №89**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **от «08» декабря 2023 года, ТОО «АССАНА-ДорСтрой», директор Салимов Махамбет Манбетович, г.Актобе, ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом 105, БИН 130440015157, тел.: 8 (7132) 947-104**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «08» декабря 2023 года, ТОО «АМАНАТ ИНЖИНИРИНГ», эксперт Курмашев К.М., № KZ73VJE00027013 от 01.06.2017 г., БИН 121140016204, тел.: 8 (701) 069-00-05**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **Авторский надзор не предусмотрен**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Средний ремонт водопропускных сооружении на автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорда» км 576,578,613»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Актюбинская область, Кобдинский район**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации «06» декабря 2023г.
дата ознакомления

подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок
Постановление акимата Кобдинского района, Актюбинской области №276 от 21.12.2010 г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **не предусмотрен;**
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **соответствует сметной документации заказчика Актюбинский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(ой) **РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», ведомственное заключение по технической документации №КАЖ/Актобе-611/2023 от 01.07.2023 г.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«04» октября 2023 года;**
окончание работ **«04» декабря 2023 года;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 (восемь)**
фактически, месяц: **2 (два)**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ПРЯМОУГОЛЬНУЮ ТРУБУ ОТВ.4,0х2,5М км 576+647					
Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами	м2	190	190	190	190
Основание щебеночное. Разборка	м3	58	58	58	58
Разработка котлована (земляные работы	м3	1 480	1 480	1 480	1 480
Демонтаж в/п труб существующих	м3	115,00	115,00	115,00	115,00
Устройство водопропускной трубы (тело трубы и оголовки)	п.м.	18,290	18,290	18,290	18,290
Защитная стенка из асбестоцементных плит	м2	113,50	113,50	113,50	113,50
Обратная засыпка	м3	1 480	1 480	1 480	1 480
Расчистка русла	м3	1 320	1 320	1 320	1 320
Укрепительные работы	м2	66	66	66	66
Устройство каменной наброски	м3	27	27	27	27
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	66	66	66	66
Основания. Розлив вяжущих материалов	тн	0,15	0,15	0,15	0,15
Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15 см.	м2	182	182	182	182
Основания. Розлив вяжущих материалов	тн	0,04	0,04	0,04	0,04
Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	170	170	170	170
Основания. Розлив вяжущих материалов	тн	0,03	0,03	0,03	0,03
Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	170	170	170	170

Устройство присыпных обочин	м2	1 681	1 681	264	264
Разметка проезжей части	км	0,06	0,06	0,06	0,06
ПРЯМОУГОЛЬНУЮ ТРУБУ ОТВ.4,0х2,5М км 578+095					
Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами	м2	190	190	190	190
Основание щебеночное. Разборка	м3	58	58	58	58
Разработка котлована (земляные работы	м3	1 480	1 480	1 480	1 480
Демонтаж в/п труб существующих	м3	115,00	115,00	115,00	115,00
Устройство водопропускной трубы (тело трубы и оголовки)	п.м.	18,290	18,290	18,290	18,290
Защитная стенка из асбестоцементных плит	м2	113,50	113,50	113,50	113,50
Обратная засыпка	м3	1 480	1 480	1 480	1 480
Расчистка русла	м3	1 320	1 320	1 320	1 320
Укрепительные работы	м2	66	66	66	66
Устройство каменной наброски	м3	27	27	27	27
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	66	66	66	66
Основания. Розлив вяжущих материалов	тн	0,15	0,15	0,15	0,15
Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15 см.	м2	182	182	182	182
Основания. Розлив вяжущих материалов	тн	0,04	0,04	0,04	0,04
Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	170	170	170	170
Основания. Розлив вяжущих материалов	тн	0,03	0,03	0,03	0,03
Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	170	170	170	170
Устройство присыпных обочин	м2	1 681	1 681	264	264
Разметка проезжей части	км	0,06	0,06	0,06	0,06
КРУГЛУЮ ТРУБУ ОТВ. 2Х1м км 613+209					
Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами	м2	65	65	65	65
Основание щебеночное. Разборка	м3	22,31	22,31	22,31	22,31
Разработка котлована (земляные работы	м3	187	187	187	187
Устройство водопропускной трубы (тело трубы и оголовки)	п.м.	18,540	18,540	18,540	18,540
Обратная засыпка	м3	187	187	187	187
Устройство каменной наброски	м3	8,60	8,60	8,60	8,60
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	66	66	66	66
Основания. Розлив вяжущих материалов	тн	0,15	0,15	0,15	0,15

Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15 см.	м2	182	182	182	182
Основания. Розлив вяжущих материалов	тн	0,04	0,04	0,04	0,04
Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	170	170	170	170
Основания. Розлив вяжущих материалов	тн	0,03	0,03	0,03	0,03
Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	170	170	170	170
Устройство присыпных обочин	м2	1 681	1 681	264	264
Разметка проезжей части	км	0,06	0,06	0,06	0,06

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами.
- Основание щебеночное. Разборка.
- Разработка котлована (земляные работы)
- Демонтаж в/п труб существующих
- Устройство водопропускной трубы (тело трубы и оголовки)
- Защитная стенка из асбестоцементных плит
- Обратная засыпка
- Расчистка русла
- Укрепительные работы
- Устройство каменной наброски
- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство
- Основания. Розлив вяжущих материалов
- Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15 см.
- Покрытия толщиной 4(7) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых
- Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
- Устройство присыпных обочин
- Разметка проезжей части

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования **технической документацией оборудование не предусмотрено;**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями **технической документацией не предусмотрено;**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **148 494 050 тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **143 872 448 тенге;** технический надзор **4 172 301 тенге;** ведомственная экспертиза **449 301 тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **140 480 868,51 тенге тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **136 678 825,64 тенге**; технический надзор **3 352 741,87 тенге**, ведомственная экспертиза **449 301 тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора) **технической документацией не предусмотрена;**

10. Класс энергоэффективности здания ____-------_____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документацией, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **"Средний ремонт водопропускных сооружении на автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорда» км 576, 578, 613"** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Данағұл Айбол Данағұлұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Место печати (при наличии)

Уразгалиев Ринат Калмуратович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Нұрғали Нұрлан Нұрғалиұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Эксплуатационная служба АОФ ТОО "ҚАЖсервис"
Тоқпанов Берик Қойшыұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Место печати (при наличии)

Начальник ДЭУ-11
Ещанов Ернур

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Место печати (при наличии)

Руководитель областного филиала "Әділдік жолы" РОО Байменов Асылбек Зинелғаппарұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Место печати (при наличии)

Специалист-эксперт "Актобе Адалдык аланы" Тажимуратов Айтуган Бауржанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
аккредитованная организация
ТОО «Аманат Инжиниринг», Құрмашев Кеңес Молдағазыұлы

наименование организации имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись

Место печати (при наличии)

Құрмашев Кеңес Молдағазыұлы, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Салимов Махамбет Манбетович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки
объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)
«Средний ремонт водопропускных сооружении на автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент через г.г. Уральск, Актобе, Кызылорда» км 576,578,613»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	64	- Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15 см.; - Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 15 см. -Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых -Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	
2	Ширина проезжей части	м	8,0		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2,0х2	Устройство присыпных обочин	
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути	-	-		
10	Количество полос	полоса	2		
11	Дорожные знаки	шт	-		
12	Элементы освещения	-	-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие	$м^2$	510,00		
15	Электроосвещение	-	-		

Заказчик **Данағұл Айбол Данағұлұлы**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Уразгалиев Ринат Калмуратович

Место печати (при наличии)

Нұрғали Нұрлан Нұрғалиұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Место печати (при наличии)