Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул.Жибек-Жолы №77 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Склад хранения резервного топлива

Договор подряда **№ II-6/47/31 от 02.09.2021г.**

# Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Склад хранения резервного топлива. Общестроительные работы. Чертежи марки АС

Основание: 4589-6-2-АС

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | | 47 | 243,23 | 231,52 | 11432 | 10881 | 5 | 2716 | 15280 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 11,62 | 68,64 | 546 | 3226 | | 1132 | |
| 2 | Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | | 339,888 | 197,77 | 188,26 | 67220 | 63987 | 24 | 15968 | 89843 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 9,44 | 55,81 | 3209 | 18969 | | 6655 | |
| 3 | Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | | 10,512 | 1928,03 | -- | 20267 | -- | -- | 14593 | 37648 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 1928,03 | -- | 20267 | -- | | 2789 | |
| 4 | Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/погрузка грунта разработанного вручную/ | м3 грунта | | 10,512 | 197,77 | 188,26 | 2079 | 1979 | 1 | 494 | 2779 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 9,44 | 55,81 | 99 | 587 | | 206 | |
| 5 | С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | | 3278,55 | 47,00 | -- | 154092 | -- | | -- | 166419 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12327 | |
| 6 | Е11-010102-0602<br>1101-0102-0602<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 397,4 | 25,17 | 21,16 | 10003 | 8409 | 36 | 3646 | 14741 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,92 | 8,82 | 1558 | 3505 | | 1092 | |
| 7 | Е11-010201-0201<br>1101-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см | м3 уплотненного грунта | 3,648 | 167,49 | 167,49 | 611 | 611 | -- | 179 | 854 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 68,28 | -- | 249 | | 63 | |
| 8 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/грунт для обратной засыпки/ | м3 грунта | 284,3 | 243,23 | 231,52 | 69149 | 65821 | 26 | 16428 | 92423 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11,62 | 68,64 | 3302 | 19514 | | 6846 | |
| 9 | С341-020101-0205<br>4102-0101-0205<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 2345,475 | 47,00 | -- | 110237 | -- | | -- | 119056 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8819 | |
| 10 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 284,3 | 21,94 | 21,94 | 6238 | 6238 | -- | 1871 | 8758 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 9,14 | -- | 2599 | | 649 | |
| 11 | Е11-010201-0201<br>1101-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см | м3 уплотненного грунта | 284,3 | 167,49 | 167,49 | 47617 | 47617 | -- | 13977 | 66521 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 68,28 | -- | 19412 | | 4928 | |
| 12 | Е11-010201-0204<br>1101-0201-0204<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см | м3 уплотненного грунта | 284,3 | 48,65 | 48,65 | 13831 | 13831 | -- | 3527 | 18747 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,23 | -- | 4898 | | 1389 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 512776 | 219374 | 92 | 73399 | 633069 |
| | | | | | | | 28981 | 72959 | -- | 46895 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Камера монолитная Км-1** | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 3,9 | 17883,84 | 1294,85 | 69747 | 5049 | 58486 | 6736 | 82602 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1592,87 | 305,24 | 6212 | 1190 | | 6119 | |
| 14 | Е11-060401-0102<br>1106-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 36,6 | 36594,51 | 2990,41 | 1339359 | 109449 | 747842 | 462620 | 1946138 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13171,25 | 718,75 | 482068 | 26306 | | 144158 | |
| 15 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1263 | 226611,00 | -- | 28621 | -- | 28621 | -- | 30911 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2290 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1914 | 224534,00 | -- | 42976 | -- | 42976 | -- | 46414 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3438 | |
| 17 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,3504 | 218745,00 | -- | 951628 | -- | 951628 | -- | 1027758 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76130 | |
| 18 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0742 | 962853,37 | 1583,17 | 71444 | 117 | 48586 | 20743 | 99562 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 306484,20 | 714,43 | 22741 | 53 | | 7375 | |
| 19 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,0871 | 103,11 | 2,82 | 215 | 6 | 91 | 82 | 320 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 56,42 | 0,34 | 118 | 1 | | 24 | |
| 20 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 2,0871 | 169,10 | 4,00 | 353 | 8 | 207 | 96 | 485 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 65,94 | 0,67 | 138 | 1 | | 36 | |
| 21 | Е11-220101-0107<br>1122-0101-0107<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | 0,01 | 1340183,54 | 401680,80 | 13402 | 4017 | 893 | 9629 | 24873 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 849194,50 | 123389,11 | 8492 | 1234 | | 1842 | |
| 22 | С123-011201-1107<br>2301-1201-1107<br>РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | м | 10 | 7963,00 | -- | 79630 | -- | 79630 | -- | 86000 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6370 | |
| 23 | Е11-160301-0104<br>1116-0301-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,8 | 530,82 | 21,74 | 425 | 17 | 8 | 399 | 890 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 500,03 | 8,92 | 400 | 7 | | 66 | |
| 24 | С123-010201-0116<br>2301-0201-0116<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,8 | 384,00 | -- | 307 | -- | 307 | -- | 332 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25 | |
| 25 | Е11-161201-0101<br>1116-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 8 | 3540,18 | -- | 28321 | -- | 6031 | 21844 | 54178 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2786,22 | -- | 22290 | -- | | 4013 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 28,272 | 947,34 | 22,98 | 26783 | 649 | 16195 | 9332 | 39004 |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 351,56 | 3,37 | 9939 | 95 | | 2889 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2653211 | 119312 | 1981501 | 531481 | 3439467 |
| | | | | | | | 552398 | 28887 | -- | 254775 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Поддон Пдм1** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,3 | 17883,84 | 1294,85 | 5365 | 389 | 4498 | 518 | 6354 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 1592,87 | 305,24 | 478 | 92 | | 471 | |
| 28 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,4 | 30402,36 | 2267,36 | 12161 | 907 | 7678 | 3453 | 16864 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 8938,77 | 548,55 | 3576 | 219 | | 1249 | |
| 29 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0152 | 962853,37 | 1583,17 | 14635 | 24 | 9952 | 4249 | 20395 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 306484,20 | 714,43 | 4659 | 11 | | 1511 | |
| 30 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01851 | 224534,00 | -- | 4156 | -- | 4156 | -- | 4488 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 332 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 36317 | 1320 | 26284 | 8220 | 48101 |
| | | | | | | | 8713 | 322 | -- | 3563 | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Опоры Оп1(2 шт), Оп1 (1 шт), Оп3 (1 шт)** | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,128 | 17883,84 | 1294,85 | 2289 | 166 | 1919 | 221 | 2711 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 1592,87 | 305,24 | 204 | 39 | | 201 | |
| 32 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,69 | 30402,36 | 2267,36 | 20978 | 1564 | 13246 | 5957 | 29090 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 8938,77 | 548,55 | 6168 | 378 | | 2155 | |
| 33 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0492 | 746147,37 | 1583,17 | 36710 | 78 | 32215 | 4052 | 44022 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 89778,20 | 714,43 | 4417 | 35 | | 3261 | |
| 34 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Уголок 50х5. Монтаж | т конструкций | 0,01131 | 73097,13 | 3067,74 | 827 | 35 | 49 | 517 | 1452 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 65701,34 | 608,58 | 743 | 7 | | 108 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0111 | 262707,00 | -- | 2916 | -- | 2916 | -- | 3149 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 233 | |
| 36 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,4594 | 103,11 | 2,82 | 254 | 7 | 108 | 96 | 378 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 56,42 | 0,34 | 139 | 1 | | 28 | |
| 37 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 2,4594 | 169,10 | 4,00 | 416 | 10 | 244 | 113 | 571 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 65,94 | 0,67 | 162 | 2 | | 42 | |
| 38 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 1,536 | 947,34 | 22,98 | 1455 | 35 | 880 | 507 | 2119 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 351,56 | 3,37 | 540 | 5 | | 157 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 65845 | 1895 | 51577 | 11463 | 83492 |
| | | | | | | | 12373 | 467 | -- | 6185 | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Канал КЛм1** | | | | | | | | | |
| 39 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,11 | 17883,84 | 1294,85 | 1967 | 143 | 1649 | 190 | 2330 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1592,87 | 305,24 | 175 | 34 | | 173 | |
| 40 | Е11-060401-0102<br>1106-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 0,23 | 38010,44 | 2990,41 | 8742 | 687 | 5026 | 2907 | 12581 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13171,25 | 718,75 | 3029 | 165 | | 932 | |
| 41 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0134 | 224534,00 | -- | 3009 | -- | 3009 | -- | 3250 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 241 | |
| 42 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00126 | 226611,00 | -- | 286 | -- | 286 | -- | 309 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| 43 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,02 | 19955,46 | 1294,85 | 399 | 26 | 341 | 35 | 468 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1592,87 | 305,24 | 32 | 6 | | 35 | |
| 44 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,009 | 962853,37 | 1583,17 | 8666 | 14 | 5894 | 2516 | 12076 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 306484,20 | 714,43 | 2758 | 6 | | 895 | |
| 45 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,63882 | 103,11 | 2,82 | 66 | 2 | 28 | 25 | 98 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 56,42 | 0,34 | 36 | -- | | 7 | |
| 46 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,63882 | 169,10 | 4,00 | 108 | 2 | 64 | 29 | 148 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 65,94 | 0,67 | 42 | -- | | 11 | |
| 47 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 9,6 | 947,34 | 22,98 | 9094 | 220 | 5499 | 3169 | 13244 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 351,56 | 3,37 | 3375 | 32 | | 981 | |
| 48 | Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,6 | 16728,55 | 8844,64 | 10037 | 5307 | 230 | 7675 | 19129 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 7499,64 | 3340,86 | 4500 | 2005 | | 1417 | |
| 49 | С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,6 | 62768,00 | -- | 37661 | -- | 37661 | -- | 40674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3013 | |
| 50 | Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 13 | 3811,96 | 101,37 | 49555 | 1318 | 15681 | 31500 | 87539 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2504,29 | 73,44 | 32556 | 955 | | 6484 | |
| 51 | Е11-110101-0502 1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 13 | 2156,04 | 91,00 | 28029 | 1183 | 4057 | 22258 | 54310 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1753,00 | 68,46 | 22789 | 890 | | 4023 | |
| 52 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 13 | 767,57 | 35,33 | 9978 | 459 | 3851 | 5547 | 16767 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 436,01 | 17,91 | 5668 | 233 | | 1242 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 167597 | 9361 | 83276 | 75851 | 262923 |
| | | | | | | | 74960 | 4326 | -- | 19477 | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Ограждение** | | | | | | | | | |
| 53 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,11 | 17883,84 | 1294,85 | 1967 | 143 | 1649 | 190 | 2330 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1592,87 | 305,24 | 175 | 34 | | 173 | |
| 54 | Е11-060101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,35 | 27058,70 | 1362,47 | 9471 | 477 | 6576 | 2308 | 12721 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6908,51 | 337,01 | 2418 | 118 | | 942 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 20,8 | 947,34<br>351,56 | 22,98<br>3,37 | 19705<br>7312 | 478<br>70 | 11915 | 6866<br>2126 | 28696 |
| 56 | Е11-090305-0401<br>1109-0305-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Ограждения защитные оборудования. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,5939 | 682862,93<br>129118,55 | 1846,28<br>608,58 | 405552<br>76684 | 1096<br>361 | 327772 | 53161<br>36697 | 495410 |
| 57 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 16,0353 | 103,11<br>56,42 | 2,82<br>0,34 | 1653<br>905 | 45<br>5 | 703 | 628<br>183 | 2464 |
| 58 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 16,0353 | 169,10<br>65,94 | 4,00<br>0,67 | 2712<br>1057 | 64<br>11 | 1591 | 737<br>276 | 3725 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 441060<br>88551 | 2303<br>599 | 350206<br>-- | 63890<br>40397 | 545346 |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Отмостка** | | | | | | | | | |
| 59 | Е11-270201-1001<br>1127-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м бортового камня | 48 | 1577,07<br>965,64 | 37,59<br>15,35 | 75700<br>46351 | 1805<br>737 | 27544 | 50855<br>10124 | 136679 |
| 60 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91<br>*СП - 8%* | м3 | 0,768 | 54924,00<br>-- | --<br>-- | 42182<br>-- | --<br>-- | 42182 | --<br>3375 | 45557 |
| | | Отмостка S=50,6 м2 | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие керамзитобетонные. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 7,59 | 30454,04<br>4730,92 | 8,83<br>-- | 231146<br>35908 | 67<br>-- | 195171 | 33753<br>21192 | 286091 |
| 62 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 50,6 | 1466,26<br>56,57 | 148,17<br>38,81 | 74193<br>2862 | 7498<br>1964 | 63833 | 5212<br>6352 | 85758 |
| 63 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 50,6 | -315,12<br>-0,30 | -0,05<br>-- | -15945<br>-15 | -3<br>-- | -15927 | -16<br>-1277 | -17238 |
| | | Отмостка S=46,0 м2 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Е11-270401-0104<br>1127-0401-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 0,92 | 10113,05 | 1854,51 | 9304 | 1706 | 7345 | 720 | 10826 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 274,48 | 450,09 | 253 | 414 | | 802 | |
| 65 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 46 | 1466,26 | 148,17 | 67448 | 6816 | 58030 | 4738 | 77961 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 56,57 | 38,81 | 2602 | 1785 | | 5775 | |
| 66 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 46 | -315,12 | -0,05 | -14495 | -2 | -14479 | -15 | -15671 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -0,30 | -- | -14 | -- | | -1161 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 469533 | 17887 | 363699 | 95247 | 609963 |
| | | | | | | | 87947 | 4900 | -- | 45182 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 5622361 |
| | | Временные здания и сооружения | Тенге | 3,10% | | | | | | | 174293 |
| | | Итого с временными | Тенге | | | | | | | | 5796654 |
| | | Зимние удорожания | Тенге | 1,35% | | | | | | | 78255 |
| | | Итого с зимними удорожаниями | Тенге | | | | | | | | 5874909 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | Тенге | 2 % | | | | | | | 117498 |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | | | | | 5992407 |
| | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | Тенге | | | | | | | | 6292243 |
| | | НДС | Тенге | 12 % | | | | | | | 755069 |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | | | | | | **7 047 312** |

**Сдал**

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

**Принял**

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)