Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул.Жибек-Жолы №77 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Емкость хранения резервного топлива

Договор подряда **№ П-6/47/31 от 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Оборудование КиПиА МС

Основание: 4589-6-2-АМС-СО1,СО2

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Приборы и средства автоматизации										
1	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3		1634,12	--	4902	--	202	3525	9101
		НР - 75%; СП - 8%				1566,63	--	4700	--		674	
2	ТОО"Constanta"	Термометр биметаллический общетехнический БТ-52.211(0...100°С)М20х1,5	шт	3		7424,52	--	22274	--		--	22274
						--	--	--	--	22274	--	
3	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2		1634,12	--	3268	--	135	2350	6067
		НР - 75%; СП - 8%				1566,63	--	3133	--		449	
4	ТОО"Силумин-Восток"	Термопреобразователь сопротивления ДТС035Л-Pt100.B3.60.МГ.Exi-T1	шт	2		19349,74	--	38699	--		--	38699
						--	--	--	--	38699	--	
5	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2		1254,19	103,76	2508	207	603	1036	3828
		НР - 61%; СП - 8%				849,12	0,15	1698	--		284	
6	ТОО"Силумин-Восток"	Гильза для термопреобразователя сопротивления Г3.16.0.1.60	шт	2		4838,16	--	9676	--		--	9676
						--	--	--	--	9676	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-110203-0201 1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	2	5592,61	1857,45	11185	3715	626	6307	18891
		НР - 75%; СП - 8%			3422,25	782,32	6844	1565		1399	
8	ТОО"Силумин-Восток"	Преобразователь уровня гидростатический ПД100И-ДГ0.025-167-1.5.35-EXI	шт	2	124087,19	--	248174	--		--	248174
					--	--	--	--	248174	--	
9	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1254,04	4,48	2508	9	47	1496	4324
		НР - 61%; СП - 8%			1226,00	--	2452	--		320	
10	ТОО"Силумин-Восток"	Клеммная коробка ОВЕН КК-01	шт	2	12093,47	--	24187	--		--	24187
					--	--	--	--	24187	--	
11	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	1278,62	28,62	5114	115	--	3794	9621
		НР - 75%; СП - 8%			1250,00	14,64	5000	59		713	
12	ТОО"Силумин-Восток"	Барьер искрозащиты Искра-ТС.03	шт	2	21032,49	--	42065	--		--	42065
					--	--	--	--	42065	--	
13	ТОО"Силумин-Восток"	Барьер искрозащиты Искра-АТ.03	шт	2	21032,49	--	42065	--		--	42065
					--	--	--	--	42065	--	
14	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1278,62	28,62	2557	57	--	1897	4810
		НР - 75%; СП - 8%			1250,00	14,64	2500	29		356	
15	ТОО"Силумин-Восток"	Программируемое реле ОВЕН ПР200-220.2-1.0	шт	2	52228,98	--	104458	--		--	104458
					--	--	--	--	104458	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				563641	4103	1613	20405	588241
							26327	1653	531599	4195	
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные материалы									
16	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	116	343,80	152,22	39881	17657	5242	16458	60846
		НР - 72%; СП - 8%			146,40	50,65	16982	5875		4507	
17	С123-060201-3204 2306-0201-3204 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0102	395129,00	--	4030	--	4030	--	4352
		СП - 8%			--	--	--	--		322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С123-060204-0102 2306-0204-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,07752	262666,00	--	20362	--	20362	--	21991
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
19	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0102	88016,00	--	898	--	898	--	970
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
20	Ц13-080206-2104 1308-0206-2104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	7	2117,39	--	14822	--	4896	7147	23726
		НР - 72%; СП - 8%			1418,00	--	9926	--		1757	
21	Ц13-080201-1804 1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	14	1176,96	84,00	16477	1176	9972	4195	22326
		НР - 72%; СП - 8%			380,64	35,56	5329	498		1654	
22	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	612,82	4,31	12256	86	1110	7979	21854
		НР - 72%; СП - 8%			553,02	1,07	11060	21		1619	
23	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0204	139280,00	--	2841	--	2841	--	3068
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
24	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	30	520,93	52,73	15628	1582	2986	8324	25869
		НР - 72%; СП - 8%			368,68	16,71	11060	501		1916	
25	С123-010201-0197 2301-0201-0197 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80	м	30	208,00	--	6240	--	6240	--	6739
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
26	Ц13-080206-1703 1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	753,88	88,57	4523	531	589	2590	7682
		НР - 72%; СП - 8%			567,20	32,36	3403	194		569	
27	С123-010201-0153 2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1250,00	--	7500	--	7500	--	8100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
28	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	4	321,85	133,24	1287	533	--	848	2306
		НР - 84%; СП - 8%			188,61	63,68	754	255		171	
29	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	30	260,44	11,95	7813	358	649	5008	13847
		НР - 72%; СП - 8%			226,88	4,98	6806	149		1026	
30	ТОО"Constanta"	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.50мм с протяжкой, SN13,250Н, в бухте 100м, цвет красный 121950	м	30,6	437,13	--	13376	--	13376	--	14446
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
31	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	50	733,19	53,11	36660	2655	13444	15085	55885
		НР - 72%; СП - 8%			411,22	7,82	20561	391		4140	
32	С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	30,6	233,00	--	7130	--	7130	--	7700
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
33	ТОО"Constanta"	Металлорукав DN 20мм в гладкой EVA изоляции и оплетке из нержавейщей стали,Dвн 20,5 мм, Dнар 27,0, 50 м 607ETX022	м	20,4	15065,30	--	307332	--		--	307332
					--	--	--	--	307332	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				519056	24578	101265	67634	609039
							85881	7884	307332	22348	
					РАЗДЕЛ 3.Монтажные изделия						
34	С124-040201-0651 2404-0201-0651 РСНБ РК 2015	Скобы СО-22 ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10	191,00	--	1910	--	1910	--	2063
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
35	С124-040201-0652 2404-0201-0652 РСНБ РК 2015	Скобы СД ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1	318,00	--	318	--	318	--	343
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
36	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	633905,00	--	6339	--	6339	--	6846
		СП - 8%			--	--	--	--		507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	1,35	1778,00 --	-- --	2400 --	-- --	2400 --	-- 192	2592
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10967 --	-- --	10967 --	-- 877	11844
		РАЗДЕЛ 4.Земляные работы									
38	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,05	2096,86 2096,86	-- --	8492 8492	-- --	-- --	6114 1169	15775
39	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,7	1094,33 1094,33	-- --	2955 2955	-- --	-- --	2127 407	5489
40	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,35	1094,33 1094,33	-- --	1477 1477	-- --	-- --	1064 203	2744
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12924 12924	-- --	-- --	9305 1779	24008
		РАЗДЕЛ 5.Шкаф дизельного топлива ШДТ /4589-6-2-АМС-СО2/									
		Изделия DKC									
41	Ц13-080304-0102 1308-0304-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит . Сборка *НР - 72%; СП - 8%*	м ширины по фронту	2	104869,96 34983,00	15733,03 6504,40	209740 69966	31466 13009	108308	59742 21559	291040
42	ТД"Электроцентр"	Навесной шкаф CE со сплошной дверью (500x500x300)R5CE0553 *СП - 8%*	шт	1	70308,20 --	-- --	70308 --	-- --	70308	-- 5625	75933
43	ТД"Электроцентр"	DIN-рейка OMEGA 3AF 35x15x1,5мм 02150 *СП - 8%*	м	1	1294,04 --	-- --	1294 --	-- --	1294	-- 104	1398
44	ТД"Электроцентр"	Проходные клеммные зажимы серые ном.сеч. 2,5 мм ZCBC02GR *СП - 8%*	шт	20	149,18 --	-- --	2984 --	-- --	2984	-- 239	3223
45	ТД"Электроцентр"	Торцевой изолятор серый на CBC2-10 ZCB061GR *СП - 8%*	шт	20	103,21 --	-- --	2064 --	-- --	2064	-- 165	2229
46	ТД"Электроцентр"	Торцевой упор 8мм ZBT007 *СП - 8%*	шт	10	193,41 --	-- --	1934 --	-- --	1934	-- 155	2089
47	ТД"Электроцентр"	Идентификационная плата для групп зажимов ZTIM02 *СП - 8%*	шт	2	943,64 --	-- --	1887 --	-- --	1887	-- 151	2038
48	ТД"Электроцентр"	Перфорированный короб серый с крышкой RL6 40x40 01134RI.мм	м	2	934,10	--	1868	--	1868	--	2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
49	ТД"Электроцентр"	**Фиксатор кабеля для короба** RL6 40 01134RL	**шт**	10	107,55	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
50	ТД"Электроцентр"	**Стяжка кабеля для короба** 01024	**шт**	20	358,20	--	7164	--	7164	--	7737
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
51	ТД"Электроцентр"	**Фиксатор** RL **для короба** 05204RL	**шт**	20	17,35	--	347	--	347	--	375
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
52	ТД"Электроцентр"	**Инструмент для фиксатора** RL4 06500RL	**шт**	1	14974,23	--	14974	--	14974	--	16172
		СП - 8%			--	--	--	--		1198	
53	ТД"Электроцентр"	**Наконечник-гильза 6 мм с изолирован. фланцем на сечение 1мм2, красныйм** 2ART504KR	**шт**	10	9,54	--	95	--	95	--	103
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
54	ТД"Электроцентр"	**Наконечник-гильза 8 мм с изолиров. фланцем на сечение** 1,5мм2, **черный** 2ART505	**шт**	10	7,81	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
55	ТД"Электроцентр"	**Сигнальный индикатор со светодиодом** ~ 220В, **зеленый** ALIL2L220	**шт**	1	2254,16	--	2254	--	2254	--	2434
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
56	ТД"Электроцентр"	**Сигнальный индикатор со светодиодом** ~ 220В, **красный** ALIL1L220	**шт**	2	2254,16	--	4508	--	4508	--	4869
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
57	ТД"Электроцентр"	**Кнопка управления выпуклая без фиксации, черная** ABDTR6	**шт**	1	1348,68	--	1349	--	1349	--	1457
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
58	ТД"Электроцентр"	**Контактный блок с клеммными зажимами под винт с нормально-замкнутым контактом** ACVL01	**шт**	1	1127,51	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
59	ТД"Электроцентр"	**Комплект маркировочный для кнопок/индикаторов под отверстие** 22 мм MKPB22	**шт**	5	829,16	--	4146	--	4146	--	4478
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
60	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	1374,69	71,10	1375	72	61	899	2456
		НР - 72%; СП - 8%			1241,90	6,54	1242	7		182	
61	ТД"Электроцентр"	**Светильник люминесцентный, 8 Вт, 220 В** R5LA08	**шт**	1	27323,09	--	27323	--	27323	--	29509
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
62	ТД"Электроцентр"	**Концевой выключатель дверной** R5MC01	**шт**	1	15779,10	--	15779	--	15779	--	17041
		СП - 8%			--	--	--	--		1262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	ТД"Электроцентр"	Держатель концевого выключателя R5FLS01	шт	1	1099,76	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
64	ТД"Электроцентр"	Хомут Р6.6 стандартный белый 3,6x140 25209	шт	30	6,94	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
65	ТД"Электроцентр"	Монтажная база двойная самоклеящаяся, белая, 19x19 25467	шт	30	29,49	--	885	--	885	--	956
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
66	ТД"Электроцентр"	Маркировочная лента, 38,1x279,4 LB20962	шт	1	1564,64	--	1565	--	1565	--	1690
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
67	ТД"Электроцентр"	Клеммная колодка соединительная 1р 15x5,3 мм, цвет серый 5015F	шт	2	1659,18	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
68	ТД"Электроцентр"	Кронштейн усиленный для настенного крепления шкафа R5A55	уп	1	3097,19	--	3097	--	3097	--	3345
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
					Изделия других фирм						
69	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3030,49	28,90	15152	144	6716	5970	22812
		НР - 72%; СП - 8%			1658,30	--	8292	--		1690	
70	С123-070204-0705 2307-0204-0705 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	642,00	--	642	--	642	--	693
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
71	С123-070204-0703 2307-0204-0703 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	624,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
72	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2108,03	386,40	2108	387	37	1330	3713
		НР - 72%; СП - 8%			1683,60	163,58	1684	164		275	
73	ТОО"Силумин-Восток"	Звонок с подсветкой, 80 Дб, красный, 220 В AC/DC MT22-SM220	шт	1	2068,26	--	2068	--		--	2068
					--	--	--	--	2068	--	
74	Ц13-100405-0102 1310-0405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	773,95	--	774	--	--	472	1346
		НР - 61%; СП - 8%			773,95	--	774	--		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	ТОО"Силумин-Восток"	Реле промежуточное серии RP, 4 замыкающих контакта, ~220В RP-407AL	шт	2	1402,29	--	2805	--		--	2805
					--	--	--	--	2805	--	
76	ТОО"Силумин-Восток"	Монтажная колодка KIPPRIBOR для реле серии RP PYF-044BE/2	шт	2	1332,90	--	2666	--		--	2666
					--	--	--	--	2666	--	
77	ТОО"Силумин-Восток"	Зажим пластиковый удерживающий для фиксации реле BS-4/36P	шт	2	132,04	--	264	--		--	264
					--	--	--	--	264	--	
					Провода						
78	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55	388,59	175,05	21372	9628	2484	8974	32773
		НР - 72%; СП - 8%			168,36	58,25	9260	3204		2428	
79	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0102	139280,00	--	1421	--	1421	--	1535
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
80	С123-060902-0305 2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0051	52497,00	--	268	--	268	--	289
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
81	С123-060902-0301 2306-0902-0301 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0204	22247,00	--	454	--	454	--	490
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
82	С123-060902-0302 2306-0902-0302 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0204	29445,00	--	601	--	601	--	649
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				436939	41697	296221	77387	554848
							91218	16384	7803	40524	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1787979
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						846733		

		Строительно-монтажные работы									941246
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							29179
		Итого с временными	Тенге								970425
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%							13101
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								983525
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							19671
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								1003196

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге									1942492
		НДС	Тенге	12 %								233099
		Итого с НДС	Тенге									**2 175 591**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В Ю
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)