Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул.Жибек-Жолы №77 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Договор подряда **№ П-6/47/31 от 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Наружные сети водопровода и канализации

Основание: 4589-6-С31-НВК

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.==Земляные работы ==										
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	408		243,23	231,52	99236	94460	37	23576	132637
		НР - 72%; СП - 8%				11,62	68,64	4739	28005		9825	
2	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	364		21,94	21,94	7986	7986	--	2395	11212
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,14	--	3327		831	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13		3462,50	188,25	45013	2447	25426	17727	67759
		НР - 99%; СП - 8%				1318,45	58,93	17140	766		5019	
4	Е11-230101-0103 1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	16		5111,51	274,31	81784	4389	56300	22244	112351
		НР - 99%; СП - 8%				1318,45	85,86	21095	1374		8322	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	38		996,37	--	37862	--	--	27261	70333
		НР - 72%; СП - 8%				996,37	--	37862	--		5210	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24		197,64	91,08	4743	2186	--	2605	7936
		НР - 72%; СП - 8%				106,56	44,19	2557	1061		588	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					276624	111468	81763	95808	402228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							83393	34533	--	29795	
		РАЗДЕЛ 2.==Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный В1=									
		Колодцы водопроводные									
7	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,11	26105,56	11059,19	81188	34394	6424	54577	146626
		НР - 99%; СП - 8%			12980,79	4745,30	40370	14758		10861	
8	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11798,00	--	11798	--	11798	--	12742
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
9	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33535,00	--	33535	--	33535	--	36218
		СП - 8%			--	--	--	--		2683	
10	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10236,00	--	20472	--	20472	--	22110
		СП - 8%			--	--	--	--		1638	
11	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	27089,00	--	54178	--	54178	--	58512
		СП - 8%			--	--	--	--		4334	
12	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8918,00	--	8918	--	8918	--	9631
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
13	С121-040302-0115 2104-0302-0115 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	39438,00	--	39438	--	39438	--	42593
		СП - 8%			--	--	--	--		3155	
14	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	1852,00	--	9260	--	9260	--	10001
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
15	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25288,00	--	50576	--	50576	--	54622
		СП - 8%			--	--	--	--		4046	
16	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06344	780764,90	8008,73	49532	508	44108	5930	59899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			77487,69	1734,11	4916	110		4437	
17	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /Отмостка/									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,52	17284,43	1400,08	8988	728	7549	809	10581
					1367,60	342,78	711	178		784	
18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство упоров									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,13	16401,78	1294,85	2132	169	1756	225	2545
					1592,87	305,24	207	40		189	
		Гильзы в колодцах									
19	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка/гильзы в колодцах/									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,6	1948,54	111,21	1169	67	67	1037	2382
					1724,63	38,29	1035	23		176	
20	С123-010201-0221 2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	0,6	6495,00	--	3897	--	3897	--	4209
					--	--	--	--		312	
21	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка/гильзы в колодцах/									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,2	3017,03	170,68	603	34	18	547	1242
					2752,78	39,73	551	8		92	
22	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	0,2	8815,00	--	1763	--	1763	--	1904
					--	--	--	--		141	
		Пожарные гидранты									
23	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	3338,31	217,67	3338	218	554	2638	6454
					2566,02	98,62	2566	99		478	
24	С123-030103-0905 2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85									
		СП - 8%	шт.	1	42553,00	--	42553	--	42553	--	45957
					--	--	--	--		3404	
25	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88									
		СП - 8%	шт.	1	250411,00	--	250411	--	250411	--	270444
					--	--	--	--		20033	
26	С123-040102-1523 2304-0102-1523 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002									
		СП - 8%	шт.	1	83224,00	--	83224	--	83224	--	89882
					--	--	--	--		6658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-040102-1520 2304-0102-1520 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	58247,00	--	58247	--	58247	--	62907
		СП - 8%			--	--	--	--		4660	
28	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1341,00	--	4023	--	4023	--	4345
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1726,70	1085,87	5180	3258	--	2852	8675
		НР - 99%; СП - 8%			640,83	319,51	1922	959		643	
30	С123-041012-1205 2304-1012-1205 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	3	17286,00	--	51858	--	51858	--	56007
		СП - 8%			--	--	--	--		4149	
31	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	14	2047,95	143,76	28671	2013	1301	25337	58329
		НР - 99%; СП - 8%			1811,25	16,84	25357	236		4321	
32	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	7	2375,00	--	16625	--	16625	--	17955
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
33	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	1302,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
34	С123-020301-1909 2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4	шт.	4	8642,00	--	34568	--	34568	--	37333
		СП - 8%			--	--	--	--		2765	
35	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1444,00	--	5776	--	5776	--	6238
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
36	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	951,00	--	1902	--	1902	--	2054
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
37	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0915	439636,96	125710,12	40227	11503	267	31663	77642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			311001,40	38543,22	28457	3527		5751	
38	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	86,355	2287,00	--	197494	--	197494	--	213294
		СП - 8%			--	--	--	--		15800	
39	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	1873,00	--	5619	--	5619	--	6069
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
40	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0225	559838,96	83206,16	12596	1872	211	11115	25607
		НР - 99%; СП - 8%			467265,70	31703,38	10513	713		1897	
41	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	546,00	--	1370	--	1370	--	1480
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
42	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	1042,00	--	20923	--	20923	--	22597
		СП - 8%			--	--	--	--		1674	
43	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1386,70	82,09	4160	247	179	3749	8542
		НР - 98%; СП - 8%			1244,78	30,52	3734	92		633	
44	С123-010201-0194 2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	3583,00	--	10749	--	10749	--	11609
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
		Футляры									
45	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0335	1834097,52	825990,97	61442	27670	2589	40410	110000
		НР - 99%; СП - 8%			930837,60	287621,42	31183	9635		8148	
46	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33,634	15578,00	--	523950	--	523950	--	565866
		СП - 8%			--	--	--	--		41916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0105	1543773,43	652523,18	16210	6852	806	10849	29224
		НР - 99%; СП - 8%			814482,90	229236,58	8552	2407		2165	
48	С123-010201-0237 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,542	13066,00	--	137742	--	137742	--	148761
		СП - 8%			--	--	--	--		11019	
		Сигнальная лента									
49	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0915	34037,06	22814,55	3114	2088	--	934	4372
		НР - 61%; СП - 8%			11222,51	5519,23	1027	505		324	
50	С121-130809-0301 2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Пластмассовая сигнальная лента "Внимание Водоровод	м	91,5	114,00	--	10431	--	10431	--	11265
		СП - 8%			--	--	--	--		834	
		Утепление керамзитом									
51	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Утепление керамзитом. Устройство	м3 основания	0,3	15281,67	315,45	4585	95	4035	480	5470
		НР - 99%; СП - 8%			1516,22	98,74	455	30		405	
		Глиняный замок									
52	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	0,1	13592,50	2289,64	1359	229	190	979	2525
		НР - 93%; СП - 8%			9403,21	1122,96	940	112		187	
		Изоляция футляров									
53	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,033634	4727487,16	412244,79	159004	13866	122621	24889	198604
		НР - 99%; СП - 8%			669483,89	77983,86	22517	2623		14711	
54	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,010542	1662140,24	51407,27	17522	542	12927	4016	23261
		НР - 99%; СП - 8%			384437,53	348,51	4053	4		1723	
		Дополнительные работы									
55	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10473,25	5733,92	10473	5734	318	6307	18122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			4420,63	1949,66	4421	1950		1342	
56	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0945	91729,20	--	8668	--	777	7812	17798
		НР - 99%; СП - 8%			83501,33	--	7891	--		1318	
57	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0225	85567,05	--	1925	--	46	1860	4088
		НР - 99%; СП - 8%			83501,33	--	1879	--		303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2217292	112087	1901949	239015	2652811
							203257	38009	--	196505	
		РАЗДЕЛ 3.==Канализация производственная, напорная и самотечная=									
58	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0308	780005,00	4900,22	24024	151	4081	19662	47181
		НР - 99%; СП - 8%			642610,69	2221,32	19792	68		3495	
59	С123-011201-1102 2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	31,0464	1644,00	--	51040	--	51040	--	55123
		СП - 8%			--	--	--	--		4083	
60	С123-021001-0102 2302-1001-0102 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	9	385,00	--	3465	--	3465	--	3742
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
61	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,8	47956,97	14812,95	38366	11850	6766	24447	67838
		НР - 99%; СП - 8%			24687,99	6179,93	19750	4944		5025	
62	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11798,00	--	23596	--	23596	--	25484
		СП - 8%			--	--	--	--		1888	
63	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7449,00	--	14898	--	14898	--	16090
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
64	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7314,00	--	14628	--	14628	--	15798
		СП - 8%			--	--	--	--		1170	
65	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	1852,00	--	9260	--	9260	--	10001
		СП - 8%			--	--	--	--		741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С123-030101-0306 2303-0101-0306 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20885,00	--	41770	--	41770	--	45112
		СП - 8%			--	--	--	--		3342	
67	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0194	614994,00	--	11931	--	11931	--	12885
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
68	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05088	793589,36	9210,04	40378	468	35376	5470	49516
		НР - 118%; СП - 8%			89110,84	1994,22	4534	101		3668	
69	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,89756	203,57	3,62	386	7	285	66	488
		НР - 69%; СП - 8%			49,55	0,58	94	1		36	
70	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,89756	218,86	4,60	415	8	263	100	557
		НР - 69%; СП - 8%			75,83	0,77	144	1		41	
71	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/Отмостка	м3	0,52	16834,93	1489,08	8754	775	7026	1033	10570
		НР - 91%; СП - 8%			1831,79	351,02	953	183		783	
72	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /Отмостка/	м3	0,52	17699,58	1610,09	9204	837	7549	931	10946
		НР - 91%; СП - 8%			1572,74	394,20	818	205		811	
73	С121-020101-0101 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,38	11550,00	--	15939	--	15939	--	17214
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
74	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Утепление керамзитом. Устройство	м3 основания	1,38	15281,67	315,45	21089	435	18562	2206	25159
		НР - 99%; СП - 8%			1516,22	98,74	2092	136		1864	
75	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	0,46	13592,50	2289,64	6253	1054	874	4503	11617
		НР - 93%; СП - 8%			9403,21	1122,96	4325	517		860	
76	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	31579,86	--	31580	--	1603	29677	66157
		НР - 99%; СП - 8%			29976,63	--	29977	--		4901	
77	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0308	119108,18	--	3669	--	583	3055	7262
		НР - 99%; СП - 8%			100201,59	--	3086	--		538	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					370645	15585	269495	91150	498740
								85565	6156	--	36944	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**3553779**
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%								110167
		Итого с временными	Тенге									3663946
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%								49463
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									3713409
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %								74268
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									3787678
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге									3977197
		НДС	Тенге	12 %								477264
		Итого с НДС	Тенге									**4 454 460**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)