Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД" по ул.Жибек-Жолы №77 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети.Тепловые сети. Система СОДК

Договор подряда **№ П-6/47/31 от 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Тепловые сети. Система СОДК

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		=Система ОДК=										
1	1311-0203-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 250 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	5		18603,13	2520,00	93016	12600	12986	54573	159396
						13486,00	1066,80	67430	5334		11807	
2	ТСпрайс листТОО "Qazagstan Oleum Company" вх1429	Детектор стационарный четырехканальный многоуровневый =ДПС-4АМ/ТВ	шт	1		177299,58	--	177300	--	177300	--	191484
						--	--	--	--		14184	
3	ТСпрайс листТОО "Qazagstan Oleum Company" вх1429	GSM Контроллер =CCU825-S-AR-PC	шт	1		179483,49	--	179483	--	179483	--	193842
						--	--	--	--		14359	
4	ТСпрайс листТОО "Qazagstan Oleum Company" вх1429	Детектор повреждений переносной =ДПП-АМ	шт	1		66828,53	--	66829	--	66829	--	72175
						--	--	--	--		5346	
5	ТСпрайс листТОО "Qazagstan Oleum Company" вх1429	Контрольно-монтажный тестер мегоомметр цифровой =АМ-2002	шт	1		388286,64	--	388287	--	388287	--	419350
						--	--	--	--		31063	
6	ТСпрайс листТОО "Qazagstan Oleum Company" вх1429	Импульсный рефлектометр =Рейс-105Р	шт	1		812576,48	--	812576	--	812576	--	877582
						--	--	--	--		65006	
7	1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	2		876,96	0,66	1754	2	21	1714	3746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					865,38	0,34	1731	1		277	
8	2305-1204-1205 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-14 системы ОДК	шт.	1	11004,00	--	11004	--	11004	--	11884
					--	--	--	--		880	
9	2305-1204-1207 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-15/Ш системы ОДК	шт.	1	15440,00	--	15440	--	15440	--	16675
					--	--	--	--		1235	
10	1124-0108-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2	25235,33	14,08	50471	28	49648	795	55368
					397,33	4,38	795	9		4101	
11	1124-0108-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	12	6594,68	71,31	79136	856	57455	20621	107738
					1735,45	0,34	20825	4		7981	
12	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	30	132,00	--	3960	--	3960	--	4277
					--	--	--	--		317	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2113517
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							65519
		Итого с временными	Тенге								2179036
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%							29417
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								2208453
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							44169
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								2252622
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								2365332
		НДС	Тенге	12 %							283840
		Итого с НДС	Тенге								**2 649 172**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)