Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул.Жибек-Жолы №77 в г.Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Демонтажные работы

Договор подряда **№ П-6/47/31 от 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Блочно-модульная котельная. Демонтажные работы

Основание Дефектный акт

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-070111-0105 1107-0111-0105 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	м оград		25	3385,53	1462,72	84638	36568	--	74095	171431
		НР - 118%; СП - 8%				1922,81	588,87	48070	14722		12699	
2	Е11-460601-0801 1146-0601-0801 РСНБ РК 2015	Гаражи индивидуальные металлические. Разборка с вывозкой	гараж		1	26389,67	4629,89	26390	4629	--	20026	50129
		НР - 84%; СП - 8%				21759,78	2080,48	21760	2080		3713	
3	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		51	499,32	--	25465	--	--	27503	57205
		НР - 108%; СП - 8%				499,32	--	25465	--		4237	
		Разборка асфальта										
		=ГСН=										
4	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		19,2675	1986,78	904,26	38280	17423	--	30937	74755
		НР - 108%; СП - 8%				1082,52	404,22	20857	7788		5537	
		Бордюрный камень										
5	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м		51	367,81	--	18758	--	--	20259	42138
		НР - 108%; СП - 8%				367,81	--	18758	--		3121	
		=НВК=										
6	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		3,9	1986,78	904,26	7748	3526	--	6262	15131
		НР - 108%; СП - 8%				1082,52	404,22	4222	1576		1121	
		Компенсационные посадки деревьев и кустарников										
		Деревья. Вырубка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010207-0107 1101-0207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	4	33,93	1,77	136	7	--	93	247
		НР - 72%; СП - 8%			32,16	--	129	--		18	
8	Е11-010207-0108 1101-0207-0108 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	3	42,54	2,11	128	6	--	87	233
		НР - 72%; СП - 8%			40,43	--	121	--		17	
9	Е11-010207-0109 1101-0207-0109 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	2	55,34	2,76	111	6	--	76	202
		НР - 72%; СП - 8%			52,58	--	105	--		15	
		РАЗДЕЛ 1.Вывоз мусора									
		Погрузка: Задвижки/трубы									
10	С341-040104-0601 4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	62,102	738,00	--	45831	--		--	49498
		СП - 8%			--	--	--	--		3667	
11	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	310,51	47,00	--	14594	--		--	15762
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				60425	--	--	179338	476731
							--	--	--	35313	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								476731
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							14779
		Итого с временными	Тенге								491510
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%							6635
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								498145
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							9963
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								508108
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								533531
		НДС	Тенге	12 %							64024
		Итого с НДС	Тенге								**597 554**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Tetyus-Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)