Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул Жибек-Жолы №77 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область
Наименование объекта - Благоустройство территории
Договор подряда **№ П-6/47/31 от 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №

за апрель 2022 года

на Генеральный план. Автомобильные дороги и проезды

Основание:
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.БМК . Автодороги и проезды										
		=Тип-1=										
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1,2	1445,24	1263,60	1734	1516	2	626	2549
						179,68	303,08	216	364		189	
2	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		1,2	2058,00	--	2470	--	2470	--	2667
						--	--	--	--		198	
3	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство//15 см	м2		8	3342,92	364,35	26743	2915	22631	2011	31054
						149,67	83,05	1197	664		2300	
4	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		8	20535,71	147,89	164286	1183	48817	123763	311092
						14285,71	38,69	114286	310		23044	
5	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306//До 6 см	м2 покрытия		8	8697,49	0,09	69580	1	21176	52276	131604
						6050,43	--	48403	--		9748	
6	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		8	24107,14	148,17	192857	1185	77386	123764	341951
						14285,71	38,81	114286	310		25330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	5	1851,33	37,59	9257	188	4241	5297	15718
					965,64	15,35	4828	77		1164	
8	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,225	54924,00	--	12358	--	12358	--	13347
					--	--	--	--		989	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				479285	6988	189080	307736	849982
							283216	1725		62962	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								849982
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							26349
		Итого с временными	Тенге								876332
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%							20506
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								896838
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							17937
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								914775
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								960546
		НДС	Тенге	12 %							115266
		Итого с НДС	Тенге								**1 075 812**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)