Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД" по ул.Жибек-Жолы № 77 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети.Сети газоснабжения С21

Договор подряда **№ П-6/47/31 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №

за апрель 2022 года

на Сети газоснабжения С21

Основание: 4589-1-С21-ГСН.СО

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=Подземный газопровод среднего давления==										
1	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,276		512059,99	131256,41	141329	36227		114560	276360
		НР - 99%; СП - 8%				379497,86	39767,38	104741	10976		20471	
2	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	276,2		796,00	--	219855	--	219855	--	237444
		СП - 8%				--	--	--	--		17588	
3	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	23		2283,55	1436,06	52522	33029	--	28919	87956
		НР - 99%; СП - 8%				847,49	422,56	19492	9719		6515	
4	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	3		846,00	--	2538	--	2538	--	2741
		СП - 8%				--	--	--	--		203	
5	С123-020302-9207 2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	20		1913,00	--	38260	--	38260	--	41321
		СП - 8%				--	--	--	--		3061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,278	45014,00	30172,24	12514	8388		3755	17570
		НР - 61%; СП - 8%			14841,76	7299,18	4126	2029		1301	
7	С121-130809-0301 2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	378	114,00	--	43092	--	43092	--	46539
		СП - 8%			--	--	--	--		3447	
8	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	10	67638,28	61896,26	676383	618963		176812	921450
		НР - 91%; СП - 8%			5742,02	13687,84	57420	136878		68256	
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	60	4400,91	--	264055	--	--	190119	490508
		НР - 72%; СП - 8%			4400,91	--	264055	--		36334	
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	60	1742,66	--	104560	--	--	75283	194230
		НР - 72%; СП - 8%			1742,66	--	104560	--		14387	
11	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	921	318,59	300,27	293421	276549		66000	388175
		НР - 72%; СП - 8%			18,32	81,21	16873	74794		28754	
12	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	92,1	4591,03	329,25	422834	30324		219654	693887
		НР - 99%; СП - 8%			2305,98	103,06	212381	9492		51399	
13	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 грунта	92,1	1778,00	--	163754	--			163754
		НР - 72%; СП - 8%				--	0	--			
14	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	828,9	38,37	38,37	31805	31805		9543	44656
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,99		13254		3308	
15		Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	п.м	46,34	10301,49	11397,53	477371	528162		110253	634634
		НР - 99%; СП - 8%			1228,21	1175,04	56915	54451		47010	
16		Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	п.м	48	2261,58	13,25	108556	636	108556	99443	224639
					2088,45	4,21	100246	202		16640	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4465863
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Строительно-монтажные работы									4465863

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%								138442
		Итого с временными	Тенге									4604305
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%								62158
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									4666463
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %								93329
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									4759792
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге									4997953
		НДС	Тенге	12 %								599754
		Итого с НДС	Тенге									**5 597 707**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В Ю
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)