Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"**

Форма 2В

Наименование объекта - договор **Строительство детского сада на 100 мест в селе Бодене Индерского района № 307 от 04.12.2017 года и доп.соглашение №2 от 23.04.2018 г.**

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2018 года

на Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Проемы					
		РАЗДЕЛ 1.Двери					
1	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 7	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	152,4600	1908,97	291042
2	С121-090102-0217 в ценах I	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9**	м2	11,3400	14405,67	163360
3	С121-090102-0217 в ценах I	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-12**	м2	5,0400	14405,67	72605
4	С121-090102-0111 в ценах I квартала 2017	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние**	м2	17,0100	7289,46	123994
5	С121-090102-0103 в ценах I квартала 2017	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	м2	87,5700	5765,18	504857
6	С121-090102-0104 в ценах I квартала 2017	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние**	м2	15,1200	5426,65	82051
7	С121-090102-0105 в ценах I	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние**	м2	5,4600	5113,30	27919
8	С121-090102-0114 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние**	м2	10,9200	8817,12	96283
9	С121-090404-0702 в ценах I	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	шт.	55,0000	4529,73	249135
10	С121-090404-0702 в ценах I	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**	шт.	12,0000	4529,73	54357

1	2	3	4	5	6	7	8
11	С121-090404-0701 в ценах I квартала 2017	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	шт.	6,0000		4219,75	25319
12	С121-090404-0701 в ценах I квартала 2017	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,0000		4219,75	4220
13	С121-090404-0303 в ценах I квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	72,0000		3869,07	278573
14	С121-070503-0205 в ценах I	Наличники тип Н-1, размером 13х74 мм	м	390,9000		285,60	111641
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2085354
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1473751
	Материалы -		Тенге				118432
	Всего заработная плата -		Тенге				135961
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1182709
		Накладные расходы -	Тенге				147239
		Сметная прибыль -	Тенге				129679
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1750669
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				152
		Сметная заработная плата -	Тенге				135961
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				611603
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				611603
		Накладные расходы -	Тенге				25932
		Сметная прибыль -	Тенге				51003
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				688538
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2439207
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				152
		Сметная заработная плата -	Тенге				135961
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка					
15	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1309,7300		565,33	740428
16	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	2470,8000		291,01	719037
17	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	м2	195,7500		291,01	56966
				ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ			

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-100102-0401	Установка решеток ограждения радиаторов	м3	0,6836		65462,05	44750
19	Е11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие поверхности решеток лаком за 2 раза	м2	7,0000		570,23	3992
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1565173
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1565173
	Материалы -		Тенге				457270
	Всего заработная плата -		Тенге				1102789
		Накладные расходы -	Тенге				696973
		Сметная прибыль -	Тенге				180972
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2443118
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1279
		Сметная заработная плата -	Тенге				1102789
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2443118
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1279
		Сметная заработная плата -	Тенге				1102789
		РАЗДЕЛ 3.Пожарная сигнализация					
20	Ц13-100701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные,ВЭРС-ПК-16	шт	1,0000		15747,40	15747
21	С123-080303-0106 в ценах I квартала 2017	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1,0000		17759,56	17760
22	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		12588,01	12588
23	С123-080306-0306 в ценах I	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1,0000		7814,29	7814
24	Ц13-100701-0203	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	124,0000		2373,69	294338
25	С123-080302-0202 в ценах I	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	97,0000		218,45	21190
26	С123-080302-0304 в ценах I	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	27,0000		911,03	24598
27	Ц13-080303-1204	Установка извещателя ручного	шт.	8,0000		3008,04	24064
28	С123-080302-0604 в ценах I	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	шт.	8,0000		1365,86	10927

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Ц13-080305-0107	Установка микровыключателя	шт	8,0000		291,14	2329
30	С123-070218-1201 в ценах I квартала 2017 года	МикровыключательВыключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,0000		276,52	2212
31	Ц13-100408-0506	Устройство свето-акустическое сигнальное "Корбу"	шт	1,0000		5418,62	5419
32	С123-080304-0101 в ценах I квартала 2017 года	Оповещатели свето-акустическое сигнальное "Корбу"	шт.	1,0000		1138,57	1139
33	Ц13-100902-0912	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	12,0000		3109,33	37312
34	С123-061707-0201 в ценах I квартала 2017 года	Коробка универсальная УК-4	шт.	12,0000		70,41	845
35	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	1,0000		1865,73	1866
36	С123-070204-0607 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА66-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		598,63	599
37	Ц13-100901-1501	Бокс . Монтаж оборудования	шт.	1,0000		18611,34	18611
38	С123-080504-0501 в ценах I	Бокс для 1-но полюсного выключателя	шт.	1,0000		5311,15	5311
39	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	1295,0000		119,17	154323
40	С123-060408-0511 в ценах I квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,2500		13672,44	17091
41	С123-060408-0512 в ценах I квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,0150		26431,22	396

1	2	3	4	5	6	7	8
42	С123-060144-0504 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0300		202979,67	6089
43	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	445,0000		168,28	74885
44	С123-061710-0104 в ценах I квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм	м	320,0000		56,30	18016
45	С123-061710-0106 в ценах I	Канал кабельный размерами 25 мм х 20 мм	м	125,0000		85,88	10735
46	Ц13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	160,0000		601,78	96285
47	С123-061705-0102 в ценах I квартала 2017 года	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	160,0000		66,48	10637
48	Ц13-080206-1901	Трубка кембрик из ПВХ	м	14,0000		324,14	4538
49	С123-010504-0101 в ценах I	Кембрик монтажный ПХВ	м	14,0000		22,48	315
50	Ц13-100701-0201	Сигнальная сирена оповещатель ОПОП2-35	шт	6,0000		971,24	5827
51	С123-080304-0501 в ценах I квартала 2017 года	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6,0000		820,20	4921
52	Ц13-080305-0310	Световые настенные указатели Молния-12	шт	10,0000		949,89	9499
53	С123-080304-0601 в ценах I квартала 2017 года	Световой указатель модели Молния-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10,0000		762,04	7620
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				925846
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				925531
Материалы -			Тенге				96322
Всего заработная плата -			Тенге				628027
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				167899
Накладные расходы -			Тенге				308980

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				98761
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				1333272
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				622
		Сметная заработная плата -	Тенге				628027
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				315
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				315
		Накладные расходы -	Тенге				13
		Сметная прибыль -	Тенге				26
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				354
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1333627
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				622
		Сметная заработная плата -	Тенге				628027
		РАЗДЕЛ 4.Телефонизация					
54	**Ц13-100902-0902**	**Разные работы: шкаф телефонный распределительный**	**шкаф**	**2,0000**		**15806,69**	**31613**
55	**С123-080303-1201 в ценах I**	**шкаф слаботочный ЩЭСУ-02**	**шт.**	**2,0000**		**18779,56**	**37559**
56	**Ц13-100408-0504**	**Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	**шт**	**1,0000**		**3388,02**	**3388**
57	**С123-061707-0102 в ценах I квартала 2017 года**	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТМ-10х2**	**шт.**	**1,0000**		**3174,95**	**3175**
58	**Ц13-100203-0101**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**889,69**	**3559**
59	**С123-080201-0201 в ценах I квартала 2017 года**	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	**шт.**	**4,0000**		**2723,86**	**10895**
60	**Ц13-100203-0103**	**Факсимильный аппарат. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1173,93**	**1174**
61	**С123-080501-1826 в ценах I**	**Факсимильный аппарат Panasonic KX,прим**	**шт.**	**1,0000**		**29507,92**	**29508**
62	**Ц13-100603-0505**	**Кабели и провода телефонные, масса 1 м до 0,6 кг**	**м**	**120,0000**		**142,60**	**17113**
63	**С123-060408-0511 в ценах I квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 1х2х0,5**	**км**	**0,1236**		**13672,44**	**1690**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	80,0000		168,28	13462
65	С123-061710-0104 в ценах I	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	80,0000		56,30	4504
66	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6,0000		324,14	1945
67	С123-010802-9901 в ценах I	Трубы винипластовые	кг	1,2480		1662,60	2075
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				161660
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				159585
	Материалы -		Тенге				16319
	Всего заработная плата -		Тенге				52462
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				87331
		Накладные расходы -	Тенге				29760
		Сметная прибыль -	Тенге				15148
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				204493
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				60
		Сметная заработная плата -	Тенге				52462
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2075
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2075
		Накладные расходы -	Тенге				88
		Сметная прибыль -	Тенге				173
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2336
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				206829
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				60
		Сметная заработная плата -	Тенге				52462
		РАЗДЕЛ 5.Телевидение					
68	Ц13-100410-0102	Антенны телевизионные коллективного пользования. Монтаж оборудования	устройство	1,0000		19179,27	19179
69	С123-080101-0103 в ценах I	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	1,0000		18762,91	18763
70	Ц13-100409-0119	Оборудование коллективного приема телевидения. Монтаж оборудования	комплект	1,0000		75045,57	75046
71	С123-080504-1110 в ценах I	Устройство абонентское распределительное УАР-6.1,прим	шт.	1,0000		2891,77	2892
72	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3,0000		222,17	667

1	2	3	4	5	6	7	8
73	С123-061707-0102 в ценах I	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТ-2М	шт.	2,0000		3174,95	6350
74	С123-080201-0101 в ценах I	Коробка фильтров сложения КФСТ-IV	шт.	1,0000		1094,47	1094
75	С123-070220-0707 в ценах I	Вилка кабельная СР-75-154Ф,прим	шт.	1,0000		551,85	552
76	С123-070220-0701 в ценах I	Розетка приборная СР-75-154Ф	шт.	1,0000		250,95	251
77	С123-070220-0804 в ценах I	Резистор ВС-125-75 ОМ10,прим	шт.	1,0000		1107,91	1108
78	С123-070219-0304 в ценах I	Разъем кабельный под телевизор,прим	шт.	7,0000		166,28	1164
79	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	170,0000		523,22	88947
80	С123-060407-0601 в ценах I	Кабели коаксиальные маркаРК 75-3,7-35, /ТУ 16.505.023-71/,прим	км	0,1700		64724,88	11003
81	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6,0000		324,14	1945
82	С123-011305-0102 в ценах I	Трубы из ПВХ диаметром 20-32 мм	м	6,0000		52,10	313
83	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	120,0000		168,28	20194
84	С123-061710-0104 в ценах I	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	120,0000		56,30	6756
85	Ц13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям1	м	15,0000		371,81	5577
86	Ц13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10-12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40,0000		380,11	15204
87	Ц13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,0000		3038,45	9115
88	Ц13-100202-0207	Многовходной усилитель, отдельно устанавливаемый	шт	1,0000		14939,12	14939
89	С123-080301-0907 в ценах I	Многовходовой усилитель МА 004,прим	шт.	1,0000		12295,30	12295
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				313353
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				313041
	Материалы -		Тенге				59503

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				171433
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				62228
		Накладные расходы -	Тенге				86541
		Сметная прибыль -	Тенге				31967
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				431548
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				183
		Сметная заработная плата -	Тенге				171433
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				313
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				313
		Накладные расходы -	Тенге				13
		Сметная прибыль -	Тенге				26
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				352
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				431900
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				183
		Сметная заработная плата -	Тенге				171433
		РАЗДЕЛ 6.наружные сети телефонизации					
90	**Е11-340203-0101**	**Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м**	**опора**	**7,0000**		**7863,22**	**55043**
91	**Е11-340203-0401**	**Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м**	**шт**	**7,0000**		**2214,83**	**15504**
92	**С121-040406-0103 в ценах I квартала 2017 года**	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013**	**шт.**	**7,0000**		**9501,58**	**66511**
93	**Е11-340205-0103**	**Подвеска проводов на крюках диаметром провода до 3 мм числом опор на 1 км 20**	**км**	**0,3150**		**30235,02**	**9524**
94	**С123-060401-0123 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели связи МКПэпТ-5х2 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,3150**		**107965,10**	**34009**
95	**С121-050301-2201 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0231**		**190086,56**	**4391**
96	**С124-010202-0305 в ценах I квартала 2017 года**	**Консоль для кабеля**	**шт.**	**7,0000**		**1313,04**	**9191**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**С124-040201-0648 в ценах I квартала 2017 года**	**Скоба накладная ГОСТ 51177-98**	**100 шт.**	**3,0000**		**3403,74**	**10211**
98	**Ц13-080206-2003**	**Труба гофрированные диаметром до 63 мм.**	**м**	**5,0000**		**232,42**	**1162**
99	**С123-010504-0106 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**0,0150**		**110,36**	**2**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**205548**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**35171**
Материалы -			Тенге				**374**
Всего заработная плата -			Тенге				**747**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**34009**
Накладные расходы -			Тенге				**1825**
Сметная прибыль -			Тенге				**2960**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**39955**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**747**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**170375**
Материалы -			Тенге				**38092**
Всего заработная плата -			Тенге				**37762**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**23793**
Местные материалы -			Тенге				**66511**
Накладные расходы -			Тенге				**31668**
Сметная прибыль -			Тенге				**16163**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**218207**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**44**
Сметная заработная плата -			Тенге				**37762**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2**
Накладные расходы -			Тенге				**0**
Сметная прибыль -			Тенге				**0**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**258164**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**45**
Сметная заработная плата -			Тенге				**38509**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5256934**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1061145**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**6318079**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**267887**
	ИТОГО:		Тенге				**6585966**
	Сметная прибыль		Тенге				**526877**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**7112843**
	временные здания и сооружения 1,2%						85354
	итого						7198197
	зимнее удорожание 1,35%						97176
	итого						7295373
	итого с рыночным коэффициентом 1,0599383						7732645
	с тендерной скидкой 0,979						7570259,82
	НДС 12%						908431,18
	итого						8 478 691,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

Жантуреев М.Ж.

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

Сакпаров Н.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP"

Оразалиев 0.

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"**

Наименование объекта - договор **Строительство детского сада на 100 мест в селе Бодене Индерского района № 307 от 04.12.2017 года и доп.соглашение №2 от 23.04.2018 г.**

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2017 года

на Технологическое оборудование

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Технологическое оборудование					
1	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Скамья для одевания	шт	16,0000		9405,62	150490
2	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стул для взрослых полумягкий	шт.	8,0000		5981,46	47852
3	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Шкаф для одежды детей с подсушкой, KIDBOX 5 М-ть 2000 W, напр-е 220 В, 5 секций,1655x1525x375	шт.	20,0000		259053,36	5181067
4	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Доска грифельно-наколочная 600x900	шт.	2,0000		7455,15	14910
5	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стол воспитателя письменный однотумбовый, 1200x700x750	шт.	7,0000		14515,00	101605
6	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стол квадратный, 800x800x400/600	шт.	14,0000		9661,35	135259
7	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стул воспитателя полумягкий	шт.	6,0000		5981,46	35889
8	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стул детский	шт.	56,0000		4854,51	271853

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Тумба для уголка живой природы	секция	6,0000		29907,28	179444
10	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Шкаф для игрушек 1000x400x1650	секция	12,0000		18724,56	224695
11	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Шкаф для пособий 1000x400x1850	секция	4,0000		21325,19	85301
12	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Горка со скатом	шт.	2,0000		33721,54	67443
13	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Вешалка для полотенец на 3 крючка (для персонала), 450x245x245	шт.	20,0000		5548,02	110960
14	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Шкаф для горшков	шт.	2,0000		18941,27	37883
15	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Шкаф хозяйственный 1200x400x2000	шт.	2,0000		24792,70	49585
16	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Буфет-мойка: шкаф навесной 900x350x1000,Ванна моечная ВМ-2/430 1010x530x870, 2-е секции 430x430x300, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	шт.	4,0000		56329,70	225319
17	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стол разделочный с бортом СР-3/1000/600-Э 1000x600x870 мм, с бортом, столешница - AISI430, каркас - оцинк.сталь	шт.	4,0000		25052,76	100211
18	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Кровать детская стационарная	шт.	101,0000		14303,48	1444651
19	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стол детский двухместный	шт.	27,0000		8235,34	222354
20	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стул детский	шт.	79,0000		4854,51	383507
21	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Диван мягкий	шт.	1,0000		117548,60	117549
22	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стол воспитателя письменный однотумбовый, 1200x700x750	шт.	4,0000		14515,00	58060

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Шкаф комбинированный 1200x400x2000	шт.	2,0000		24792,70	49585
24	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Шкаф для папок и бумаг 1000x400x1950, верх стеклянные дверцы в раме.	шт.	3,0000		25659,58	76979
25	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стул для взрослых полумягкий	шт.	20,0000		5981,46	119629
26	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Сейф	шт.	1,0000		29907,28	29907
27	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Электропианино Yamaha	шт.	1,0000		282726,91	282727
28	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Табурет для пианино	шт.	1,0000		9102,21	9102
29	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Шкаф для спортинвентаря	шт.	1,0000		21325,19	21325
30	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Кушетка смотровая медицинская	шт.	2,0000		20388,96	40778
31	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стол инструментальный медицинский	шт.	1,0000		11182,72	11183
32	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Тумбочка прикроватная	шт.	1,0000		8495,40	8495
33	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Шкаф медицинский одностворчатый металический 600x350x1650	шт.	1,0000		51665,90	51666
34	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Ванна моечная ВМ-1/700 800x800x870, 1 ванна 700x700x 450, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	шт.	1,0000		50821,56	50822
35	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Ванна моечная ВМ-1/530 мм630x630x870, 1 секция 530x530x400, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	шт	4,0000		30241,89	120968
36	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК КНЭ-100-01 НЕРЖ.250x250x360мм, 100л/ч, 10кВт, 380В	шт.	1,0000		57127,23	57127

1	2	3	4	5	6	7	8
37	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Котел пищеварочный КПЭМ-60/9 Т (60 л,100°С, слив. кран, пар.рубашка, 900 Серия, цельнотянутый) 641x1015x1030 мм	шт.	1,0000		532696,26	532696
38	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Плита эл. 4-х конфор.ЭП-4ЖШ стандартная духовка 1050x897x860 мм /лицев.нерж./	шт.	1,0000		296602,16	296602
39	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	ШКАФ ХОЛОД.С ГЛУХ.ДВЕРЬЮ POLAIR CM114-S 1402x854x2028 мм; 0,55 кВт; 220 В; 0/+6С,окр.до+40С; 1400л; 6кВтч/сут ШХ-1,4, GN 2/1, R134a, Клапан Шредера, подсветка, замок	шт.	1,0000		272761,29	272761
40	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	ШКАФ ХОЛОД.С ГЛУХ.ДВЕРЬЮ POLAIR CM107-S 697x895x2028 мм; 0,35 кВт; 220 В; 0/+6С,окр.до+40С; 700л; 4 кВтч/сут, R134a, Клапан Шредера, подсветка, замок	шт.	2,0000		187588,84	375178
41	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	МАШИНА КУХОННАЯ УНИВЕРС. УКМ-07 ПМ-привод, ММ-мясорубка, ВМ-взбивалка, МП-01-просеватель, П-01подставка, 1,5 кВт, 380В	шт.	1,0000		533823,20	533823
42	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Электросушитель для рук	шт.	2,0000		12049,60	24099
43	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Подставка межплитная ПМП-40 (400x850x860 мм) каркас крашен	шт.	1,0000		32343,20	32343
44	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ MAS PM1B-300-4560 Класс точности средний III, максимальная нагрузка, кг 300, минимальная нагрузка нагрузка, кг 1, цена поверочного деления е, действительная цена деления d: 1 кг - 150 кг e1 d1	шт.	1,0000		62545,22	62545
45	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Ларь для хранения овощей "ASSUM" ЛО-1200x600x800	шт.	1,0000		117741,04	117741
46	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Подтоварник "ASSUM" ПП-10/6 (1000x600x300)	шт.	2,0000		24534,37	49069
47	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Полка настенная ПНК-1200 1200x300, AISI430	шт.	1,0000		17975,57	17976
48	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стеллаж производственный разборный "ASSUM" СТПЭ-12/4 1500x500x1800 мм	шт.	1,0000		57134,17	57134
49	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стеллаж производственный разборный "ASSUM" СТПЭ-12/4 1200x400x1800 мм	шт.	4,0000		44243,70	176975

1	2	3	4	5	6	7	8
50	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стеллаж кухонный для тарелок СКТ- 900-Э 920x325x1640, оцинк. сталь, на 104 тарелки	шт.	1,0000		88630,43	88630
51	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стол производственный серии "ASSUM-Standart" СПС-10/6 1000x600x850	шт.	4,0000		22203,33	88813
52	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стол производственный серии "ASSUM-Standart" СПС-10/6 1500x600x850	шт.	2,0000		28276,68	56553
53	Прайс лист ТОО "ADL	Шкаф для хлеба "ASSUM" ШХ-810x480x1800	шт.	1,0000		155084,40	155084
54	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Шкаф кухонный для посуды ШЗК- 950 (купе) 950x600x1750, AISI430, двери-купе с замком	шт.	1,0000		190221,54	190222
55	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Машины сушильные ВС-10 , загрузка белья-10кг.	шт.	1,0000		1112534,19	1112534
56	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Ванна для замачивания белья	шт.	1,0000		19331,37	19331
57	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Машина стиральная В10-322	шт.	1,0000		1238421,28	1238421
58	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Центрифуга	шт.	1,0000		731211,22	731211
59	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Ларь для грязного белья	шт.	1,0000		62848,62	62849
60	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Машина швейная	шт.	1,0000		39807,02	39807
61	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стол гладильный	шт.	1,0000		14563,54	14564
62	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Стол производственный "ASSUM-Standart" СПС-10/6 (1000 x600x850)	шт.	1,0000		22203,33	22203
63	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Секция для белья	секция	3,0000		21325,19	63976

1	2	3	4	5	6	7	8
64	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Утюг электрический	шт.	1,0000		10922,66	10923
65	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Шкаф подвесной 900x350x1000	шт.	1,0000		13523,29	13523
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				16633766
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				16633766
	Накладные расходы -		Тенге				705272
	Сметная прибыль -		Тенге				1387123
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				18726161
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				18726161
		РАЗДЕЛ 2.Инвентарь					
66	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОРЦИОННЫЕ MAS MS-10 Класс точности средний III, максимальная нагрузка, кг 10, минимальная нагрузка нагрузка, кг 0,04, цена поверочного деления е, действительная цена деления d: e d	шт.	1,0000		25943,91	25944
67	Прайс лист ТОО "ADL	Газонокосилка бензиновая PATRIOT	шт.	1,0000		79579,36	79579
68	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Гири(набор)	набор	1,0000		8495,40	8495
69	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Зеркало настенное	шт.	1,0000		12656,41	12656
70	Прайс лист ТОО "ADL	Полка для игрушек	шт.	1,0000		8495,40	8495
71	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Пылесос	шт.	1,0000		21325,19	21325
72	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Шкаф металлический-сейф	шт.	1,0000		29907,28	29907
73	Прайс лист	Шторы-жалюзи	м2	200,0000		1993,82	398764
74	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Подцветочница металлическая на каркасе для комнатных растений	шт.	8,0000		6414,89	51319
75	Прайс лист ТОО "ADL	Полка-вешалка для детского хозяйственного уголка	шт.	4,0000		7281,77	29127

1	2	3	4	5	6	7	8
76	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Полка подвесная	шт.	6,0000		5808,08	34848
77	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Бак для белья емкостью 22 л	шт.	5,0000		10835,97	54180
78	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Банка с градуировкой емкостью 2 л	шт.	2,0000		563,47	1127
79	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Банки для хранения суточной пробы емкостью 200 г	набор	12,0000		1170,28	14043
80	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Банки для хранения продуктов (различных емкостей)	шт.	12,0000		1560,38	18725
81	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Ведро для воды с крышкой емкостью 10 л	шт.	10,0000		8061,96	80620
82	Прайс лист ТОО "ADL	Ведро оцинкованное для мытья полов емкостью 10 л	шт.	14,0000		8061,96	112867
83	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Ведро педальное для грязного белья	шт.	2,0000		9362,28	18725
84	Прайс лист ТОО "ADL Industrial"	Ведро эмалированное для переноса пищи емкостью 10 л	шт.	12,0000		8061,96	96744
85	Прайс лист ТОО "ADL	Ведро педальное для отходов	шт.	7,0000		9362,28	65536
86	Прайс лист ТОО "ADL	Горшок детский	шт.	50,0000		650,16	32508
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1195535
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				1195535
	Накладные расходы -		Тенге				50691
	Сметная прибыль -		Тенге				99698
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				1345924
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1345924
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				17829301
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				17829301
	Накладные расходы II уровня		Тенге				755962
	ИТОГО:		Тенге				18585263

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**1486821**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**20072084**
	итого без оборудования						**2242783**
	временные здания и сооружения 1,2%						26913
	итого						2269697
	зимнее удорожание 1,35%						30641
	итого						2300338
	итого с оборудованием						20129639
	итого с рыночным коэффициентом 1,0599383						21336175
	с тендерной скидкой 0,979						20888115,18
	НДС 12%						2506573,82
	итого						23 394 689,00

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____Жантуреев М.Ж.

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____Сакпаров Н.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP"

_____Оразалиев 0.

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"**

Наименование объекта - **Строительство детского сада на 100 мест в селе Бодене Индерского района**

договор **№ 307 от 04.12.2017 года и доп.соглашение №2 от 23.04.2018 г.**

А К Т
выполненных работ за июль месяц 2017 года

на Вертикальная планировка

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка					
1	Е11-010104-0702	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	7500,0000		0,85	6395
2	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2250,0000		32,84	73900
3	Е11-010102-0314	Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3(из карьера)	м3	3380,0000		143,29	484322
4	С341-020101-1005 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5577,0000		233,99	1304962
5	Е11-010105-0502	Устройство качественной насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до20 м	м3	4443,0000		53,02	235557
6	Е11-010201-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см	м3	4443,0000		58,15	258354
7	Е11-010201-0107 к=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя25 см	м3	39987,0000		5,13	205174
8	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта	м3	4443,0000		60,08	266931
9	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. растительный слой Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2250,0000		32,84	73900
10	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы).Воостановление растительного слоя Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2250,0000		40,97	92179

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3001676
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3001676
	Материалы -		Тенге				41979
	Всего заработная плата -		Тенге				599996
	Транспортные расходы -		Тенге				1304962
		Накладные расходы -	Тенге				496903
		Сметная прибыль -	Тенге				279886
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3778465
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				551
		Сметная заработная плата -	Тенге				599996
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3778465
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				551
		Сметная заработная плата -	Тенге				599996
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонный проезд					
		Тротуар					
11	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**22,5000**		**3137,12**	**70585**
12	**Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**639,0000**		**3152,87**	**2014687**
13	**Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 100.20.8 мм. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**307,0000**		**2077,53**	**637801**
14	**С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**4,9120**		**55652,84**	**273367**
		Асфальтобетон с бордюром и бортового камня					
15	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**142,6410**		**3137,12**	**447482**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)общ толщ 20мм	м2 основания	1309,5000		1195,39	1565357
17	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	1309,5000		351,25	459967
18	Е11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,9428		76058,70	71708
19	Е11-270602-0306	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общ толщ.6см)	м2	1309,5000		2066,17	2705655
20	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1309,5000		1019,95	1335628
21	Е11-270602-0308	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(общ толщ.4см)	м2	1309,5000		2218,17	2904695
22	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 100.30.15 мм. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	385,2000		2077,53	800263
23	С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые М-300	м3	17,3340		55652,84	964686
		Мелкозернистый песок					
24	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	412,5000		79,44	32768
25	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из мелкозернистого песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	123,7500		947,74	117283
26	С121-010401-0101 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	150,9750		1691,38	255356

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 100.20.8 мм. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	89,5000		2077,53	185939
28	С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,4320		55652,84	79695
		Искусственная трава					
29	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	м2 основания	432,0000		1195,39	516406
30	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	432,0000		-351,25	-151742
31	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песок отсев. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,6000		947,74	20471
32	С121-010501-0103 в ценах II квартала 2017 года	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	26,3520		5086,62	134043
33	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Устройство рулонного искусственного газона	м2 поверхности	432,0000		37,23	16085
34	С125-030201-0101 в ценах II квартала 2017 года	Искусственный газон	м2	432,0000		2411,00	1041552
35	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из кварцевого песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,6000		947,74	20471

1	2	3	4	5	6	7	8
36	С121-010405-0101 в ценах II квартала 2017 года	Песок кварцевый	т	0,0130		744,62	10
37	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 100.20.8 мм. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	194,0000		2077,53	403040
38	С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые М-300	м3	3,1040		55652,84	172746
		Тротуар (вне участка)					
39	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	12,6000		3137,12	39528
40	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	84,0000		3152,87	264841
41	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 100.20.8 мм. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	47,8000		2077,53	99306
42	С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,7648		55652,84	42563
		Асфальтобетон с бордюром и бортового камня(вне участка)					
43	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	24,0000		3137,12	75291
44	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)общ толщ 20мм	м2 основания	160,0000		1195,39	191262

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	160,0000		351,25	56201
46	Е11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,1152		76058,70	8762
47	Е11-270602-0306	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общ толщ.6см)	м2	160,0000		2066,17	330588
48	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	160,0000		1019,95	163192
49	Е11-270602-0308	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(общ толщ.4см)	м2	160,0000		2218,17	354907
50	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 100.30.15 мм. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	119,5000		2077,53	248264
51	С121-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые М-300	м3	5,3775		55652,84	299273
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				19269983
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19269983
	Материалы -		Тенге				13104756
	Всего заработная плата -		Тенге				1751819
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1041552
	Местные материалы -		Тенге				2663426
		Накладные расходы -	Тенге				1922242
		Сметная прибыль -	Тенге				1695378
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				22887603
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1961
		Сметная заработная плата -	Тенге				1751819
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22887603
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1961
		Сметная заработная плата -	Тенге				1751819

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение					
52	Е11-070111-0201	Устройство ворот распашных по металлическим столбам	шт	2,0000		20520,70	41041
53	Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлической ворот на производственных базах	т	0,0885		129591,50	11469
54	С121-050301-0102 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 ммСТ РК 2591-2014	т	0,0161		160045,32	2580
55	С121-050201-0124 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0724		175299,79	12689
56	С121-090404-0201 в ценах II квартала 2017 года	Петля	шт.	4,0000		428,38	1714
57	С121-090404-0404 в ценах II квартала 2017 года	Защелка	шт.	2,0000		2757,74	5515
58	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2,0000		9092,98	18186
59	Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлической калитки на производственных базах	т	0,0499		129591,50	6464
60	С121-050301-0102 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095		160045,32	1516
61	С121-050201-0124 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0404		175299,79	7085
62	С121-090404-0201 в ценах II квартала 2017 года	Петля	шт.	4,0000		428,38	1714

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**С121-090404-1003 в ценах II квартала 2017 года**	**Ручка**	**пара**	**1,0000**		**4072,31**	**4072**
64	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,1384**		**63,20**	**9**
65	**Е11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,1384**		**57,06**	**8**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**114061**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**83113**
	Материалы -		Тенге				**3000**
	Всего заработная плата -		Тенге				**52035**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**23869**
		Накладные расходы -	Тенге				**37207**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9626**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**129946**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52035**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**30948**
	Материалы -		Тенге				**683**
	Всего заработная плата -		Тенге				**13644**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13015**
		Накладные расходы -	Тенге				**9974**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3274**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**44195**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13644**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**174141**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65679**
		РАЗДЕЛ 4.МАФы					
66	**84-020106-0405**	**Веранда, тип 0035**	**шт.**	**4,0000**		**1791796,00**	**7167184**
66.1	**У84-020106-0405**	**Веранда, тип 0035**	**шт.**	**4,0000**		**88620,00**	**354480**
66.2	**84-020106-0405**	**Стоимость оборудования в составе: Веранда, тип 0035**	**шт.**	**4,0000**		**1703176,00**	**6812704**
67	**84-020302-0408**	**Скамья детская, тип 8026**	**шт.**	**6,0000**		**16563,00**	**99378**

1	2	3	4	5	6	7	8
67.1	У84-020302-0408	Скамья детская, тип 8026	шт.	6,0000		1584,00	9504
67.2	84-020302-0408	Стоимость оборудования в составе: Скамья детская, тип 8026	шт.	6,0000		14979,00	89874
68	84-020303-0201	Урна, тип У-001	шт.	3,0000		9862,00	29586
68.1	У84-020303-0201	Урна, тип У-001	шт.	3,0000		41,00	123
68.2	84-020303-0201	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	3,0000		9821,00	29463
69	84-020207-0102	Бум, тип 1Б	шт.	4,0000		12049,00	48196
69.1	У84-020207-0102	Бум, тип 1Б	шт.	4,0000		12049,00	48196
70	84-020213-0101	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000		50257,00	50257
70.1	У84-020213-0101	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000		50257,00	50257
71	84-020104-0205	Качели, тип 6311	шт.	10,0000		82456,00	824560
71.1	У84-020104-0205	Качели, тип 6311	шт.	10,0000		8685,00	86850
71.2	84-020104-0205	Стоимость оборудования в составе: Качели, тип 6311	шт.	10,0000		73771,00	737710
72	84-020204-0101	Гимнастическая стенка, тип 1	шт.	4,0000		32240,00	128960
72.1	У84-020204-0101	Гимнастическая стенка, тип 1	шт.	4,0000		32240,00	128960
73	84-020303-0101	Урна, тип 1	шт.	6,0000		9773,00	58638
73.1	У84-020303-0101	Урна, тип 1	шт.	6,0000		9773,00	58638
74	84-020203-0101	Рукоход, тип 1	шт.	4,0000		40731,00	162924
74.1	У84-020203-0101	Рукоход, тип 1	шт.	4,0000		40731,00	162924
75	84-020102-0101	Горка-скат, тип 1	шт.	2,0000		49892,00	99784
75.1	У84-020102-0101	Горка-скат, тип 1	шт.	2,0000		49892,00	99784
76	84-020109-0301	Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.	6,0000		19722,00	118332

1	2	3	4	5	6	7	8
76.1	**У84-020109-0301**	**Песочница из деревянных досок, тип П-001**	**шт.**	**6,0000**		**79,00**	**474**
76.2	**84-020109-0301**	**Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001**	**шт.**	**6,0000**		**19643,00**	**117858**
77	**84-020103-0304**	**Лазалка "Пирамида"**	**шт.**	**2,0000**		**83298,00**	**166596**
77.1	**У84-020103-0304**	**Лазалка "Пирамида"**	**шт.**	**2,0000**		**16334,00**	**32668**
77.2	**84-020103-0304**	**Стоимость оборудования в составе: Лазалка "Пирамида"**	**шт.**	**2,0000**		**66964,00**	**133928**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**8954395**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**7921537**
Сметная прибыль -			Тенге				**633723**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**8555260**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1032858**
Материалы -			Тенге				**509148**
Всего заработная плата -			Тенге				**430656**
		Накладные расходы -	Тенге				**322992**
		Сметная прибыль -	Тенге				**108468**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1464318**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**430656**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10019578**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**430656**
		РАЗДЕЛ 5.Мусоросборник ограждение					
78.2	**Е11-080101-0202**	**Основание подфундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2918**		**7490,21**	**2186**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2186**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2186**
Материалы -			Тенге				**1634**
Всего заработная плата -			Тенге				**351**
		Накладные расходы -	Тенге				**279**
		Сметная прибыль -	Тенге				**197**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2661**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**351**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2661**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**351**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**31342301**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**7921537**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**1778630**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**33120931**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**1010966**
		ИТОГО:	Тенге				**34131897**
		Сметная прибыль	Тенге				**2730552**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**36862449**
		итого без оборудования					**28940912**
		временные здания и сооружения 1,2%					347291
		итого					29288203
		зимнее удорожание 1,35%					395391
		итого					29683593
		итого с оборудованием					37605130
		итого с рыночным коэффициентом 1,0599383					39859118
		с тендерной скидкой 0,979					39022076,52
		НДС 12%					4682649,18
		итого					43 704 725,70

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____Жантуреев М.Ж.

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____Сакпаров Н.

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-База-ЛТД"

_____Усеев С.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP"

_____ Оразалиев 0.