Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГКП на ПХВ "Алматы су" УЭ и В г. Алматы
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АС-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 1202/21-09-2023 Реконструкция двух кабельных линий 10 кВ от ТП-9707 (куст 5А) до ячейки фидера 2ПС-141 "А" и от ТП-9707 (куст 5А) до ТП-9708 (куст 5Б) по адресу: мкр. "Калкаман-2", ул. Айбергенова, 91, Наурызбайский район
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 921 от 11.09.2024

Акт выполненных работ 2

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 1202/21-09-2023 Суммарная смета для стройки - 1202/21-09-2023 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э1202003: Сети электроснабжения [2-01-01-01]										
1	1	6124-0103-2501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	шт.	1	490 175,0 202 881,0	284 248,0 80 495,0	490 175,0 202 881,0	284 248,0 80 495,0	3 046,0		490 175,0	
2	2	Ценовое предложение л.5	Ячейка КРУ-2-10кВ	шт	1	6 291 627,68		6 291 628,0		6 291 628,0		6 291 628,0	
3	3	6101-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2 /18 котлованов размером 3,5х1,3х1,5/	м³	88,2	14 053,0 14 053,0	0,0 0,0	1 239 474,56 1 239 474,56	0,0 0,0			1 239 474,56	
4	4	6121-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	14	38 375,0 8 112,0	30 263,0 3 196,0	537 250,0 113 568,0	423 682,0 44 744,0			537 250,0	
5	5	6121-0802-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб,диаметр 426 мм /377 мм/,в грунтах 1-3 групп	м	61	58 834,0 9 921,0	26 535,0 4 979,0	3 588 874,0 605 181,0	1 618 635,0 303 719,0	1 365 058,0		3 588 874,0	
6	6	241-108-0249 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 377х12,0 мм	м	14,2	75 804,0		1 076 416,83		1 076 416,83		1 076 416,83	
7	7	ССЦ РК 8.04-08-2023 табл.7 п.6	Надбавка за изменение марки стали на С345	т	2,2	22 369,0		49 211,74		49 211,74		49 211,74	
8	8	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протаскивание в футляр ПНД труб,диаметр 100 мм	м	190	6 808,0 6 231,0	24,0 6,0	1 293 520,0 1 183 890,0	4 560,0 1 140,0	105 070,0		1 293 520,0	
9	9	241-207-1416 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 32х4, DN/OD 110 УФ НГ	м	190	16 376,0		3 111 440,0		3 111 440,0		3 111 440,0	Казахстан
10	10	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	61	4 847,0 4 847,0	0,0 0,0	295 667,02 295 667,02	0,0 0,0			295 667,02	
11	11	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с отжосами,группа грунта 2	м³	536	9 287,0 9 287,0	0,0 0,0	4 977 832,0 4 977 832,0	0,0 0,0			4 977 832,0	
12	12	6101-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³,группа грунта 2 /погрузка/	м³	118,15	609,0 0,0	609,0 139,0	71 953,35 0,0	71 953,35 16 422,85			71 953,35	
13	13	412-302-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах,Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /30 км/	т·км	9 397,5	55,0		516 862,0				516 862,0	
14	14	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Работа на отвале,группа грунта 2,3	м³	118,15	90,0 17,0	73,0 19,0	10 633,5 2 008,55	8 624,95 2 244,85			10 633,5	
15	15	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1 153,77	961,0 435,0	526,0 176,0	1 108 772,97 501 889,95	606 883,02 203 063,52			1 108 772,97	
16	16	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	1 621,74	296,0 145,0	151,0 50,0	480 035,04 235 152,3	244 882,74 81 087,0			480 035,04	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	118,15	4 165,0		492 094,75		492 094,75		492 094,75	Казахстан
18	18	6121-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб,диаметр труб 100 мм	км	0,024	2 667 305,0 2 186 081,0	368 286,0 111 742,0	64 015,35 52 465,96	8 838,86 2 681,88	2 710,53		64 015,35	
19	19	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	24	5 008,0		120 192,0		120 192,0		120 192,0	
20	20	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм	м	367	668,0 642,0	22,0 1,0	245 156,0 235 614,0	8 074,0 367,0	1 468,0		245 156,0	
21	21	241-207-1416 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 32х4, DN/OD 110 УФ НГ	м	374,34	16 376,0		6 130 192,02		6 130 192,02		6 130 192,02	Казахстан
22	22	6124-0201-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	2 350	2 341,0 1 304,0	991,0 288,0	5 501 350,0 3 064 400,0	2 328 850,0 676 800,0	108 100,0		5 501 350,0	
23	23	6124-0201-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	622	2 961,0 1 739,0	1 148,0 330,0	1 841 742,0 1 081 658,0	714 056,0 205 260,0	46 028,0		1 841 742,0	
24	24	6124-0201-0711 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	80	3 630,0 2 246,0	1 287,0 361,0	290 400,0 179 680,0	102 960,0 28 880,0	7 760,0		290 400,0	
25	25	243-101-0319 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(мк)-10	м	2 475,54	7 573,0		18 747 264,14		18 747 264,14		18 747 264,14	
26	26	6124-0201-2508 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля,напряжение до 10 кВ,сечение жил до 120 мм2	шт.	15	68 814,0 65 212,0	536,0 172,0	1 032 210,0 978 180,0	8 040,0 2 580,0	45 990,0		1 032 210,0	
27	27	243-903-4602 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке,с болтовыми соединителями со срывными головками,напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/70-120	шт.	15	110 388,0		1 655 820,0		1 655 820,0		1 655 820,0	
28	28	6124-0201-2207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля,напряжение 10 кВ,сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	6	121 046,0 43 475,0	77 497,0 26 196,0	726 276,0 260 850,0	464 982,0 157 176,0	444,0		726 276,0	
29	29	243-903-2708 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке,с наконечниками со срывными головками,напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/1200-L12	шт.	6	104 163,0		624 978,0		624 978,0		624 978,0	
30	30	6124-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,кирпичом	м	1 153,77	898,0 435,0	463,0 148,0	1 036 085,46 501 889,95	534 195,51 170 757,96			1 036 085,46	
31	31	6124-0201-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301	м	1 621,74	461,0 217,0	244,0 78,0	747 622,14 351 917,58	395 704,56 126 495,72			747 622,14	
32	32	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	11,436	38 431,0		439 497,24		439 497,24		439 497,24	Казахстан
33	33	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м³	235,64	4 847,0 4 847,0	0,0 0,0	1 142 147,08 1 142 147,08	0,0 0,0			1 142 147,08	
34	37	6124-0202-1003 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство ввода в здание	шт.	6	102 094,0 43 184,0	58 131,0 19 655,0	612 564,0 259 104,0	348 786,0 117 930,0	4 674,0		612 564,0	
			ИТОГО по смете Э1202003: Сети электроснабжения [2-01-01-01]					**66 589 352,19** **17 465 450,95**	**8 177 955,99** **2 221 844,78**	**34 137 455,25** **6 291 628,0**	**0,0** **0,0**	**66 589 352,19**	
			Смета Э1202013: Средства связи [2-02-01-02]										
35	13	6124-0201-1501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	6	8 971,0 8 506,0	315,0 100,0	53 826,0 51 036,0	1 890,0 600,0	900,0		53 826,0	
			ИТОГО по смете Э1202013: Средства связи [2-02-01-02]					**53 826,0** **51 036,0**	**1 890,0** **600,0**	**900,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**53 826,0**	
			Смета Э1202023: Благоустройство [7-01-01- 02]										
36	1	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	88,6584	13 159,0 8 805,0	4 354,0 1 392,0	1 166 655,93 780 636,99	386 018,94 123 412,7			1 166 655,93	
37	2	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		212,78016	252,0		53 620,92				53 620,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	3	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /30 км/	т т·км	6 383,4048	55,0		351 087,56				351 087,56	
39	4	1220-0401-0102 РСНБ РК 2022	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	21	5 178,0 4 164,0	1 014,0 332,0	108 738,0 87 444,0	21 294,0 6 972,0			108 738,0	
40	5	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,1	252,0		529,0				529,0	
41	6	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /30 км/	т·км	63	55,0		3 465,0				3 465,0	
42	7	7101-0401-0102 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	104,7	6 981,0 783,0	3 043,0 648,0	730 911,0 81 980,0	318 602,0 67 846,0	330 328,0		730 911,0	
43	8	7101-0602-0301 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м²	м²	349	2 421,0 124,0	417,0 63,0	844 929,0 43 276,0	145 533,0 21 987,0	656 120,0		844 929,0	
44	9	7101-0301-0602 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	21	5 628,0 4 210,0	105,0 32,0	118 188,0 88 410,0	2 205,0 672,0	27 573,0		118 188,0	
45	10	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	21	2 198,0		46 158,0		46 158,0		46 158,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э1202023: Благоустройство [7-01-01- 02]					3 424 282,41 1 081 746,99	873 652,94 220 889,7	1 060 179,0 0,0	0,0 0,0	3 424 282,41	
			Итого по суммарной смете					70 067 460,6 18 598 233,94	9 053 498,93 2 443 334,48	35 198 534,25 6 291 628,0	0,0 0,0	70 067 460,6	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							6 291 628,0			
НДЦС РК 8.04-09-2022. табл. 1, п. 1.44			Затраты, **связанные** с организацией **и** управлением СМР (6,2%)							63775832,6*6,2/100		3 954 101,62	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							63775832,6+6291628+0+3954101,62		**74 021 562,22**	
НДЦС РК 8.01-08-2022. п. 8.2.65			**Сметная прибыль (5%)**							67729934,22*5/100		3 386 496,71	
НДЦС РК 8.01-08-2022. п. 8.2.66			**Непредвиденные** работы **и** затраты (3%)							74021562,22*3/100		2 220 646,87	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**79 628 705,8**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							79628705,8*1,075		**85 600 858,73**	
			Скидка по конкурсу									1 712 017	
			Итого за минусом скидки									**83 888 842**	
			НДС (12%)									10 066 661	
			Итого с НДС									**93 955 503**	

Сдал (Подрядчик ТОО "АС-Строй")

ТОО "АС-Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байгалиулы Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик) ГКП на ПХВ "Алматы Su" Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны "Алматы Su" г. Алматы)

ГКП на ПХВ

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)