Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик . **ГКП на ПХВ "Алматы су" УЭ и В г. Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1202/21-09-2023 Реконструкция двух кабельных линий 10 кВ от ТП-9707 (куст 5А) до ячейки фидера 2ПС-141 "А" и от ТП-9707 (куст 5А) до ТП-9708 (куст 5Б) по адресу: мкр. "Калкаман-2", ул. Айбергенова, 91, Наурызбайский район**
(наименование, адрес)

Объект : **1202/21-09-2023 Реконструкция двух кабельных линий 10 кВ от ТП-9707 (куст 5А) до ячейки фидера 2ПС-141 "А" и от ТП-9707 (куст 5А) до ТП-9708 (куст 5Б) по адресу: мкр. "Калкаман-2", ул. Айбергенова, 91, Наурызбайский район**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 921** от **11.09.2024**

Акт выполненных работ 1

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 1202/21-09-2023 Суммарная смета для стройки - 1202/21-09-2023 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э23: Сети электроснабжения [2-01-01-01]										
1	3	6121-0802-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб,диаметр 426 мм /377 мм/,в грунтах 1-3 групп	м	40	58 834,0 9 921,0	26 535,0 4 979,0	2 353 360,0 396 840,0	1 061 400,0 199 160,0	895 120,0		2 353 360,0	
2	4	241-108-0249 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 377х12,0 мм	м	87,348	75 804,0		6 621 328,0		6 621 328,0		6 621 328,0	
3	5	**ССЦ РК 8.04-08-2023 табл.7 п.6**	Надбавка за изменение марки стали на С345	т	5,056576	22 369,0		113 111,0		113 111,0		113 111,0	
4	6	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр ПНД труб,диаметр 100 мм	м	89	6 808,0 6 231,0	24,0 6,0	605 912,0 554 559,0	2 136,0 534,0	49 217,0		605 912,0	
5	7	241-207-1416 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 32х4, DN/OD 110 УФ НГ	м	89	16 376,0		1 457 464,0		1 457 464,0		1 457 464,0	Казахстан
6	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	34,17	4 847,0 4 847,0	0,0 0,0	165 622,0 165 622,0	0,0 0,0			165 622,0	
7	10	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2 /погрузка/	$м^3$	60,85	609,0 0,0	609,0 139,0	37 058,0 0,0	37 058,0 8 458,0			37 058,0	
8	12	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале,группа грунта 2,3	$м^3$	60,85	90,0 17,0	73,0 19,0	5 477,0 1 034,0	4 442,0 1 156,0			5 477,0	
9	13	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	594,23	961,0 435,0	526,0 176,0	571 055,0 258 490,0	312 564,0 104 584,0			571 055,0	
10	14	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	835,26	296,0 145,0	151,0 50,0	247 237,0 121 113,0	126 124,0 41 763,0			247 237,0	
11	15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		60,85	4 165,0		253 440,0		253 440,0		253 440,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
12	16	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб,диаметр труб 100 мм	км	0,074	2 667 305,0 2 186 081,0	368 286,0 111 742,0	197 381,0 161 770,0	27 253,0 8 269,0	8 357,0		197 381,0	
13	17	241-102-0185 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	74	5 008,0		370 592,0		370 592,0		370 592,0	
14	18	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм	м	219	668,0 642,0	22,0 1,0	146 292,0 140 598,0	4 818,0 219,0	876,0		146 292,0	
15	19	241-207-1416 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 32х4, DN/OD 110 УФ НГ	м	223,38	16 376,0		3 658 071,0		3 658 071,0		3 658 071,0	Казахстан
16	20	6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	243	2 341,0 1 304,0	991,0 288,0	568 863,0 316 872,0	240 813,0 69 984,0	11 178,0		568 863,0	
17	21	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	382	2 961,0 1 739,0	1 148,0 330,0	1 131 102,0 664 298,0	438 536,0 126 060,0	28 268,0		1 131 102,0	
18	22	243-101-0319 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(мк)-10	м	1 275	7 573,0		9 655 575,0		9 655 575,0		9 655 575,0	
19	23	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,кирпичом	м	594,23	898,0 435,0	463,0 148,0	533 619,0 258 490,0	275 128,0 87 946,0			533 619,0	
20	24	6124-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301	м	835,26	461,0 217,0	244,0 78,0	385 055,0 181 251,0	203 803,0 65 150,0			385 055,0	
21	25	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,89	38 431,0		226 359,0		226 359,0		226 359,0	Казахстан
22	26	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	121,36	4 847,0 4 847,0	0,0 0,0	588 232,0 588 232,0	0,0 0,0			588 232,0	
			ИТОГО по смете Э23: Сети электроснабжения [2-01-01-01]					29 892 205,0 3 809 169,0	2 734 075,0 713 283,0	23 348 956,0 0,0	0,0 0,0	29 892 205,0	
			Смета Э13: Благоустройство [7-01-01- 02]										
23	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	30,0016	13 159,0 8 805,0	4 354,0 1 392,0	394 791,0 264 164,0	130 627,0 41 762,0			394 791,0	
24	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	72,00384	252,0		18 145,0				18 145,0	
25	3	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /30 км/	т·км	2 160,1152	55,0		118 806,0				118 806,0	
			ИТОГО по смете Э13: Благоустройство [7-01-01- 02]					531 742,0 264 164,0	130 627,0 41 762,0	0,0 0,0	0,0 0,0	531 742,0	
			Итого по суммарной смете					30 423 947,0 4 073 333,0	2 864 702,0 755 045,0	23 348 956,0 0,0	0,0 0,0	30 423 947,0	
												1 886 284,71	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)									**32 310 231,71**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									1 615 511,59	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									969 306,95	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34 895 050,25**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**37 512 179,02**	
			Скидка по конкурсу									**750 244**	
			Итого за минусом скидки									**36 761 935**	
			НДС (12%)									4 411 432	
			Итого с НДС									**41 173 368**	

Сдал: Подрядчик ТОО "АС-Строй"

ТОО "АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байгалиулы Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял: Заказчик ГКП на ПХВ "Алматы су" УЭ и В г. Алматы

ГКП на ПХВ "Алматы су" УЭ и В г. Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исалиев Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Исмуратов А.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или гриф, подпись)

См. расценки проверены Аналитик Аналитикова Н.Б.

Д.ВК Аухадиев Р.