Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "АймарСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес:Строительство пристройки к существующей поликлинике с.Бадамша, Каргалинского района, Актюбинской области

Форма № КС-3
Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	№	Дата	Наименование		код	Наименование	код
		№105								
Аванс										

Наименование и виды выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость работ	Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток	Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма к перечислению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство пристройки к существующей поликлинике с.Бадамша, Каргалинского района, Актюбинской области	тенге	110 159 028,54			33 047 708,56			110 159 028,54	110 159 028,54	77 111 319,98

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель
_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
ТОО "АймарСтройСервис"
Директор
_____ Жалгасбаев Д.Б.

Технический надзор:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"
Инженер-эксперт
_____ Турмагамбетов С.К.

Авторский надзор:
ТОО "АСП Абу-Нур"
_____ Пшенков А.С.

Форма по приложению 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АйнарСтройСервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Поликлиника Строительство пристройки к существующей поликлинике с.Бадамша, Кобдинского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Пристройки к существующей поликлинике

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №105

Акт выполненных работ №1

за Август 2025 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 17.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе рабочих-специалистов	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе рабочих-специалистов	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Котлован /БЖК-4/										
1	1	6101-0102-0120 ФСЦ РСМК РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	1 488	310,0 0,0	310,0 58,0	461 280,0 0,0	461 280,0 86 304,0			461 280,0	
2	2	6101-0104-0106 ФСЦ РСМК РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	84	110,0 0,0	110,0 28,0	9 660,0 0,0	9 660,0 2 352,0			9 660,0	
3	3	6101-0201-0202 ФСЦ РСМК РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами грунта группа 2. *Доработка грунта,зачистка дна и стенок с ручной группы в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда единого рабочего - 1,2.*	м³	28	8 794,0 8 794,0	0,0 0,0	246 232,0 246 232,0	0,0 0,0			246 232,0	
4	4	6201-0107-0001 ФСЦ РСМК РК 2023	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просеченные	м³	480	1 325,0 7,0	1 318,0 347,0	896 200,0 3 360,0	893 180,0 138 180,0			896 200,0	
5	5	6101-0106-0102 ФСЦ РСМК РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2/ненужные остатки фундаментов,подземная часть стены/	м³	917	93,0 0,0	93,0 23,0	86 211,0 0,0	86 211,0 21 323,0			86 211,0	
6	6	6101-0106-0108 ФСЦ РСМК РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6201-0106-0102/ненужные остатки фундаментов,подземная часть стены/	м³	917	46,0 0,0	46,0 11,0	42 642,0 0,0	42 642,0 10 197,0			42 642,0	
7	7	6101-0206-0101 ФСЦ РСМК РК 2023	Трамбование котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	503	3 481,0 3 481,0	0,0 0,0	308 543,0 308 543,0	0,0 0,0			308 543,0	
8	8	6101-0107-0202 ФСЦ РСМК РК 2023	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	917	194,0 0,0	194,0 48,0	179 838,0 0,0	179 838,0 44 496,0			179 838,0	
9	9	6101-0107-0208 ФСЦ РСМК РК 2023	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу /7 проходов/ при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	917	118,0 0,0	118,0 26,0	109 206,0 0,0	109 206,0 23 272,0			109 206,0	
10	10	6101-0102-0114 ФСЦ РСМК РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаватором "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	98	169,0 0,0	169,0 73,0	32 310,0 0,0	32 310,0 6 870,0			32 310,0	
11	11	6101-0106-0102 ФСЦ РСМК РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	98	93,0 0,0	93,0 23,0	9 370,0 0,0	9 370,0 2 070,0			9 370,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов / оборудование, работы, материалы	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	6101-0107-0001 *РСН РСНБ РК 2015*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	90	410,0	237,0	84 900,0	21 330,0			84 900,0	
						271,0	74,0	33 570,0	6 660,0				
13	13	6101-0107-0601 *РСН РСНБ РК 2015*	Грунт насыпей уплотненный.Полив водой	м³ уплотненного грунта	90	209,0	163,0	18 810,0	14 670,0	360,0		19 810,0	
						42,0	33,0	3 780,0	2 970,0				
14	14	6102-0603-0102 *РСН РСНБ РК 2015*	Бурение скважины ударно-вращательным (роторным) способом, диаметр 250 мм группы и породы группы 2	м	78	9 995,0	8 685,0	779 610,0	443 430,0	33 462,0		779 610,0	
						3 881,0	1 916,0	302 718,0	149 448,0				
15	15	6102-0104-0601 *РСН РСНБ РК 2015*	Сваи массой до 5 т. Установка в скважину	свая	26	51 278,0	29 612,0	1 335 828,0	838 912,0	86 060,0		1 335 828,0	
						27 486,0	8 127,0	713 856,0	133 302,0				
16	16	261-102-0116 *РСНБ РК 2012*	Болты двухсторонние № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2505-2014	т	3,8064	489 131,0		1 861 828,0		1 861 828,0		1 861 828,0	
17	17	6101-0207-0101 *РСН РСНБ РК 2015*	Крепление откоса стенок котлованов и траншей, ширина более 2 м, глубина более 3 м, группы устойчивости	м²	98	4 220,0	99,0	413 560,0	9 702,0	137 984,0		413 560,0	
						2 713,0	32,0	265 874,0	3 136,0				
18	18	6102-0104-0601 *РСН РСНБ РК 2015*	Сваи массой до 5 т. Доставка	шт.	26	38 902,0	14 429,0	883 452,0	275 129,0			883 452,0	
						16 474,0	3 888,0	428 324,0	91 386,0				
			Итого по разделу 1: Котлован (КДС-4)					7 396 718	2 922 969	2 119 694	0	7 396 710	
								2 356 047	732 249	0	0		
			Раздел 2: Фундаменты										
19	19	6103-0701-0101 *РСН РСНБ РК 2015*	Устройство бетонной подготовки	м³	30	39 973,0	2 744,0	1 264 888,0	96 040,0	1 979 866,0		1 264 888,0	
						5 206,0	514,0	188 810,0	17 990,0				
20	20	6103-0101-0209 *РСН РСНБ РК 2015*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина подошвы до 1 м	м³	254,3	61 013,0	4 948,0	15 809 808,0	1 257 782,0	9 631 892,0		15 809 808,0	
						19 174,0	885,0	4 419 831,0	324 967,0				
21	21	214-403-0101 *РСНБ РК 2012*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,8380	419 489,0		1 193 737,0		1 193 737,0		1 193 737,0	
22	22	6111-0403-0503 *РСН РСНБ РК 2015*	Устройство тепло- и гидроизоляции цокольной горизонтальной /По периметру внутри здания вдоль наружных стен/	м²	15,2	19 697,0	4 328,0	299 394,0	65 786,0			299 394,0	
						15 369,0	1 128,0	233 489,0	17 146,0				
23	23	СТграйс	Гравий горячечетный М400 ГОСТ 22496-2013 фракции 10-20 мм.	м³	16,72	14 322,00		239 464,0		239 464,0		239 464,0	
24	24	6111-0401-0101 *РСН РСНБ РК 2015*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м²	50	2 487,0	35,0	124 350,0	1 750,0	31 050,0		124 350,0	
						1 821,0	11,0	91 050,0	550,0				
25	25	6111-0401-0107 *РСН РСНБ РК 2015*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	500	4 168,0	42,0	2 084 000,0	21 000,0	1 468 500,0		2 084 000,0	
						1 189,0	6,0	594 500,0	3 000,0				
26	26	6103-0701-0101 *РСН РСНБ РК 2015*	Устройство бетонной подготовки	м³	4,25	38 973,0	2 744,0	165 635,0	11 662,0	131 083,0		165 635,0	
						5 386,0	514,0	22 890,0	2 185,0				
27	27	6103-0101-0202 *РСН РСНБ РК 2015*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 м³	м³	18,76	62 237,0	4 006,0	1 166 944,0	75 112,0	667 237,0		1 166 944,0	
						22 645,0	768,0	424 594,0	14 406,0				
28	28	214-403-0103 *РСНБ РК 2012*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3318	428 489,0		138 845,0		138 845,0		138 845,0	
29	29	6103-0701-0006 *РСН РСНБ РК 2015*	Установка болта анкерного при бетонировании в виде сварных каркасов	т	0,23448	605 408,0	13 784,0	141 938,0	3 231,0	100 770,0		141 938,0	
						161 700,0	3 806,0	37 931,0	892,0				
30	30	214-210-0201 *РСНБ РК 2012*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 1261-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2998	221 546,0		64 244,0		64 244,0		64 244,0	
31	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2012*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 1261-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03405	346 743,0		12 018,0		12 018,0		12 018,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НДС и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	4103-0701-0101 *РСН РСНК РК 2021*	Устройство бетонной подготовки	м³	3,15	39 973,0	2 744,0	132 768,0	8 644,0	97 156,0		132 768,0	
						8 386,0	514,0	16 966,0	1 619,0				
33	33	6103-0101-0102 *РСН РСНК РК 2021*	Устройство фундаментов железобетонного под колонну, объем до 5 м³	м³	14,4	62 227,0	4 066,0	896 213,0	57 686,0	832 439,0		896 213,0	
						32 645,0	768,0	326 088,0	11 059,0				
34	34	214-403-0103 *РСНК РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2367	420 609,0		99 649,0		99 649,0		99 649,0	
35	35	6103-0701-0806 *РСН РСНК РК 2021*	Установка болта анкерного при бетонировании в поле сборных каркасов	т	0,1076	935 488,0	13 784,0	95 217,0	1 943,0	48 504,0		95 217,0	
						161 798,0	2 806,0	22 773,0	816,0				
36	36	214-210-0202 *РСНК РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК2891-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11988	321 840,0		38 546,0		38 546,0		38 546,0	
37	37	214-210-0101 *РСНК РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2891-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00970	246 743,0		7 209,0		7 209,0		7 209,0	
38	38	6109-0102-0110 *РСН РСНК РК 2021*	Устройство монолитных стыка бетонных	м³	0,3	83 506,0	16,0	444 598,0	133,0	319 940,0		444 598,0	
						18 603,0	0,0	124 026,0	0,0				
39	39	6103-0701-0804 *РСН РСНК РК 2021*	Армирование стыка монолитного и забетонным	т	0,11634	62 969,0	4 148,0	7 328,0	482,0	31,0		7 328,0	
						58 560,0	1 272,0	6 810,0	148,0				
40	40	214-403-0103 *РСНК РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11638	420 609,0		48 700,0		48 700,0		48 700,0	
41	41	6111-0401-0101 *РСН РСНК РК 2021*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с толщиной стяжки	м²	5,5	2 487,0	35,0	13 678,0	193,0	3 471,0		13 678,0	
						1 821,0	11,0	10 016,0	61,0				
42	42	6103-0703-0201 *РСН РСНК РК 2021*	Изготовление в заводских условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,02002	83 279,0	910,0	1 668,0	18,0	97,0		1 668,0	
						78 633,0	100,0	1 574,0	2,0				
43	43	214-210-0202 *РСНК РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2891-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0152	321 840,0		4 887,0		4 887,0		4 887,0	
44	44	214-210-0101 *РСНК РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2891-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00533	246 743,0		1 315,0		1 315,0		1 315,0	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					24 268 829	1 601 461	18 942 721	0	24 268 829	
								6 721 686	294 885	0	0		
			Раздел 3: Перемычки /КЖ 9-13/										
45	45	6103-0401-0301 *РСН РСНК РК 2021*	Устройство железобетонной перемычки	м³	4,429	135 299,0	10 732,0	599 234,71	47 531,99	249 686,1		599 234,71	
						63 478,0	1 915,0	282 916,63	8 481,47				
46	46	214-210-0201 *РСНК РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2891-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,389869	334 897,0		129 986,65		129 986,65		129 986,65	
47	47	214-210-0202 *РСНК РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2891-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,016893	321 840,0		5 338,33		5 338,33		5 338,33	
48	48	214-210-0101 *РСНК РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2891-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19611	246 743,0		64 532,37		64 532,37		64 532,37	
			Итого по разделу 3: Перемычки /КЖ 9-13/					799 889	47 532	469 540	0	785 089	
								282 917	8 481	0	0		
			Раздел 6: Перекрытия /КЖ 14,17,18,19/										
49	99	111-203-0303 *РСНК РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м³	863,3256	8 863,0		7 599 888,0		7 599 888,0		7 599 888,0	
			Итого по разделу 6: Перекрытия /КЖ 14,17,18,19/					8 029 686	160 259	7 482 020	0	7 899 668	
								186 906	29 902	0	0		
			ИТОГО по листу					59 771 868	8 703 173	31 289 068	0	48 063 483	
								13 810 041	1 281 865	0	0		
Наружные сети электроснабжения				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Контактная сварка Кр10-1.3г /Тамг										
1	1	1133-0202-0103 РСНЕ РК 2022	Опоры железобетонные В1 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	54 875,0 30 122,0	22 831,0 7 615,0	54 875,0 30 122,0	22 831,0 7 615,0	932,0		54 875,0	
2	2	325-204-0109 РСНЕ РК 2022	Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2307-2013 марки СВ105-5	шт.	2	62 015,0		124 030,0		124 030,0		124 030,0	
3	3	1133-0205-0108 РСНЕ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор. Установка	шт.	2	8 721,0 4 840,0	3 978,0 1 105,0	17 442,0 9 680,0	7 956,0 2 210,0			17 442,0	
4	5	252-207-0268 РСНЕ РК 2022	Крепление одноконсольное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стойки , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
5	6	СТарайс	Траверса ТМ-73.	шт.	3	19 609,69		59 609,0		19 609,0		19 609,0	
6	7	СТарайс	Траверса $ТМ_0$-60в.	шт.	1	5 944,06		5 945,0		5 945,0		5 945,0	
7	8	252-207-0241 РСНЕ РК 2022	Крепление одноконсольное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 кронш. Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0	
8	9	СТарайс	Крепление подвеса У1.	шт.	1	9 760,38		9 760,0		9 760,0		9 760,0	
9	10	252-207-2949 РСНЕ РК 2022	Изолятор ОГ 52	шт.	1	12 699,0		12 699,0		12 699,0		12 699,0	
10	11	252-207-3910 РСНЕ РК 2022	Прокладка ПГ-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 737,0		3 474,0		3 474,0		3 474,0	
11	12	351-207-1018 РСНЕ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL372	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0	
12	13	252-207-2902 РСНЕ РК 2022	Колпук защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	501,0		2 905,0		2 905,0		2 905,0	
13	14	252-330-0501 РСНЕ РК 2022	Изолятор штыревый ГОСТ 20831-97 типа SDI37	шт.	4	16 899,0		67 596,0		67 596,0		67 596,0	
14	15	252-207-2114 РСНЕ РК 2022	Вилка специальная типа SO115.9880	комплект	5	4 886,17		24 431,0		24 431,0		24 431,0	
15	16	252-201-0502 РСНЕ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283,0		3 849,0		3 849,0		3 849,0	
16	17	252-109-0607 РСНЕ РК 2022	Изолятор подвесной полимерный типа типа SDI90.150	шт.	3	14 298,0		42 895,0		42 895,0		42 895,0	
17	18	252-207-1150 РСНЕ РК 2022	Зажим анкерный типа SO200	шт.	3	33 138,0		99 414,0		99 414,0		99 414,0	
18	19	6124-0103-0701 ВСН РСНЕ РК 2023	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	13 956,0 11 334,0	1 687,0 494,0	13 956,0 11 334,0	1 687,0 494,0	938,0		13 956,0	
19	20	6124-0103-0801 ВСН РСНЕ РК 2023	Привод к разъединителю с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНК. Монтаж оборудования	шт.	1	28 115,0 22 667,0	497,0 126,0	28 115,0 22 667,0	497,0 126,0	1 951,0		28 115,0	
20	21	816-201-0503 РСНЕ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/600 (трехполюсный)	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0	
21	22	252-207-3911 РСНЕ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0	
22	23	217-101-0107 РСНЕ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000729	954 086,0		696,0		696,0		696,0	
23	24	252-206-0501 РСНЕ РК 2022	Зажим плашечный прокусный с двумя отверстиями и контактной пастой и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа АДА 10Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
24	25	252-207-3920 РСНЕ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0	
25	26	252-207-3921 РСНЕ РК 2022	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
26	27	252-207-3922 РСНЕ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	17 496,0		52 488,0		52 488,0		52 488,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-специалистов	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-специалистов	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	28	352-207-3934 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 148,0		2 148,0		2 148,0		2 148,0	
28	29	352-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа X-7 конус, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
29	30	352-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа X-8 конус, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0	
30	31	352-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проволока ВР-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 737,0		7 817,0		7 817,0		7 817,0	
31	32	СТерайс	Тренерса ТМ-96а.	шт.	1	6 211,11		6 211,0		6 211,0		6 211,0	
32	33	СТерайс	Хомут ХК1а.	шт.	1	2 040,8		2 041,0		2 041,0		2 041,0	
33	34	СТерайс	Узлер У1180.	шт.	1	1 271,76		1 272,0		1 272,0		1 272,0	
34	35	352-207-1769 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SGA1002.10	шт.	3	29 882,0		89 646,0		89 646,0		89 646,0	
35	36	352-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со тройной головкой	шт.	6	2 674,0		16 044,0		16 044,0		16 044,0	
36	37	352-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1 299,0		13 250,0		13 250,0		13 250,0	
37	38	352-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ3а	шт.	6	257,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0	
			Итого по разделу 1: Концевая опора Ж10-1.2г /1шт/					995 901	33 771	703 787	0	995 901	
								73 809	10 885	183 716	0		
			Раздел 2: Промежуточная опора ПеБ10-1.2г /1шт/										
38	39	1133-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЗ 6,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	26 639,0 15 412,0	10 304,0 2 393,0	79 917,0 46 239,0	10 911,0 9 879,0	2 766,0		79 917,0	
39	40	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2307-2013 марки СВ105-5	шт.	3	62 015,0		186 045,0		186 045,0		186 045,0	
40	41	352-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Траверса типа ШТ105, оцинкованная, изоляция с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	261 463,0		784 389,0		784 389,0		784 389,0	
41	42	352-207-1019 *РСНБ РК 2022*	Зажим отпаечный типа SL37.2	шт.	3	2 421,0		7 263,0		7 263,0		7 263,0	
42	43	352-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Колпак защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	561,0		1 683,0		1 683,0		1 683,0	
43	44	352-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 24831-97 типа SDI37	шт.	9	16 899,0		152 091,0		152 091,0		152 091,0	
44	45	352-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка специальная типа SO115.5088	комплект	10	4 880,17		97 843,0		97 843,0		97 843,0	
45	46	352-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со тройной головкой	шт.	3	2 674,0		8 022,0		8 022,0		8 022,0	
46	47	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Бетон с гравией и щебнем ГОСТ ISO 8995-2015 строительный	т	0,000069	964 686,0		66,0		66,0		66,0	
47	48	352-207-1709 *РСНБ РК 2022*	Искровой разрядник SDI20.1	шт.	9	29 882,0		268 938,0		268 938,0		268 938,0	
			Итого по разделу 2: Промежуточная опора ПеБ10-1.2г /1шт/					1 576 287	20 912	1 499 106	0	1 576 287	
								46 239	9 879	0	0		
			Раздел 3: Угловая промежуточная опора УПеБ-1.2г /1шт/										
48	49	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЗ 6,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	54 875,0 30 132,0	33 931,0 7 419,0	54 875,0 30 132,0	33 931,0 7 419,0	922,0		54 875,0	
49	50	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2307-2013 марки СВ105-5		2	62 015,0		124 030,0		124 030,0		124 030,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			[illegible]	шт.									
50	51	1133-0203-0201 *РСМЕ РК 2022*	Плиты опорные объемом до 0,2 м³ для опор. Установка	шт.	2	8 721,0 4 943,0	3 878,0 1 155,0	17 442,0 9 886,0	7 756,0 2 310,0			17 442,0	
51	52	202-207-0260 *РСМЕ РК 2022*	Крепление оцинкованное для /ЗЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стоимость . Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
52	54	202-207-0507 *РСМЕ РК 2022*	Траверс типа SD101, изготовленные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	156 170,0		156 170,0		156 170,0		156 170,0	
53	55	СТерайс	Крепление подвеса У1.	шт.	1	9 760,00		9 760,0		9 760,0		9 760,0	
54	56	202-207-3910 *РСМЕ РК 2022*	Проволока ПС-21, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 737,0		3 474,0		3 474,0		3 474,0	
55	57	217-101-0107 *РСМЕ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000109	954 086,0		152,0		152,0		152,0	
56	58	202-207-0410 *РСМЕ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
57	59	202-207-1021 *РСМЕ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL26.2	шт.	3	4 521,0		13 563,0		13 563,0		13 563,0	
58	60	202-207-2902 *РСМЕ РК 2022*	Колпук изоляцией типа SP15 для зажима	шт.	3	561,0		1 683,0		1 683,0		1 683,0	
59	61	202-108-0501 *РСМЕ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30831-97 типа SD137	шт.	3	16 999,0		50 697,0		50 697,0		50 697,0	
60	62	202-207-2114 *РСМЕ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO113.9588	комплект	6	4 886,17		29 281,0		29 281,0		29 281,0	
61	63	202-207-1709 *РСМЕ РК 2022*	Подвесной разрядник SDI20.1	шт.	3	29 882,0		89 646,0		89 646,0		89 646,0	
			Итого по разделу 3: Условная промежуточная опора УПсБ-1,2с /Лин/					877 761	31 887	906 366	0	877 761	
								39 809	9 855	0	0		
			Раздел 4: Условная анкерная опора УпсБ10-1,2с /Лин/										
62	64	1133-0202-0103 *РСМЕ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	84 627,0 48 155,0	38 370,0 12 243,0	169 254,0 96 470,0	76 740,0 24 823,0	1 844,0		169 254,0	
63	65	228-206-0309 *РСМЕ РК 2022*	Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2307-2013 марки СВ105-5	шт.	6	62 015,0		372 090,0		372 090,0		372 090,0	
64	66	1133-0203-0201 *РСМЕ РК 2022*	Плиты опорные объемом до 0,2 м³ для опор. Установка	шт.	4	8 721,0 4 943,0	3 878,0 1 155,0	52 326,0 29 658,0	23 268,0 6 930,0			52 326,0	
65	68	202-207-0260 *РСМЕ РК 2022*	Крепление оцинкованное для /ЗЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стоимость . Т.П.3.407.1-143	шт.	6	12 157,0		72 942,0		72 942,0		72 942,0	
66	69	202-207-0504 *РСМЕ РК 2022*	Траверс типа SD110В, изготовленные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	291 617,0		583 234,0		583 234,0		583 234,0	
67	70	СТерайс	Крепление подвеса У1.	шт.	4	9 760,00		39 042,0		39 042,0		39 042,0	
68	71	202-207-3956 *РСМЕ РК 2022*	Заземляющий спуск ПС 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3 478,0		27 824,0		27 824,0		27 824,0	
69	72	202-207-0410 *РСМЕ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0	
70	73	217-101-0107 *РСМЕ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000036	984 086,0		34,0		34,0		34,0	
71	74	202-108-0503 *РСМЕ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30831-97 типа SOT34	шт.	4	6 360,0		25 440,0		25 440,0		25 440,0	
72	75	202-207-1018 *РСМЕ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL27.2	шт.	10	2 421,0		24 210,0		24 210,0		24 210,0	
73	76	202-207-2902 *РСМЕ РК 2022*	Колпук изоляцией типа SP15 для зажима		10	561,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / трудозатраты рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / трудозатраты рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	77	252-108-0501 *РСМЕ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD127	шт.	2	16 899,0		33 798,0		33 798,0		33 798,0	
75	78	252-207-2114 *РСМЕ РК 2022*	Вилка спиральная типа SO115.9088	комплект	4	4 880,17		19 521,0		19 521,0		19 521,0	
76	79	252-108-0607 *РСМЕ РК 2022*	Изолятор компонентный натяжной типа типа SDP96.150	шт.	12	14 295,0		171 540,0		171 540,0		171 540,0	
77	80	252-207-1150 *РСМЕ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	33 138,0		397 656,0		397 656,0		397 656,0	
78	81	252-207-1709 *РСМЕ РК 2022*	Петлевой разрядник SDD20.3	шт.	12	29 982,0		359 784,0		359 784,0		359 784,0	
			Итого по разделу 4: Установка анкерная опора Ural110-L2с /Ваш/					2 278 483	100 609	2 088 717	0	2 278 483	
								119 728	31 451	0	0		
			Раздел 5: Анкерная опора Ap10-L2c /Ваш/										
79	82	1133-0203-0102 *РСМЕ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	54 875,0 39 122,0	23 031,0 7 615,0	54 875,0 39 122,0	23 031,0 7 615,0	832,0		54 875,0	
80	83	325-264-0309 *РСМЕ РК 2022*	Стойки для опор железобетонных линий электропередачи СТ РК 2587-2013 марки СВ105-5	шт.	2	62 018,0		124 036,0		124 036,0		124 036,0	
81	84	1133-0203-0201 *РСМЕ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор. Установка	шт.	2	8 721,0 4 943,0	3 878,0 1 155,0	17 442,0 9 886,0	7 756,0 2 310,0			17 442,0	
82	86	252-207-0248 *РСМЕ РК 2022*	Крепление одноконсольное для ЖБО ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стойка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
83	87	СТиройс	Траверса ТМ-73.	шт.	1	19 609,49		19 609,0		19 609,0		19 609,0	
84	88	СТиройс	Траверса ТМа-60а.	шт.	1	5 944,96		5 945,0		5 945,0		5 945,0	
85	89	252-207-0201 *РСМЕ РК 2022*	Крепление одноконсольное для ЖБО ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 опору, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 298,0		4 876,0		4 876,0		4 876,0	
86	90	СТиройс	Крепление полиэтиленовое У1.	шт.	1	9 760,30		9 760,0		9 760,0		9 760,0	
87	91	252-207-3948 *РСМЕ РК 2022*	Вилка ОГ 52	шт.	1	12 699,0		12 699,0		12 699,0		12 699,0	
88	92	252-207-3910 *РСМЕ РК 2022*	Проволока ПС-31, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 737,0		5 474,0		5 474,0		5 474,0	
89	93	252-207-1018 *РСМЕ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0	
90	94	252-207-2902 *РСМЕ РК 2022*	Колпак защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0	
91	95	252-108-0501 *РСМЕ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD127	шт.	4	16 999,0		67 996,0		67 996,0		67 996,0	
92	96	252-207-2114 *РСМЕ РК 2022*	Вилка спиральная типа SO115.9088	комплект	4	4 880,17		19 521,0		19 521,0		19 521,0	
93	97	252-201-0502 *РСМЕ РК 2022*	Скобы типа СК-7-1А	шт.	6	1 283,0		7 698,0		7 698,0		7 698,0	
94	98	252-108-0607 *РСМЕ РК 2022*	Изолятор компонентный натяжной типа типа SDP96.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
95	99	252-207-1150 *РСМЕ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
96	100	6124-0103-0701 *ВСН РСМЕ РК 2023*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	13 886,0 11 334,0	1 687,0 494,0	13 886,0 11 334,0	1 687,0 494,0	838,0		13 886,0	
97	101	6124-0103-0801 *ВСН РСМЕ РК 2023*	Привод к разъединителям с одной тягой ручной /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования	шт.	1	25 115,0 22 667,0	497,0 136,0	25 115,0 22 667,0	497,0 136,0	1 981,0		25 115,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Последние расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудования, мебели, инвентаря	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	102	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716,0		183 716,0				183 716,0	
										183 716,0			
99	103	202-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0	
100	104	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	т	0,00888	864 086,0		840,0		840,0		840,0	
101	105	202-206-0501 РСНБ РК 2022	Звонок аппаратный прерывистый с звука отключения в контактной линии и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа АДА 10С-1	шт.	6	1 757,0		10 542,0		10 542,0		10 542,0	
102	106	202-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0	
103	107	202-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 124,0		4 124,0		4 124,0		4 124,0	
104	108	202-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496,0		52 488,0		52 488,0		52 488,0	
105	109	202-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0	
106	110	202-207-0207 РСНБ РК 2022	Кронштейн оцинкованный для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 концу, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
107	111	202-207-0208 РСНБ РК 2022	Кронштейн оцинкованный для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 концу, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0	
108	112	202-207-3919 РСНБ РК 2022	Проволока ПС-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 757,0		7 907,0		7 907,0		7 907,0	
109	113	СТерайс	Траверса ТМ-96а.	шт	1	6 211,10		6 211,0		6 211,0		6 211,0	
110	114	СТерайс	Хомут Х62а.	шт	1	2 940,0		2 940,0		2 940,0		2 940,0	
111	115	СТерайс	Упор УПН.	шт	1	1 271,70		1 272,0		1 272,0		1 272,0	
112	116	202-207-1709 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа SGA10/12.10	шт.	3	29 882,0		89 646,0		89 646,0		89 646,0	
113	117	202-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 бальной со срывной головкой	шт.	6	2 676,0		16 044,0		16 044,0		16 044,0	
114	118	202-207-1002 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1 299,0		13 250,0		13 250,0		13 250,0	
115	119	202-207-0963 РСНБ РК 2022	Скобы для ленты типа СОТ36	шт.	6	257,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0	
			Итого по разделу 5: Анкерная опора Ap10-1.2с /1шт/					1 136 418	32 773	848 119	0	1 136 418	
								71 889	10 486	182 716	0		
			Раздел 6: Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП /1шт/										
116	120	202-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверса типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С245 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781,0		15 781,0		15 781,0		15 781,0	
117	121	202-207-0201 РСНБ РК 2022	Кронштейн оцинкованный для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 концу, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288,0		2 288,0		2 288,0		2 288,0	
118	122	202-207-3918 РСНБ РК 2022	Проволока ПС-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,2	1 757,0		2 084,0		2 084,0		2 084,0	
119	123	202-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	3 615,0		10 845,0		10 845,0		10 845,0	
120	124	202-106-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (ХЗП-20)	шт.	3	66,0		198,0		198,0		198,0	
121	125	202-204-0808 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	715,0		4 290,0		4 290,0		4 290,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в ЕР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 6: Устройство отопительных на промежуточный период УОП /Цех/					35 486	0	35 486	0	35 486	
								0	0	0	0		
			Раздел 7: Прожекторное освещение										
122	126	6124-0103-0103 *ФСЦ РСЖЕ-РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	6 083,0	269,0	48 424,0	2 152,0	15 584,0		48 424,0	
						3 840,0	54,0	30 720,0	432,0				
123	127	1133-0204-0204 *РСЖЕ-РК 2022*	Провода АС 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии)Подвешивание с помощью подвесников	км линии	0,293	866 141,0	269 923,0	165 879,0	79 087,0	1 419,0		165 879,0	
						291 176,0	64 464,0	85 373,0	19 000,0				
124	128	343-701-0504 *РСЖЕ-РК 2022*	Провод самонесущий защитный с гладкомедной жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных	м	879	620,0		544 980,0		544 980,0		544 980,0	
125	129	6124-0203-0401 *ФСЦ РСЖЕ-РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	6 080,0	0,0	18 240,0	0,0	87,0		18 240,0	
						6 061,0	0,0	18 183,0	0,0				
126	130	247-204-7410 *РСЖЕ-РК 2022*	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3	шт.	3	18 669,0		56 007,0		56 007,0		56 007,0	
			Итого по разделу 7: Прожекторное освещение					833 530	91 207	618 047	0	833 530	
								334 276	19 320	0	0		
			Раздел 8: КЛ-0,4кВ										
127	131	6104-0101-0101 *ФСЦ РСЖЕ-РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	5 728,0	2 498,0	11 456,0	4 996,0			11 456,0	
						3 230,0	719,0	6 460,0	1 438,0				
128	132	221-102-0101 *РСЖЕ-РК 2022*	Блок для стен подвалов плаваю ВГ,8 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	0,864	38 771,0		33 498,0		33 498,0		33 498,0	
129	133	6124-0101-1301 *ФСЦ РСЖЕ-РК 2022*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ·А	шт.	1	267 738,0	106 128,0	267 738,0	106 128,0	8 607,0		267 738,0	
						153 003,0	31 311,0	153 003,0	31 311,0				
130	134	515-102-0415 *РСЖЕ-РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6, 10 кВ, номинальное напряжение на	шт.	1	2 311 655,0		2 311 655,0		2 311 655,0		2 311 655,0	
131	135	515-101-0106 *РСЖЕ-РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/10(6),4 и герметичного исполнения с	шт.	1	2 325 807,0		2 325 807,0		2 325 807,0		2 325 807,0	
132	136	6124-0103-1501 *ФСЦ РСЖЕ-РК 2022*	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях, масса до 100 кг	шт.	1	15 070,0	2 736,0	15 070,0	2 736,0			15 070,0	
						11 334,0	1 139,0	11 334,0	1 139,0				
133	137	515-301-0200 *РСЖЕ-РК 2022*	Устройство шинопроводов 12ubap, КРМ-0,4-34,2-1,5 У3	шт.	1	311 027,0		311 027,0		311 027,0		311 027,0	
134	138	6104-0101-0101 *ФСЦ РСЖЕ-РК 2022*	Установка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т и котлованы глубиной до 4 м	шт.	6	5 728,0	2 498,0	34 368,0	14 988,0			34 368,0	
						3 230,0	719,0	19 380,0	4 314,0				
135	139	221-102-0101 *РСЖЕ-РК 2022*	Блок для стен подвалов плаваю ВГ,8 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	2,592	38 771,0		100 494,0		100 494,0		100 494,0	
136	140	6124-0301-0102 *ФСЦ РСЖЕ-РК 2022*	Машина электрическая со встроенным подъемником, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	41 442,0	11 686,0	41 442,0	11 686,0	331,0		41 442,0	
						29 428,0	2 895,0	29 429,0	2 895,0				
137	141	515-103-0103 *РСЖЕ-РК 2022*	Дизель-генератор типа ZFG Wilson, модель P200-3, 180 кВт, 144 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	19 427 984,0		19 427 984,0		19 427 984,0		19 427 984,0	
138	142	6124-0201-2010 *ФСЦ РСЖЕ-РК 2022*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	10	19 694,0	22,0	196 940,0	220,0	4 920,0		196 940,0	
						19 180,0	6,0	191 800,0	60,0				
139	143	243-983-2049 *РСЖЕ-РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками от грызунов голыми, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПвКТп-4х70/120-Б	шт.	4	7 314,0		29 256,0		29 256,0		29 256,0	
140	144	243-983-2081 *РСЖЕ-РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками от грызунов голыми, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПвКТп-4х150/240-Б	шт.	6	8 912,0		53 472,0		53 472,0		53 472,0	
141	145	6101-0103-0105 *ФСЦ РСЖЕ-РК 2022*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаватором "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м³ группа грунта 2	м³	35,1819	400,0	400,0	14 073,0	14 073,0			14 073,0	
						0,0	101,0	0,0	3 553,0				
142	146	6101-0203-0203 *ФСЦ РСЖЕ-РК 2022*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	1,0001	7 320,0	0,0	7 974,0	0,0			7 974,0	
						7 320,0	0,0	7 974,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	147	0101-0106-0102 ВСН РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с) группа грунта 2	м³	21,762	93,0	93,0	2 024,0	2 024,0			2 024,0	
						5,0	25,0	0,0	544,0				
144	148	0101-0106-0102 ВСН РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, котлованов и ям группа грунта 2	м³	2,418	3 824,0	0,0	9 246,0	0,0			9 246,0	
						3 824,0	0,0	9 246,0	0,0				
145	149	0124-0201-0201 ВСН РСНБ РК 2023	Устройство настилов при укладке кабеля в траншеях	м	28	769,0	429,0	21 532,0	12 012,0			21 532,0	
						340,0	138,0	9 520,0	3 864,0				
146	150	0124-0201-0202 ВСН РСНБ РК 2023	Добавляется на каждый последующий кабель к норме 0124-0201-0201	м	74	236,0	123,0	17 464,0	9 240,0			17 964,0	
						111,0	39,0	8 980,0	2 964,0				
147	151	0124-0203-0303 ВСН РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	173	22,0	2,0	3 784,0	346,0			3 784,0	
						20,0	1,0	3 449,0	173,0				
148	152	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предупредительная о прохождении подземных коммуникаций "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	42	55,0		2 310,0		2 310,0		2 310,0	
149	153	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предупредительная о прохождении подземных коммуникаций "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	127	88,0		11 176,0		11 176,0		11 176,0	
150	154	0124-0201-3100 ВСН РСНБ РК 2023	Трубопроводы для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	108	200,0	2,0	21 212,0	216,0	4 296,0		21 212,0	
						276,0	1,0	29 892,0	108,0				
151	155	241-207-1411 РСНБ РК 2022	Труба кабельная многопроточная специальная гибкая ПНД, многослойная, SN22, 250000, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х4, DN/OD 110 У/Ф	м	100	7 676,0		829 224,0		829 224,0		829 224,0	
152	156	0119-0301-0201 ВСН РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	10	1 362,0	6,0	47 670,0	210,0	285,0		47 670,0	
						1 345,0	6,0	47 075,0	6,0				
153	157	0119-0301-0203 ВСН РСНБ РК 2023	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	58	1 626,0	8,0	93 580,0	408,0	1 690,0		93 580,0	
						1 601,0	1,0	90 690,0	58,0				
154	158	0119-0301-0204 ВСН РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	6	1 672,0	10,0	8 365,0	50,0	250,0		8 365,0	
						1 613,0	1,0	8 065,0	6,0				
155	159	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из полиэтиленхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	20	111,0		2 880,0		2 880,0		2 880,0	
156	160	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из полиэтиленхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	50	239,0		11 950,0		11 950,0		11 950,0	
157	161	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из полиэтиленхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	5	431,0		2 155,0		2 155,0		2 155,0	
158	162	0124-0201-0101 ВСН РСНБ РК 2023	Кабель до 10 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	191	1 059,0	384,0	202 269,0	73 344,0	9 933,0		202 269,0	
						623,0	100,0	119 093,0	19 100,0				
159	163	0124-0201-0001 ВСН РСНБ РК 2023	Кабель до 10 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	190	1 005,0	364,0	190 950,0	72 072,0	14 692,0		190 990,0	
						587,0	95,0	111 206,0	18 050,0				
160	164	243-113-0666 РСНБ РК 2022	Кабель силовый числа жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х185 (мн)-1	м	5	10 349,0		52 745,0		52 745,0		52 745,0	
161	165	243-113-0658 РСНБ РК 2022	Кабель силовый числа жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х95 (мн)-1	м	109	5 719,0		617 652,0		617 652,0		617 652,0	
162	166	243-113-0653 РСНБ РК 2022	Кабель силовый числа жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х70 (мн)-1	м	72	4 241,0		305 352,0		305 352,0		305 352,0	
163	167	243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовый числа жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (мн)-1	м	113	545,0		61 585,0		61 585,0		61 585,0	
164	168	243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовый числа жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (мн)-1	м	97	493,0		47 821,0		47 821,0		47 821,0	
165	169	0124-0203-0202 ВСН РСНБ РК 2023	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	86	1 313,0	89,0	75 686,0	2 980,0	34 300,0		78 686,0	
						708,0	15,0	38 408,0	780,0				
166	170	0124-0203-0104 ВСН РСНБ РК 2023	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	7 371,0	396,0	73 710,0	3 960,0	31 270,0		73 710,0	
						3 840,0	94,0	38 400,0	940,0				
167	171	0124-0203-0201 ВСН РСНБ РК 2023	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	45	1 272,0	42,0	57 240,0	1 890,0	15 840,0		57 240,0	
						878,0	18,0	39 510,0	810,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	172	6124-0203-0104 *ВСН РСНБ РК 2003*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	7 273,0	296,0	51 611,0	2 072,0	21 989,0		51 611,0	
						3 860,0	94,0	26 980,0	658,0				
			Итого по разделу 9: ЭЛ-0.6кВ					28 010 398	337 826	2 396 997	0	28 010 398	
								989 481	92 842	24 376 470	0		
			Раздел 9: Наружное освещение, бит.										
169	173	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2003*	Опоры контактной сети стальные высотой до 11 м. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	2	31 824,0	18 734,0	63 648,0	37 468,0			63 648,0	
						13 090,0	5 764,0	26 180,0	11 528,0				
170	174	6201-0109-0103 *ВСН РСНБ РК 2003*	Устройство основания под фундаменты, гравийным ЩПС/	м³	0,66	8 915,0	5 192,0	445,6	259,6	8,4		445,6	
						3 718,0	1 576,0	186,0	78,8				
171	175	211-601-0101 *РСНБ РК 2003*	Сеть метанно-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	0,0075	5 284,0		394,0		394,0		394,0	
172	176	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2003*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м³	0,09	39 240,0	47,0	28 847,6	46,4	21 698,8		28 847,6	
						7 174,0	0,0	7 192,4	0,0				
173	177	6101-0701-0809 *ВСН РСНБ РК 2003*	Установка деталей закладных, вес более 20 кг	т	0,048	108 618,0	3 918,0	7 397,2	266,4			7 397,2	
						104 717,0	1 204,0	7 128,8	82,0				
174	178	247-306-1005 *СмСН 02.2004*	Деталь анкерная закладная типа ЗЛФ 1,6-Б, высотой 1600 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубкою для укладки кабеля (КСМ2414000), /КМ-2-22/ш	шт.	2	41 070,0		82 140,0		82 140,0		82 140,0	
175	179	247-306-0409 *РСНБ РК 2003*	Стойки металлические оцинкованные, гравийные, конические, фланцевые для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 60/136 высотой 6000 мм, диаметром 60/136 мм	шт.	2	66 036,0		132 072,0		132 072,0		132 072,0	
176	180	247-306-0313 *РСНБ РК 2003*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,8/10-1,10 вылетом 1100 мм, длина высота 1800 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	13 464,0		26 928,0		26 928,0		26 928,0	
177	181	6124-0202-0401 *ВСН РСНБ РК 2003*	Установка светильников вне зданий, лампы светодиодные	шт.	2	14 482,0	3 796,0	28 964,0	7 872,0	6 848,0		28 964,0	
						7 272,0	1 222,0	14 544,0	2 444,0				
178	182	247-103-0211 *РСНБ РК 2003*	Светильник уличный светодиодный LED типа Optra LED-40-НБЦПОС/УЗКСУ60, мощность 60 Вт, IP68 СТ РК 2942-2016	шт.	2	87 297,0		174 594,0		174 594,0		174 594,0	
179	183	6124-0202-0341 *ВСН РСНБ РК 2003*	Прокладка проводов по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 10 мм2	км	0,02	229 818,0	102 986,0	4 596,3	2 059,2	10,2		4 596,3	
						128 118,0	11 452,0	2 562,3	229,2				
180	184	143-108-0501 *РСНБ РК 2003*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (мм)-0,66	м	20	326,0		6 520,0		6 520,0		6 520,0	
181	185	6124-0203-0601 *ВСН РСНБ РК 2003*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	6 080,0	0,0	12 160,0	0,0	28,0		12 160,0	
						6 061,0	0,0	12 122,0	0,0				
182	186	247-264-0707 *РСНБ РК 2003*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 016,0		4 032,0		4 032,0		4 032,0	
			Итого по разделу 9: Наружное освещение, бит.					882 639	47 672	468 210	0	882 639	
								49 798	14 882	0	0		
			ИТОГО по смете					26 928 942	696 484	9 638 788	0	26 928 942	
								1 546 828	199 838	24 743 988	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, тенге							24 743 988			

Наружные сети водопровода и канализации

			Раздел 1: Водопровод										
1	1	6101-0102-0114 *ВСН РСНБ РК 2003*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	22,7406	389,0	389,0	8 845,0	8 844,0			8 845,0	
						0,0	73,0	0,0	1 733,0				
2	2	6101-0201-0202 *ВСН РСНБ РК 2003*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	6,7344	7 328,0	0,0	5 382,0	0,0			5 382,0	
						7 328,0	0,0	5 382,0	0,0				
3	3	6101-0106-0102 *ВСН РСНБ РК 2003*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 80 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	22,032	93,0	93,0	2 049,0	2 049,0			2 049,0	
						0,0	23,0	0,0	507,0				
4	4	6101-0206-0102 *ВСН РСНБ РК 2003*	Траншеи, вокруг котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,448	3 924,0	0,0	9 361,0	0,0			9 361,0	
						3 924,0	0,0	9 361,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, работы, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	6101-0107-0302 ВСН РСНБ РК 2021	Грунт:Уплотнение самоходными вибрационными катками 3,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотняемого грунта	22,032	194,0 0,0	194,0 88,0	4 274,0 0,0	4 275,0 1 888,0			4 274,0	
6	6	6101-0107-0308 ВСН РСНБ РК 2021	Грунт:Уплотнение самоходными вибрационными катками 3,2 т.На каждый последующий проход по одному следу /7 проходов/ при толщине слоя 30 см	м³ уплотняемого грунта	22,032	110,0 0,0	110,0 36,0	2 690,0 0,0	2 688,0 793,0			2 690,0	
7	7	6121-0105-0401 ВСН РСНБ РК 2021	Укладка трубопроводов в траншеи из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,018	1 391 819,0 914 305,0	401 514,0 117 939,0	28 877,0 13 655,0	7 232,0 1 786,0			28 877,0	
8	9	241-201-0613 РСНБ РК 2012	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	15,15	2 178,0		32 951,0		32 951,0		32 951,0	
9	10	6121-0103-0103 ВСН РСНБ РК 2021	Укладка трубопроводов из стальных неизолированных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,002	2 147 730,0 1 724 774,0	397 273,0 88 185,0	4 295,0 3 450,0	794,0 176,0	231,0		4 295,0	
10	11	241-102-0177 РСНБ РК 2012	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	3 799,0		7 578,0		7 578,0		7 578,0	
11	12	6121-0203-0139 ВСН РСНБ РК 2021	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,002	5 234 939,0 1 188 736,0	67 593,0 810,0	10 470,0 2 311,0	135,0 1,0	8 023,0		10 470,0	
12	14	6121-0403-0103 ВСН РСНБ РК 2021	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	8 834,0 7 326,0	265,0 88,0	17 668,0 14 652,0	530,0 176,0	2 486,0		17 668,0	
13	15	242-101-0603 РСНБ РК 2012	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +70°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	48 932,0		97 864,0		97 864,0		97 864,0	
14	16	6121-0401-0101 ВСН РСНБ РК 2021	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 80-100 мм	т	0,115	224 704,0 205 196,0	9 287,0 2 979,0	25 841,0 23 590,0	1 068,0 342,0	1 178,0		25 841,0	
15	17	241-805-0404 РСНБ РК 2012	Тройник фланцевый ПЛТФ ГОСТ 8626-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	207 562,0		207 562,0		207 562,0		207 562,0	
16	18	241-815-0201 РСНБ РК 2012	Подставка пожарная фланцевая ПЛФ ГОСТ 8626-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884,0		151 884,0		151 884,0		151 884,0	
17	19	6121-0403-0103 ВСН РСНБ РК 2021	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	10	4 969,0 4 177,0	134,0 0,0	49 690,0 41 770,0	1 340,0 0,0	6 420,0		49 690,0	
18	20	241-114-0310 РСНБ РК 2012	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 864,0		48 640,0		48 640,0		48 640,0	
19	21	1122-0801-0206 РСНБ РК 2012	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 761,0 4 431,0	330,0 2,0	28 566,0 26 586,0	1 980,0 12,0			28 566,0	
20	22	241-214-0108 РСНБ РК 2012	Втулка под фланцы полиэтиленовая марки ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 781,0		10 506,0		10 506,0		10 506,0	
21	23	241-102-0239 РСНБ РК 2012	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10704-80 размерами 325х5,0 мм /Кожалы/	м	1,4	17 486,0		24 480,0		24 480,0		24 480,0	
22	24	6103-0701-0101 ВСН РСНБ РК 2021	Устройство бетонной подготовки /под основание/	м³	0,02	40 294,0 8 386,0	2 744,0 814,0	806,0 168,0	55,0 16,0	643,0		806,0	
23	25	6124-0201-0303 ВСН РСНБ РК 2021	Покрытие, проложенное в траншеях, лентой сигнальной	м	17	22,0 20,0	2,0 1,0	374,0 340,0	34,0 17,0			374,0	
24	26	249-101-0601 РСНБ РК 2012	Лента сигнальная предостерегающая о прохождении подземных коммуникаций "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	17	125,0		2 125,0		2 125,0		2 125,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в ЗЦР и СЦ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	27	4121-0701-0304 *РСН РСНБ РК 2013*	Устройство монолитных бетонных колонн прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах мокрых	м³	7,48	104 478,0 54 809,0	11 989,0 3 068,0	781 495,0 410 146,0	89 946,0 24 680,0	288 204,0		781 495,0	
16	28	212-101-0201 *РСНБ РК 2002*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,37	29 816,0		11 032,0		11 032,0		11 032,0	
17	29	212-101-0501 *РСНБ РК 2002*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,32	30 749,0		132 836,0		132 836,0		132 836,0	
18	30	301-101-0102 *РСНБ РК 2002*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, каналов и оросительных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 927-92 /П4, П24/	м³	2,65	83 788,0		222 038,0		222 038,0		222 038,0	
19	31	215-101-0201 *РСНБ РК 2002*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО-6	шт.	2	7 687,0		15 374,0		15 374,0		15 374,0	
20	32	215-101-0101 *РСНБ РК 2002*	Кольцо колодезное ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 357,0		14 714,0		14 714,0		14 714,0	
21	33	244-202-0106 *РСНБ РК 2002*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	33 261,0		66 522,0		66 522,0		66 522,0	
22	34	6111-0401-0107 *РСН РСНБ РК 2013*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бучовой кладки, кирпичу, бетону	м²	20	4 168,0 1 189,0	42,0 6,0	83 360,0 23 780,0	840,0 120,0	58 740,0		83 360,0	
23	35	4103-0701-0101 *РСН РСНБ РК 2013*	Устройство бетонной подготовки /гравийная/	м³	6,55	40 294,0 5 386,0	2 744,0 814,0	22 162,0 2 962,0	1 930,0 285,0	17 696,0		22 162,0	
24	36	221-803-0201 *РСНБ РК 2002*	Стремянка С-2	т	0,03416	1 146 761,0		39 173,0		39 173,0		39 173,0	
25	37	4112-0305-0104 *РСН РСНБ РК 2013*	Решетки, перилоты, радиаторы, трубы, диаметром менее 80 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок: 2	м² нормативной поверхности	0,99064	3 284,0 3 086,0	4,0 1,0	3 253,0 3 027,0	4,0 1,0	223,0		3 253,0	
26	38	4121-0701-0101 *РСН РСНБ РК 2013*	Устройство круглых колонн из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	3,94	77 623,0 44 878,0	26 552,0 7 991,0	305 815,0 176 808,0	104 615,0 31 485,0	24 413,0		305 815,0	
27	39	215-101-0102 *РСНБ РК 2002*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	2	21 212,0		42 424,0		42 424,0		42 424,0	
28	40	215-101-0108 *РСНБ РК 2002*	Кольцо колодезное ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	17 677,0		70 708,0		70 708,0		70 708,0	
29	41	215-101-0109 *РСНБ РК 2002*	Кольцо колодезное ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24 184,0		48 368,0		48 368,0		48 368,0	
30	42	215-101-0109 *РСНБ РК 2002*	Кольцо колодезное ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	2	24 184,0		48 368,0		48 368,0		48 368,0	
31	43	215-101-0609 *РСНБ РК 2002*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	25 476,0		50 952,0		50 952,0		50 952,0	
32	44	215-101-0101 *РСНБ РК 2002*	Кольцо колодезное ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 357,0		14 714,0		14 714,0		14 714,0	
33	45	215-101-0201 *РСНБ РК 2002*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО-6	шт.	2	7 687,0		15 374,0		15 374,0		15 374,0	
34	46	244-202-0106 *РСНБ РК 2002*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	4	33 261,0		133 044,0		133 044,0		133 044,0	
35	47	222-803-0201 *РСНБ РК 2002*	Стремянка С-2	т	0,03416	1 146 761,0		39 173,0		39 173,0		39 173,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	48	6112-0305-0104 *РСН РСНБ РК 2023*	Ремонтаж, переплеты, радиаторы, трубы диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,99004	3 284,0 3 086,0	4,0 1,0	3 259,0 3 027,0	4,0 1,0	223,0		3 283,0	
47	49	6111-0401-0107 *РСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по подготовленной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	30,6	4 168,0 1 189,0	42,0 6,0	127 541,0 36 380,0	1 286,0 184,0	89 872,0		127 541,0	
48	50	6103-0701-0101 *РСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки /гравийная/	м³	1,1	40 294,0 5 386,0	2 744,0 514,0	44 323,0 5 925,0	3 018,0 565,0	35 388,0		44 323,0	
49	51	6103-0705-0101 *РСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки /гравий бетонный/	м³	0,1	40 294,0 5 386,0	2 744,0 514,0	4 029,0 539,0	274,0 51,0	3 216,0		4 029,0	
50	52	6121-0802-0101 *РСН РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	11 797,0 8 871,0	840,0 166,0	11 797,0 8 871,0	840,0 166,0	2 386,0		11 797,0	
51	53	244-404-0108 *РСНБ РК 2002*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	2	75 474,0		150 948,0		150 948,0		150 948,0	
52	54	7101-0802-0201 *РСН РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	2	3 648,0 3 348,0	0,0 0,0	7 296,0 6 696,0	0,0 0,0	600,0		7 296,0	
53	55	251-101-0124 *РСНБ РК 2002*	Хомут ремонтный односоставный из оцинкованной полосовой стали I СТ РК 1125-2002 промуглеродный 1.32.1-1.32.3, диаметром 600 мм х 300 мм /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	2	5 288,0		10 576,0		10 576,0		10 576,0	
54	56	6121-0601-0103 *РСН РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штампов полусгубных, диаметр труб 100 мм	шт.	1	25 944,0 13 293,0	10 879,0 2 888,0	25 944,0 13 293,0	10 879,0 2 888,0	872,0		25 944,0	
55	57	6111-0801-0201 *РСН РСНБ РК 2023*	Окрашивание поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	м²	7,4	355,0 137,0	3,0 1,0	2 627,0 1 014,0	22,0 7,0	1 574,0		2 627,0	
56	58	6111-0801-0014 *РСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	м²	7,4	231,0 105,0	3,0 0,0	1 709,0 777,0	22,0 0,0	910,0		1 709,0	
57	59	6121-0401-0105 *РСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-200 мм	т	0,0002	2 438 000,0 2 176 992,0	1 269 176,0 319 456,0	29 814,0 17 852,0	10 497,0 2 611,0	1 506,0		29 814,0	
58	60	241-113-0117 *РСНБ РК 2002*	Трубопроводы напорные бесшовные равнопрочные ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0	
59	61	241-117-0419 *РСНБ РК 2002*	Муфты соединительные ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1 186,0		1 186,0		1 186,0		1 186,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод					3 378 270	246 769	2 279 196	0	3 378 270	
								852 305	73 892	0	0		
			Раздел 2: Канализация К1										
60	62	6101-0102-0114 *РСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	78,764	359,0 0,0	359,0 73,0	28 276,0 0,0	28 277,0 5 750,0			28 276,0	
61	63	6101-0201-0202 *РСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,436	7 328,0 7 328,0	0,0 0,0	17 851,0 17 851,0	0,0 0,0			17 851,0	
62	64	6101-0106-0102 *РСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозером мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 8 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	73,00	93,0 0,0	93,0 23,0	6 796,0 0,0	6 797,0 1 686,0			6 796,0	
63	65	6101-0206-0102 *РСН РСНБ РК 2023*	Траншеи, ямы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	8,12	3 824,0 3 824,0	0,0 0,0	31 051,0 31 051,0	0,0 0,0			31 051,0	
64	66	6101-0107-0202 *РСН РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	73,00	194,0 0,0	194,0 48,0	14 178,0 0,0	14 178,0 3 506,0			14 178,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, работы, механизмы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	67	6101-0107-0308 ВСН РСНМ РК 2021	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу /7 проходов/ при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	73,08	118,0 0,0	119,0 34,0	8 623,0 0,0	8 624,0 2 631,0			8 623,0	
66	68	6122-0204-0102 ВСН РСНМ РК 2021	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	30	477,0 277,0	51,0 16,0	14 695,0 13 195,0	1 780,0 860,0	1 710,0		14 695,0	
67	69	341-204-0503 РСНМ РК 2002	Трубы двухслойные полимерные дренажные со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	30	5 261,0		184 135,0		184 135,0		184 135,0	
68	70	6122-0401-0103 ВСН РСНМ РК 2021	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м³	2,64	122 979,0 74 133,0	39 369,0 9 048,0	324 491,0 195 975,0	89 173,0 23 887,0	49 284,0		324 491,0	
69	71	325-101-0601 РСНМ РК 2002	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10	шт.	4	18 131,0		72 524,0		72 524,0		72 524,0	
70	72	325-101-0108 РСНМ РК 2002	Кольцо колодца ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	11 789,0		70 734,0		70 734,0		70 734,0	
71	73	325-101-0106 РСНМ РК 2002	Кольцо колодца ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 797,0		33 594,0		33 594,0		33 594,0	
72	74	325-101-0608 РСНМ РК 2002	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 15-1	шт.	4	15 536,0		62 144,0		62 144,0		62 144,0	
73	75	325-101-0201 РСНМ РК 2002	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки ЗОП 6	шт.	4	7 687,0		30 748,0		30 748,0		30 748,0	
74	76	244-202-0101 РСНМ РК 2002	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	23 039,0		92 156,0		92 156,0		92 156,0	
75	77	222-503-0201 РСНМ РК 2002	Стремянка СТ-3	т	0,0649	1 146 761,0		74 310,0		74 310,0		74 310,0	
76	78	6112-0305-0104 ВСН РСНМ РК 2021	Решетки, мерники, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок: 2	м² окрашиваемой поверхности	1,8791	3 286,0 3 056,0	4,0 1,0	6 171,0 5 743,0	8,0 2,0	421,0		6 171,0	
77	79	6111-0401-0107 ВСН РСНМ РК 2021	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, мастике, битуму	м²	49,2	4 160,0 1 180,0	43,0 6,0	205 064,0 58 099,0	2 066,0 298,0	144 896,0		205 064,0	
78	80	6101-0701-0101 ВСН РСНМ РК 2021	Устройство бетонной подготовки /отмостки/	м³	2,2	40 294,0 5 386,0	2 744,0 514,0	88 647,0 11 849,0	6 037,0 1 131,0	70 761,0		88 647,0	
79	81	6134-0201-0303 ВСН РСНМ РК 2021	Покрытие, пропитанное в травинах, линией сигнальной	м	45	22,0 20,0	2,0 1,0	990,0 900,0	90,0 45,0			990,0	
80	82	249-101-0601 РСНМ РК 2002	Лента сигнальная предупреждающая с предупреждающими полосами полиэтиленовая "Телефон", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	45	125,0		5 625,0		5 625,0		5 625,0	
			Итого по разделу 2: Канализация К1					1 374 715	149 634	891 621	0	1 374 715	
								335 061	39 490	0	0		
			ИТОГО по плану					4 702 988	394 887	3 170 817	0	4 702 988	
								1 187 268	111 082	0	0		

Наружные сети связи

1	1	6101-0102-0102 ВСН РСНМ РК 2021	Грунты 2 группы в травинах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	90,6796	479,0 0,0	479,0 139,0	43 434,0 0,0	43 434,0 12 604,0			43 434,0	
2	2	6101-0201-0202 ВСН РСНМ РК 2021	Грунты 2 группы. Разработка вручную в травинах глубиной до 2 м без крепления с откосами. Разработка вручную, земляных дна и откосов в грунтах второй группы в траншеях и котлованах с	м³ грунта	2,8844	8 794,0 8 794,0	0,0 0,0	24 662,0 24 662,0	0,0 0,0			24 662,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Вышланые расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	6101-0106-0102 РСН РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Земляные бульдозерные экскаваторы 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	71,271	93,0 0,0	93,0 23,0	6 628,0 0,0	6 628,0 1 639,0			6 628,0	
4	4	6101-0206-0102 РСН РСНБ РК 2023	Траншеи, ямы и котлованы и вены. Земляные вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15,010	3 824,0 3 824,0	0,0 0,0	68 565,0 68 565,0	0,0 0,0			68 565,0	
5	5	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022	Кольцо железобетонные сборные тонные ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	кольцо	6	24 984,0 16 076,0	8 108,0 2 299,0	124 920,0 96 380,0	40 540,0 11 496,0			124 920,0	
6	6	225-241-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо кабельной канализации в виде ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	5	71 640,0		357 200,0		357 200,0		357 200,0	
7	7	241-404-0457 РСНБ РК 2022	Каналы для кабельных коллекторов и шахт сборные ККч-3 ГОСТ Р 51275-2017	100 шт.	0,1	66 034,0		6 603,0		6 603,0		6 603,0	
8	8	1134-0201-0863 РСНБ РК 2022	Коллекторы. Усиленная арматура	шт.	10	6 703,0 4 297,0	0,0 0,0	67 030,0 42 970,0	0,0 0,0	24 160,0		67 030,0	
9	9	6121-0802-0903 РСН РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с последующим расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	12	29 147,0 5 643,0	17 995,0 3 272,0	469 764,0 67 716,0	215 940,0 39 264,0	194 198,0		469 764,0	
10	10	241-404-1512 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения с конструктивным защитным слоем SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером 315x28,6 мм	м	12	26 981,0		323 212,0		323 212,0		323 212,0	
11	11	6121-0801-0301 РСН РСНБ РК 2023	Протаскивание в футляр, диаметр 100 мм	м	12	5 495,0 4 916,0	20,0 5,0	65 940,0 58 992,0	240,0 60,0	6 708,0		65 940,0	
12	12	6128-0704-0101 РСН РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,065	252 286,0 111 495,0	140 791,0 39 146,0	16 299,0 7 247,0	9 151,0 2 599,0			16 299,0	
13	13	6128-0704-0201 РСН РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному конвоту	м	210	1 047,0 771,0	275,0 85,0	246 645,0 181 285,0	64 625,0 19 635,0	238,0		246 645,0	
14	14	243-302-0107 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки БС-ОКСНО 12-G.652.D-CF-3.0-2201	м	300	291,0		87 300,0		87 300,0		87 300,0	
15	15	6124-0201-3101 РСН РСНБ РК 2023	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	210	826,0 502,0	22,0 8,0	124 086,0 117 970,0	5 170,0 0,0	940,0		124 086,0	
16	16	241-207-0700 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые с усиленным признаком F1, тип N 12088 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	210	4 312,0		1 013 320,0		1 013 320,0		1 013 320,0	
17	17	6128-0703-0417 РСН РСНБ РК 2023	Монтаж муфты прямой на кабеле с полиэтиленовой или винилитовой оболочкой емкость до 10x2	шт.	1	29 951,0 28 094,0	4 688,0 1 386,0	29 951,0 28 094,0	4 688,0 1 386,0	202,0		29 951,0	
18	18	241-202-0438 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	1	15 806,0		15 806,0		15 806,0		15 806,0	
			ИТОГО по п/п					3 079 859 678 681	390 183 87 891	2 918 794 0	0 0	3 079 859	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по акту						678 681	87 891	0	0		
		В том числе :									83 922 269		
		Стоимость оборудования, всего											
		итого без оборудования, тенге							24 743 985				
			Организация и управление СМР								89 178 364		
			Сметная прибыль		6,1%						3 669 859		
			Непредвиденные работы и затраты		5%						3 142 371		
					3%						1 775 351		
			Итого								2 627 740		
											68 617 516		
		Итого в прогнозных ценах на IV кв. 2024г. (ипм 22% К = 1,059)									93 361 439		
		Итого с понижающим коэф К=0,98			1,0750						100 363 546		
		НДС									98 356 276,18		
		Итого с НДС			12 %						11 002 753,66		
											110 359 028,51		

Заказчик:
ГУ "Управления строительства, архитектуры и
Руководитель
_____ Мухлыбаев Е.М.

Подрядчик:
ТОО "АймарСтройСервис"
Директор
_____ Жалгасбаев Д.Б.

Технический надзор:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"
Инженер-эксперт
_____ Турмагамбетов С.К.

Авторский надзор
ТОО "АСП Абу-Нур"
_____ Ышанов А.С.